

Dodatok č. 5 k ZMLUVE O DIELO č. 75/2021
na zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti podľa § 536
a nasl. Obchodného zákonníka, s použitím ustanovení o mandátnej zmluve v zmysle §
566 a podľa § 65 a nasl. Autorského zákona, uzavretej dňa 02.03.2021

(ďalej len "dodatok")

uzavretý medzi

Zhotoviteľ:

PRIMA PROJEKT – SK, s.r.o.
Daxnerova 9, 010 01 Žilina

Zastúpená:

Ing. Juraj Barčiak

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

IČO:

48 290 882

DIČ:

2120119243

IČ DPH:

SK2120119243

Registrácia:

OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo:64587/L

Telefón:

+421 902 795 115

E-mail:

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Zastúpený:

Mgr. Peter Fiabáne, primátor

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu v tvare IBAN:

SK37 5600 0000 0003 3035 3001

IČO:

00321796

DIČ:

2021339474

Telefón:

+421 41 70 63 510

E-mail:

michal.holy@zilina.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 02.03.2021 Zmluvu o dielo č. 75/2021 (ďalej len „Zmluva“) na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti pre stavbu: „Rozšírenie verejnej kanalizácie v Závodí – ul. Závodského“ v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.09.2021, v znení dodatku č.2 zo dňa 27.01.2022, v znení dodatku č.3 zo dňa 31.05.2022 a v znení dodatku č. 4 zo dňa 29.09.2022.
2. Zhotoviteľ vzhľadom na rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy, požiadal o predĺženie lehoty na splnenie výkonu inžinierskej činnosti – zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia a s tým súvisiace činnosti dohodnuté v Zmluve

z dôvodu, že Okresný úrad Žilina zastavil stavebné konanie, z dôvodu majetkovoprávných pomerov, kde stavebník – Mesto Žilina nedisponuje právnym vzťahom ku všetkým pozemkom. Nakoľko zhotoviteľ bez vlastného zavinenia nie je schopný dodržať termín na vykonanie/dodanie inžinierskej činnosti, definovaný v Zmluve, požiadal objednávateľa o predĺženie lehoty na vykonanie/dodanie inžinierskej činnosti tak, ako je dohodnuté v tomto dodatku.

3. Uzatvorenie tohto dodatku č. 5 je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
4. Na základe vyššie uvedených skutočností uzatvárajú zmluvné strany v súlade s čl. 5. bod 5.3. Zmluvy tento dodatok č. 5:

I. Predmet dodatku

1. V Čl. 5. sa bod 5.1.2 Zmluvy nahrádza nasledovným novým znením:

*„Inžiniersku činnosť v zmysle čl. 2 bod 2.2, bod 2/ v termíne: **do 30.11.2023**“*

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento dodatok č. 5 bol vyhotovený v piatich obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 5 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:
- Príloha č. 1 – Žiadosť o predĺženie lehoty

V Žiline dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Zhotoviteľ:

Ing. Juraj Barčiak

.....
Objednávateľ:

Mgr. Peter Fiabáne, primátor

Mesto Žilina

**Mestský úrad v Žiline – odbor
investičný / územné plánovanie**

Námestie obetí komunizmu 1,
011 31 Žilina

**Žiadosť o predĺženie lehoty na odovzdanie PD na Rozšírenie kanalizácie Závodie – ul.
Juraja Závodského, k.ú. Závodie / Bánová pre potrebu stavebného povolenia .**

V mene spoločnosti PRIMA PROJEKT – SK, s.r.o. Sídlo, Daxnerova 9, 010 01 Žilina ,
kancelária Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, IČO: 48 290 882 žiadame o predĺženie lehoty na
odovzdanie PD na Rozšírenie kanalizácie Závodie – ul. Juraja Závodského, k.ú. Závodie /
Bánová pre potrebu stavebného povolenia z dôvodu :

1. Z dôvody majetko - právneho vysporiadania s SC ŽSK .

Na základe týchto skutočností žiadam termín na odovzdanie inžinierskej činnosti predĺžiť
predbežne do 30.11.2023 .

Žilina 15.5.2023

Prima projekt – SK,s.r.o.
Ing. Juraj Barčiak
0902 795 115