

### Dodatok č.3

k Zmluve o dielo č. 01/2022

uzavretej dňa 30.05. 2022 na dielo "Obnova športového areálu pri základnej škole v obci Kysucký Lieskovec" podľa § 536 a nasl.zákona č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

#### Článok I.

##### Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ:

Názov:	<b>Obec Kysucký Lieskovec</b>
Sídlo:	Kysucký Lieskovec 29, 023 34 Kysucký Lieskovec
Zástupca vo veciach zmluvných:	Milan Králik, starosta obce
IČO:	00314081
DIČ:	2020553084
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
číslo účtu:	SK90 0200 0000 0026 8436 8955
Zástupca vo veciach technických: (ďalej len "Objednávateľ")	Milan Králik, starosta obce

a

##### 1.2. Zhotoviteľ

Názov:	<b>Branislav Paluch</b>
Sídlo:	Ochodnica 21, 023 53 Ochodnica
Zástupca vo veciach zmluvných:	Branislav Paluch
Zástupca vo veciach realizačných:	Branislav Paluch
IČO:	44961472
DIČ:	1072110259
DPH IČ:	SK1072110259
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
číslo účtu:	SK09 0200 0000 0026 4394 9155
Právna subjektivita:	zapísaný v Živnostenskom registri, Okresný úrad Žilina číslo živn.registra: 580-43963

(ďalej len "Zhotoviteľ")

#### Článok II.

##### Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento písomný Dodatok č.3 podľa bodu 6 čl.III s názvom Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy a podľa bodu 2 čl.VIII. S názvom Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo č.01/2022 uzavretej dňa 30.05.2022

2.2 Predmetom tohto dodatku je úprava termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v bode 1.b) článku III. A bode 2.2 čl.II Dodatku č.2. Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy. Potreba zmeny termínu realizácie časti diela v rozsahu "Umelé povrchy – TARTAN" vyplynula z dôvodu nevhodných klimatických podmienok (pretrvávajúci dážď v mesiacoch apríl-máj, vysoká vlhkosť vzduchu, nestabilná teplota), ktoré vylučujú dodržanie technologických postupov pri realizáciu tartanového povrchu, čo by malo za následok negatívne ovplyvniť kvality dodávaných prác.

Pôvodné znenie bodu 2.2 čl.II Dodatku č.2 k zmluve o dielo:  
*ukončenie realizácie diela: do 31.05. 2023*

sa nahrádza novým znením bodu 2.2 čl.II Dodatku č.2 k Zmluve o dielo  
ukončenie realizácie diela: do 20. 6. 2023

### Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č.3 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami účinnosť a dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke verejného obstarávateľa.

3.2 Ostatné články zmluvy o dielo zostávajú nezmenené a v platnosti.

3.3 Tento Dodatok č.3 sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu a tvorí neoddeliteľnú prílohu Zmluvy o dielo č. 01/2022, pričom Objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho slobodne a vážne podpisujú.

Objednávateľ:

V Kysuckom Lieskovci, dňa

*30.5.2023*  
*[Signature]*  
.....  
Milan Králik, starosta obce



Zhotoviteľ:

V Kysuckom Lieskovci, dňa *30.5.2023*

*BE. [Signature]*  
.....  
Branislav Paluch  
*[Signature]*  
0 /