

DODATOK Č. 1
K
ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej dňa 06.09.2022 v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ust. zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej v texte len „**Dodatok č. 1**“)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov: Obec Ivanka pri Dunaji
Sídlo: Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Letenay, starosta obce
IČO: 00304786
DIČ: 2020662116
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN: SK98 0200 0000 0036 7891 4758
Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach: Ing. Vladimír Letenay, starosta obce
a) zmluvných: Ing. Vladimír Letenay, starosta obce
b) a technických:

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

2. Názov: PORR s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Pavel Zuzula, konateľ
Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ
Ing. Ladislav Kalaber, prokurista
Bc. Daniela Ivánek, prokuristka
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 42018/B
IČO: 36667102
DIČ: 2022228109
IČ DPH: SK2022228109
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK07 1100 0000 0026 2617 8184
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Pavel Zuzula, konateľ
Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ
Ing. Ladislav Kalaber, prokurista
Bc. Daniela Ivánek, prokuristka
b) technických: Ing. Milan Bilec
Ing. Milan Klinga
Ing. Ladislav Kalaber
Číslo telefónu: 02/ 58 10 70 01
Číslo faxu: -
Email: office@porr.sk

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“)

Článok II. PREAMBULA

- 2.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 06.09.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) ako výsledok súťaže vyhlásenej Objednávateľom ako verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na obstaranie predmetu zákazky s názvom „Rekonštrukcia Cintorínskej ulice“ (ďalej len „Dielo“).
- 2.2. V zmysle bodu 15.6 Zmluvy je Zmluvu možné meniť len v súlade s ust. § 18 ZVO na základe písomných očíslovaných dodatkov.
- 2.3. Dôvodom pre uzavretie Dodatku č. 1 sú nepredvídateľné okolnosti v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ktoré nastali po uzatvorení Zmluvy a v čase podpisu Zmluvy ich nebolo možné predvídať. Následkom nevhodných klimatických podmienok bolo nutné prerušiť vykonávanie Diela, čo malo za dôsledok zmenu a posun Záväzného časového návrhu etáp realizácie Diela a zmenu konečnej lehoty zhotovenia Diela.
- 2.4. Týmto Dodatkom č. 1 sa mení Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela a konečná lehota zhotovenia Diela uvedená v bode 6.2 Zmluvy.
- 2.5. Týmto Dodatkom č. 1 sa nemení charakter a rozsah Diela, ani charakter Zmluvy.

Článok III. PREDMET DODATKU Č. 1

- 3.1. Predmetom Dodatku č. 1 je zmena Záväzného časového návrhu etáp realizácie Diela a úprava konečnej lehoty zhotovenia Diela uvedenej v bode 6.2 Zmluvy.
- 3.2. Zhotoviteľ prevzal Stavenisko na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska dňa 09.09.2022 a zaviazal sa odovzdať riadne vykonané Dielo Objednávateľovi najneskôr do 9 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska od Objednávateľa, t.j. do 09.06.2023.
- 3.3. Dôvodom pre zmenu Záväzného časového návrhu etáp realizácie Diela a stanovenie novej konečnej lehoty zhotovenia Diela sú nepriaznivé klimatické podmienky, v dôsledku ktorých Stavebný dozor dňa 11.01.2023 záznamom v Stavebnom denníku prerušil práce na Diele. Uvedené Prerušenie vykonávania Diela predstavuje v zmysle bodu 6.5 písm. d) Zmluvy prerušenie prác z dôvodov na strane Objednávateľa. Po vzájomnej dohode Objednávateľa, Stavebného dozora a Zhotoviteľa Zhotoviteľ pokračoval vo vykonávaní prác na zhotovení Diela odo dňa 02.03.2023.
- 3.4. Prerušenie vykonávania Diela v zmysle bodu 6.5 písm. d) Zmluvy v trvaní od 11.01.2023 do 01.03.2023 predstavuje 50 kalendárnych dní, primerane čomu sa konečná lehota zhotovenia Diela posúva z pôvodného termínu 09.06.2023 na nový termín 29.07.2023.
- 3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie bodu 6.2 Zmluvy týkajúce sa konečnej lehoty zhotovenia Diela sa mení nasledovne:
„6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo odovzdať v lehote do 29.07.2023.“
- 3.6. Mení sa Príloha č. 4 Zmluvy – Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela. Nová Príloha č. 4 Zmluvy tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tohto Dodatku č. 1, tento Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol dohodnutý a uzavretý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali a na znak súhlasu Dodatok č. 1 podpisujú.

- 4.2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Dodatku č. 1 je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Dodatku č. 1, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku č. 1 je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia Dodatku č. 1. Do uzavretia takého ďalšieho dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek právne vzťahy spojené s týmto Dodatkom č. 1, jeho výklad a aplikácia sa spravujú rovnakým rozhodným právom ako Zmluva. Príslušnosť na riešenie akýchkoľvek sporov podľa tohto Dodatku č. 1 je daná rovnako ako pre Zmluvu.
- 4.4. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 4.5. Meniť, alebo doplňovať obsah Zmluvy vrátane Dodatku č. 1 je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
- 4.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 4.7. Slová a výrazy použité v tomto Dodatku č. 1 s veľkým začiatočným písmenom majú rovnaký význam, ako im je pripísaný v Zmluve, pokiaľ v tomto Dodatku č. 1 nie je uvedené inak.
- 4.8. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.
- 4.9. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- Štatutárne orgány Zmluvných strán podpisom tohto Dodatku č. 1 vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

V Ivanke pri Dunaji, dňa

V Bratislave, dňa

.....
Objednávateľ
Ing. Vladimír Letenay, starosta obce

.....
Zhotoviteľ
Ing. Pavel Zuzula, konateľ

.....
Zhotoviteľ
Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ