

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 209/2023

uzavretý podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dodatok**“)

Článok I **Zmluvné strany**

- 1.1 **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**
sídlo : Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
IČO : 00 603 520
štatutár : Dana Čahojová, starostka
DIČ : 2020919164
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK19 5600 0000 0018 0414 3001
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

- 1.2 **Zhotoviteľ** : **AK builders, s. r. o.**
sídlo : Cabanova 19, 841 02 Bratislava
IČO : 51 773 082
štatutár :
DIČ : 2120792916
IČ DPH : SK2120792916
zápis : obchodný register OS BA I, oddiel Sro, vl. č. 129376/B
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „**zmluvné strany**“)

Článok II **Úvodné ustanovenia**

- 2.1 Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 26. apríla 2023 Zmluvu o diele č. 209/2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 28. apríla 2023 (ďalej len „**zmluva**“), na základe ktorej mal zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa dielo s názvom: „**Udržiavacie práce garáže na Pribišovej ulici v Bratislave**“ (ďalej len „**dielo**“) spočívajúce vo výkone stavebných prác na revitalizácii garáže so súpisným číslom 6266, ktorá je v zlom technickom stave a ktorá je postavená na pozemkoch registra “C” s parcelnými číslami 1669/561 a 1669/562, katastrálne územie Karlova Ves, zapísaná na LV č. 27 vedenom Okresným úrad Bratislava, katastrálny odbor.
- 2.2 Počas realizácie prác na diele došlo k nepredvídateľnému predĺženiu dodacej lehoty brány zo strany jej dodávateľa, s čím zhotoviteľ nemohol počítať. O tejto skutočnosti zhotoviteľ informoval objednávateľa podľa ods. 14.1 zmluvy. Všetky ostatné práce na diele sú

zrealizované včas.

- 2.3 Počas realizácie diela sa zistilo, že bude vhodné osadiť rozmerovo menšie kanalizačné poklopy s akými počítala projektová dokumentácia a tiež, že bude potrebné zrealizovať nové zvody dažďovej kanalizácie podľa Prílohy č. 5, ktorá vo svojom rozsahu upravuje rozpočet ako Prílohu č. 1 zmluvy a ponuku zhotoviteľa ako Prílohu č. 3 zmluvy.
- 2.3 Zmeny podľa ods. 2.2 a ani podľa ods. 2.3 tohto dodatku nepredstavujú podstatnú zmenu zmluvy a nijako ani nemenia charakter zmluvy. Potreba odobratia menej prác a doplnenia naviac prác uvedená v ods. 2.3 tohto dodatku vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať. Jedná sa pritom len o nepatrné úpravy, ktoré za dodržania postupu podľa ods. 6.6 až 6.8 zmluvy nebudú mať žiadny vplyv na celkovú cenu diela riadne dojednanú v zmluve.

Článok III

Predmet dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli, že zmluva sa mení a dopĺňa takto:
- v odseku 4.4 zmluvy sa termín „do 31.5.2023“ nahrádza novým termínom „do 30.7.2023“,
 - v odseku 16.6 sa na konci dopĺňa nová príloha s názvom „Príloha č. 5 - Zmenový list“, ktorá je súčasťou tohto dodatku.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.2 Tento dodatok sa uzatvára v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých tri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.
- 4.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha:
- Príloha č. 5 - Zmenový list.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:

V Bratislave dňa 30. 05. 2023



Mestská časť Bratislava - Karlóva Ves

Dana Čahojová, starostka

Zhotoviteľ:

V Bratislave dňa 30. 05. 2023

AK builders, s. r. o.

, konateľ

Zmenový list

Zhotoviteľ: AK builders, s. r. o., Cabanova 19, 841 02 Bratislava, IČO: 51 773 082

Názov stavby:

Udržiavacie práce garáže na Pribišovej ulici v Bratislave.

Práce navyše

množstvo	m.j.	jed. cena	€/m.j.	celková cena bez DPH	DPH %
Dp06 - D+M oceľový poklop pojazdný 600x600 mm, s rámom, trieda zaťaženia C250, (det. vid'. výkaz PSV)					
3,00	kpl	360,00	€/kpl	1 080,00	20%
Demontáž, dodávka a montáž kanalizačných dažďových zvodov.					
3,00	kpl	90,00	€/kpl	270,00	20%

Nerealizované práce

Dp05 - D+M oceľový poklop pojazdný 600x1000 mm, s rámom, trieda zaťaženia C250, (det. vid'. výkaz PSV)					
3,00	kpl	450,00	€/kpl	-1 350,00	20%

CENA DIELA CELKOM BEZ DPH					0,00 €
DPH 20%					0,00 €
CENA DIELA CELKOM VR. DPH					0,00 €

V Bratislave, dňa 24.05.2023

Vypracoval:

_____ za zhotoviteľa