

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 29.6.2022 (ďalej ako „**Zmluva**“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“)

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

evidenčné č. Objednávateľa:	19-4400/07VS/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	ZoD 135/2022/06444
Názov diela:	Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica

Identifikačné údaje Zmluvných strán

Objednávateľ sídlo štatutárny orgán Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných, technických a realizačných finančných IČO DIČ telefón e-mail bankové spojenie IBAN právna forma	Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 2, 080 01 Prešov PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK Ing. Marcel Horváth, riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ úradu 37 870 475 2021626332 051/7081111 predseda@vucpo.sk Štátna pokladnica SK53 8180 0000 0070 0066 1011 samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
--	---

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ sídlo štatutárny orgán IČO DIČ telefón e-mail	COLAS Slovakia, a. s. Orešianska 7, 917 01 Trnava, Slovenská republika predstavenstvo Ing. Martin Papala - predseda predstavenstva Ing. Jaroslav Mikuš - člen predstavenstva Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva 31651402 2020492111 +421 904 703 570 simona.dorov@colas-sk.sk
---	--

bankové spojenie	VÚB, a.s.
IBAN	SK69 0200 0000 0000 0110 7512
osoby oprávnené konať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
technických	Ing. Martin Lesník – sector manager závodu Mosty
realizačných	Ing. Martin Lesník – sector manager závodu Mosty
ekonomických	Ing. Katarína Halačová – finančný manažér
právna forma	akciová spoločnosť
zápis v príslušnom registri	Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10798/T

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s článkom XI bod 2 písm. a, bod 4 v spojení s článkom XIV bod 3 Zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 1 písm. c) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe zmeny Zmluvy v dôsledku nepredvídateľných okolností, spočívajúcej vo vykonaní naviac prác, ktorých potreba bola vyvolaná v priebehu realizácie diela. S prihliadnutím na článok XI bod 4 Zmluvy Zhotoviteľ písomne predložil ekonomicky oprávnené a skutkovo odôvodnené požiadavky. Tieto zmeny projektant a autorský dozor diela prehodnotil a odporučil realizovať v rozsahu, ktorý je súčasťou rozpočtu, ako prílohy č. 1 k Dodatku č. 1.

Ide o nasledovné zmeny:

- Pred začatím stavebných prác Slovenský vodohospodársky podnik (ďalej len SVP) zamietol Zhotoviteľom predložený povodňový plán uvažujúci použitie pevnej skruži STAXO pri rekonštrukcii mosta a požiadal o spracovanie hydro-technických výpočtov deklarujúcich rozsah preventívnych opatrení proti vybreženiu vody z existujúceho koryta vodného toku Sekčov. Táto prekážka, ktorú Zmluvné strany v čase uzatvorenia Zmluvy nemohli pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať, keďže predložený povodňový plán bol spracovaný v zmysle pôvodných súhlasných vyjadrení SVP, znemožňuje Zhotoviteľovi zhotoviť dielo vzájomne dohodnutým spôsobom podľa Zmluvy. Na základe vykonaných výpočtov z dôvodu spätného vzdutia hladiny vodného toku, ktoré spôsobí použitie pevnej skruže, je potrebné pristúpiť k zmene technického riešenia a to navýšením existujúcej hrádze použitím prefabrikovaných železobetónových LEGO blokov.

2. S poukazom na zmenu rozsahu stavebných prác na diele, Zmluvné strany pristúpili v zmysle článku XI bod 4 ku úprave ceny diela postupom vzájomne odsúhlasených novovzniknutých položiek, nakoľko na určité stavebné práce

nebolo možné použiť položky uvedené v rozpočte základnej Zmluvy, ktorých rozbor bol náležite prerokovaný spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany.

3. Ide o zmenu technických riešení v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje **3,89 %**, čo je v súlade s § 18 ods. 5 ZVO.
4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel Zmluvy, zrealizovať dielo, ktoré bude vystavané v súlade s príslušnými technickými predpismi a bude dlhodobo slúžiť pre bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v regióne.
5. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Článok II

Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia **článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia** bod 3 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena je určená v mene euro (€), na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní a podľa Rozpočtu stavby v znení Dodatku č. 1, zahŕňa v sebe všetky náklady Zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, ktoré je predmetom Zmluvy v zmysle čl. II, a je stanovená nasledovne:

Zmluvná cena v zmysle (základnej) Zmluvy	2 613 665,91 EUR
Cena zmeny v zmysle Dodatku č. 1 s poukazom na § 18 ods. 1 písm. c) (práce navyše)	101 699,48 EUR
Prepočítaná zmluvná cena bez DPH v zmysle Dodatku č. 1	2 715 365,39 EUR
DPH vo výške 20 %	543 073,08 EUR
Konečná zmluvná cena vrátane DPH v znení Dodatku č. 1	3 258 438,47 EUR

Konečná zmluvná cena vrátane DPH slovom tri milióny dvestopäťdesiatosemtisíc štyristotridsaťosem eur a 47 /100 centov.

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.

4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 1 (ktorou sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby)

5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 05.06.2023

za Objednávateľa

V Trnave, 05.06.2023

za Zhotoviteľa

v. r.

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

v. r.

Ing. Martin Papala
COLAS Slovakia, a.s.

v. r.

Ing. Jaroslav Mikuš
COLAS Slovakia, a.s.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: 05.06.2023

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: 06.06.2023

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: 05.06.2023