

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Mesto Trenčín
Sídlo: Mierové nám. č. 1/2, 911 64 Trenčín
Zastúpenie: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta
IČO: 00312037
DIČ: 2021079995
Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
IBAN: SK61 7500 0000 0000 2558 1243
Tel.: 032 650 44 26
web: www.trencin.sk
E-mail: trencin@trencin.sk

Kontaktná osoba

pre účely tejto zmluvy: Ing. Peter Tomat
tel.: +421 911 041 829
E- mail: peter.tomat@trencin.sk

(ďalej len: „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Názov: DAVID interiér design, spol. s.r.o.
Sídlo: Bratislavská cesta 2791/114, 921 01 Piešťany
Zastúpený: Ing. arch. Jana Bartošová, konateľka spoločnosti
Oprávnený na rokovanie: Ing. arch. Jana Bartošová, konateľka spoločnosti
Bankové spojenie: Fio Banka, a.s.
číslo účtu: 2002105788
IBAN: SK7683300000002002105788
IČO: 34 113 061
DIČ: 2020388799
IČ DPH: SK2020388799
Obchodný register: Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 849/T
Tel.: 0905 427 391
E-mail: ekonom@davidinterier.sk

(ďalej len: „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

za nasledovných podmienok (ďalej len „Dodatok č. 2“):

čl. II. Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.03.2023 Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „**Modernizácia zázemia a zlepšenie hygienických štandardov Kultúrno-informačného centra Trenčín – Nábytok a stolárske práce**“ a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v rozsahu výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 24.03.2023.
2. V priebehu plnenia Zmluvy sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej Zmluve a výkaze výmer a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela. Potreba niektorých naviac prác vyplynula z okolností, ktoré objednávatel' nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
3. V dôsledku zistenia potreby vykonania naviac prác sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve.

čl. III. Práce naviac

1. Počas realizácie diela sa zistila potreba vykonania nižšie uvedených naviac prác, z ktorých niektoré nebolo možné ani pri zohľadnení náležitej starostlivosti predvídať, a ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu Zmluvy, a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku. Nakoľko vykonanie naviac prác je nevyhnutné pre riadne užívanie diela, s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie naviac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.
2. Popis a vyjadrenie k jednotlivým položkám a prácam:
 - a) Biele dosky na spodnej časti výkladov
Priestor za oknami, ktorý bude slúžiť na prezentáciu kultúrnych akcií v meste, či ponúkaných suvenírov mal v stavebnom riešení navrhovaný povrch z omietky. Počas realizácie nábytkovej časti projektu sa ukázalo ako praktickejšie riešenie dna výkladov, resp. medziokenných priestorov, vo forme umývateľného povrchu. Preto bolo rozhodnuté o doplnení laminovaných DTD bielej farby na dno výkladového priestoru.
 - b) Úprava výšky pultu
Projektová dokumentácia uvádzala výšku predajného pultu medzi pracovnými stolmi a priestorom pre klientov 1400mm. Po výrobe korpusu bola táto výška prakticky overená a bolo rozhodnuté, že z hľadiska komunikácie s klientom je vhodnejšie výšku pultu upraviť na 1200mm.
 - c) Otvárateľné / odnímateľné kryty radiátorov
Projektová dokumentácia nábytku riešila prekrytie pôvodných radiátorov, ktoré väčšinou nemali osadené regulačné ventily, perforovaným obkladom. Počas riešenia stavebných prác sa zistilo, že pôvodné radiátory sú v horšom technickom stave ako sa predpokladalo. Z tohto dôvodu boli všetky pôvodné radiátory vymenené za nové, osadené regulačnými ventilmi, ku ktorým je potrebné zabezpečiť prístup. Preto bola dohodnutá úprava časti perforovaných obkladov v mieste ventilov z fixného obkladu na odnímateľný, resp. otvárateľný.

3. Hodnota navyiac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH:	1 053,00 EUR
Slovom:	jedentisícpäťdesiattri eur, nula centov
DPH 20%:	210,60 EUR
Slovom:	dvestodesať eur, šesťdesiat centov
Cena s DPH:	1 263,60 EUR
Slovom:	jedentisícdvestosešťdesiattri eur, šesťdesiat centov

čl. IV. Predmet dodatku

1. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zvýšená podľa čl. III. tohto Dodatku o hodnotu vykonaných navyiac prác, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. IV. ods. 1 Zmluvy o dielo tak, že článok IV. ods. 1 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

„1. Cena za predmet Zmluvy uvedený v článku II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou Zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH:	30 345,38 EUR
Slovom:	tridsaťtisícristoštyridsaťpäť eur, tridsaťosem centov
DPH 20%:	6 069,08 EUR
Slovom:	šesťtisícšesťdesiatdeväť eur, osem centov
Cena s DPH:	36 414,46 EUR
Slovom:	tridsaťšesťtisícštyristoštrnásť eur, štyridsaťšesť centov

čl. V. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 2 sa s výnimkou čl. III ods. 2 písm. c) uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Čl. III ods. 2 písm. c) sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží tri (3) rovnopisy a Zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Trenčíne, dňa ..

Objednávateľ: _____

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín

V PIEŠŤANOC, dňa ..

Zhotoviteľ: _____

Ing. arch. Jana Bartošová, konateľka
DÁVID interiér design, spol. s r.o.

Príloha č.1 – naviac práce

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 021122

Stavba: Rekonštrukcia KIC-R1_nábytok - PRÁCE NAVIAC

Miesto: Trenčín

KS
Dátum: 30.5.2023Objednávateľ:
Mesto TrenčínIČO: 00312037
IČ DPH:Zhotoviteľ:
DAVID interier design, spol. s r.o.IČO: 34113061
IČ DPH: SK2020388799Projektant:
Ing. arch. Michal VojtekIČO: 43281915
IČ DPH:Spracovateľ:
Ing. arch. Michal VojtekIČO: 43281915
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 053,00

DPH 20,00%

Sadzba dane:

Výška dane:

210,60**Cena s DPH v EUR 1 263,60**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Miesto:

Rekonštrukcia KIC-R1_nábytok - PRÁCE NAVIAC

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DAVID interier design, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov 021122.9	Nábytok	1 053,00 1 053,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia KIC-R1_nábytok

Objekt:

Rekonštrukcia KIC-R1_nábytok - PRÁCE NAVIAC

JKSO:

Miesto:

Trenčín

KS:

Dátum: 30.5.2023

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

IČO:

00312037

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAVID interier design, spol. s r.o.

IČO:

34113061

IČ DPH:

SK2020388799

Projektant:

Ing arch. Michal Vojtek

IČO:

43281915

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing arch. Michal Vojtek

IČO:

43281915

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

1 053,00

Materiál

0,00

Montáž

0,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 053,00

Základ dane
DPH

Sadzba dane
20,00%

Výška dane
210,60

Cena s DPH

v EUR

1 263,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia KIC-R1_nábytok

Objekt:

Rekonštrukcia KIC-R1_nábytok - PRÁCE NAVIAC

Miesto:

Trenčín

Dátum:

30.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Projektant: Ing arch. Michal Vojtek

Zhotoviteľ:

DAVID interier design, spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing arch. Michal Vojtek

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

0,00

1 053,00

N00 - Atypický nábytok

0,00

0,00

1 053,00

N01 - Atypický nábytok

0,00

0,00

1 053,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia KIC-R1_nábytok

Objekt:

Rekonštrukcia KIC-R1_nábytok - PRÁCE NAVIAC

Miesto:

Trenčín

Dátum:

30.05.2023

Objednávateľ:

Mesto Trenčín

Projektant: Ing arch. Michal Vojtek

Zhotoviteľ:

DAVID interier design, spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing arch. Michal Vojtek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								1 053,00
	D	N00	Atypický nábytok					1 053,00
	D	N01	Atypický nábytok					1 053,00
1	K	kpl.1	Prerobenie pultu D+M	kpl.	1,000		409,00	409,00
2	K	kpl.2	LDTD biela, dosky na spodnú časť výkladov, Nábytková zostava-výklad O1, O2, O3 - D+M	kpl.	1,000		320,00	320,00
3	K	kpl.3	Odnímateľné kryty radiátorov - D+M	kpl.	4,000		81,00	324,00