

DODATOK č. 1
k
ZMLUVE O DIELO č. AF3-26/2023

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky

(ďalej len „zmluva“ a „dodatok“)

Čl. I

Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEL:

Múzeum mesta Bratislavy

Sídlo:

Radničná 1, 815 18 Bratislava

Právna forma:

príspevková organizácia

Štatutárny zástupca:

Mgr. Zuzana Palicová, riaditeľka

Múzeum mesta Bratislavy

IČO:

00179744

DIČ:

2020801761

IBAN:

Osoby oprávnené konať

vo veciach zmluvných:

Mgr. Zuzana Palicová, riaditeľka

vo veciach technických:

Viktor Agócs, vedúci oddelenia správy budov

Telefón:

e-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Leroto s.r.o.

Sídlo:

Hany Meličkovej 15/A
841 05 Bratislava – m.č. Karlova Ves

Právna forma:

s.r.o.

Zapísaný:

OR Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro,
vložka č. 127677/B.

Štatutárny zástupca:

Vladimír Franček, konateľ

IČO:

51632381

DIČ:

2120738697

IČ DPH:

SK2120738697

IBAN:

Osoby oprávnené konať

vo veciach zmluvných:

Vladimír Franček

vo veciach technických:

Andrej Hudek, Patrik Bihári

Telefón:

E-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Čl. II

Východiskové údaje – odôvodnenie potreby uzavretia dodatku

- 2.1 Zmluvné strany na základe výsledkov verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na stavebné práce zadávanej postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") na predmet zákazky *Výstavba drevených prístreškov pre návštevníkov a atypové exteriérové prvky* uzatvorili dňa 1.2.2023 Zmluvu o dielo, predmet ktorej je súčasťou implementácie cezhraničného projektu názvom *Kultúrne mosty cez rieku Morava*, akronym: *CULTURE ACROSS*, kód projektu: 305021AXT4 (ďalej len "projekt") spolufinancovaného z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 (ďalej len „projekt“) zameraného na zlepšenie návštevníckej infraštruktúry historických objektov u oboch partnerov, zachovanie kultúrneho dedičstva a zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o významných kultúrnych pamiatkach na oboch stranách hranice.
- 2.2 Počas realizácie stavebných prác vznikla potreba zmien, ktoré sú bližšie špecifikované v ods. 2.3 tohto dodatku. Predmetné zmeny zmluvy je možné považovať za zmeny zmluvy vykonané v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.
- 2.3 Okolnosti vedúce k uzatvoreniu dodatku:
 - 2.3.1 Objednávateľ zastúpený autorským dozorom pri realizácii prác v súlade s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou striktne vyžadoval dodanie presne zadefinovaného na mieru rezaného dreveného reziva v požadovanom kvalitatívnom spracovaní z lokálnych zdrojov (smrekové ostrohranné rezivo C24 v stolárskej kvalite, dubové sušené ostrohranné hobľované rezivo, veľkoformátové dubové masívne drevené prvky). Drevené rezivo s takouto špecifikáciou však nie je bežne dostupným tovarom a na jeho výrobu sú neštandardne dlhé dodacie lehoty presahujúcej 10-12 týždňov. Uvedená okolnosť mala za následok 90-dňové omeškanie dodávky reziva na stavbu a posun na ňu nadviazaných stavebných prác.
 - 2.3.2 Toto omeškanie dodania reziva vyvolalo presun stolárskych prác na mesiac máj, ktorý bol neobvykle daždivým a veterným, čo spôsobilo rozvolňenie terénu na stavenisku a zabránilo priebežnému pokračovaniu exteriérových stolárskych prác. Súvisiace stavebné práce nemohli byť začaté alebo museli byť z vyššie uvedených dôvodov prerušené.
 - 2.3.3 Viacnásobné ad hoc prerušenie prác situovaných v priestoroch vstupnej brány, vykonávanie ktorých verejný obstarávateľ podmienil len počas celodenného uzatvorenia hradu, t. j. pondelky, znemožnilo zhotoviteľovi plniť dohodnutý harmonogram.
 - 2.3.4 Vzhľadom na to, že rovnaké nepriaznivé poveternostné podmienky a neštandardne dlhé dodacie lehoty reziva by sa dotkli rovnako každého úspešného uchádzača, táto zmena nemá charakter podstatnej zmeny pôvodnej zmluvy a zmenou sa nemenia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku.
- 2.4 Zhotoviteľ odvolajúc sa na Čl. IV ods. 4.18 a Čl. VIII ods. 8.2 zmluvy využili svoje právo a dňa 31.05.2023 písomne informoval objednávateľa o nemožnosti riadneho plnenia diela v zmluvne dohodnutom termíne.
- 2.5 Pre realizáciu vyššie uvedeného zmluvné strany v súlade s Čl. VIII ods. 8.14 a 8.23, Čl. XIV ods. 14.1 a v súlade s § 18 ZVO berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy realizujúc ich na základe obojstranne dohodnutých zmluvných podmienok sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku. Zmluva sa mení tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto dodatku.

Čl. III

Predmet dodatku

3.1 Čl. IV ods. 4.4 zmluvy sa mení a znie nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo v rozsahu stanovenom v Čl. III a za podmienok tejto zmluvy najneskôr do **15.07.2023**.“

Čl. XIV

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené ostávajú v platnosti, ako sú uvedené v zmluve.
- 4.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Dodatok je vyhotovený v 5 (piatich) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po podpise 2 (dva) obdrží zhotoviteľ a 3 (tri) objednávateľ.
- 4.4 Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že súhlasia s celým obsahom dodatku, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas platnosti zmluvy, tento dodatok pred podpísaním si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a uzatvárajú ho podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

Za objednávateľa:

Múzeum mesta Bratislavy

Za zhotoviteľa:

Leroto s.r.o.

v Bratislave dňa 13.6.2023

.....
Mgr. Zuzana Palicová
riadiťka

.....
Vladimír Franček
konateľ

.....
pečiatka

.....
pečiatka

Zmluva zverejnená dňa: