

## DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a §18 ods. 1 písm. c) v súvislosti s §18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „Zmluva“)

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

**1. Objednávateľ:** Mesto Šahy  
Sídlo: Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy  
IČO: 00307513  
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 6152  
Štatutárny zástupca: Ing. Pál Zachar, primátor  
(ďalej len “Objednávateľ”)

a

**2. Zhotoviteľ:** Štefan Tipary EKOLSTAV  
Sídlo: J. Jesenského 6  
IČO: 30 071 216  
DIČ: 1020379767  
IČ DPH: SK1020379767  
Bankové spojenie: SLPS, a.s.  
IBAN: SK71 0900 0000 0000 2863 6908  
Štatutárny zástupca: Štefan Tipary, konateľ  
Zapísaný v: ŽR OÚ Levice č. 402-7691  
Tel: +421 903 302 830  
Email: ekolstav@ekolstav.sk  
(ďalej len “Zhotoviteľ”)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

### PREAMBULA

V priebehu stavebných prác prišlo k niekoľkým pracovným stretnutiam zástupcov Zhotoviteľa a zástupcov Objednávateľa, počas kontrolných dní na stavbe vyplynula potreba dobudovania nových spevnených plôch v areáli v súvislosti so stavebnými prácami, ktoré sú predmetom projektu financovaného z OP KŽP v zmysle zmluvy o NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62/01. Z dôvodu funkčnej nadväznosti komunikácii je v súvislosti s realizáciou diela potrebné dobudovať komunikácie pre zabezpečenie bezproblémovej funkčnosti pohybu návštevníkov areálu ako aj personálu príslušných objektov ako aj celistvosti diela.

Nakoľko tieto nadväzujúce komunikácie nie sú oprávneným výdavkom v zmysle výzvy súvisiacej so zmluvou o NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62/01, súvisiace výdavky na stavebné práce, ktoré sú predmetom tohto dodatku budú financované z vlastných zdrojov objednávateľa. Realizácia predmetných prác navyiac je nevyhnutná pre celistvosť diela a jej potreba sa nedala predvídať v čase vyhlásenia verejného obstarávania, pretože medzičasom sa upravovala funkcia areálu.

Týmto dodatkom sa dopĺňa príloha č. 1 tohto dodatku – Rozpočet, ktorý sa navyšuje o 10.991,37 EUR. Rozpočet bol vypracovaný a predložený zhotoviteľom diela a objednávateľ ho akceptoval, pretože ceny sú primerané existujúcim položkám resp. obvyklé s aktuálnou cenou stavebných prác. Prílohou č. 2 je výkres so zaznačenými úsekmi spevnených plôch, ktoré sú predmetom riešenia tohto dodatku.

Tento dodatok zároveň zohľadňuje zmenu časového harmonogramu realizácie stavebných prác, ktorý je prílohou Zmluvy. Ako vyplýva zo zápisov zo Stavebného denníka, počas realizácie diela došlo k prerušeniu prác od 16.12.2022 do 13.3.2023 a to z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok. Nakoľko tento dôvod možno považovať za okolnosti týkajúce sa vyššej moci, v zmysle bodu 6.3 Zmluvy o dielo bol Zhotoviteľ oprávnený prerušiť práce a objednávateľ túto skutočnosť akceptoval. Nový časový harmonogram je prílohou č. 3 tohto dodatku, pričom zhotoviteľ predpokladá ukončenie diela:

- v rozsahu pôvodnej ZoD v mesiaci 10/2023 (práce financované zo ŠF EÚ)
- v rozsahu Dodatku č. 1 k ZoD v mesiaci 11/2023 (práce financované z vlastných zdrojov objednávateľa)

**Na základe uvedeného dochádza k nasledujúcim zmenám v pôvodnej Zmluve o dielo:**

**- Vypúšťa sa pôvodné znenie čl. V. zmluvy o dielo a nahrádza sa nasledovným znením:**

#### **Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

a) na cene za predmet Zmluvy v zmysle výsledku verejného obstarávania – náklady financované z OP KŽP na základe ZoNFP č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62/01:

SPOLU bez DPH	590.229,47 EUR
DPH 20%	118.045,89 EUR
<b>SPOLU s DPH</b>	<b>708.275,36 EUR</b>
Slovom: sedemstoosemtisíc dvestosedemdesiatpäť eur a tridsaťšesť eurocentov	

- b) na cene za spevnené plochy v areáli nemocnice ako navyiac práce financované z vlastných zdrojov objednávateľa vo výške:

SPOLU bez DPH	9 159,48 EUR
DPH 20%	1 831,89 EUR
<b>SPOLU s DPH</b>	<b>10 991,37 EUR</b>
Slovom: desaťtisíc deväťstodevät'desiatjeden eur a tridsaťsedem eurocentov	

(ďalej len „cena za Dielo“)

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- **Pôvodný Časový harmonogram prác, ktorý je prílohou č. 3 pôvodnej zmluvy sa nahrádza novým Časovým harmonogram, ktorý je prílohou č. 3 tohto dodatku.**

**Ostatné časti zmluvy ostávajú nezmenené.**

Tento dodatok, vrátane jeho prílohy, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení, pričom obe podmienky musia byť splnené.

Tento dodatok je vyhotovený v siedmych rovnopisoch, z toho päť obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Šahách, dňa .....

V Šahách, dňa .....

---

Ing. Pál Zachar  
primátor

---

Štefan Tipary  
majiteľ

Prílohu č. 1 – Rozpočet na spevnené plochy (práce naviac)

Príloha č. 2 – Výkres so zaznačením miesta realizácie

Príloha č. 3 – Časový harmonogram prác