

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. DSS - 40/2021

uzatvorenej dňa 07.12.2021 podľa § 536 Obchodného zákonníka za účelom realizácie stavby:

„Novostavba domova dôchodcov“

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:**
Obchodné meno: **Obec Hodruša - Hámre**
Sídlo: **Hodruša Hámre č. 185, 966 61 Hodruša - Hámre**
Štatutárny orgán: **Jozef Uram - starosta obce**
IČO: **00 320 617**
DIČ: **2021111389**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
IBAN: **SK605600000001404187013**

(ďalej len objednávateľ)

- 1.2 Zhotoviteľ:**
Obchodné meno: **Rekostav ss-vp s.r.o.**
Sídlo: **Jilemnického 1087/1, 966 81 Žarnovica**
Právna forma: **s.r.o.**
Štatutárny orgán: **Ing. Milan Maslen – konateľ spoločnosti**
Zástupca vo veciach organizačno-technických: **Ing. Tomáš Országh**
IČO: **45390720**
DIČ: **2022958740**
IČ pre DPH: **SK2022958740**
Bankové spojenie: **VÚB banka a.s.**
IBAN: **SK54 0200 0000 0027 1663 0154**
Zápis v OR: **Okresný súd BB, oddiel: sro, vložka č.: 17657/S**

(ďalej len "zhotoviteľ")

- 1.3** Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. DSS – 40/2021 uzatvorenej dňa 07.12.2021 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako len „Dodatok“).

Článok II. PREDMET DODATKU

- 2.1** Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku z dôvodu že na trhu stavebných prác a dodávok vznikli v období medzi letom 2021, kedy prebiehalo oceňovanie predmetu Zmluvy o dielo a súčasnosťou, výrazné rozdiely v cenách niektorých stavebných materiálov. V tomto prípade sa jedná o nepredvídateľnú situáciu (objektívny vplyv vyššej moci - vojny na Ukrajine) na plnenie podmienok zmluvy, a preto zmluvné strany uzavreli Dodatok podľa 18 ods. 1 písm. c) – potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.
Jednotlivé navýšenie jednotkových cien položiek sú v Prílohe č. 1 k Dodatku - v rozpočte vyznačené. Hodnota zmien vykonaná podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona je vo výške 43.616,59 eur bez DPH oproti cene z Dodatku č. 2. Celkové navýšenie hodnoty zmien je vo výške 95.651,07 eur bez DPH, t. j. celkový nárast ceny je o 22,34% hodnoty pôvodnej zmluvy.
- 2.2** Zmluvné strany sa dohodli v súlade s bodom 12.3 tejto Zmluvy o dielo na úprave čl. IV Cena, bod 4.1 v tomto znení:

„4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH:	523 748,10 EUR
DPH 20%:	104 749,62 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	628 497,72 EUR“

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. DSS – 40/2021 zo dňa 07.12.2021 nie sú týmto Dodatkom dotknuté.
- 3.2 Tento Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.4 Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
- 3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Položkový rozpočet zhotoviteľa (aj vo formáte MS excel) zo dňa 30.05.2023 s vyznačenými položkami, ktoré boli navýšené.

Hodruša - Hámre , dňa 12.06.2023

za objednávateľa:


Jozef Uram
starosta obce

za zhc



stavby

REKO

P. Jilemnického
IČO: 45 390 720

Ing. Milan Maslen
konateľ spoločnosti