

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 131/2023

uzavretá podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Dodatok č. 1**“)

Článok I Zmluvné strany

1. **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**
sídlo : Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
IČO : 00 603 520
štatutár : Dana Čahojová, starostka
DIČ : 2020919164
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (IBAN) : [REDACTED]
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

2. **Zhotoviteľ** : **SOAR sk, a.s.**
sídlo : Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
IČO : 50 442 201
štatutár : Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
IČ DPH : SK2120333248
zápis : obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10898/L
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „**zmluvné strany**“)

Článok č. II Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 6.4.2023 Zmluvu o dielo č. 131/2023, ktorá nadobudla účinnosť 13.4.2023 (ďalej len „**zmluva**“), na základe ktorej mal zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa dielo s názvom „**KV-2 Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka**“ jeho parciálnu časť spočívajúcu v dodávke a montáži slnolamov na východnej a západnej fasáde (ďalej len „**dielo**“) budovy základnej školy A. Dubčeka na Majerníkovej 62 v Bratislave, nachádzajúcej sa na pozemku s parcelným číslom 1669/609, v katastrálnom území Karlova Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 4708 vedenom Okresným úrad Bratislava, katastrálny odbor.

2. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytli vopred nepredvídateľné skutočnosti. Zhotoviteľ doložil objednávateľovi doklad (mailová komunikácia), ktorý preukazuje, že tretia osoba informovala zhotoviteľa, že termín dodávky slnolamov sa predlžuje z dôvodu nedostatku materiálu na výrobu. Na základe vyššie uvedeného je nutná úprava termínu dodávky a montáže slnolamov.

Článok č. III Predmet dodatku č. 1

1. V Čl. V „Čas plnenia“ sa ods. 5.10 nahrádza novým textom, ktorý znie:
*„Termín odovzdania riadne zhotoveného diela objednávateľovi je stanovený na deň **31.8.2023 o 10:00 hod.**“*
2. V Čl. XX „Záverečné ustanovenia“ sa ods. 20.6 zmluvy Príloha č. 2 – harmonogram postupu prác - nahrádza **novou prílohou s rovnomeným názvom** Príloha č. 2 – harmonogram postupu prác.

Článok č. IV Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je nasledovná príloha:
Príloha č. 2 – Harmonogram postupu prác.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto Dodatku č. 1 a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku č. 1 porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa _____. 2023

[Redacted signature]

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová, starostka

Zhotoviteľ:

V Žiline, dňa 21. 6. 2023

[Redacted signature]

SOAR sk, a.s.
Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva

[Redacted signature]

Názov stavby :	ZŠ A. Dubčeka: dodávka a montáž snolamov						
Rok :	2023						
Mesiac		apríl	máj	jún	júl	august	
Zameranie							
Výroba							
Montáž							

