


1E2 1100003P95/6

042

0B2

Marek



DODATOK číslo 6

K ZMLUVE O DIELO číslo 36/2001 zo dňa 20.12.2001

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov o dodávke stavby

„ŽSR, Komplexné rekonštrukcie koľají v obvode SpŽTS Trebišov“

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEL:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skratenej forme ŽSR Klemensova 8 813 61 Bratislava
Registrácia:	Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel PO, vložka číslo 312 / B
Štatutárny orgán:	Ing. Vladimír Lupták, generálny riaditeľ ŽSR
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Jozef Veselka, riaditeľ Odboru investorského GR ŽSR
vo veciach technických:	Ing. Igor Polák, vedúci Účelového strediska, Strediska prípravy a realizácie Košice, Odbor investorský GR ŽSR
Bankové spojenie :	VÚB a.s. Bratislava číslo účtu 35-4700012/0200 IČO : 31364501 IČ pre DPH: SK2020480121 DIČ : 2020480121
ZHOTOVITEĽ :	Železničné stavby, a.s. Košice Južná trieda 66, 040 01 Košice
Registrácia:	Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 650/V
Štatutárny orgán:	Ing. Vladimír Turlík, predseda predstavenstva Ing. Marián Pukluš, člen predstavenstva Ing. Ján Valigura, člen predstavenstva Andrea Marcinková, člen predstavenstva
Osoby poverené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Vladimír Turlík, predseda predstavenstva
vo veciach technických:	Ing. Marián Pukluš, člen predstavenstva
Bankové spojenie:	ČSOB Košice
číslo účtu:	8010-1813037403/7500
IČO :	31714421
IČ pre DPH:	SK2020486292
DIČ:	2020486292

Marek

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmenách a doplnkoch Zmluvy o dielo č. 36/2001 zo dňa 20.12.2001 nasledovne:

III.PREDMET PLNENIA

Čl. III. Predmet plnenia sa dopĺňa o nový bod č. 3.7. znenia :

3.7 Obsah prác Zmluvy o dielo číslo 36/2001 zo dňa 20.12.2001 bol upresnený podľa skutočných potrieb objednávateľ. Jedná sa o zrealizovanie prác na stavbách :

- žst. Kuzmice – žst. Slanec, KRŽZ koľaj číslo 2, žkm 64,910 – 69,450
- a Výhybňa Slivník – Výhybňa Slančík, KRŽZ žkm 62,690 – 65,665, ktoré sa realizujú v rámci zmluvy o dielo 36/2001 stavby „ŽSR, Komplexné rekonštrukcie koľají v obvode SpŽTS Trebišov“.

IV. ČAS PLNENIA

Znenie bodu 4.1 Čas plnenia sa mení nasledovne:

Termín plnenia tejto zmluvy je: začiatok: 01.01.2002

ukončenie : 31.12.2012

V. CENA

5.2. Znenie bodu 5.2 Cena sa mení nasledovne :

Cena diela od začiatku výstavby:

Základná ZoD + dodatky číslo 1 až 5

cena bez DPH :

17 969 433,99 EUR

indexácia bez DPH

404 229,49 EUR

podľa rekapitulácie

Cena diela po indexovaní

18 373 663,48 EUR

Aktualizovaná cena prác na r. 2012

5 462 850,06 EUR

Doteraz fakturované celkom

12 892 359,38 EUR

Nevyčerpaná čiastka po realizácii

18 454,04 EUR

Slovom: osemnásťmiliónovtristosedemdesiattritisícšesťstošesťdesiattri.EUR, 48 centov

K cene bude pripočítaná DPH podľa platných predpisov .

Rekapitulácia ceny dodatku a rozpočty tvoria prílohu k dodatku číslo 6, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Dodatok číslo 6 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR.

Dodatok číslo 6 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise každá zmluvná strana obdrží 2 vyhotovenia.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo číslo 36/2001 zo dňa 20.12.2001, v znení Dodatku číslo 1 zo dňa 4.11.2002, Dodatku číslo 2 zo dňa 14.5.2003, Dodatku číslo 3 zo dňa 15.6.2007, Dodatku číslo 4 zo dňa 13.8.2008 a Dodatku číslo 5 zo dňa 27.5.2011, ktoré sa týmto dodatkom nemenia, ostávajú v platnosti bez zmeny.

Dodatok číslo 6 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo číslo 36/2001 zo dňa 20.12.2001, v znení jej dodatkov 1 – 5.

Bratislava, dňa: **29. 02. 2012**


Košice, dňa:

Za objednávateľa :



Ing. Vladimír Ľupták,
generálny riaditeľ ŽSR

Za zhotoviteľa :



Ing. Marián Pukluš, člen predstavenstva

Ing. Ján Valigura, člen predstavenstva

Andrea Marcinková, člen predstavenstva

Príloha č.1 k dod.č.6 k ZoD č.36/2001 - Rekapitulácia ceny bez DPH

Komplexné rekonštrukcie koľají v obvode SpŽTS

č.SO	Názov SO	realizačná cena podľa ZoD a d.č.1-5 v EUR bez DPH	Precenenie na CU 2011 - nárast o index	Odpočet nerealizovaných objektov	Aktualizácia na CU 2011	cena celkom podľa ZoD 36/2001 a d.č.1- 6
SO TO Príbeník		1	2	3	4	5
	KR koľaje MÁV	581 206,53				581 206,53
	KR koľaje MÁV - ruší sa		-581 206,53			-581 206,53
	KR koľaje MÁV - precenenie na CU 2011k 2.kv.2002 index 1,446		840 424,65			840 424,65
	KR koľaje MÁV precenenie na CU 2011 - ruší sa			-840 424,65		-840 424,65
	Obnova DKS a výh. Č.1,2,3,4,5,6 žst. Príbeník	570 104,36				570 104,36
	Obnova DKS a výh. Č.1,2,3,4,5,6 žst. Príbeník-ruší sa	-570 104,36				-570 104,36
	Obnova DKS a výh. Č.1,2,3,4,5,6 žst. Príbeník - zmena	912 855,77				912 855,77
	Obnova DKS a výh. Č.1,2,3,4,5,6 žst. Príbeník - zmena ruší sa	-912 855,77				-912 855,77
	Obnova DKS a výh. Č.1,2,3,4,5,6 žst. Príbeník - zmena aktualizácia 02/2011	765 693,21				765 693,21
	KR koľaje č.2 Slovenské NM - Streda n/B	4 633 931,79				4 633 931,79
	KR koľaje č.2 Slovenské NM - Streda n/B-ruší sa	-4 633 931,79				-4 633 931,79
	KR koľaje č.2 Slovenské NM - Streda n/B-precenenie	4 832 648,28				4 832 648,28
	SO-301 úprava železnic	1 773 382,86				1 773 382,86
	SO-302 nástupište v zast.Borša	109 002,02				109 002,02
	SO-303 Priecestia	269 580,13				269 580,13
	žst. Slovenské NM KR K.č.4.3.9.11.13.15.17	1 042 423,89				1 042 423,89
	žst. Slovenské NM KR K.č.4.3.9.11.13.15.17	-1 042 423,89				-1 042 423,89
	žst. Slovenské NM KR K.č.4.3.9.11 13.15.17	1 161 787,16				1 161 787,16
	KR k.č. 2 žst. Streda n/B	533 501,10				533 501,10
	KR k.č. 2 žst. Streda n/B-ruší sa	-533 501,10				-533 501,10
	KR k.č. 2 žst. Streda n/B-precenený	561 493,39				561 493,39
	Nástupište v žst. Streda n/B k.č.2	42 418,31				42 418,31
	OBnova DKS a výh. Č.0,1,2,3,4 žst.Streda n/B	495 133,24				495 133,24
	OBnova DKS a výh. Č.0,1,2,3,4 žst.Streda n/B ruší sa	-495 133,24				-495 133,24
	OBnova DKS a výh. Č.0,1,2,3,4 žst.Streda n/B aktualizácia 02/2011	781 993,18				781 993,18
	KR Terminál TDK k.č.880	278 751,81				278 751,81
	KR Terminál TDK k.č.880 - ruší sa		-278 751,81			-278 751,81
	KR Terminál TDK k.č.880 - precenenie na CU 2011 / 2.kv.2002 index 1,446		403 075,12			403 075,12
	KR Terminál TDK k.č.880 - precenenie na CU 2011- ruší sa			-403 075,12		-403 075,12
SO TO Príbeník spolu		11 157 956,89	383 541,42	-1 243 499,77		10 297 998,55

11/15
 11/15
 11/15

č.SO	Názov SO	realizačná cena podľa ZoD a d.č.1-5 v EUR bez DPH	Precenenie na CU 2011 - nárast o index	Odpočít nerealizovaných objektov	Aktualizácia na CU 2011	cenack podľa Zo 36/2001 a d
SO TO Čierna n/Tisou		1	2	3	4	5
	žst. Čierna n/T KR k.č.618š,620š,vchodová k.č.1š,rýchliková k.č.2nr	1 730 917,75				1 730 917,75
	žst. Čierna n/T KR k.č.618š,620š,vchodová k.č.1š,rýchliková k.č.2nr-ruší sa	-1 730 917,75				-1 730 917,75
	žst. Čierna n/T KR k.č.618š,620š,vchodová k.č.1š,rýchliková k.č.2nr-precenenie r. 2006	2 412 608,46				2 412 608,46
	žst. Čierna n/T ŤSO výh.č.16,69,70,71,73,74ab,75,76,78,79,80,82,83,84	461 433,84				461 433,84
	žst. Čierna n/T ŤSO výh.č.16,69,70,71,73,74ab,75,76,78,79,80,82,83,84-ruší sa	-461 433,84				-461 433,84
	žst. Čierna n/T KR výh.č.61,69,71,73-76,78-80,82-84 - SO 301 žel.spodok	0,00				0,00
	SO 301 žel.spodok	48 636,26				48 636,26
	SO 301 žel.spodok-ruší sa	-48 636,26				-48 636,26
	SO 301 žel.spodok- precenenie na r.2006	77 565,67				77 565,67
	SO 302 žel. zvršok	1 578 099,61				1 578 099,61
	SO 302 žel. Zvršok - ruší sa	-1 578 099,61				-1 578 099,61
	SO 302 žel. Zvršok - precenenie na r.2006	1 220 312,93				1 220 312,93
	SO 303 rekonštrukcia k.č.15	135 162,09				135 162,09
	SO 303 rekonštrukcia k.č.15 - ruší sa	-135 162,09				-135 162,09
	SO 303 rekonštrukcia k.č.15 - precenenie r.2006	169 804,65				169 804,65
SO TO Čierna n/Tisou spolu		3 880 291,71				3 880 291,71
SO TO Michaľany						
	KRŽŽ Michaľany - žst.Trebišov k.č.1	1 227 164,64				1 227 164,64
	Dodatok č.1 - viacpráce	1 112 413,96				1 112 413,96
SO TO Michaľany spolu		2 339 578,60				2 339 578,60
SO-TO Trebišov NR						
	Bezstyková kofaj v úseku V.Kapušany - Maľovce	38 887,34				38 887,34
	Bezstyková kofaj v úseku V.Kapušany - Maľovce - ruší sa		-38 887,34			-38 887,34
	Bezstyková kofaj v úseku V.Kapušany - Maľovce precenenie na CU 2011 / 4.kv.2001 index 1,532		59 575,40			59 575,40
	Bezstyková kofaj v úseku V.Kapušany - Maľovce			-59 575,40		-59 575,40
	KR Kaľša - Slanec NR km 64,910-69,447				3 161 144,39	3 161 144,39
SO-TO Trebišov ŠR		0,00				0,00
	KR žst.Maľovce k.č.301 š	180 873,46				180 873,46
	KR žst.Maľovce k.č.301 š - ruší sa	-180 873,46				-180 873,46
	KR žst.Maľovce k.č.301 š - aktualizácia 02/2011	344 592,78				344 592,78
	KR žst.Maľovce k.č.306 š	57 528,91				57 528,91
	KR žst.Maľovce k.č.306 š - ruší sa	-57 528,91				-57 528,91
	KR žst.Maľovce k.č.306 š - aktualizácia 02/2011	131 826,99				131 826,99
	Rušenie k.č.3a	76 299,67				76 299,67
	KR Slanec - Slančík šr KM 65,665-62,69				2 301 705,67	2 301 705,67
SO TO Trebišov spolu		591 606,79	20 688,06	-59 575,40	5 462 850,06	6 015 569,51
Spolu cena		17 969 433,99	404 229,49	-1 303 075,17	5 462 850,06	22 533 438,37
odpočet nerealizovaných prác						-4 178 228,32
Cena celkom po odpočte nerealizovaných prác						18 355 210,05
Cena diela po indexovaní (stĺpec č.1+č.2)						18 373 663,48

Rekapitulácia ceny celkom	cena bez DPH				
Cena diela po indexovaní	18 373 663,48				
Doteraz fakturované celkom	-12 892 359,38				
Práce na r. 2012	-5 462 850,06				
Nevyčerpaná čiastka po realizácii	18 454,04				