

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 59/2023

uzavretej podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dodatok č. 1**“)

medzi zmluvnými stranami

1. **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava-Karlova Ves**
sídlo : Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
IČO : 00 603 520
štatutár : Dana Čahojová, starostka
DIČ : 2020919164
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (IBAN) :
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

2. **Zhotoviteľ** : **SIPSTAV s.r.o., r.s.p.**
sídlo : Jarková 21, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO : 50 226 851
štatutár : Ľudovít Safko – konateľ, Peter Molčan - prokurista
IČ DPH : SK2120231322
zápis : OR OS Prešov, Oddiel Sro, vložka č. 36539/P
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „**zmluvné strany**“)

Článok I. Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 22.02.2023 Zmluvu o dielo č. 59/2023, ktorá nadobudla účinnosť 24.02.2023 (ďalej len „**zmluva**“), na základe ktorej mal zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa dielo s názvom „**Kaskády - modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve (SO 03 Vodozádržné opatrenia 3.etapa)**“ (ďalej len „**dielo**“), spočívajúce vo vykonaní navrhnutých vodozádržných a bioretenčných opatrení na verejnom priestranstve mestskej urbánnej zóny Kaskády na pozemkoch parcelné č. 1426/453, 1426/725, 1426/726, 1426/727, 1426/729 registra "C" v katastrálnom území Karlova Ves, ktoré sú zapísané na Liste vlastníctva č. 2396, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, ktorého rozsah je presne špecifikovaný v jednotlivých ustanoveniach článku II. (v predmete) zmluvy.
2. V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytli vopred neovplyvniteľné a nepredvídateľné skutočnosti. Počas kontrolných dní na stavenisku boli zhotoviteľom odprezentované nezrovnalosti medzi navrhnutým riešením a skutočnými podmienkami na stavenisku. Na základe toho museli byť projektantom urobené korekcie v projektovej dokumentácii, ktorými boli upravené výškové a smerové pomery záhradného potôčika tak, aby sa trasa vyhla koreňovej sústave existujúcich stromov a boli zohľadnené existujúce spevnené chodníky. Elektrický rozvádzač RT3 nebude

osadený v šachte, ale nad terénom kvôli dostupnosti pre obsluhu. Zároveň z dôvodu nadmerných dažďových zrážok počas realizácie, museli byť práce niekoľkokrát prerušené pre zamokrenie terénu, čím vznikli podmienky, ktoré znemožňovali pohyb techniky v svahovitom teréne. Z dôvodu pokračovania stavebných prác aj v mesiaci júl, vzniká dôvodná obava, že vysoké teploty a suché počasie poškodia novú navrhovanú výsadbu rastlín, ktorú je možné realizovať až po ukončení zemných prác. Preto je vhodnejšie realizovať výsadbu v jesennom termíne.

Článok II. Predmet dodatku

1. V Článku IV. zmluvy sa ods. 12 nahrádza novým textom, ktorý znie:
„Termín odovzdania riadne zhotoveného diela objednávateľovi je stanovený do 16.10.2023, pričom stavebnú časť prác na diele sa zhotoviteľ zaväzuje ukončiť do 31.07.2023.“
2. V Článku VI. zmluvy sa ods. 3 nahrádza novým textom, ktorý znie:
„Zhotoviteľ môže fakturovať dielo na dva krát, tj. raz za stavebnú časť a druhý krát za sadovnícku časť po dokončení danej časti prác.“
3. *Príloha č. 2 – Harmonogram postupu prác* sa nahrádza novou *Prílohou č. 2 – Harmonogram postupu prác*, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Tento dodatok č. 1 sa uzatvára v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 je nasledovná príloha:
Príloha č. 2 – Harmonogram postupu prác.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku č. 1 a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok, dodatku č. 1 porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 2023.

Zhotoviteľ:

V Šarišských Michaľanoch, dňa 2023.

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Dana Čahojová, starostka

SIPSTAV, s.r.o., r.s.p.

Ľudovít Safko, konateľ

Peter Molčan, prokurista

Názov stavby :	Kaskády - modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve (SO 03 Vodozadržné opatrenia 3.etapa)											
Rok :	2023											
Mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Začatie prác		28.2.2023	6.3.2023									
3.1. Zberný systém akumulácie a vsakovania dažďovej vody z cele plochy strechy, obytných terás a trávnikov do akumulačnej nádrže (AN)							do 31.7.2023					
3.2. Umelý potôčik							do 31.7.2023					
3.3. Bioretenčné systémy							do 31.7.2023					
3.4. Malé vodné ihrisko							do 31.7.2023					
3.5. Fontána							do 31.7.2023					
3.6. Nadzemné dekoratívne nádrže							do 31.7.2023					
3.7. Závlahy							do 31.7.2023					
3.8. Výsadby										do 16.10.2023		
3.9. Vegetačná stena										do 16.10.2023		
Dokončenie prác										do 16.10.2023		