

**Dodatok č. 2**

**k zmluve na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu:  
Rýchlostná cesta R2 Zacharovce - Bátka**

Číslo objednávateľa: **ZM/2019/0084**Číslo zhotoviteľa: **1901-00**

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

**Objednávateľ**

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

- vo veciach cenových

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

predstavenstvo, zastúpené:

Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD., podpredseda predstavenstva

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ**

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

**Alfa 04 a.s.**

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3355/B

predstavenstvo, zastúpené:

Ing. Juraj Fürst, predseda predstavenstva

PhDr. Mária Kocianová, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

- vo veciach cenových

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO:

35 889 853

DIČ:

2021 835 013

IČ DPH:

SK2021 835 013

Tel.:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## PREAMBULA

Predmetom Dodatku č. 2 je posun termínov doručenia diela č. 1 a diela č. 2, konkrétne odovzdanie Záverečnej správy inžinierskogeologického prieskumu, ktorého posun ovplyvní ďalšie časti projektovej dokumentácie. Dôvodom predĺženia termínu odovzdania záverečnej správy je zo strany užívateľov neumožnenie prístupu na vykonanie terénnych vrtných prác na pozemky, na ktorých ešte neboli zozbierané pestované plodiny. Zber poľnohospodárskych plodín sa predpokladá až v septembri 2019.

Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára podľa ust. § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### Čl. 1

#### PREDMET DODATKU č. 2

Predmetom Dodatku č. 2 sú zmeny v Časti 1 Čl. 3 Čas plnenia diela č. 1, a v Časti 2 Čl. 3 Čas plnenia diela č. 2.

### ČASŤ 1

#### ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ POVOLENIE

V Čl. 3 zmluvy sa body 3.1 a 3.4 nahrádzajú novým znením nasledovne:

### ČL. 3

#### ČAS PLNENIA DIELA Č.1

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č. 1 (DSP) bez vád po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa **do 300 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**. Počas vykonávania diela č.1 je zhotoviteľ povinný dodržať časové míľniky uvedené v bodoch 3.2 až 3.7 tohto článku zmluvy.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa na pripomienkovanie **Návrh Záverečnej správy podrobného inžinierskogeologického prieskumu** (ďalej aj len „Návrh Záverečnej správy pIGP“) najneskôr **do 230 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**. Návrh Záverečnej správy pIGP musí byť vypracovaný v súlade s Prílohou č.10 k časti B.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a doručený v jednom vyhotovení na CD/DVD nosiči, pričom objednávateľ je oprávnený do 20 dní doručiť zhotoviteľovi písomné pripomienky. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomné pripomienky objednávateľa zapracovať a najneskôr do termínu záverečného prerokovania DSP podľa bodu 1.3 čl. 1 časti 6 zmluvy doručiť objednávateľovi Návrh Záverečnej správy pIGP so zapracovanými pripomienkami. V prípade, ak všetky objednávateľom vznesené pripomienky k Návrhu Záverečnej správy pIGP boli zhotoviteľom zapracované v plnom rozsahu, objednávateľ na záverečnom prerokovaní DSP, najneskôr však do dvoch dní od záverečného prerokovania Návrh Záverečnej správy pIGP odsúhlasí, a to vo forme písomného zápisu podpísaného oboma zmluvnými stranami. Odsúhlasením Návrhu Záverečnej správy pIGP podľa predchádzajúcej vety nie je dotknutý postup podľa článku 2 časti 6 zmluvy (najmä právo

objednávateľa oznámiť zhotoviteľovi, že DSP (vrátane Záverečnej správy pIGP) má zjavné vady. V prípade neodsúhlasenia Návrhu Záverečnej správy pIGP z dôvodu, že zhotoviteľ do termínu záverečného prerokovania DSP nezpracoval pripomienky objednávateľa, je zhotoviteľ povinný doručiť Záverečnú správu pIGP so zapracovanými pripomienkami podľa tohto bodu ako súčasť DSP, pričom nárok zhotoviteľa na vyhotovenie čiastkovej faktúry podľa bodu 4.3 písm. b) článku 4 tejto časti zmluvy zaniká.

## **ČASŤ 2** **ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE OZNÁMENIA O ZMENE NAVRHOVANEJ** **ČINNOSTI (OZNÁMENIE 8A) PO VYPRACOVANÍ DSP**

*V Čl. 3 zmluvy sa bod 3.1 nahrádza novým znením nasledovne:*

### **ČL. 3** **ČAS PLNENIA DIELA Č.2**

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.2 bez väd t.j. Oznámenie 8a po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa **do 320 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**

### **ČL. 2** **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU Č. 2**

- 2.1 Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.  
2.2 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom č. 2 neupravené zostávajú naďalej v platnosti bez zmeny.  
2.3 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  
2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 2 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Bratislave dňa **04. OKT. 2019**

V Bratislave, dňa 21.8.2019

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**  
**Alfa 04 a.s.**

.....  
**Ing. Ján Ďurišín**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

.....  
**Ing. Juraj Fürst**  
predseda predstavenstva  
Alfa 04 a.s.

.....  
**Ing. Ladislav Dudáš, PhD.**  
podpredseda predstavenstva

.....  
**PhDr. Mária Kocianová**  
člen predstavenstva  
Alfa 04 a.s.