

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
číslo objednávateľa: 7047/ 2022/ OPaI - 40815
číslo zhotoviteľa: DS/22020419

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom : „ID R 002 II/576
Bohdanovce - Herľany- II.etapa“
(ďalej len „dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

Objednávateľ	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 227
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK27 8180 0000 0070 0067 8163
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Peter Harčarik
realizačných	Ing. Ingrid Banáry

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	Metrostav DS a.s.
Sídlo	Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Zastúpený	Ing. Pavol Hružík, predseda predstavenstva Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
IČO:	46 120 602
IČ pre DPH	SK2023231892
DIČ	2023231892
Telefón	+421 918 884 271
Bankové spojenie	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky
IBAN	SK31 1111 0000 0011 2702 8005
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Alexander Kiseľák, PhD., riaditeľ oblasti východ
ekonomických	Ing. Alexander Kiseľák, PhD., riaditeľ oblasti východ
realizačných	Ing. Alexander Kiseľák, PhD., riaditeľ oblasti východ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 7047/ 2022/ OPaI - 40815 (ďalej len „zmluva“) zo dňa 30.09.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 05.10.2022 za účelom úpravy práv a povinností

zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom : „ID R 002 II/576 Bohdanovce - Herľany- II.etapa“ v rozsahu podľa čl. 2 až 6 tohto dodatku.

Článok 2

V Článku 1 Zmluvné strany v časti Objednávateľ sa vypúšťa:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

zmluvných Ing. Peter Harčarik

a znenie Článku 1 Zmluvné strany v časti objednávateľ sa nahrádza týmto znením:

Objednávateľ	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 227
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK27 8180 0000 0070 0067 8163
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Vladimír Hlivák
realizačných	Ing. Ingrid Banáry

(ďalej len „objednávateľ“)

ČLÁNOK 3

Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 16.12 čl. 16 zmluvy tak, že pôvodné znenie tohto bodu sa nahrádza nasledovným znením:

„Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom doručovania písomností elektronickou poštou sa použijú nasledovné čísla a emailové adresy:

16.12.1 v prípade objednávateľa: t.č.: 055/7268 432, vladimir.hlivak@vucke.sk

16.12.12 v prípade zhotoviteľa: t.č.: +421 918 624 879, richard.plesavsky@metrostavds.sk

t.č.: +421 917 359 366, norbert.seman@metrostavds.sk

Článok 4

1. Vzhľadom na skutočnosť, že práce na diele majú byť realizované v súlade so všeobecne platnými predpismi a technickými normami najmä TKP- Technicko- kvalitatívnymi podmienkami vydanými Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, účinnými od 20.12.2019, ktoré poukazujú na závislosť technologických postupov prác na vhodných klimatických podmienkach nevyhnutných pre dosiahnutie požadovanej funkcie realizovaného diela počas celej doby životnosti, sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu ukončenia diela z dôvodu pozastavenia stavebných prác v období od 07.12.2022 do 14.03.2023 kvôli nepriaznivým klimatickým a poveternostným podmienkam. Ďalším

dôvodom pozastavenia prác bolo vyjadrenie Okresného úradu Košice - okolie v rámci povolenia čiastočnej uzávierky cesty II/576, resp. povolenia zvláštného užívania pozemnej komunikácie, kde v stanovených podmienkach k povoleniu je uvedené „na ceste č. II/576 budú v uvedenom úseku počas zimnej údržby ciest vykonávané práce len v nevyhnutnom prípade aj to len počas priaznivých poveternostných podmienok“. Ide o prekážky nezávislé od vôle zhotoviteľa, ktoré mu bránia v zhotovení diela v súlade so zmluvnými termínmi.

2. Znenie zmluvy v Článku 5 Čas plnenie bod 5.1 sa mení nasledovne:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo z hľadiska času nasledovne:

5.1.1 Zahájenie diela: do 5 dní od odovzdania staveniska;

5.1.2 Ukončenie diela: do 371 dní odo dňa zahájenia diela;

5.1.3 Termíny zhotovenia jednotlivých častí diela:

- SO 102 Cesta II/576, Herľany Bohdanovce
do: 367 dní od zahájenia prác
- SO 112 Autobusová zastávka, k. ú. Bidovce
do: 314 dní od zahájenia prác
- SO 113 Autobusová zastávka, k. ú. Ďurkov
do: 328 dní od zahájenia prác
- SO 114 Autobusové zastávky, k. ú. Ruskov
do: 342 dní od zahájenia prác
- SO 402 Rekonštrukcia priepustov, Herľany-Bohdanovce
do: 363 dní od zahájenia prác

(ďalej len „postupové termíny“)

Prílohou tohto dodatku je aktualizovaný Plán realizácie výstavby časť: Podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela, t.j. Príloha č.1 zmluvy zohľadňujúci zmeny v termínoch realizovania diela.

Článok 5

1. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše. V rámci SO 402 - Rekonštrukcia priepustov, Herľany - Bohdanovce z dôvodu poškodenia pôvodnej rúry priepustu je potrebná jej celková výmena a v rámci SO 102 - Cesta II/576, Herľany – Bohdanovce bola vykonanými skúškami zistená malá hrúbka existujúcej asfaltovej vrstvy vozovky, ktorá nepostačuje na ukotvenie dvojzákrutovej oceľovej mreže. Preto je nevyhnutné zosilnenie konštrukčných vrstiev vozovky a z dôvodu zachovania nivelety použitie geomreže. Ide o skutočnosť potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli na zúžení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce, ktoré nie je potrebné vykonať, v súvislosti so zmenou rozsahu stavebných prác podľa bodu 1 tohto dodatku.

3. Cena stavebných prác navyše je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena bez DPH: **1 254 376,11 EUR** (slovom: jeden milión dvestopäťdesiatštyritisícristosedemdesiatšesť eur a jedenásť centov)

DPH 20 %: **250 875,22 EUR** (slovom: dvestopäťdesiattisícosemstosedemdesiatpäť eur a dvadsaťdva centov)

Cena s DPH: **1 505 251,33 EUR** (slovom: jeden milión päťstopäťtisíc-dvestopäťdesiatjeden eur a tridsaťtri centov)

4. Cena stavebných prác menej je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena stavebných prác menej bez DPH: **1 256 965,31 EUR** (slovom: jeden milión dvestopäťdesiatšesťtisícdeväťstošesťdesiatpäť eur a tridsaťjeden centov)

DPH 20 %: **251 393,06 EUR** (slovom: dvestopäťdesiatjedentisíc-tristodeväťdesiattri eur a šesť centov)

Cena stavebných prác menej s DPH: **1 508 358,37 EUR** (slovom: jeden milión päťstoosemtisícristopäťdesiatosem eur a tridsaťsedem centov)

5. Špecifikácia zmeneného rozsahu stavebných prác je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Článok 6

1 Vzhľadom na článok 5 tohto dodatku sa cena za dielo uvedená v Prílohe č. 3 zmluvy „Rozpočet diela“ mení nasledovne:

Cena bez DPH : **5 758 700,81 EUR** (slovom: päť miliónov sedemstopäťdesiatosemtisíc-sedemsto osemdesiatjeden centov)

DPH 20%:

1 151 740,16 EUR (slovom: jeden milión jednostopäťdesiat-jedentisícsemstoštyridsať eur a šesťnásť centov)

Cena s DPH:

6 910 440,97 EUR (slovom: šesť miliónov deväťstodesaťtisícštyristoštyridsať eur a deväťdesiatšedem centov)

Článok 7

1. Ostatné ustanovenia zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom štyri vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií v znení neskorších predpisov) v Centrálnom registri zmlúv v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. V súlade so zmenami opísanými v článku 2 až 6 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že prílohou tohto dodatku bude aktuálne znenie Prílohy č.1 zmluvy Plán realizácie výstavby; časť: Podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela a aktuálne znenie Prílohy č. 3 zmluvy Rozpočet diela.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Objednávateľ:

V Košiciach, dňa 3

Ing. Rastislav Trnka
predseda

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa .

Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.