

**Dodatok č. 1**

**k Zmluve o dielo č. 293/67/2022/SNV zo dňa 23.09.2022**

**Sanácia oporného múra na ceste III/3420 Kluknava**

*uzatvorenej v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov*

medzi:

**Objednávateľ:**

sídlo podľa zriaďovacej listiny:

korešpondenčná adresa:

zastúpený:

osoba oprávnená rokovať

vo veciach investičných:

osoba oprávnená rokovať vo veciach  
technických, za odovzdanie staveniska  
a prevzatie diela:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

Swift/BIC:

právna forma:

kontakt:

webstránka pre zverejnenie zmluvy:  
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Sídlo:

osoba konajúca v mene spoločnosti:

stavbyvedúci:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

Swift/BIC:

právna forma:

kontakt:

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

**Správa ciest Košického samosprávneho kraja**

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Ostrovského 1, 040 01 Košice

doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ

Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investično-technického  
úseku

Ing. Michal Sasák, referent oddelenia investičnej prípravy  
a realizácie stavieb

Ing. Jaroslav Repka, referent oddelenia investičnej  
prípravy a realizácie stavieb

35 555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Štátna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705

SPSRSKBA

príspevková organizácia zriadená Košickým  
samosprávnym krajom

tel.: 055/78 94 931, e-mail: [sekretariat@scksk.sk](mailto:sekretariat@scksk.sk)

[www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk)

**Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.**

Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov

Slavomír Kyjak, konateľ

Ing. Vladimír Paľo

45 719 195

202 309 8297

SK202 309 8297

VÚB a.s.

SK88 0200 0000 0027 9455 2358

SUBSKBX

spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom  
registri OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 23447/P

tel.: 0903 270 942, e-mail: [kyjaks@dsbj.sk](mailto:kyjaks@dsbj.sk)

## Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.09.2022 Zmluvu o dielo č. 293/67/2022/SNV (ďalej len „zmluva“) za účelom realizácie stavebných prác na stavbe **Sanácia oporného múra na ceste III/3420 Kluknava** (ďalej len „dielo“).

V priebehu realizácie diela sa počas doby výstavby vyskytli mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré bránili v realizácii stavebných prác, a spôsobili tak nemožnosť kontinuálneho postupu a nástupu na jednotlivé stavebné činnosti, z dôvodu premočenia upraveného podložia a zhotoviteľom zrealizovaných prác, čo nevyhnutne vyvolalo potrebu dodatočného času potrebného na presušenie vysypaných plôch, resp. nutnosť dodatočných prác spojených s odkopom premočeného materiálu a opätovnú realizáciu násypových prác.

S ohľadom na vyššie uvedené nepredvídateľné okolnosti, ktoré nastali v priebehu realizácie stavebných prác na stavbe a v dôsledku ktorých bolo nevyhnutné predĺžiť čas na ich dokončenie, v súlade s harmonogramom predloženým zhotoviteľom, a ďalej z dôvodov prípravy diela na odovzdanie, ako aj dôvodov na strane objednávateľa súvisiacich s prevzatím diela, je potrebné predĺžiť čas plnenia a termín odovzdania predmetu diela, a to o ďalších 25 pracovných dní.

Z dôvodu nepredvídateľných okolností a skutočností nezapríčených zhotoviteľom ani objednávateľom, ktoré bránia zhotoviteľovi odovzdať dielo riadne a včas, a ktoré zhotoviteľ ani objednávateľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení maximálnej možnej odbornej starostlivosti v čase uzatvorenia zmluvy, pričom danou zmenou sa nemení charakter zmluvy, sa zmluvné strany v súlade s článkom V Miesto a čas plnenia, bod 2. zmluvy, článkom XVII Záverečné ustanovenia bod 3. zmluvy a § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení tak, ako je uvedené v článku I tohto dodatku.

## Článok I Predmet dodatku

1. V Článku V Miesto a čas plnenia, bod 2. sa upravuje nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo podľa tejto zmluvy **v lehote 105 pracovných dní** od termínu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska podľa článku VI. zmluvy v súlade s vecným, časovým a finančným harmonogramom prác tvoriacim prílohu č. 4 tejto zmluvy.

2. Doterajšia príloha č. 4 zmluvy v časti vecného a časového harmonogramu, označeného ako „Technologický harmonogram stavebných prác“, sa nahrádza v tejto časti novou prílohou, označenou ako „Technologický harmonogram stavebných prác“, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 1.

## Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Technologický harmonogram stavebných prác (ako príloha č. 1).
5. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných predpisov.
6. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.

7. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva (2) rovnopisy.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa .....19.07.2023.....

Za zhotoviteľa:

V .....Bardejove....., dňa .....19.07.2023.....

---

**Správa ciest Košického samosprávneho kraja**  
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,  
generálny riaditeľ

---

**Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.**  
Slavomír Kyjak  
konateľ