



Združenie MDŽ - NZ:
Zastúpené spoločnosťou:
Metrostav, a. s.
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava
Slovenská republika

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

Váš list, zn./zo dňa

Naša značka
SR/D8/03/ZSSK/2023

Vybavuje
Ing. Václavik Pavel
Mob"

Nové Zámky
16.1.2023

Zmluva: č.4600005839/VS/2021

**Stavba: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel
stredisko Nové Zámky**

Vec: Návrh uskutočnenia Zmeny č. 45 – PS 2202 – Štruktúrovaná kabeláž - LAN

Vážený obchodný partner,

V súlade so Zmluvou o Dielo číslo 460005839/VS/2021 zo dňa 17.9.2021, ktorá nadobudla účinnosť 25.9.2021 (ďalej len „**Zmluva**“) medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ďalej len „**Objednávateľ**“) a medzi Združením MDŽ NZ, v zastúpení spoločnosťou Metrostav a.s. (oprávnený podnikateľ na území SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava) (ďalej len „**Zhotoviteľ**“), v súlade s časťou 2, článkom 9.1.4.4 predkladáme Návrh na uskutočnenie Zmeny pre prevádzkový súbor PS 2202 – Štruktúrovaná kabeláž - LAN a zároveň žiadame o stanovisko v zmysle článku 3.3.3.

V zmysle článku 9.1.4.4 Zhotoviteľ predkladá:

(a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,

Popis Zmeny:

- Došpecifikovanie a úprava riešenia káblových trás v detailoch pre realizáciu, ktoré neboli riešené v DSP a v súlade s dispozičnými zmenami v rámci stavebných objektov SO 3401 - Hala prevádzkového ošetrovania súprav, SO 3402 - Hala stabilného umývača, Trafostanica VN (PS 2401) a Trafostanica pre EPZ (PS 2303) podľa aktuálnej dispozície DRS.



Po prepočítaní dĺžok káblových trás a káblových konštrukcií na základe DRS dokumentácie boli zistené nezrovnalosti v množstvách jednotlivých položiek. Zmenový list tieto množstvá upravuje v zmysle DRS dokumentácie.

- Vytvorenie káblových nosných systémov - oceľové žľaby a rošty pre káblové trasy v priestore strešných väzníkov a v podhladoch administratívneho prístavku
- Úprava dĺžok káblov podľa dispozície DRS
- Doplnenie dátového rozvádzača, napájania a káblových trás s dátovými zásuvkami DR-HPOS-3.1. Zmena dispozície v DRS SO 3401 - Hala prevádzkového ošetrovania súprav a dodatočné požiadavky investora
 - (doplnenie dátových zásuviek v m.č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.05, 1.06, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.35
 - zrušenie dátovej zásuvky v m.č. 1.01.)
 - premiestnenie dátových zásuviek DR-HPOS-1.1.A.5,6; DR-HPOS-1.B.3,4; DR-HPOS-1.A.19,20
- Doplnenie dátového rozvádzača, napájania a káblových trás s dátovými zásuvkami DR-HPOS-TS (Trafostanica).
 - Pripojenie meracích bodov v trafostanici a EPZ (dátové zásuvky)
- Pripojenie 1RCBS20, MSS1 (EOV), 1RHSU1/1RCBS10 zariadení do dátovej siete LAN
- Doplnenie WIFI pripojovacích dátových bodov v zmysle požiadaviek investora
 - investor (ŽSSK) dodá AP a realizátor zariadenia namontuje
 - zámena adaptérov
- Zrušenie dodávok zariadení IP telefónie v zmysle požiadaviek investora – IT služby vrátane dodávky zariadení ako aj záznam hovorov poskytuje pre investora externý poskytovateľ služby v rámci existujúceho zmluvného vzťahu. (ŽT pre ŽSSK)

Odôvodnenie Zmeny:

- Zapracovanie aktuálne platných noriem a vyhlášok (návrh káblových nosných systémov)
 - **Po prepočítaní dĺžok na základe DRS dokumentácie boli zistené nezrovnalosti v množstvách jednotlivých položiek. Zmenový list tieto množstvá upravuje v zmysle DRS dokumentácie.**
 - Zapracovanie dodatočných požiadaviek investora
- (b) návrh Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy Harmonogramu podľa článku 5.3 (Harmonogram prác) tejto Zmluvy a Lehoty realizácie a,

Zmena nemá negatívny dopad na celkový harmonogram prác.



(c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny.

Zhotoviteľ v súvislosti s vyššie uvedeným predkladá návrh nového položkového rozpočtu, ktorý zohľadňuje množstvá zistené počas projektovania Zmenového listu.

Ocenený porovnávací výkaz výmer (položkový rozpočet) je vypracovaný v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy tvorí prílohu číslo 1 tohto listu.

Na základe vyššie uvedených dôvodov, žiada Zhotoviteľ v zmysle príslušných článkov Zmluvy o Dielo schválenie predmetného Návrhu na uskutočnenie Zmeny a vydanie Pokynu na uskutočnenie predmetnej Zmeny.

S pozdravom

Bratislava
821 05 Bratislava
IČO: 31 792 693, IČ DPH: SK2020253301
Ing. Pavel Václavík
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Prílohy:

Príloha číslo 1: Zmenový list číslo 45 – 2202

Príloha číslo 2: Vyjadrenie PS 2202 – Štruktúrovaná kabeláž - LAN

27	92020301	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - ukončenie káblov celoplastových (ukonč. 12 vlákien)	ks	0,00	2 052,24	0,00	PS 2204, pol 15	1,00	2 052,24	1,00	2 052,24
28	91020101	Doplnenie DR-HPOS-3.1 (Zmena dispozície v DRS). Ocelové konštrukcie - káblové rošty - norm. vyhotovenie, kovové	m	0,00	14,12	0,00	SO 3401, pol 4	195,00	2 753,40	195,00	2 753,40
		Došpecifikovanie a úprava riešení podľa aktuálnej dispozície DRS. Trasovanie nebolo riešené v DSP. Rev00									
Cena nových položiek "C" po poslednej zmene spolu:											
D. Nové položky (z cenníkov alebo IK) doplnené v rámci predmetnej zmeny											
						0,00			6 255,38		6 255,38
						0,00			0,00		0,00

Spolu 91 107,61
194 486,68

103 379,07
194 486,68

Zhotoviteľ

Stavebný dozor

Meno:

Meno:

Dátu

16.1.2023

Dátum:

Podpis:

METROSLAV a.s.
sídlo spoločnosti: ul. Ľ. Rehořáka 10, Bratislava
821 05 Bratislava
IČ DPH: SK2020253311
(28)

Podpis:

Poznámka:

TRANSSERVIS, a.s.
Rozvojová 2
040 11 Košice

Odoslané e-mailom:

Váš list číslo / zo dňa:

Naše číslo:

Vybavuje:

V Bratislave dňa:

0027/2112//32/Ši

Ing. Gabriel Šimon

03.01.2023

**VEC: Stanovisko Generálneho projektanta ku objektu:
PS 2202 – Štruktúrovaná kabeláž - LAN***Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Nové Zámky*

Naša spoločnosť ako Generálny projektant zabezpečuje vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s názvom: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Nové Zámky (ďalej len THÚ). Nižšie si Vám dovoľujeme zaslať naše stanovisko:

Projektová dokumentácia stavby THÚ stupňa DSP bola spracovávaná v roku 2013 s expedovaním v roku 2014 a v súlade s normami STN EN platnými v danom čase a produktovými riešeniami dostupných zariadení v roku 2013. Aktuálne spracovávaný stupeň projektovej dokumentácie reaguje na zmeny legislatívy, spresnenie informácií o okrajových podmienkach miesta stavby a s ohľadom na zvýšenie komfortu užívania stavby ako celku. Predmetný stavebný objekt bol v stupni DRS (rok 2022) spracovaný v zmysle aktuálne platných noriem, vyhlášok, aktualizovaných požiadaviek Investora tj. Železničná spoločnosť Slovensko a.s. a v úzkej spolupráci so Zhotoviteľom stavby a jeho poddodávateľmi.

V rámci spracovania projektovej dokumentácie stupňa DRS (rok 2022) sa podrobne riešila predmetná časť projektovej dokumentácie objektu s do špecifikovaním výrobkov, dopracovaním detailov potrebných pre zhotovenie prevádzkového súboru PS 2202 a najmä s rešpektovaním dispozičných zmien vykonaných v rámci stavebných objektov SO 3401 – Hala prevádzkového ošetrovania súprav, SO 3402 – Hala stabilného umývača, SO 3405 – Stavebné úpravy na fekálnej koľaji. Ďalej sa v rámci projektovej dokumentácie doprojektovali doplnenia dátových rozvádzačov a pripojenie meracích bodov pre objekty Trafostanica VN (PS 2401) a Trafostanica pre EPS (PS 2303) v zmysle požiadaviek Investora ZSSK.

Výsledkom projekčných prác je spracovanie podrobného výkazu výmer stupňa DRS. Podrobnejšie sú stavebno-technické riešenia uvedené v projektovej dokumentácii DRS.

Na základe vyššie uvedených skutočností súhlasíme s realizovaním predmetného prevádzkového súboru v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby (rok spracovania 2022).

S pozdravom,

Ing. Gabriel Šimon
Hlavný inžinier projektu THÚ Nové ZámkyBankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK54 1111 0000 0066 1613 1005, BIC (SWIFT): UNCRSKBX
IČO: 35 729 023
DIČ / IČ DPH: 2020250958 / SK 2020250958Pracovisko Bratislava
Tel: +421 2 5553 6166
E-mail: reming@reming.sk
http: www.reming.skPracovisko Žilina
Na brane 4, 010 01 Žilina
Tel: +421 41 7010 710
E-mail: sekretariat.za@reming.sk

Názov:	Pokyn na uskutočnenie Zmeny PS 2202 Štruktúrovaná kabeláž, LAN - zmena dĺžok káblov, oceľových roštov a zariadení (ZL 45) TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO NOVÉ ZÁMKY		
Miesto:	Nové Zámky, Detvianska 1	Dátum	12.07.2023 Čas

Objednávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Sídlo : Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Zastúpený : Ing. Miroslav Bednár
Vedúci stavebný dozor
Eximcom, s.r.o.

PREVZAL: VÁCLAVÍK

Zhotoviteľ: Združenie MDŽ-NZ

Zastúpené spoločnosťou Metrostav a.s.
Mlynské Nivy 68
Bratislava 821 05

12.7.2023

Zastúpený: Ing. Pavel Václavík – Predstaviteľ Zhotoviteľa

Váš list značky – zo dňa:

Vybavuje:

Naša značka: **15/2023/PS**

SR/D8/03/ZSSK/2023 zo dňa 16.01.2023

Ing. Peter Skokan

Zmluva o dielo č.: 4600005839/VS/2021 zo dňa 17.9.2021

Stavba: TECHNICKO–HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO NOVÉ ZÁMKY

Vec: Pokyn č. 57/2023/THUNZ – Pokyn na uskutočnenie Zmeny PS 2202 Štruktúrovaná kabeláž, LAN - zmena dĺžok káblov, oceľových roštov a zariadení (ZL 45)

Vážený obchodný partner,

na základe Vášho Návrhu uskutočnenia Zmeny PS 2202 Štruktúrovaná kabeláž, LAN - zmena dĺžok káblov, oceľových roštov a zariadení (ZL 45) – list pod značkou SR/D8/03/ZSSK/2023 zo dňa 16.01.2023 - ZoD a schválením investora, vydávam Pokyn č.57/2023/THU NZ na uskutočnenie Zmeny tak, ako je popísaný v Návrhu uskutočnenia Zmeny a v rozsahu prílohy č.1—Ocenený porovnávací výkaz výmer vypracovaný v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy, ktorý zohľadňuje množstvá zistené počas projektovania zmeny – Zmenový list č.45. Podkladom pre realizáciu je schválená DRS pre PS 2301. Predpokladaný finančný rozsah týchto prác (Zmeny) podľa zhotoviteľom oceneného

ZVV = 103 379,07€.

Sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava

IČO: 47 595 981 IČ DPH: SK2024060203

Zapísaná: OR Okr. súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 96591/B

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK23 1100 0000 0029 4905 5103

email:

Práce dotýkajúce sa tohto pokynu zaradíte do predmetu najbližšieho *Zmenového listu*, príp. *Dodatku k ZoD* č. 4600005839/VS/2021 zo dňa 17.9.2021

- Cenu za objekt môže preto zhotoviteľ fakturovať po vykonaní prác a odovzdaní kompletnej dokumentácie
- Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené, Zmena musí byť predmetom dodatku k ZoD, ktorý podlieha schváleniu riadiacim orgánom. Tento dodatok však nemá vplyv na právo zhotoviteľa fakturovať vykonanie prác a odovzdanie dokumentácie, bude slúžiť na účely prefinancovania so Zmenou spojených nákladov z nenávratného finančného príspevku.

S pozdravom


Ing. Miroslav Bednár
Vedúci stavebný dozor
Eximcom, s.r.o. ①

Prílohy:

- č. 1 – Návrh Zhotoviteľa- Ocenený porovnávací výkaz výmer (VV) Zhotoviteľa -Stanovisko GP
č.2 - súhlas investora (Ing.Boris Ilčík)

Na vedomie – zaslané elektronicky:

- ZSSK – Ing. Boris Ilčík - TDI
- Združenie „MDŽ – NZ“ – Ing. Pavel Václavík

Sídlo: Klinec 35, 821 08 Bratislava
IČO: 47 595 981 IČ DPH: SK2024060203
Zapísaná: OR Okr. súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 96591/B
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK23 1100 0000 0029 4905 5103
email: