

ZDRUŽENIE „MDŽ – NZ“

METROSTAV – ŽELEZNIČNÉ STAVBY Košice - DOPSYS

korešpondenčná adresa: Združenie „MDŽ - NZ“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava



DOPSYS

Združenie MDŽ - NZ:
Zastúpené spoločnosťou:
Metrostav, a. s.
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava
Slovenská republika

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

Váš list, zn./zo dňa

Naša značka
SR/D8/021/ZSSK/2023

Vybavuje
Ing. Václavík Pavel

Nové Zámky
20.2.2023

Zmluva: č.4600005839/VS/2021

**Stavba: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel
stredisko Nové Zámky**

Vec: Návrh uskutočnenia Zmeny č. 57 – 2701 Poplachový systém narušenia

Vážený obchodný partner,

V súlade so Zmluvou o Dielo číslo 460005839/VS/2021 zo dňa zo dňa 17.9.2021, ktorá nadobudla účinnosť 25.9.2021 (ďalej len „Zmluva“) medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ďalej len „Objednávateľ“) a medzi Združením MDŽ NZ, v zastúpení spoločnosťou Metrostav a.s. (oprávnený podnikateľ na území SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava) (ďalej len „Zhotoviteľ“), v súlade s časťou 2, článkom 9.1.4.4 predkladáme Návrh na uskutočnenie Zmeny pre prevádzkový súbor PS 2701 Poplachový systém narušenia a zároveň žiadame o stanovisko v zmysle článku 3.3.3.

V zmysle článku 9.1.4.4 Zhotoviteľ predkladá:

(a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,

Popis Zmeny:

- Došpecifikovanie a úprava riešenia káblových trás v detailoch pre realizáciu, ktoré neboli riešené v DSP a v súlade s dispozičnými zmenami v rámci stavebných objektov SO 3401 - Hala prevádzkového ošetrovania súprav, SO 3402 - Hala stabilného umývača podľa aktuálnej dispozície DRS.

ZDRUŽENIE „MDŽ – NZ“

METROSTAV – ŽELEZNIČNÉ STAVBY Košice - DOPSYS

korešpondenčná adresa: Združenie „MDŽ - NZ“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava



- Úprava pozície koncových prvkov podľa aktuálnej dispozície architektúry vyššie uvedených pozemno-stavebných objektov (SO 3401, SO 3405, SO 3402)
- Doplnenie 2xGBR do m.č. 1.02 (SO 3401 - HPOS)
- Doplnenie GBR do m.č. 1.03 (SO 3401 - HPOS)
- Zrušenie PIR v m.č. 1.03 (SO 3401 - HPOS)
- Doplnenie klávesnice s čítačkou pri vstupe do m.č. 1.04 (SO 3401 - HPOS)
- Zrušenie GBR v m.č. 1.05 (SO 3401 - HPOS)
- Implementácia do vizualizačného nadstavbového systému C4
- Došpecifikované systémy pre označenie rozsahu IP adries v zmysle požiadavky Investora ZSSK

Po prepočítaní dĺžok káblových trás a káblových konštrukcií na základe DRS dokumentácie boli zistené nezrovnalosti v množstvách jednotlivých položiek. Zmenový list tieto množstvá upravuje v zmysle DRS dokumentácie.

- Vytvorenie káblových nosných systémov - oceľové žľaby a rošty pre káblové trasy v priestore strešných väzníkov a v podhladoch administratívneho prístavku
- Úprava dĺžok káblov podľa dispozície DRS

Odôvodnenie Zmeny:

- Zapracovanie aktuálne platných noriem a vyhlášok (návrh káblových nosných systémov)
 - Zapracovanie požiadaviek a unifikácia THU
 - **Po prepočítaní dĺžok na základe DRS dokumentácie boli zistené nezrovnalosti v množstvách jednotlivých položiek. Zmenový list tieto množstvá upravuje v zmysle DRS dokumentácie.**
- (b) návrh Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy Harmonogramu podľa článku 5.3 (Harmonogram prác) tejto Zmluvy a Lehoty realizácie a,

Zmena nemá negatívny dopad na celkový harmonogram prác.

- (c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny.

Zhotoviteľ v súvislosti s vyššie uvedeným predkladá návrh nového položkového rozpočtu, ktorý zohľadňuje množstvá zistené počas projektovania Zmenového listu.

Ocenený porovnávací výkaz výmer (položkový rozpočet) je vypracovaný v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy tvorí prílohu číslo 1 tohto listu.

ZDRUŽENIE „MDŽ – NZ“

METROSTAV – ŽELEZNIČNÉ STAVBY Košice - DOPSYS

korešpondenčná adresa: Združenie „MDŽ - NZ“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava



DOPSYS

Na základe vyššie uvedených dôvodov, žiada Zhotoviteľ v zmysle príslušných článkov Zmluvy o Dielo schválenie predmetného Návrhu na uskutočnenie Zmeny a vydanie Pokynu na uskutočnenie predmetnej Zmeny.

S pozdravom

Ing. Pavel Vaclavík
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Prílohy:

Príloha číslo 1: Zmenový list číslo 57 – 2701

Príloha číslo 2: Vyjadrenie 2701 Poplachový systém narušenia

12	92040107	Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble Cu EZS (Kábel FTP - Z)	m	120,00	3,76	451,20	0,00	0,00	120,00	451,20	67 976,54
13	91021302	Ocelové konštrukcie - káblové žľaby plastové	m	545,00	22,97	12 518,65	765,00	17 572,05	1 310,00	30 090,70	
		Došpecifikovanie a úprava riešení podľa aktuálnej dispozície DRS. Trasovanie nebolo riešené v DSP. Rev00									
A) Cena pôvodných položiek po poslednej zmene										29 015,69	67 976,54

C. Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny											
14	91020101	Ocelové konštrukcie - káblové rošty - norm. vyhotovenie, kovové	m	0,00	14,12	0,00	200,00	2 824,00	200,00	2 824,00	2 824,00
		Došpecifikovanie a úprava riešení podľa aktuálnej dispozície DRS. Trasovanie nebolo riešené v DSP. Rev00									
15	92050702	Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie	ks	0,00	3 496,14	0,00	1,00	3 496,14	1,00	3 496,14	3 496,14
		Nebolo riešené v DSP									
Cena nových položiek "C" po poslednej zmene spolu:										6 320,14	6 320,14

D. Nové položky (z cenníkov alebo IK) doplnené v rámci predmetnej zmeny											
16	91360102	Zariadenie veľínu - Vizualizácia - PSN									
		Licencie pre vizualizáciu C4	ks	0,00	699,60	0,00	1,00	699,60	1,00	699,60	699,60
		Implementácia vizualizačného systému, servisné práce	hod	0,00	42,40	0,00	40,00	1 696,00	40,00	1 696,00	1 696,00
		Vizualizácia - vytvorenie pôdorysu	kpl	0,00	90,10	0,00	2,00	180,20	2,00	180,20	180,20
		Vizualizácia - vytvorenie prvku	kpl	0,00	1,59	0,00	115,00	182,85	115,00	182,85	182,85
		Nebolo riešené v DSP									
17	92050301	Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace ústredne (expander k PSN) - Doska rozšírenia ATS1202	ks	0,00	74,52	0,00	6,00	447,11	6,00	447,11	447,11
		Doplnenie ovládania plynu pri požiarí. Rev01									
Cena nových položiek "D" po poslednej zmene spolu:										3 205,76	3 205,76

Spolu

38 960,85

77 502,44

Zhotoviteľ

Meno:

Dátu

Podpis:

Poznámka:

Stavebný dozor

Meno:

Dátum:

Podpis:

TRANSSERVIS, a.s.
Rozvojová 2
040 11 Košice

Odoslané e-mailom:

Váš list číslo / zo dňa:

Naše číslo:

Vybavuje:

V Bratislave dňa:

0032/2112/32/Ši

Ing. Gabriel Šimon

03.01.2023

VEC: Stanovisko Generálneho projektanta ku objektu:**PS 2701 – Poplachový systém narušenia***Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Nové Zámky*

Naša spoločnosť ako Generálny projektant zabezpečuje vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s názvom: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Nové Zámky (ďalej len THÚ). Nižšie si Vám dovoľujeme zaslať naše stanovisko:

Projektová dokumentácia stavby THÚ stupňa DSP bola spracovávaná v roku 2013 s expedovaním v roku 2014 a v súlade s normami STN EN platnými v danom čase a produktovými riešeniami dostupných zariadení v roku 2013. Aktuálne spracovávaný stupeň projektovej dokumentácie reaguje na zmeny legislatívy, spresnenie informácií o okrajových podmienkach miesta stavby a s ohľadom na zvýšenie komfortu užívania stavby ako celku. Predmetný stavebný objekt bol v stupni DRS (rok 2022) spracovaný v zmysle aktuálne platných noriem, vyhlášok, aktualizovaných požiadaviek Investora tj. Železničná spoločnosť Slovensko a.s. a v úzkej spolupráci so Zhotoviteľom stavby a jeho poddodávateľmi.

V rámci spracovania projektovej dokumentácie stupňa DRS (rok 2022) sa podrobne riešila predmetná časť projektovej dokumentácie objektu s do špecifikovaním výrobkov, dopracovaním detailov potrebných pre zhotovenie prevádzkového súboru PS 2701 a najmä s rešpektovaním dispozičných zmien vykonaných v rámci stavebných objektov SO 3401 – Hala prevádzkového ošetrovania súprav (HPOS), SO 3402 – Hala stabilného umývača (HSU), SO 3405 – Stavebné úpravy na fekálnej koľaji. Jednalo sa najmä o nasledovné úpravy PD oproti pôvodnému stupňu pre stavebné povolenie:

- Úprava pozície koncových prvkov podľa aktuálnej dispozície architektúry vyššie uvedených pozemnostavebných objektov (SO 3401, SO 3405, SO 3402)
- Doplnenie 2xGBR do m.č. 1.02 (SO 3401 - HPOS)
- Doplnenie GBR do m.č. 1.03 (SO 3401 - HPOS)
- Zrušenie PIR v m.č. 1.03 (SO 3401 - HPOS)
- Doplnenie klávesnice s čítačkou pri vstupe do m.č. 1.04 (SO 3401 - HPOS)
- Zrušenie GBR v m.č. 1.05 (SO 3401 - HPOS)
- Úprava číslovania miestností podľa aktuálnej dispozície architektúry
- Do špecifikované systémy pre označenie rozsahu IP adres v zmysle požiadavky Investora ZSSK



Výsledkom projekčných prác je spracovanie podrobného výkazu výmer stupňa DRS. Podrobnejšie sú stavebno-technické riešenia uvedené v projektovej dokumentácii DRS.

Na základe vyššie uvedených skutočností súhlasíme s realizovaním predmetného prevádzkového súboru v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby (rok spracovania 2022).

S pozdravom,



Ing. Gabriel Šimon
Hlavný inžinier projektu THÚ Nové Zámky

Názov:	Pokyn na uskutočnenie Zmeny PS 2701 Poplachový systém narušenia - EPS – zmena noriem vyhlášok, unifikácia THU, prepočítanie dĺžok a množstiev jednotlivých položiek (ZL 57) TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO NOVÉ ZÁMKY		
Miesto:	Nové Zámky, Detvianska 1	Dátum	12.07.2023
		Čas	

Objednávateľ : Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Sídlo : Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Zastúpený : Ing. Miroslav Bednár
Vedúci stavebný dozor
Eximcom, s.r.o.

Zhotoviteľ: Združenie MDŽ-NZ

Zastúpené spoločnosťou Metrostav a.s.
Mlynské Nivy 68
Bratislava 821 05

Zastúpený: Ing. Pavel Václavík – Predstaviteľ Zhotoviteľa

Váš list značky – zo dňa:

SR/D8/021/ZSSK/2023 zo dňa 20.02.2023

Vybavuje:

Ing. Peter Skokan

Naša značka: **22/2023/PS**

Zmluva o dielo č.: 4600005839/VS/2021 zo dňa 17.9.2021

Stavba: TECHNICKO–HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO NOVÉ ZÁMKY

Vec: Pokyn č. 64/2023/THUNZ – Pokyn na uskutočnenie Zmeny PS 2701 Poplachový systém narušenia – EPS – zmena noriem vyhlášok, unifikácia THU, prepočítanie dĺžok a množstiev jednotlivých položiek (ZL 57)

Vážený obchodný partner,

na základe Vášho Návrhu uskutočnenia Zmeny Zmeny PS 2701 Poplachový systém narušenia – EPS – zmena noriem vyhlášok, unifikácia THU, prepočítanie dĺžok a množstiev jednotlivých položiek (ZL 57) – list pod značkou SR/D8/021/ZSSK/2023 zo dňa 20.02.2023 - ZoD a schválením investora, vydávam Pokyn č.64/2023/THU NZ na uskutočnenie Zmeny tak, ako je popísaný v Návrhu uskutočnenia Zmeny a v rozsahu prílohy č.1—Ocenený porovnávaci výkaz výmer vypracovaný v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy, ktorý zohľadňuje množstvá zistené počas projektovania zmeny – Zmenový list č.57. Podkladom pre realizáciu je schválená DRS pre PS 2701.

Predpokladaný finančný rozsah týchto prác (Zmeny) podľa zhotoviteľom oceneného

ZVV = 38 541,59€.

Sídlo: Klinecova 35, 821 08 Bratislava

IČO: 47 595 981 IČ DPH: SK2024060203

Zapísaná: OR Okr. súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 96591/B

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK23 1100 0000 0029 4905 5103

email:

Práce dotýkajúce sa tohto pokynu zaradíte do predmetu najbližšieho *Zmenového listu*, príp. *Dodatku k ZoD* č. 4600005839/VS/2021 zo dňa 17.9.2021

- Cenu za objekt môže preto zhotoviteľ fakturovať po vykonaní prác a odovzdaní kompletnej dokumentácie
- Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené, Zmena musí byť predmetom dodatku k ZoD, ktorý podlieha schváleniu riadiacim orgánom. Tento dodatok však nemá vplyv na právo zhotoviteľa fakturovať vykonanie prác a odovzdanie dokumentácie, bude slúžiť na účely prefinancovania so Zmenou spojených nákladov z nenávratného finančného príspevku.

S pozdravom

Eximcom s.r.o.

Ing. Miroslav Bědnár
Vedúci stavebný dozor
Eximcom, s.r.o.

①

Prílohy:

č. 1 – Návrh Zhotoviteľa- Ocenený porovnávací výkaz výmer (VV) Zhotoviteľa -Stanovisko GP

č.2 - súhlas investora (Ing.Boris Ilčík)

Na vedomie – zaslané elektronicky:

- ZSSK – Ing. Boris Ilčík - TDI
- Združenie „MDŽ – NZ“ – Ing. Pavel Václavík

Sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava

IČO: 47 595 981 IČ DPH: SK2024060203

Zapísaná: OR Okr. súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 96591/B

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK23 1100 0000 0029 4905 5103

email: