



Združenie MDŽ - NZ:
Zastúpené spoločnosťou:
Metrostav, a. s.
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava
Slovenská republika

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

Váš list, zn./zo dňa

Naša značka
SR/D8/031/ZSSK/2023

Vybavuje
Ing. Václavík Pavel

Nové Zámky
6.3.2023

Zmluva: č.4600005839/VS/2021

**Stavba: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel
stredisko Nové Zámky**

Vec: Návrh uskutočnenia Zmeny č. 65 – 3901 Sadové úpravy

Vážený obchodný partner,

V súlade so Zmluvou o Dielo číslo 460005839/VS/2021 zo dňa 17.9.2021, ktorá nadobudla účinnosť 25.9.2021 (ďalej len „**Zmluva**“) medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ďalej len „**Objednávateľ**“) a medzi Združením MDŽ NZ, v zastúpení spoločnosťou Metrostav a.s. (oprávnený podnikateľ na území SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava) (ďalej len „**Zhotoviteľ**“), v súlade s časťou 2, článkom 9.1.4.4 predkladáme Návrh na uskutočnenie Zmeny pre Stavebný objekt SO 3901 Sadové úpravy a zároveň žiadame o stanovisko v zmysle článku 3.3.3.

V zmysle článku 9.1.4.4 Zhotoviteľ predkladá:

(a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,

Popis Zmeny:

- Zmena rieši doplnenie plôch na území THU NZ, kde vznikla potreba úpravy povrchov miest, kde prebiehali práce na príprave územia, odstránení porastov a pod.



Odôvodnenie Zmeny:

- Doplnenie plôch riešeným v rámci tejto zmeny dôjde k vytvoreniu zelených plôch, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte DSP. Tieto plochy vznikli ako priamy dôsledok terénnych úprav a výrubov, ktoré Zhotoviteľ realizoval v období 11/2021 – 08/2022.

- (b) návrh Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy Harmonogramu podľa článku 5.3 (Harmonogram prác) tejto Zmluvy a Lehoty realizácie a,

Zmena nemá negatívny dopad na celkový harmonogram prác.

- (c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny.

Zhotoviteľ v súvislosti s vyššie uvedeným predkladá návrh nového položkového rozpočtu, ktorý zohľadňuje množstvá zistené počas projektovania Zmenového listu.

Ocenený porovnávací výkaz výmer (položkový rozpočet) je vypracovaný v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy tvorí prílohu číslo 1 tohto listu.

Na základe vyššie uvedených dôvodov, žiada Zhotoviteľ v zmysle príslušných článkov Zmluvy o Dielo schválenie predmetného Návrhu na uskutočnenie Zmeny a vydanie Pokynu na uskutočnenie predmetnej Zmeny.

S pozdravom

Ing. Pavel Vacíavík
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Prílohy:

Príloha číslo 1: Zmenový list číslo 65 – 3901 Sadové úpravy

Príloha číslo 2: Vyjadrenie SO 3901

Príloha číslo 3: Situácia plôch

Zhotoviteľ:

Slavba:
Objekt:
Názov:
Časť:

Zmluvník MDŽ - NZ
zastúpený
Metrostav, a.s.
Mlynské Nivy 68
82105 Bratislava

Objednávateľ:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rozňavská 1
832 72 Bratislava

Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky
3901
Sadové úpravy

P.č.	Kód položky	Názov	MJ	J.C. združenie	Cena podľa ZoD		Zmenový list číslo 65		Zmluvná cena po Zmenovom liste číslo 65	
					množstvo	(6)	Cena v EUR (bez DPH)	(7)=(5) x (6)	množstvo	Cena v EUR (bez DPH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5) x (8)	(10)=(6) x (8)	(11)=(5) x (10)
A) Pôvodné položky										
	45.11.12	PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE								
1	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhuňnením v zárezoch	m2	0,70	1 946,00	1 362,20	0,00	0,00	1946,000	1 362,20
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁCE							0,000	0,00
2	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	2,53	1 946,00	4 923,38	0,00	0,00	1946,000	4 923,38
3	01080502	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniku ručne	m2	1,27	1 946,00	2 471,42	18 328,000	20 736,56	18274,000	23 207,98
4	01080803	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov s balom	ks	51,45	389,20	20 024,34	0,00	0,00	389,200	20 024,34
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE							0,000	0,00
5	01020300	Odkopávky a prekopy v zemiach	m3	5,89	194,60	1 107,27	0,00	0,00	194,600	1 107,27
6	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	7,87	194,60	1 531,50	0,00	0,00	194,600	1 531,50
Celkom bez DPH						31 420,11		20 736,56		52 156,67
A) Cena pôvodných položiek po poslednej zmene						31 420,11		20 736,56		52 156,67

C) Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny										
Celkom bez DPH								0,00		0,00
C) Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny								0,00		0,00


D. Nové položky (z cenníkov alebo IK) doplnené v rámci predmetnej zmeny										
D. Nové položky (z cenníkov alebo IK) doplnené v rámci predmetnej zmeny								0,00		0,00

SPOLU 31 420,11 20 736,56 52 156,67

Za Zhotoviteľa: Ing. Pavel Váciavik Dňa:

Podpis:

Bratislava
21.05.2020
19:22:00, iC DPH: SK2020253301
(28)



plocha budících predpok

plocha budících predpokladaných úprav čísl 8815m2

Metrostav, a.s.
Ing. Pavel Václavík
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava

Váš list číslo / zo dňa:

Naše číslo:

Vybavuje:

V Bratislave dňa:

0677/2112/32/Ši

Ing. Gabriel Šimon

07.03.2023

VEC: Stanovisko Generálneho projektanta ku objektu:

SO 3901 – Sadové úpravy

Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Nové Zámky

Naša spoločnosť ako Generálny projektant zabezpečuje vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s názvom: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Nové Zámky (ďalej len THÚ). Nižšie si Vám dovoľujeme zaslať naše stanovisko:

Projektová dokumentácia stavby THÚ stupňa DSP bola spracovávaná v roku 2013 s expedovaním v roku 2014 a v súlade s normami STN EN platnými v danom čase a produktovými riešeniami dostupných zariadení v roku 2013. Aktuálne spracovávaný stupeň projektovej dokumentácie reaguje na zmeny legislatívy, spresnenie informácií o okrajových podmienkach miesta stavby a s ohľadom na zvýšenie komfortu užívania stavby ako celku. Predmetný stavebný objekt bol v stupni DRS (rok 2022) spracovaný v zmysle aktuálne platných noriem, vyhlášok, aktualizovaných požiadaviek Investora tj. Železničná spoločnosť Slovensko a.s. a v úzkej spolupráci so Zhotoviteľom stavby a jeho poddodávateľmi.

V rámci spracovania projektovej dokumentácie stupňa DRS (rok 2022) sa podrobne riešila predmetná časť projektovej dokumentácie objektu s do špecifikovaním výrobkov, dopracovaním detailov potrebných pre zhotovenie stavebného objektu SO 3901. Jednalo sa najmä o nasledovné úpravy PD oproti pôvodnému stupňu pre stavebné povolenie:

- Rozšírenie plôch pre výsadbu trávniku v rátane rozprestretia podkladnej ornice v zmysle usmernenia Investora. Rozsah je zrejmy z výkresu situácie.
- Realizovanie výstavby stromov pozdĺž ulice Detvianska najmä v priestore jestvujúcich rodinných domov pre spríjemnenie pohľadu obyvateľov uvedenej ulice smerom na areál THÚ Nové Zámky a zároveň aj na navrhovanú protihlukovú stenu. S výsadbou stromov sa uvažuje aj z titulu, že v čase pred realizáciou areálu THÚ Nové Zámky sa v danom priestore nachádzala náletová avšak vôbec neošetrovaná zeleň. Upozorňujeme, že v danom priestore sa lokálne nachádzali aj nelegálne skládky najmä stavebného odpadu. Výstavbou areálu sa skultivovala daná zóna.

Výsledkom projekčných prác je spracovanie podrobného výkazu výmer stupňa DRS. Podrobnejšie sú stavebno-technické riešenia uvedené v projektovej dokumentácii DRS.

Na základe vyššie uvedených skutočností súhlasíme s realizovaním predmetného prevádzkového súboru v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby (rok spracovania 2022).

S pozdravom



Ing. Gabriel Šimon
Hlavný inžinier projektu THÚ Nové Zámky

Názov:	Pokyn na uskutočnenie Zmeny-SO 3901 – Sadové úpravy TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO NOVÉ ZÁMKY			
Miesto:	Nové Zámky, Detvianska 1	Dátum	13.07.2023	Čas 14:00

Objednávateľ : Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Sídlo : Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Zastúpený : Ing. Miroslav Bednár – Stavebný dozor – Eximcom, s.r.o.

Zhotoviteľ: Združenie MDŽ-NZ

Zastúpené spoločnosťou Metrostav a.s.

Mlynské Nivy 68

Bratislava 821 05

Zastúpený: Ing. Pavel Václavík – Predstaviteľ Zhotoviteľa

Metrostav a.s.
organizácia zložená Bratislava
Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
IČO: 31 792 693, IČ DPH: SK2020253301
(28)

Váš list značky – zo dňa:

Naša značka: 31/2023/MB

Zmluva o dielo č.: 4600005839/VŠ/2021 zo dňa 17.9.2021

Stavba: TECHNICKO–HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO NOVÉ ZÁMKY

Vec: Pokyn č.72/2023/THUNZ – Pokyn na uskutočnenie Zmeny SO 3901 Sadové úpravy

Vážený obchodný partner,

na základe stanoviska Investora stavby a prehodnotenia Vášho predloženého Návrhu uskutočnenia Zmeny č.65 – SO 3901 Sadové úpravy, zaslaného pod značkou SR/D8/031/ZSSK/2023, vydáva Stavebný dozor Pokyn č. 72/2023/THUNZ nasledovne:

- technické riešenie, ktoré je podložené stanoviskom projektanta Reming Consult a.s. a zmeny ktoré vznikli hlavne rozšírením plôch pre výsadbu trávnik a výsadby stromov, odsúhlasujeme

- predpokladaná cenová ponuka zhotoviteľa bola vo výške 20 736,56 € a bola spracovaná v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy

Sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava

IČO: 47 595 981 IČ DPH: SK2024060203

Zapísaná: OR Okr. súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 96591/B

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.. IBAN: SK23 1100 0000 0029 4905 5103

email:

- pokyn sa vydáva bez finančného dopadu na pôvodný rozpočet

Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené. Zmena musí byť predmetom dodatku k ZoD , ktorý podlieha schváleniu riadiacim orgánom .

S pozdravom


Ing. Miroslav Bednár
Dozor objednávateľa
(Eximcom, s.r.o.)

Prílohy : - list zhotoviteľa vrátane príloh zo 6.3.2023
- vyjadrenie projektanta REMING a.s.

Na vedomie – zaslané elektronicky:

- ZSSK – Ing. Boris Ilčík - TDI
- Združenie „MDŽ – NZ“ – Ing. Pavel Václavík
- Eximcom