

Názov:	Pokyn na uskutočnenie Zmeny-SO 3701 – Areálová zrážková kanalizácia TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO NOVÉ ZÁMKY			
Miesto:	Nové Zámky, Detvianska 1	Dátum	13.07.2023	Čas 14:00

Objednávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Sídlo : Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Zastúpený : Ing. Miroslav Bednár – Stavebný dozor – Eximcom, s.r.o.

Zhotoviteľ: Združenie MDŽ-NZ

Zastúpené spoločnosťou Metrostav a.s.

Mlynské Nivy 68

Bratislava 821 05

Zastúpený: Ing. Pavel Václavík – Predstaviteľ Zhotoviteľa

Váš list značky – zo dňa:

Naša značka: 32/2023/MB

Zmluva o dielo č.: 4600005839/VS/2021 zo dňa 17.9.2021

**Stavba: TECHNICKO–HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO
NOVÉ ZÁMKY**

Vec: Pokyn č.73/2023/THUNZ – Pokyn na uskutočnenie Zmeny SO 3401 – Epoxidové úpravy povrchov

Vážený obchodný partner,

na základe stanoviska Investora stavby a prehodnotenia Vášho predloženého Návrhu uskutočnenia Zmeny č.60 – SO 3401 Hala prevádzkového ošetrovania súprav – Epoxidové úpravy povrchov, zaslaného pod značkou SR/D8/030/ZSSK/2023, vydáva Stavebný dozor Pokyn č. 73/2023/THUNZ nasledovne:

- technické riešenie, ktoré je podložené stanoviskom projektanta Reming Consult a.s. a zmeny ktoré vznikli hlavne po bližšom preverovaní úpravy prehliadkových kanálov o celoplošnú ochranu epoxidovými nátermi, odsuhlasujeme

Sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava

IČO: 47 595 981 IČ DPH: SK2024060203

Zapísaná: OR Okr. súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 96591/B

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK23 1100 0000 0029 4905 5103

email

- predpokladaná cenová ponuka zhotoviteľa bola vo výške 37 712,15 € a bola spracovaná v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy

- pokyn sa vydáva bez finančného dopadu na pôvodný rozpočet

Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené. Zmena musí byť predmetom dodatku k ZoD , ktorý podlieha schváleniu riadiacim orgánom .

S pozdravom

Eximcom
Kl
Bral
Stavebný územ
Ing. Miroslav Bednár ①
Dozor objednávateľa
(Eximcom, s.r.o.)

Prílohy : - list zhotoviteľa vrátane príloh zo 6.3.2023
- vyjadrenie projektanta REMING a.s.

Na vedomie – zaslané elektronicky:

- ZSSK – Ing. Boris Ilčík - TDI
- Združenie „MDŽ – NZ“ – Ing. Pavel Václavík
- Eximcom

Sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava
IČO: 47 595 981 IČ DPH: SK2024060203
Zapísaná: OR Okr. súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 96591/B
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK23 1100 0000 0029 4905 5103
email



Združenie MDŽ - NZ:
Zastúpené spoločnosťou:
Metrostav, a. s.
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava
Slovenská republika

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

Váš list, zn./zo dňa

Naša značka
SR/D8/030/ZSSK/2023

Vybavuje
Ing. Václavik Pavel

Nové Zámky
6.3.2023

Zmluva: č.4600005839/VS/2021

**Stavba: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel
stredisko Nové Zámky**

Vec: Návrh uskutočnenia Zmeny č. 60 – 3401 Hala prevádzkového ošetrovania súprav, časť – Epoxidové úpravy povrchov

Vážený obchodný partner,

V súlade so Zmluvou o Dielo číslo 460005839/VS/2021 zo dňa 17.9.2021, ktorá nadobudla účinnosť 25.9.2021 (ďalej len „Zmluva“) medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ďalej len „Objednávateľ“) a medzi Združením MDŽ NZ, v zastúpení spoločnosťou Metrostav a.s. (oprávnený podnikateľ na území SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava) (ďalej len „Zhotoviteľ“), v súlade s časťou 2, článkom 9.1.4.4 predkladáme Návrh na uskutočnenie Zmeny pre Stavebný objekt SO 3401 hala prevádzkového ošetrovania súprav, časť Epoxidové úpravy povrchov a zároveň žiadame o stanovisko v zmysle článku 3.3.3.

V zmysle článku 9.1.4.4 Zhotoviteľ predkladá:

(a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,

Popis Zmeny:

- Zosúladenie povrchov stien a podláh v HPOS, doplnenie epoxidových náterov stien montážnych jám a stien na fekálnej koľaji.



Odôvodnenie Zmeny:

- Doplnenie epoxidových náterov na steny montážnych jám a steny na fekálnej koľaji je nevyhnutný prvok, predovšetkým vo vzťahu k spoľahlivosti konštrukcií, predovšetkým epoxidových interiérových podláh, kde môže dochádzať ku vniku vlhkosti pod epoxidové podlahové nátery a neskôr k odlupovaniu. V prípade použitia / uzatvorenia stien s použitím epoxidových náterov, bude povrch uzatvorený v celom priestore haly HPOS, vrátane fekálnej koľaje.

Táto zmena je navrhovaná predovšetkým z dôvodu plánovanej prevádzky, kde hrozí vysoké riziko používania znečisťujúcich látok a predovšetkým vody.

- (b) návrh Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy Harmonogramu podľa článku 5.3 (Harmonogram prác) tejto Zmluvy a Lehoty realizácie a,

Zmena nemá negatívny dopad na celkový harmonogram prác.

- (c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny.

Zhotoviteľ v súvislosti s vyššie uvedeným predkladá návrh nového položkového rozpočtu, ktorý zohľadňuje množstvá zistené počas projektovania Zmenového listu.

Ocenený porovnávací výkaz výmer (položkový rozpočet) je vypracovaný v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy tvorí prílohu číslo 1 tohto listu.

Na základe vyššie uvedených dôvodov, žiada Zhotoviteľ v zmysle príslušných článkov Zmluvy o Dielo schválenie predmetného Návrhu na uskutočnenie Zmeny a vydanie Pokynu na uskutočnenie predmetnej Zmeny.

S pozdravom

Ing. Pavel Václavík
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Prílohy:

Príloha číslo 1: Zmenový list číslo 60 – 3401 HPOS – časť Epoxidové nátery
Príloha číslo 2: Vyjadrenie SO 3401

Príloha číslo 1: Zmenový list číslo 60 - 3401 HPOS - nátery

Zhotoviteľ:

Združenie MDŽ - NZ
zastúpený
Metrostav, a.s.
Mlynské Nivy 68
82105 Bratislava

Objednávateľ:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

Stavba:

Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky
3401

Objekt:

Hala prevádzkového ošetrovania súprav
úpravy betónových povrchov

Názov:

Časť:

P.č.	Kód položky	Názov	MJ	J.C. združenie	Cena podľa ZoD		Zmenový list číslo 60				Zmluvná cena po Zmenovom liste číslo 60	
					množstvo	Cena v EUR (bez DPH)	Cenový údaj	množstvo	Cena v EUR (bez DPH)	množstvo	Cena v EUR (bez DPH)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5) x (6)		(8)	(9)=(5) x (8)	(10)=(6) + (8)	(11)=(9) x (10)	
A) Pôvodné položky												
58	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	21,76	162,31	3 531,76		1 733,095	37 712,15	162,305	3 531,76	
Celkom bez DPH												3 531,76
A) Cena pôvodných položiek po poslednej zmene												
C) Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny												
Celkom bez DPH												0,00
C) Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny												
D. Nové položky (z cenníkov alebo IK) doplnené v rámci predmetnej zmeny												
D. Nové položky (z cenníkov alebo IK) doplnené v rámci predmetnej zmeny												

Metrostav, a. s.
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava**Odoslané e-mailom:**

Váš list číslo / zo dňa:

Naše číslo:

Vybavuje:

V Bratislave dňa:

0439/2112//32/Ši

Ing. Gabriel Šimon

10.02.2023

VEC: Stanovisko Generálneho projektanta ku objektu:**SO 3401 – Hala prevádzkového ošetrovania súprav****časť epoxidové nátery, prehliadkové kanály***Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Nové Zámky*

Naša spoločnosť ako Generálny projektant zabezpečuje vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s názvom: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Nové Zámky (ďalej len THÚ). Nižšie si Vám dovoľujeme zaslať naše stanovisko ku objektu SO 3401 – Hala prevádzkového ošetrovania súpravy (HPOS):

Projektová dokumentácia stavby THÚ stupňa DSP bola spracovávaná v roku 2013 s expedovaním v roku 2014 a v súlade s normami STN EN platnými v danom čase a produktovými riešeniami dostupných zariadení v roku 2013. Aktuálne spracovávaný stupeň projektovej dokumentácie reaguje na zmeny legislatívy, spresnenie informácií o okrajových podmienkach miesta stavby a s ohľadom na zvýšenie komfortu užívania stavby ako celku. Predmetný stavebný objekt bol v stupni DRS (rok 2022) spracovaný v zmysle aktuálne platných noriem, vyhlášok, aktualizovaných požiadaviek Investora tj. Železničná spoločnosť Slovensko a.s. a v úzkej spolupráci so Zhotoviteľom stavby a jeho poddodávateľmi.

V rámci spracovania projektovej dokumentácie stupňa DRS (rok 2022) sa podrobne riešila predmetná časť projektovej dokumentácie objektu s do špecifikovaním výrobkov, dopracovaním detailov potrebných pre zhotovenie stavebného objektu SO 3401. V súvislosti s do špecifikovaním skladieb vrstiev jednotlivých podláh v objekte vydávame stanovisko ako upresnenie skladby podlahy s označením „P2“. Jedná sa o označenie podláh, ktoré sú lokalizované v troch prehliadkových kanáloch na úrovni -1,600 od úrovne $\pm 0,000$ (TK) v HPOS. Na základe bližšieho preverovania je požadované aby prehliadkové kanály boli riešené celoplošne s použitím epoxidového náteru, ktorý odoláva ropným látkam. Takto bude zabezpečená ochrana proti preniknutiu ropných látok, olejov a následnej prípadnej kontaminácie položia. Jedná sa o nasledovné plochy:

- Podlaha na úrovni $\pm 0,000$ v ráttane ochranného sokla v. 100mm – označená ako „P1“
- Zvislé steny na úrovni $\pm 0,000$ až -1,000
- Podlaha na úrovni -1,000 – označená ako „P1“
- Zvislé steny na úrovni -1,000 až -1,600
- Podlaha na úrovni -1,600 – označená ako „P2“

Pre ozrejenie si dovoľujeme nižšie priložiť schému priečneho rezu objektom, z ktorej je zrejmy rozsah epoxidových náterov v rámci objektu HPOS a zároveň aj na Fekálnej koľaji.



Výsledkom projekčných prác je spracovanie podrobného výkazu výmer stupňa DRS. Podrobnejšie sú stavebno-technické riešenia uvedené v projektovej dokumentácii DRS.


Na základe vyššie uvedených skutočností súhlasíme s realizovaním predmetného stavebného objektu v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby (rok spracovania 2022).

S pozdravom,

**F. REMIING**
A.S.

Ing. Gabriel Šimon
Hlavný inžinier projektu THÚ Nové Zámky





Plochy kde sú navrhované epoxidové nátery podláh a železobetónových stien (červeným zvýraznené)