

Názov:	Pokyn na uskutočnenie Zmeny TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO Humenné				
Miesto:	Humenné, Tolstého 11	Dátum	3.3.2023	Čas	17:00

Objednávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Sídlo: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Zastúpený: Ing. Stanislav Kováč – Vedúci TDI
Mgr. Marek Janoško – Technický dozor investora

Zhotoviteľ: Združenie MDŽ-HE

Zastúpené spoločnosťou Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8 , Česká republika

Zastúpený: Ing. František Jantek – Predstaviteľ Zhotoviteľa

Zmluva o dielo č.: 4600005840/VS/2021 zo dňa 23.9.2021 (ďalej „ZoD“)

Stavba: TECHNICKO–HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO HUMENNÉ

Vec: Pokyn č.035/2023/THUHE/ - SO 3401 Hala prevádzkového ošetrovania súprav (HPOS)

Na základe Vašej žiadosti k vydaniu Pokynu na uskutočnenie Zmeny podľa čl. 9.1 Zmluvy, **objektu SO 3401 Hala prevádzkového ošetrovania súprav (HPOS) – statika podlahy objektu** pod listom SR-D3-02-ZSSK-2023 zo dňa 27.02.2023, Vám na základe článku 9.1. ZoD vydávam

Pokyn na uskutočnenie Zmeny v nasledovnom znení:

- Zmena tvaru železobetónovej dosky objektu
- Zmena vystuženia železobetónovej dosky v zmysle statického výpočtu
- Doplnenie šmykových trňov v zmysle statického výpočtu
- Množstvo a cena prác zmeny v zmysle prílohy č.1 položkový rozpočet -šmykové trne , prílohy č.2 položkový rozpočet – upresnenie množstva výstuže
- Zmena nebude mať dopad na celkový termín ukončenia diela podľa Harmonogramu výstavby.
- Cenu za práce zhotoviteľ môže fakturovať po vykonaní prác a odovzdaní kompletnej dokumentácie v zmysle zmluvných podmienok v zmysle ZoD.
- Bez toho , aby bolo dotknuté vyššie uvedené, Zmena musí byť predmetom dodatku k ZoD, ktorý podlieha schváleniu riadiacim orgánom. Tento dodatok však nemá vplyv na právo zhotoviteľa fakturovať vykonanie prác a odovzdanie dokumentácie, bude slúžiť na účely prípadného prefinancovania so Zmenou spojených nákladov z nenávratného finančného príspevku.

S pozdravom

Ing. Stanislav Kováč
Vedúci TDI
(EUTECH a.s.)

Prílohy:

1. List Združenia „MDŽ - HE“ Žiadosť o vydanie Pokynu na uskutočnenie Zmeny zo dňa 27.02.2023
2. Rozpočet – zmenový listu

ZDRUŽENIE „MDŽ – HE“

METROSTAV – ŽELEZNIČNÉ STAVBY Košice - DOPSYS

korešpondenčná adresa: Združenie „MDŽ - HE“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava



DOPSYS

Združenie MDŽ - HE:
Zastúpené spoločnosťou:
Metrostav, a. s.
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava
Slovenská republika

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

Váš list, zn./zo dňa

Naša značka
SR/D3/03/ZSSK/2023

Vybavuje
Ing. František Jantek
Mobil:

Humenné
27/02/2023

Zmluva: č.4600005840/VS/2021

**Stavba: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel
pre stredisko Humenné**

Vec: Návrh na uskutočnenie Zmeny – SO 3401, statika podlahy objektu

Vážený obchodný partner,

V súlade so Zmluvou o Dielo číslo 460005840/VS/2021 zo dňa 23.9.2021, ktorá nadobudla účinnosť 30.9.2021 (ďalej len „**Zmluva**“) medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ďalej len „**Objednávateľ**“) a medzi Združením MDŽ HE, v zastúpení spoločnosťou Metrostav a.s. (oprávnený podnikateľ na území SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava) (ďalej len „**Zhotoviteľ**“), v súlade s časťou 2, článkom 9.1.4.4 predkladáme Návrh na uskutočnenie Zmeny pre stavebný objekt SO 3401 Hala prevádzkového ošetrovania súprav, časť statika podlahy a zároveň žiadame o stanovisko v zmysle článku 3.3.3.

V zmysle článku 9.1.4.4 Zhotoviteľ prekladá:

(a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,

Popis zmeny:

- zmena tvaru železobetónovej dosky objektu
- zmena vystuženia železobetónovej dosky v zmysle statického výpočtu
- doplnenie šmykových trťov v zmysle statického výpočtu

ZDRUŽENIE „MDŽ – HE“

METROSTAV – ŽELEZNIČNÉ STAVBY Košice - DOPSYS

korešpondenčná adresa: Združenie „MDŽ - HE“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava



Odôvodnenie zmeny:

- potreby vystuženia ŽB dosky v zmysle statického výpočtu
- možné osadenie technologických rozvodov vykurovania prehliadkových jám
- vyspádovanie dosky pre možné odvedenie vôd pri roztopení snehu z vlakov
- možný posun zdvíhacích zariadení - rozšírenie rozponu

- (b) návrh Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy Harmonogramu podľa článku 5.3 (Harmonogram prác) tejto Zmluvy a Lehoty realizácie

Zmena nemá negatívny dopad na celkový harmonogram prác.

- (c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny

Zhotoviteľ v súvislosti s vyššie uvedeným predkladá nacenenie zmeny v prílohe č.1
Položkový rozpočet

Na základe vyššie uvedených dôvodov, žiada Zhotoviteľ v zmysle príslušných článkov Zmluvy o Dielo schválenie predmetného Návrhu na uskutočnenie Zmeny a vydanie Pokynu na uskutočnenie predmetnej Zmeny.

S pozdravom

Ing. František Jantek
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Prílohy:

- Príloha č. 1a: Položkový rozpočet – šmykové trne
Príloha č. 1b: Položkový rozpočet – upresnenie množstva výstuže
Príloha č. 2: RPD – statika podlahy

ZL_32_SO 3401 - Šmykové trne				ZoD			Zmenový list č.32			Zmluvná cena po Zmenovom liste č.32	
P.Č.	KÓD KP	POPIS POLOŽKY	M.J.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cenový údaj	Množstvo	Cena zmeny celkom	Množstvo celkom	Cena celkom
A. Pôvodné položky po poslednej zmene											
Cena pôvodných "A"položiek po poslednej zmene						0,00 €			0,00 €		0,00 €
B. Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny											
Cena nových položiek "B" po poslednej zmene spolu:						0,00 €			0,00 €		0,00 €
C. Nové položky (z cennikov alebo IK) doplnené v rámci predmetnej zmeny											
	411362545.S	Montáž šmykovej výstuže priemeru 18 - 25 mm	ks		2,16		Cenkros	2 100,000	4 536,00	2 100,000	4 536,00
		Poplastovaný šmykový trn 25/500mm	ks		5,50		Tebau	4 500,000	24 750,00	4 500,000	24 750,00
	953991416.R	Osadenie trňov vrátane vyvrtania do betónu D nad 24 do 28 mm	ks		6,58		Cenkros	2 400,000	15 792,00	2 400,000	15 792,00
Cena nových položiek "C" po poslednej zmene spolu:						0,00 €			45 078,00 €		45 078,00 €
SPOLU bez DPH				€		0,00 €			45 078,00 €		45 078,00 €

SO 3401 HPOS_výstuž ŽB konštrukcii				ZoD			Zmenový list č.51			Dopad na ZoD po Zmenovom liste č.51	
P.Č.	KÓD KP	POPIS POLOŽKY	M.J.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cenový údaj	Množstvo	Cena zmeny celkom	Množstvo celkom	Cena celkom
A. Pôvodné položky po poslednej zmene											
19	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	34,470	1 730,52	59 651,02		71,88	124 389,78	106,35	184 040,80
		-34,47									
		"pôvodná PD - dosky									
		99,66									
		"94,91019*1,05_nová RPD SO 3401.2.2 Statika podlahy									
		6,69									
		"6,375*1,05_doplnenie ŽB prahov									
22	11010421	Základy, múry, výstuž z betonárskej ocele	t	5,826	1 730,52	10 082,01		1,95	3 374,51	7,78	13 463,45
		-5,83									
		"pôvodná PD									
		7,78									
		"7,40759*1,05_nová RPD SO 3401.2.1 statika - plášť									
Cena pôvodných "A"položiek po poslednej zmene						69 733,03 €			127 764,29 €		197 504,25 €
B. Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny											
Cena nových položiek "B" po poslednej zmene spolu:						0,00 €			0,00 €		0,00 €
C. Nové položky (z cenníkov alebo IK) doplnené v rámci predmetnej zmeny											
Cena nových položiek "C" po poslednej zmene spolu:						0,00 €			0,00 €		0,00 €
SPOLU bez DPH				€		69 733,03 €			127 764,29 €		197 504,25 €

Združenie MDŽ – HE

Zastúpené spoločnosťou:

Metrostav, a. s.

Mlynské Nivy 68

821 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

0454/2106/2023

Vybavuje/linka

Ing. Noga Gabriel

Košice

27.2.2023

Vec

**„Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné“
- stanovisko projektanta**

V zastúpení generálneho projektanta stavby – spoločnosti REMING CONSULT a.s., spracovala projekčná spoločnosť SUDOP Košice a.s., Žriedlova 1, 040 01 Košice, IČO: 31 664 288, pre investora Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ďalej len „ZSSK“) projektovú dokumentáciu pre stupeň DSP pre projekt s názvom „Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava. Stredisko - Humenné“.

Vychádzajúc z ostatnej komunikácie vo veci uvedenej zákazky, bol zhotoviteľ projektu pre stupeň DRS vyzvaný na zaslanie stanoviska k zmenám projektu počas realizácie stavby. Stanovisko projektanta špecifikuje návrhy nových technických riešení pre jednotlivé objekty DRS na podklade skutočností, ktoré boli objektívnym a relevantným dôvodom pre ich zmenu a súčasne reflektuje na požiadavky Zhotoviteľa stavby.

SO 3401 Hala prevádzkového ošetrovania súprav (HPOS) – statika podlahy objektu

Z dôvodu vykonaných technických zmien spojených s potrebou zabudovania posuvných zdvíhacích zariadení, vyspádovania v mieste kanálov a súčasne odsávania fekálií ako aj možnosti umytia tejto plochy, došlo k zmene tvaru a výstuže železobetónovej dosky haly.

S pozdravom

SUDOP Košice, a.s.
040 01, Žriedlová 1

Ing. Ján Tóth
riaditeľ a.s.