

Názov:	Pokyn na uskutočnenie Zmeny TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO Humenné				
Miesto:	Humenné, Tolstého 11	Dátum	9.7.2023	Čas	20:00

Objednávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Sídlo: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Zastúpený: Ing. Stanislav Kováč – Vedúci TDI
Mgr. Marek Janoško – Technický dozor investora

Zhotoviteľ: Združenie MDŽ-HE

Zastúpené spoločnosťou Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8, Česká republika

Zastúpený: Ing. František Jantek – Predstaviteľ Zhotoviteľa

Zmluva o dielo č.: 4600005840/VS/2021 zo dňa 23.9.2021 (ďalej „ZoD“)

Stavba: TECHNICKO–HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO HUMENNÉ

Vec: Pokyn č.064/2023/THUHE • SO 3402 Upresnenie stavebného riešenia

Na základe Vašej žiadosti k vydaniu Pokynu na uskutočnenie Zmeny podľa čl. 9.1 Zmluvy Návrh na uskutočnenie Zmeny – SO 3402 Upresnenie stavebného riešenia pod listom SR/D3/025/ZSSK/2023 zo dňa 8.6.2022, Vám na základe článku 9.1.4.4 ZoD vydávam

Pokyn na uskutočnenie Zmeny v nasledovnom znení:

- Zrealizovať požadované úpravy v miestnosti dispečer a strojvodcu, zmena podlahových skladiel aj pre miestnosť Zabzar.
- Úprava rozsahu prác pre objekt SO 3402
- Doplnenie epoxidových podláh do priestoru skladov
- Zmena nebude mať dopad na celkový termín ukončenia diela podľa Harmonogramu výstavby.
- Cenu za práce zhotoviteľ môže fakturovať po vykonaní prác a odovzdaní kompletnej dokumentácie v zmysle zmluvných podmienok v zmysle ZoD.
- Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené, Zmena musí byť predmetom dodatku k ZoD, ktorý podlieha schváleniu riadiacim orgánom.

S pozdravom



Ing. Stanislav Kováč
Vedúci TDI
(EUTECH a.s.)

Prílohy:

1. List Združenia „MDŽ - HE“ Žiadosť
2. Rozpočet – zmenový listu

očnenie Zmeny zo dňa 8.6.2023

ZDRUŽENIE „MDŽ – HE“

METROSTAV – ŽELEZNIČNÉ STAVBY Košice - DOPSYS

korešpondenčná adresa: Združenie „MDŽ - HE“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava



DOPSYS

Združenie MDŽ - HE:
Zastúpené spoločnosťou:
Metrostav, a. s.
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava
Slovenská republika

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

Váš list, zn./zo dňa

Naša značka
SR/D3/25/ZSSK/2023

Vybavuje
Ing. František Jantek
Mobil:

Humenné
08/06/2023

Zmluva: č.4600005840/VS/2021

**Stavba: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel
pre stredisko Humenné**

Vec: Návrh na uskutočnenie Zmeny – SO 3402 Upresnenie stavebného riešenia

Vážený obchodný partner,

V súlade so Zmluvou o Dielo číslo 460005840/VS/2021 zo dňa 23.9.2021, ktorá nadobudla účinnosť 30.9.2021 (ďalej len „**Zmluva**“) medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ďalej len „**Objednávateľ**“) a medzi Združením MDŽ HE, v zastúpení spoločnosťou Metrostav a.s. (oprávnený podnikateľ na území SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava) (ďalej len „**Zhotoviteľ**“), v súlade s časťou 2, článkom 9.1.4.4 predkladáme Návrh na uskutočnenie Zmeny pre stavebný objekt SO 3402 Úpravy rozsahu stavebného riešenia objekt a žiadame o stanovisko v zmysle článku 3.3.3.

V zmysle článku 9.1.4.4 Zhotoviteľ prekladá:

(a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,

Popis zmeny:

- zmena rozsahu stavebných prác objektu
- úprava stavebných úprav miestnosti podľa požiadavky objednávateľa

ZDRUŽENIE „MDŽ – HE“

METROSTAV – ŽELEZNIČNÉ STAVBY Košice - DOPSYS

korešpondenčná adresa: Združenie „MDŽ - HE“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava



Odôvodnenie zmeny:

- počas prípravy realizačnej projektovej dokumentácie na poradách pri príprave dokumentácie pre rekonštrukciu celého objektu SO 3402 – revitalizácia, bolo dohodnuté, že práce na búraní podlahy nebudú realizované v zmysle rozsahu daného dokumentáciu pre stavebné povolenie. Rovanký postup bol zvolený pri maľbe stien, nakoľko bolo na poradách uvažované, že sa dané práce budú realizovať pri celkovej rekonštrukcii objektu.
- V miestnostiach dispečera a strojvodcu boli zrealizované stavebné úpravy v zmysle požiadaviek budúceho užívateľa objektu. zároveň bola dohodnutá zámena podlahových skladiet. Obdobne bola realizovaná aj miestnosť pre technológiu Zabzar.
- Pre miestnosti skladov bolo dohodnuté doplnenie epoxidovej úpravy.

- (b) návrh Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy Harmonogramu podľa článku 5.3 (Harmonogram prác) tejto Zmluvy a Lehoty realizácie

Zmena nemá negatívny dopad na celkový harmonogram prác.

- (c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny

Zhotoviteľ v súvislosti s vyššie uvedeným predkladá návrh nového položkového rozpočtu, ktorý zohľadňuje množstva zistené počas projektovania Zmenového listu číslo 72.

Na základe vyššie uvedených dôvodov, žiada Zhotoviteľ v zmysle príslušných článkov Zmluvy o Dielo schválenie predmetného Návrhu na uskutočnenie Zmeny a vydanie Pokynu na uskutočnenie predmetnej Zmeny.

S pozdravom

Ing. František Jantek
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Prílohy:

Príloha č.1: Položkový rozpočet

SO 3402 Rekonštrukcia haly prevádzkového ošetrovania rušňov a motorových vozidiel				ZoD			Zmenový list č.72			Zmluvná cena po Zmenovom liste č.72	
P.Č.	KÓD KP	POPIS POLOŽKY	M.J.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cenový údaj	Množstvo	Cena zmeny celkom	Množstvo celkom	Cena celkom
A. Pôvodné položky po poslednej zmene											
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE									
5	05010508	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb keramických	m2	113,160	3,27	370,03		-19,400	-63,44	93,760	306,60
7	05010811	Búranie konštrukcií, otlčenie omietok a odstránenie povrchových úprav vápenných	m2	904,720	3,33	3 012,72		-312,770	-1 041,52	591,950	1 971,19
10	05020707	Vybúranie, odstránenie konštrukcií otvorových výplní z kovu	m2	9,850	6,15	60,58		-5,120	-31,49	4,730	29,09
11	05030262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m2	76,210	70,50	5 372,81		-13,730	-967,97	62,480	4 404,84
12	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodičiek, zábradlia, stien, oplatení kovových	m	2,280	15,38	35,07		-2,280	-35,07	0,000	0,00
14	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	697,290	41,02	28 602,84		-536,488	-22 006,74	160,800	6 596,02
	45.22.13	KLAMPIARSKÉ PRÁCE									
21	64050101	Odvodňovacie žľaby, pododkvpapové, plech pozinkovaný	m	3,690	44,87	165,57		-3,690	-165,57	0,000	0,00
	45.41.10	OMIETKARSKÉ PRÁCE									
29	13030402	Vnútorne povrchy stien, omietka štuková z malty vápennej	m2	812,197	14,10	11 451,98		-288,457	-4 067,24	523,740	7 384,73
30	14010101	Mazanina krycia s povrchovou úpravou, z betónu prostého	m3	10,267	205,10	2 105,76		-7,298	-1 496,78	2,970	609,15
31	14010111	Mazanina krycia s povrchovou úpravou, debnenie tradičné	m2	37,450	25,64	960,22		-37,450	-960,22	0,000	0,00
	45.42.11	OSADZOVANIE DREVŇÝCH ZÁRUBNÍ A OKENNÝCH RÁMOV									
35	66050201	Dvere, dverné kridla drevené	ks	3,000	519,16	1 557,48		2,000	1 038,32	5,000	2 595,80
36	67040323	Výplne otvorov, vráta protipožiarne	ks	1,000	893,46	893,46		0,000	0,00	1,000	893,46
37	67040426	Výplne otvorov, mreže a rolety zhrňovacie	m2	0,647	423,02	273,65		-0,647	-273,65	0,000	0,00
	45.43.12	VNÚTORNÉ OBKLADANIE STIEN A POKLÁDKA DLAŽIEB									
39	67080002	Obvodový plášť z hliníkových profilov	m2	23,000	64,09	1 474,07		-23,000	-1 474,07	0,000	0,00
40	71010102	Dlažby - podlahy keramické, hladké, protiskizové	m2	2,500	55,12	137,80		36,711	2 023,51	39,210	2 161,26
	45.43.22	KLADENIE OSTATNÝCH DLAŽKOVÝCH KRYTÍN									
41	75030102	Povlakové podlahy z plastov (PVC)	m2	103,530	48,71	5 042,95		-103,530	-5 042,95	0,000	0,00
	45.44.23	MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB									
42	84020321	Malby stien, farba vápenná	m2	2 367,200	3,59	8 498,25		-1 855,280	-6 660,46	511,920	1 837,79
	45.31.12	ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE V BUDOVÁCH NEBYTOVÝCH									
12	91113301	Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - revízie, nastavenie a vyskúšanie prístrojov	ks	1,000	410,76	410,76		-1,000	-410,76	0,000	0,00
Cena pôvodných "A" položiek po poslednej zmene						70 426,00 €			-41 636,10 €		28 789,93 €
B. Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny											
	45.42.12	OSTATNÉ ZÁMOČNÍCKE PRÁCE KOVOVÉ									
68	12020606	Múry, preklady, z dielcov keramických	ks		32,05	0,00	SO 3412	2,000	64,10	2,000	64,10
	45.43.22	KLADENIE OSTATNÝCH DLAŽKOVÝCH KRYTÍN									
39	73020103	Syntetické, liate epoxidové	m2		46,02	0,00	SO 3401	36,570	1 682,95	36,570	1 682,95
Cena nových položiek "B" po poslednej zmene spolu:						0,00 €			1 747,05 €		1 747,05 €
C. Nové položky (z cenníkov alebo IK) doplnené v rámci predmetnej zmeny											
Cena nových položiek "C" po poslednej zmene spolu:						0,00 €			0,00 €		0,00 €
SPOLU bez DPH				€		70 426,00 €			-39 889,05 €		30 536,98 €

Združenie MDŽ – HE

Zastúpené spoločnosťou:

Metrostav, a. s.

Mlynské Nivy 68

821 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

1318 /2106/2023

Vybavuje/linka

Ing. Noga Gabriel

Košice

8.6.2023

Vec

„Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné“
- stanovisko projektanta

V zastúpení generálneho projektanta stavby – spoločnosti REMING CONSULT a.s., spracovala projekčná spoločnosť SUDOP Košice a.s., Žriedlova 1, 040 01 Košice, IČO: 31 664 288, pre investora Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ďalej len „ZSSK“) projektovú dokumentáciu pre stupeň DSP pre projekt s názvom „Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava Stredisko - Humenné“.

Vychádzajúc z ostatnej komunikácie vo veci uvedenej zákazky, bol zhotoviteľ projektu pre stupeň DRS vyzvaný na zaslanie stanoviska k zmenám projektu počas realizácie stavby. Stanovisko projektanta špecifikuje návrhy nových technických riešení pre jednotlivé objekty DRS na podklade skutočností, ktoré boli objektívnym a relevantným dôvodom pre ich zmenu a súčasne reflektuje na požiadavky objednávateľa.

SO 3402 Upresnenie stavebného riešenia

Počas prípravy realizačnej projektovej dokumentácie, konkrétne na pracovných poradách v súvislosti s prípravou dokumentácie pre rekonštrukciu celého objektu SO 3402 – revitalizácia, bolo medzi zástupcami objednávateľa, zhotoviteľa a projektanta dohodnuté, že práce na búraní podlahy nebudú realizované v zmysle rozsahu daného objektu podľa dokumentácie pre stavebné povolenie. Rovnaký postup bol zvolený aj pri maľbe stien, nakoľko bolo na poradiach usúdilo, že sa dané práce budú realizovať pri celkovej rekonštrukcii objektu.

V miestnostiach dispečera a strojvodcu boli zrealizované stavebné úpravy v zmysle požiadaviek budúceho užívateľa objektu. Zároveň bola dohodnutá zámena podlahových skladieb. Obdobne bola realizovaná aj miestnosť pre technológiu zabezpečovacích zariadení. Pre miestnosti skladov bolo dohodnuté doplnenie epoxidovej úpravy.

S pozdravom

SUDOP Košice, a.s.

040 .E, Žriedlová 1

Ing. Ján Tóth
riaditeľ a.s.