

Názov:	Pokyn na uskutočnenie Zmeny TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO Humenné				
Miesto:	Humenné, Tolstého 11	Dátum	9.7.2023	Čas	20:00

Objednávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Sídlo: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Zastúpený: Ing. Stanislav Kováč – Vedúci TDI
Mgr. Marek Janoško – Technický dozor investora

Zhotoviteľ: Združenie MDŽ-HE

Zastúpené spoločnosťou Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8, Česká republika

Zastúpený: Ing. František Jantek – Predstaviteľ Zhotoviteľa

Zmluva o dielo č.: 4600005840/VS/2021 zo dňa 23.9.2021 (ďalej „ZoD“)

Stavba: TECHNICKO–HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO HUMENNÉ

Vec: Pokyn č.063/2023/THUHE SO 3408 Prehliadkový kanál – upresnenie množstva realizovaných prác

Na základe Vašej žiadosti k vydaniu Pokynu na uskutočnenie Zmeny podľa čl. 9.1 Zmluvy SO 3408 Prehliadkový kanál – upresnenie množstva realizovaných prác pod listom SR/D3/046/ZSSK/2023 zo dňa 30.6.2023, Vám na základe článku 9.1.4.4 ZoD vydávam

Pokyn na uskutočnenie Zmeny v nasledovnom znení:

- upresnenie množstva realizovaných prác, výmena neúnosného pieskového podložia za štrkodrvu
- Zmena nebude mať dopad na celkový termín ukončenia diela podľa Harmonogramu výstavby.
- Pokyn sa vydáva bez finančného dopadu na pôvodný rozpočet.
- Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené, Zmena musí byť predmetom dodatku k ZoD, ktorý podlieha schváleniu riadiacim orgánom.

S pozdravom



Ing. Stanislav Kováč
Vedúci TDI
(EUTECH a.s.)

Prílohy:

1. List Združenia „MDŽ - HE“ Žiadosť o vydanie Pokynu na uskutočnenie Zmeny zo dňa 8.6.2023
2. Rozpočet – zmenový listu



Združenie MDŽ - HE:
Zastúpené spoločnosťou:
Metrostav, a. s.
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava
Slovenská republika

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

Váš list, zn./zo dňa

Naša značka
SR/D3/046/ZSSK/2023

Vybavuje
Ing. František Jantek

Humenné
30.6.2023

Zmluva: č. 460005840/VS/2021

**Stavba: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel
stredisko Humenné**

**Vec: Návrh uskutočnenia Zmeny – SO 3408 Prehliadkový kanál – upresnenie
množstva realizovaných prác**

Vážený obchodný partner,

V súlade so Zmluvou o Dielo číslo 460005840/VS/2021 zo dňa 23.9.2021, ktorá nadobudla účinnosť 30.9.2021 (ďalej len „**Zmluva**“) medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ďalej len „**Objednávateľ**“) a medzi Združením MDŽ HE, v zastúpení spoločnosťou Metrostav a.s. (oprávnený podnikateľ na území SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava) (ďalej len „**Zhotoviteľ**“), v súlade s časťou 2, článkom 9.1.4.4 predkladáme Návrh na uskutočnenie Zmeny pre SO 3408 Prehliadkový kanál – zemné práce a zároveň žiadame o stanovisko v zmysle článku 3.3.3.

V zmysle článku 9.1.4.4 Zhotoviteľ predkladá:

(a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,

Popis Zmeny:

- upresnenie množstva realizovaných prác, výmena neúnosného pieskového podlažia za štrkodrvu



Odôvodnenie Zmeny:

- Počas výkopových prác v mieste prehliadkového kanála boli pod novorealizovanou štrkovou vrstvou objavené piesky, na ktoré sme upozorňovali listom SR-D3-25-ZSSK-2022 dňa 20.6.2023. Až po dokončení objektu bol vytvorený sumárny geodetický protokol o množstve realizovaných prác.

- (b) návrh Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy Harmonogramu podľa článku 5.3 (Harmonogram prác) tejto Zmluvy a Lehoty realizácie a,

Zmena nemá negatívny dopad na celkový harmonogram prác.

- (c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny.

Zhotoviteľ v súvislosti s vyššie uvedeným predkladá návrh nového položkového rozpočtu, ktorý zohľadňuje množstvá zistené počas projektovania Zmenového listu.

Ocenený porovnávací výkaz výmer (položkový rozpočet) je vypracovaný v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy tvorí prílohu číslo 1 tohto listu.

Na základe vyššie uvedených dôvodov, žiada Zhotoviteľ v zmysle príslušných článkov Zmluvy o Dielo schválenie predmetného Návrhu na uskutočnenie Zmeny a vydanie Pokynu na uskutočnenie predmetnej Zmeny.

S pozdravom

Ing. František Jantek
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Prílohy:

Príloha číslo 1: List SR-D3-25-ZSSK-2022

Príloha číslo 2: Položkový rozpočet

SO 3408.1 Prehliadkový kanál_upresnenie zemných prác				ZoD			Zmenový list č.91			Dopad na ZoD po Zmenovom liste č.91	
P.Č.	KÓD KP	POPIS POLOŽKY	M.J.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cenový údaj	Množstvo	Cena zmeny celkom	Množstvo celkom	Cena celkom
A. Pôvodné položky po poslednej zmene											
		SO 3408.01 Stavebné riešenie									
	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB									
2	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	4 151,604	7,36	30 555,81		210,726	1 550,94	4 362,330	32 106,75
3	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	4 151,604	2,56	10 628,11		597,976	1 530,82	4 749,580	12 158,92
4	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	2 499,020	4,49	11 220,60		-589,020	-2 644,70	1 910,000	8 575,90
5	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	4 151,604	16,40	68 086,31		210,726	3 455,91	4 362,330	71 542,21
6	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podlažia	m2	2 891,620	0,77	2 226,55		-0,050	-0,04	2 891,570	2 226,51
7	02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	433,743	44,87	19 462,05		1 022,127	45 862,84	1 455,870	65 324,89
	45.21.13	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE BUDOV PRE PRIEMYSEL A SKLADOVANIE									
8	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	930,360	139,72	129 989,90		76,542	10 694,45	1 006,900	140 684,07
13	61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	m2	2 152,275	18,46	39 731,00		227,185	4 193,84	2 379,460	43 924,83
14	61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	m2	2 907,690	6,15	17 882,29		-1 956,660	-12 033,46	951,030	5 848,83
15	14010101	Mazanina krycia s povrchovou úpravou, z betónu prostého	m3	80,260	217,92	17 490,26		14,870	3 240,47	95,130	20 730,73
Cena pôvodných "A"položiek po poslednej zmene						347 272,88 €			55 851,07 €		403 123,64 €
B. Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny											
Cena nových položiek "B" po poslednej zmene spolu:						0,00 €			0,00 €		0,00 €
C. Nové položky (z cenníkov alebo IK) doplnené v rámci predmetnej zmeny											
Cena nových položiek "C" po poslednej zmene spolu:						0,00 €			0,00 €		0,00 €
SPOLU bez DPH				€		347 272,88 €			55 851,07 €		403 123,64 €

Združenie MDŽ – HE

Zastúpené spoločnosťou:

Metrostav, a. s.

Mlynské Nivy 68

821 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
/2106/2023

Vybavuje/linka
Ing. Noga Gabriel

Košice
20.6.2023

Vec

**„Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné“
- stanovisko projektanta**

V zastúpení generálneho projektanta stavby – spoločnosti REMING CONSULT a.s., spracovala projekčná spoločnosť SUDOP Košice a.s., Žriedlova 1, 040 01 Košice, IČO: 31 664 288, pre investora Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ďalej len „ZSSK“) projektovú dokumentáciu pre stupeň DSP pre projekt s názvom „Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava. Stredisko - Humenné“.

Vychádzajúc z ostatnej komunikácie vo veci uvedenej zákazky, bol zhotoviteľ projektu pre stupeň DRS vyzvaný na zaslanie stanoviska k zmenám projektu počas realizácie stavby. Stanovisko projektanta špecifikuje návrhy nových technických riešení pre jednotlivé objekty DRS na podklade skutočností, ktoré boli objektívnym a relevantným dôvodom pre ich zmenu a súčasne reflektuje na požiadavky Zhotoviteľa stavby.

SO 3408 Prehliadkový kanál

S pozdravom

Ing. Ján Tóth
Riaditeľ a.s.

Združenie MDŽ – HE

Zastúpené spoločnosťou:

Metrostav, a. s.

Mlynské Nivy 68

821 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
/2106/2023

Vybavuje/linka
Ing. Noga Gabriel

Košice
30.6.2023

Vec

**„Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné“
- stanovisko projektanta**

V zastúpení generálneho projektanta stavby – spoločnosti REMING CONSULT a.s., spracovala projekčná spoločnosť SUDOP Košice a.s., Žriedlova 1, 040 01 Košice, IČO: 31 664 288, pre investora Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ďalej len „ZSSK“) projektovú dokumentáciu pre stupeň DSP pre projekt s názvom „Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava. Stredisko - Humenné“.

Vychádzajúc z ostatnej komunikácie vo veci uvedenej zákazky, bol zhotoviteľ projektu pre stupeň DRS vyzvaný na zaslanie stanoviska k zmenám projektu počas realizácie stavby. Stanovisko projektanta špecifikuje návrhy nových technických riešení pre jednotlivé objekty DRS na podklade skutočností, ktoré boli objektívnym a relevantným dôvodom pre ich zmenu a súčasne reflektuje na požiadavky Zhotoviteľa stavby.

SO 3408 Prehliadkový kanál – upresnenie množstva realizovaných prác

Počas výkopových prác v mieste prehliadkového kanála boli pod novorealizovanou štrkovou vrstvou objavené piesky, na ktoré zhotoviteľ upozorňovali listom SR-D3-25-ZSSK-2022 dňa 20.6.2023. Až po dokončení objektu bol vytvorený sumárny geodetický protokol o množstve realizovaných prác.

S pozdravom

Ing. Ján Tóth
Riaditeľ a.s.