

## Dodatok č. 1

### k Čiastkovej zmluve č. RD 7-1078/2018 až 2022

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka  
(zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení) o poskytnutí prác

na predmet zákazky: **Rekonštrukcia sociálnych zariadení (WC), obklady a dlažby, apartmány – sociálne zariadenia WC + sprchy, obklady a dlažby, maľovanie izieb, chodieb na internátoch Hliny V.**

### Článok 1

#### Zmluvné strany

- 1. Zhotoviteľ:** : RISS Plus, s.r.o.  
Janka Kráľka 85  
024 01 Kysucké Nové Mesto
- Zastúpený: Ing. Michal Rakovan, konateľ  
IČO : 44839707  
DIČ : 2022851347  
IČ DPH : SK2022851347  
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, Kysucké Nové Mesto  
Číslo účtu : 0313706813/0900  
Číslo telefónu /e-mail/: 041/4213177, riss@riss.sk  
Právna forma : zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, odd: sro, vložka č. 515443/L  
(ďalej len „zhotoviteľ“)
- 2. Objednávateľ :** Žilinská univerzita v Žiline  
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
- Zastúpený : prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor  
IČO : 00397563  
DRČ : SK 2020677824  
IBAN: SK67 8180 0000 0070 0028 2847  
SWIFT: SPSRSKBA  
Kontaktná osoba: Ing. Milan Malcho  
Číslo telefónu: +421 41 513 1703  
Právna forma : verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom NR SR. č. 131/2002 Z.Z. o vysokých školách, v znení neskorších predpisov ako verejná vysoká škola  
  
(ďalej len „objednávateľ“)

#### Preambula

Na základe skutkového stavu zisteného obhliadkami na kontrolných dňoch bol zostavený výkaz výmer, ktorého predmetom sú navyše práce na objekte nezahrnuté v **Čiastkovej zmluve č. RD 7-1078/2018 až 2022** na hore uvedenú stavbu a sú nevyhnutné k jej realizácii. Na základe zostaveného výkazu výmer zhotoviteľ predložil ponukový rozpočet, ktorý bol odsúhlasený objednávatelom, stavebným dozorcom objednávateľa a tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.

## **Článok 2 Predmet dodatku**

Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku je navýšenie ceny z dôvodu nepredvídaných stavebných prác a zmena termínu vykonania diela. Zmenou sa nemení charakter zmluvy. Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a dohodli na zmenách Čiastkovej zmluvy špecifikovaných v nižšie citovaných článkoch tohto Dodatku č. 1 nasledovne:

### **a.) Článok 4. Cena za dielo sa dopĺňa a znie:**

Cena prác navyše, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1 je v zmysle Prílohy č. 1 **20 437,22** EUR bez DPH, slovom : Dvadsaťtisíc štyristotridsaťsedem eur dvadsaťdva centov, plus  
DPH : **4 087,44** EUR, slovom : štyritisíc osemdesiatšesť eur štyridsaťštyri centov.  
Cena s DPH predstavuje spolu: **24 524,66** EUR, slovom: **dvadsaťštyritisíc päťstodvadsaťštyri eur šesťdesiatšesť centov**

### **b.) Článok 3, ods. 2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v znení Dodatku č. 1 odsúhlasenej zmluvnými stranami riadne vykoná dielo v nasledovnom termíne :**

Vykonanie diela vrátane odovzdania objednávateľovi: **do 10.09.2020**

### **Odôvodnenie posunu termínu:**

- skrátený termín realizácie, z dôvodu možnosti vykonávania prác len v dňoch, počas ktorých je internát prázdny

## **Článok 3 Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami .
2. Účinnosť Dodatku č. 1 nastáva deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti v celom rozsahu.
4. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy
5. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 5 vyhotoveniach, z ktorých 3 prevezme objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli vážne, zo slobodnej vôle, sú oboznámení s jeho obsahom a s týmito súhlasia (vrátane obsahu jej príloh), čo potvrdzujú podpismi svojich štatutárnych zástupcov.

Príloha č.1 Ocenený Výkaz výmer

V Žiline, dňa.....

V Kysuckom Novom Meste, dňa .....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.  
rektor Žilinskej univerzity v Žiline

Ing. Michal Rakovan  
konateľ spoločnosti