



Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 0813/2019

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ďalej len „Obchodný zákonník“) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zmluva“)

**Článok I.
Zmluvné strany**

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky je oprávnený konať na základe Rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní úplného znenia zriaďovacej listiny podľa § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu Číslo: MK:572/2002-11859 z 01.04.2002 a jej dodatku, číslo: MK:1859/2010-10/9033, z 23. júna 2010.

Objednávateľ:

Názov : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Sídlo : Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
IČO : 31755194
DIČ / IČ DPH : 2021491560 / Nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN: SK65 8180 0000 0070 0006 8998
Štatutárny zástupca : PhDr. Katarína Kosová, generálna riaditeľka
Vo veciach zmluvných koná: Ing. Juraj Liszkay, ekonomicko - prevádzkový námestník
Vo veciach organizačných a technických koná: Ing. Sergej Kuriš
mobil : 0917237412 e-mail : sergej.kuris@pamiatky.gov.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov, sídlo: LEDAX s.r.o., Hraničná 12, 821 05 Bratislava
IČO: 47554657
DIČ: 2024052921
IČ DPH: SK2024052921
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. Bratislava
Číslo účtu: SK17 1100 0000 0029 2391 0677
Zastúpený: Ing. Tomáš Hlubík, konateľ spoločnosti
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu BA I odd. Sro, vložka č. 97416/B
Zodpovedný zástupca a kontakt (mobil, mail): Ing. Tomáš Hlubík, 09017 761678 hlubik@ledax.sk
Daniel Gudaba, 0917 761 682 gudaba@ladax.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania, zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ.
2. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 0813/2019 sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dôvodom dodatku je predĺženie termínu realizácie stavebných prác IV. V. a VI. Etapy a s tým spojená aj úprava platobných podmienok a fakturácie.
3. Počas realizácie bolo na JV-JZ strane fasády (časti IV., V. a VI. etapy prác) budovy depozitára archeologických nálezov KPÚ Trnava, Cukrová 1, Trnava, zistené rozrušenie muriva obvodových stien a jeho silné zavlhnutie.
K uvedenému stavu bol prizvaný statik Ing. Vladimír Kohút (spoločnosť PRODIS+ s.r.o.), ktorý na základe technickej obhliadky objektu vykonanej dňa 12.9.2019, spracoval 13.09.2019 dokument „STANOVISKO STATIKA“ pod zákazkovým číslom 07013, ktorého predmetom bolo posúdenie statiky stavu niektorých nosných prvkov a návrh spôsob ich sanácie v rozsahu dotazov dodávateľa stavby, tlmočenej zástupcom KPÚ.
Daný stav je tiež zachytený v zápise z kontrolného dňa z 30.09.2019 – REPORT 2019 09 30, spracovaný spoločnosťou: CM project, s.r.o. Saleziarska 1794/13 917 01 Trnava v zastúpení Ing. Marián Remenár. Aplikácia omietok na vlhké murivo je neprijateľná a technicky nevhodná. Murivo na vonkajšej strane objektu JV-JZ je potrebné pred omietnutím dôkladne presušiť a z toho dôvodu sa odporúča časť stavebných prác realizovať až po dôkladnom presušení muriva. Pred samotnou realizáciou presušeného muriva je potrebné vypracovať nový statický posudok a následne vypracovať návrh a schváliť postup opravy muriva/sanácie.
Zástupcovia objednávateľa, zhotoviteľa a stavebného dozoru sa na základe statického posudku Ing. Kohúta a písomného vyjadrenia Ing. Remenára ako stavebného dozoru dohodli, že navrhnutý postup bude akceptovaný a časť prác sa bude realizovať až po dôkladnom presušení muriva. Po presušení vlhkého muriva bude opätovne posúdený stav muriva, kde sa dohodne spôsob realizácie opravy muriva, resp. jeho sanácia. Tieto skutočnosti, ako záver z kontrolných dní boli zaznamenané aj v stavebnom denníku zo dňa 10.10.2019 za prítomnosti zástupcov objednávateľa, zástupcov KPÚ Trnava a zástupcu zhotoviteľa.
4. Na základe uvedeného sa mení zmluva tak, ako je uvedené v Článku II. tohto dodatku.

Článok II. Predmet dodatku

1. **Pôvodný text Článku VI. Platobné podmienky a fakturácia:**
Dohodnutá cena diela bude uhradená vo piatich splátkach na základe vystavených daňových dokladov, faktúr a to takto:
1.3 Tretia splátka po ukončení a protokolárnom odovzdaní IV. a V. etapy prác vo výške 59.172,69 Eur s DPH
1.4 Štvrtá splátka po ukončení a protokolárnom odovzdaní VI. etapy prác vo výške 34.461,58 Eur s DPH
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vystaví faktúru za každú ukončenú etapu diela zvlášť, a až potom, ako bude Preberací protokol za ukončenú etapu bez závad podpísaný zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán a bude tvoriť prílohu k predloženej faktúre.
sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Dohodnutá cena diela bude uhradená v splátkach na základe vystavených daňových dokladov, faktúr a to takto:

1.3 Tretia splátka po ukončení a protokolárnom odovzdaní časti IV. a V. etapy prác :

- vo výške 43.725,26 Eur s DPH do 15.12.2019,
- vo výške 15.447,43 Eur s DPH do 7 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.

1.4 Štvrtá splátka po ukončení a protokolárnom odovzdaní časti VI. etapy prác:

- vo výške 20.739,08 Eur s DPH do 15.12.2019,
- vo výške 13.722,49 Eur s DPH do 7 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vystaví faktúru za každú ukončenú časť etapu diela zvlášť, a až potom, ako bude Preberací protokol za časť ukončenej etapy bez závad podpísaný zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán a bude tvoriť prílohu k predloženej faktúre.

2. Pôvodný text Článku VII. Čas plnenia:

Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy bude záväzne plnený v nasledovných termínoch:

- odovzdanie staveniska do 10 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy.
- termín začatia vykonávania prác na diele je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť minimálne 7 pracovných dní po odovzdaní staveniska,
- dokončenie diela v rozsahu podľa výkazu výmer, ktorý je stanovený ponukovým položkovým rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy je :

I. etapa prác do: 15.09.2019

II. a III. etapa prác do: 27.10.2019

IV. a V. etapa prác do: 17.11.2019

VI. etapa prác najneskôr však do 30.11.2019.

sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy bude záväzne plnený v nasledovných termínoch:

- odovzdanie staveniska do 10 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy.
- termín začatia vykonávania prác na diele je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť minimálne 7 pracovných dní po odovzdaní staveniska,
- dokončenie diela v rozsahu podľa výkazu výmer, ktorý je stanovený ponukovým položkovým rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo č. 0813/2019a tohto dodatku je:

I. etapa prác do: 15.09.2019

II. a III. etapa prác do: 27.10.2019

IV. a V. etapa prác:

- časť prác do 01.12.2019,
- časť prác do 7 mesiacoch od nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.

VI. etapa prác:

- časť prác do 15.12.2019,
- časť prác do 7 mesiacoch od nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zmluvné strany zároveň súhlasia so zverejnením zmluvy podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali a na dôkaz súhlasu s ňou pripájajú svoje podpisy. Zmluvné strany v súlade s § 13 ods.1 písm b) zákona č. 18/2018 Z. z. Zákona o ochrane osobných údajov podpisujú dodatok s tým, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie.
3. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
4. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch (všetky rovnopisy majú povahu originálu), z ktorých objednávateľ dostane tri rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že ho uzavreli slobodne podľa svojej vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, nie v tiesni a ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa :
Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa :
Za objednávateľa:

.....
LEDAX s.r.o.
Ing. Tomáš Hlubík - konateľ spoločnosti

.....
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
PhDr. Katarína Kosová, generálna riaditeľka