

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 17/2/2022 zo dňa 22.04.2022

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Zemplínske Hámre
Sídlo: Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre
IČO: 00323853
DIČ: 2020794776
V zastúpení: Ing. Ján Kepič, PhD., starosta obce
Osoby jednať
vo veciach zmluvných: Ing. Ján Kepič, PhD., starosta obce
vo veciach technických: Ing. Ján Kepič, PhD., starosta obce
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
SK03 5600 0000 0042 8516 0013
Telefón: +421 57 758 1790
E-mail: obec@zemplinskehamre.sk
Web: www.zemplinskehamre.sk
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Názov: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
Sídlo: B. Němcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36486485
DIČ: 2020001962
V zastúpení: Mgr. Adrián Zacharský, konateľ
Osoby jednať
vo veciach zmluvných: Mgr. Adrián Zacharský, konateľ
vo veciach technických: Mgr. Adrián Zacharský, konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK69 0900 0000 0005 6108 1293
Telefón: +421 908 732 956
E-mail: a.zacharsky@gmail.com
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro
Číslo zápisu: 14213/P
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej **Objednávateľ** a **Zhotoviteľ** spoločne označovaní aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo ktorékoľvek z nich ako „**Zmluvná strana**“)

uzatvárajú Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 17/2/2022 zo dňa 22.04.2022
(ďalej len „**Dodatok**“).

Článok 1

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.04.2022 Zmluvu o dielo č. 17/2/2022 (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej mal Zhotoviteľ zabezpečiť kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky diela: „Obnova trate bývalej úzkokoľajky Snina - Vihorlat“ v rámci projektu Karpatské koľajky – po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch financovaného z programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 z Európskeho fondu sociálneho rozvoja.

Na základe rokovania zmluvných strán, kde **Zhotoviteľ oznámil skutočnosť, že práce nebude možné vykonávať z dôvodu, že súbežne na susediacich pozemkoch začala ťažba dreva a bol obmedzený prístup na stavenisko a riziko vzniku kolíznych situácií, pričom predpokladaný termín ťažby dreva je tri mesiace**, sa Zmluvné strany v zmysle článku 11 bodu 3 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve **v dôsledku vyššie uvedených nepredvídateľných zmien okolností. Zmena zmluvy v nižšie uvedenom rozsahu je nevyhnutná aj s ohľadom na to, že dielo je k dnešnému dňu v štádiu rozpracovanosti. Z uvedených dôvodov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve v nasledovnom rozsahu:**

Článok 2

Predmet Dodatku

Zmluva sa mení nasledovne:

1. V článku 2 Zmluvy „Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy“ sa mení **a znie** bod 3 nasledovne:
Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné:
Začiatok realizácie (dodania): do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.
Ukončenie realizácie (dodania): **najneskôr do 10 mesiacov a 3 týždne odo dňa prevzatia staveniska.**

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
2. Ak niektoré ustanovenia Dodatku budú považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenia Dodatku budú neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia samotnej Zmluvy o dielo zostanú aj naďalej v platnosti.

3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
4. Meniť, alebo dopĺňať obsah Zmluvy o dielo vrátane Dodatku je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jedno (1) vyhotovenie a Zhotoviteľ dostane jedno (1) vyhotovenie.
6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a teda podpísaním oboma zmluvnými stranami.
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
8. Táto zmena je vykonaná v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Zemplínskych Hámroch,
dňa 30.12.2022

Vo Vranove nad Topľou,
dňa 30.12.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Zemplínske Hámre
Ing. Ján Kepič, PhD.

MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
Mgr. Adrián Zacharský, konateľ