

**Dodatok č. 1 ku
Kúpnej zmluve**
*uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej ako „**dodatok**“)*

Objednávateľ:

sídlo:
zastúpený:

právna forma:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
IBAN:
IBAN:
(ďalej v texte ako „**objednávateľ**“)

Obec Chorvátsky Grob

Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob
JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová, starostka
tel. č. 421 2 322 230 01
e-mail: sekretariat@chorvatskygrob.sk,
podatelna@chorvatskygrob.sk
právnická osoba – samostatný samosprávny územný celok
SR podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
00 304 760
2020662105
nie je platcom DPH
Prima banka Slovensko, a.s.
SK73 5600 0000 0066 0126 5001
SK90 5600 0000 0066 0126 7023
SK14 5600 0000 0066 0126 1019

Dodávateľ:

so sídlom/s miestom podnikania:
zapísaný v:
zastúpený:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
(ďalej v texte ako „**dodávateľ**“)

CORTEC, s.r.o.

Rožňavská 12, 821 04 Bratislava
OR MS BA III., oddiel Sro, vložka č.162007/B
Róbert Gerec, konateľ
Róbert Gerec, konateľ
Peter Fabiš, obchodný riaditeľ
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK19 0200 0000 0027 6996 2451
45584168
2023067574
SK2023067574

(ďalej v texte spolu objednávateľ a dodávateľ aj ako „**zmluvné strany**“)

Preambula

*Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.08.2023 Kúpnu zmluvu (ďalej ako „**Kúpna zmluva**“) na predmet zákazky „**Dodávka a montáž gastrotechnológie – Zariadenie kuchyne MŠ**“, predmetom ktorej je záväzok dodávateľa riadne a včas dodať objednávateľovi gastrotechnológiu - vybavenie do kuchyne materskej školy (ďalej ako „**zariadenie**“), zariadenie úspešne uviesť do prevádzky a zabezpečiť jeho skúšobnú prevádzku, odovzdať objednávateľovi všetku dokumentáciu súvisiacu so zariadením, zaškoliť personál objednávateľa a umožniť objednávateľovi nadobudnúť vlastnícke právo k zariadeniam.*

*Kúpna zmluva bola obstaraná v rámci procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**zákon o VO**“) a na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky „**Dodávka a montáž gastrotechnológie – Zariadenie kuchyne MŠ**“, pričom dodávateľ bol v predmetnom verejnom obstarávaní vyhodnotený ako úspešný uchádzač.*

Predmet zákazky sa realizuje v zmysle projektu: Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v Chorvátskom Grobe.

Predmet plnenia je financovaný z nenávratného finančného príspevku na základe výzvy č.: IROP-PO2-SC221-2022-94.

V Kúpnej zmluve bola v článku XII. bod 1. písm. c) dohodnutá odkladacia podmienka účinnosti Kúpnej zmluvy podmieňujúca nadobudnutie účinnosti Kúpnej zmluvy ukončením finančnej kontroly procesu verejného obstarávania (pravidiel a postupov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní) formou správy – záverov z kontroly riadiaceho orgánu – poskytovateľa NFP, ktorá odkladacia podmienka však bráni odovzdaniu miesta dodania objednávateľom dodávateľovi a dodávke a montáži zariadení dodávateľom objednávateľovi, t.j. bráni samotnej realizácii práv a povinností zmluvných strán z Kúpnej zmluvy, napriek tomu, že dodávateľ je pripravený svoje zmluvné povinnosti plniť a miesto dodania je spôsobilé na jeho odovzdanie dodávateľovi za účelom dodávky, montáže a inštalácie zariadení.

Objednávateľ bol zo strany poskytovateľa NFP informovaný o nadmernej vyťaženosti kontrolného orgánu, z ktorého dôvodu je aktuálne odhadovaná doba kontroly cca 2 – 3 mesiace a viac, ktorá skutočnosť by znamenala oddialenie začiatku plnenia Kúpnej zmluvy o cca 2 – 3 mesiace a viac.

Dodávka zariadenia v zmysle Kúpnej zmluvy je súčasťou projektu: Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v Chorvátskom Grobe, v rámci ktorého je kolaudácia novostavby materskej školy naplánovaná na dátum do 31.10.2023, pričom predpokladom úspešnej kolaudácie novostavby materskej školy je funkčné vybavenie kuchyne materskej školy. Plnenie Kúpnej zmluvy je teda nevyhnutným predpokladom pre úspešnú kolaudáciu novostavby materskej školy. V prípade, ak by v Kúpnej zmluve zostala ponechaná odkladacia podmienka účinnosti Kúpnej zmluvy ukončením finančnej kontroly procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom poskytovateľa NFP v zmysle článku XII. bod 1. písm. c) Kúpnej zmluvy, termín kolaudácie novostavby materskej školy by nebolo možné, vzhľadom na vyťaženosť kontrolného orgánu, stihnúť.

Objednávateľ konštatuje, že sa jedná o zákazku financovanú z nenávratného finančného príspevku na základe výzvy č.: IROP-PO2-SC221-2022-94 a programové obdobie končí dňa 31.12.2023, pričom do uvedeného dátumu musí byť predmet zákazky nie len riadne ukončený, ale aj zúčtovaný. V prípade, ak by v Kúpnej zmluve zostala ponechaná odkladacia podmienka účinnosti Kúpnej zmluvy ukončením finančnej kontroly procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom poskytovateľa NFP v zmysle článku XII. bod 1. písm. c) Kúpnej zmluvy, termín programového obdobia by nebolo možné, vzhľadom na vyťaženosť kontrolného orgánu, stihnúť, ktorá skutočnosť by mala za následok nemožnosť financovania predmetu zákazky Kúpnej zmluvy z nenávratných finančných príspevkov NFP.

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam s prihliadnutím na to, že termín plnenia je v zmysle Kúpnej zmluvy dohodnutý na 2 mesiace odo dňa účinnosti Kúpnej zmluvy, je nevyhnutné začať realizovať dodávku a montáž zariadení v zmysle Kúpnej zmluvy bezodkladne, aby bolo možné plnenie ukončiť v dohodnutom termíne, tak, aby súčasne bol zachovaný termín kolaudácie novostavby materskej školy ako aj termín ukončenia programového obdobia, sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku, ktorým rušia odkladaciu podmienku účinnosti Kúpnej zmluvy ukončením finančnej kontroly procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom poskytovateľa NFP v zmysle článku XII. bod 1. písm. c) Kúpnej zmluvy.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že týmto dodatkom nedochádza k zmene kúpnej ceny.

Zmluvné strany zároveň zhodne vyhlasujú, že týmto dodatkom nedochádza k podstatnej zmene Kúpnej zmluvy.

Vzhľadom k vyššie uvedenému, zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona o VO dohodli na uzavretí tohto dodatku.

1. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že odkladacia podmienka účinnosti Kúpnej zmluvy ukončením finančnej kontroly procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom poskytovateľa NFP v zmysle pôvodného znenia článku XII. bod 1. písm. c) Kúpnej zmluvy sa ruší a úplne odstraňuje z textu Kúpnej zmluvy, v dôsledku čoho bod 1. článok XII. Kúpnej zmluvy po úprave v zmysle tohto dodatku znie nasledovne:

„Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po kumulatívnom splnení nižšie uvedených podmienok:

- a) Nadobudnutie účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“) objednávateľovi;*
- b) Schválenie rozpočtu na predmet zákazky obecným zastupiteľstvom objednávateľa;*
- c) Zverejnenie Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, pričom účinnosť nadobudne najskôr dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.“*

- 1.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej prílohy zostávajú nezmenené.

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.2 Zmluvné strany prehlasujú a svojimi podpismi na tomto Dodatku potvrdzujú, že si tento Dodatok riadne a starostlivo prečítali, jeho obsahu, významu a právnym následkom jeho jednotlivých ustanovení v plnom rozsahu porozumeli a jeho ustanovenia sú jasným a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, bez omylu, nátlaku, tiesne alebo za nápadne výhodných podmienok len pre niektorú Zmluvnú stranu, na znak čoho tento Dodatok vlastnoručne podpisujú.
- 2.3 Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pričom každý z nich má platnosť originálu. Každá zo Zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy.

V Chorvátskom Grobe, dňa 02.08.2023

V Bratislave, dňa 01.08.2023

Za a v mene objednávateľa:

Za a v mene dodávateľa:

JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová
starostka

Róbert Gerec, konateľ
CORTEC, s.r.o.