

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 14/2023
uzatvorený za nasledovných podmienok

OBJEDNÁVATEĽ:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB
Sídlo:	Športová 1, Rimavská Sobota
Štatutárny orgán:	PaedDr. Jaroslav Bagačka, riaditeľ školy
Právna forma:	Príspevková organizácia
IČO:	42195438
DIČ:	2023315635
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000679051/8180
IBAN:	SK10 8180 0000 0070 0067 9051
Telefón/fax:	0475612011
Email:	info@sosos.sk
Oprávnení konať vo veciach zmluvy:	PaedDr. Jaroslav Bagačka
Oprávnení konať vo veciach technických:	PaedDr. Jaroslav Bagačka

Zhotoviteľ: KUBKOSTAV s.r.o.
Stará Sobôtka 118, 979 01 Rimavská Sobota

Osoba oprávnená konať
v zmluvných a realizačných
veciach: Jakub Sihelský

IČO: 51812983
DIČ: 2120795292
IČ DPH: SK2120795292

Bankové spojenie:
č.ú.:
IBAN:
Telefón/fax: 0948 068 458
Zapísaný v: Obchodnom registri na Okresnom súde Banská Bystrica, odd: Sro, vložka č.
34696/S

(ďalej len „**zhotoviteľ**“ na strane druhej a spolu s objednávatel'om ďalej len „**zmluvné strany**“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 14/2023 zo dňa 11.05.2023 (ďalej len „**Zmluva**“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa zhotoviť dielo „**Modernejšie odborné vzdelávanie na Strednej odbornej škole obchodu a služieb – Rekonštrukcia učební odborného výcviku**“ a to v súlade s podmienkami stanovenými Zmluvou, príslušnými právnymi predpismi a technickými predpismi. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že po uzatvorení Zmluvy, došlo **ku čiastkovej zmene technického riešenia diela** požadovaného objednávateľom, ide o elektroinštalačné práce, ktoré sú technicky a technologicky nevyhnutné, nie sú v potrebnom rozsahu zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zároveň ide o zmenu Zmluvy, ktorej potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Budova, v ktorej sa realizuje stavba, bola daná do užívania v 70-tych rokoch 20. storočia, prešla viacerými prestavbami, z ktorých sa nezachovali záznamy a preto po obnažení konštrukcií boli zistené rozdiely oproti predpokladu. V stenách sa nachádzajú staré rozvody, ktoré je potrebné demontovať alebo riešiť kolízie s novými trasami rozvodov inžinierskych sietí. Uvedené práce naviac nemohol projektant pri spracovaní projektovej dokumentácie predpokladať. Projektant nemal k dispozícii dokumentácie z jednotlivých prestavieb. Vo všeobecnosti nie je možné odhaliť všetky nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciou bez fyzickej kontroly každej jednej položky na tvare

miesta a to za účasti spracovateľa PD a spracovateľa rozpočtovej dokumentácie. Hlavné však bez realizácie búracích prác, ktoré preukážu skutkový stav konštrukcií. Nezrovnalosti sa teda zistia vždy až pri riešení konkrétnych stavebných úloh, kedy sa jednoznačne preukáže nutnosť doplnujúcich prác. Nie je v silách objednávateľa všetko zistiť len obhliadkou na mieste. Po zrealizovaní daných prác bude stavba v súlade s platnými STN.

Je nutné, aby práce zrealizoval súčasný dodávateľ a to z dôvodu zachovania celistvosti prác ako aj z dôvodu zachovania záruky za dielo v zmysle ZoD.

Termín ukončenia diela v zmysle ZoD sa prelúže do 20. 8. 2023.

Zmluvné strany zároveň zhodne uvádzajú, že zmenou sa nemení charakter Zmluvy a **nedochádza** ani k podstatnej zmene Zmluvy.

Článok I

Predmet Dodatku

1.1. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany v verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na nasledovných zmenách zmluvy a uzatvárajú Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 14/2023 (ďalej len „**Dodatok č.2 k Zmluve**“).

1.2. Mení sa Príloha č. 1 „**Ocenený Výkaz výmer (zadanie) zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní**“ tejto zmluvy tak, že v **Prílohe č.1 tohto dodatku** je časť o ktorú sa mení „**Ocenený Výkaz výmer (zadanie) zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní**“ **oproti pôvodnej zmluve**.

1.3. Mení sa **Čl. V Cena diela a zníže:**

Pôvodná cena diela v rozsahu plnenia podľa oceneného výkazu výmer, ktorý je prílohou tejto zmeny:

Pôvodná cena diela:	
Cena diela bez DPH:	73 207,55 €
sadzba DPH 20 %:	14 641,51 €
Cena diela celkom:	87 849,06 €

Navýšenie o cenu navyše prác podľa oceneného výkazu výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy:

Cena navyše práce bez DPH:	10 227,88 €
sadzba DPH 20 %:	2 045,58 €
Cena navyše prác celkom:	12 273,46 €

Pôvodná cena vrátane navýšenia podľa dodatku č.2 k Zmluve:

Cena diela bez DPH : 83 435,43 Eur (pôvodná cena + cena v zmysle dodatku č. 2 k Zmluve)
sadzba DPH 20 % : 16 687,09 Eur
Cena diela celkom, vrátane DPH: 100 122,52 Eur
(slovom: Jednostotísícstodvadsaťdva Eur päťdesiatdva centov)

Článok II

Ostatné dojednania

2.1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú zachované.

2.2. Tento Dodatok č.2 k Zmluve sa vyhotovuje v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorých každý má hodnotu originálu a každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

2.3. Tento Dodatok č.2 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 47a zákona č. 40 /1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 k Zmluve sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Ocenený Výkaz výmer (zadanie) zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní
- navyše práce (rekapitulácia navyše prác).

V Rimavskej Sobote, dňa 25. 7. 2023

Za Objednávateľa:

.....
PaedDr. Jaroslav Bagačka
Riaditeľ SOŠOS

V Rimavskej Sobote, dňa 25. 7. 2023

Za Zhotoviteľa:

.....
Jakub Sihelský
KUBKOSTAV s.r.o.