

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č.902/ 2022 - OI - I – ZOD zo dňa 07.09.2022
uzatvorený medzi zmluvnými stranami :

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.

Názov: **Mesto Brezno**
Sídlo: Nám. gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno
IČO: 00313319
DIČ: 2020398391
Štatutárny zástupca: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:
SWIFT: KOMASK2X
(ďalej len "Objednávateľ ")

a

2.

Názov: **PEMAX PLUS, spol. s.r.o.**
Sídlo: Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 31 627 421
DIČ: 2020 461 663
IČ DPH: SK2020 461 663
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN:
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Hrnčár, konateľ spoločnosti
(ďalej len "Zhotoviteľ")

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“.

Čl. I. Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili medzi sebou dňa 07.09.2022 zmluvu o dielo č.902/2022 - OI - I – ZOD, ktorou sa zhotoviteľ zaviazal, že v termíne a za podmienok stanovených zmluvou o dielo vykoná a objednávateľovi riadne a včas odovzdá dielo definované v ods. 3.1 článku III. ZoD.

Predmetom zmluvy sú stavebné práce zamerané na vybudovanie a rekonštrukciu cyklotrás na ulici Boženy Němcovej s názvom „**Mestské cyklotrasy – ul. Boženy Němcovej**“.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu užívaniu.

Objednávateľ sa taktiež zaviazal zaplatiť za riadne a včas vykonané a odovzdané dielo podľa článku V. cenu dohodnutú podľa článku 5.1. zmluvy o dielo.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy tak, ako je uvedené v tomto Dodatku č. 1 k Zmluve a to v súlade s §18 ods.1 písm. c) zákona o VO.

Čl. II. Predmet dodatku

Dôvodom tohto dodatku k zmluve je, že mesto ako objednávateľ vyhovel protestu prokurátora k ohláseniu stavby na základe čoho bolo nevyhnutné započat' nové stavebné konanie. O uvedenej skutočnosti mesto ako objednávateľ nemohlo a nemalo ako vedieť v čase vyhlásenia verejného obstarávania, ani v čase prevzatia staveniska dodávateľom, nakoľko v opačnom prípade by realizovalo všetky kroky k tomu, aby takáto situácia nenastala ešte v čase pred vyhlásením verejného obstarávania. Následne z dôvodu bezproblémového riešenia stavebného konania v rámci vlastných pozemkov, mesto Brezno rozdelilo projekt na dve etapy, ktoré povoľuje zvlášť. V druhej etape dochádza k zosúladieniu faktického stavu umiestnenia inžinierskej stavby s katastrálnym cez externú kanceláriu, pričom toto konanie je časovo náročné a spôsobuje oneskorenie povoľovacích procesov. Tým pádom časové zdržanie v rámci realizácie druhej etapy je na strane objednávateľa, nie zhotoviteľa diela, a má dopad aj na termíny financovania. Nakoľko takúto nepredvídanú situáciu nemožno klásť na vrub zhotoviteľa a zároveň je nevyhnutné pristúpiť k ekonomicky i zákonne správne a efektívnemu riešeniu, zmluvné strany a dohodli na nasledovnom riešení vzniknutej situácie:

Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie čl. V. ods. 5.9.

Zmluvné strany sa dohodli na dvojtermínovom fakturačnom období za vykonané stavebné práce na diele, tak aby faktúry boli predložené Zhotoviteľom po zrealizovaní 50% Diela (prestavanosť 50%) a po zrealizovaní celého Diela (prestavanosť 100%). Prestavanosť 50% resp. 100% Diela musí byť zaznamenaná v stavebnom denníku a odsúhlasená stavebným dozorom. Zhotoviteľ vopred, minimálne však 5 dní pred dosiahnutím daného cieľa, oznámi Objednávateľovi skutočnosť, že sa práce na Diele dostávajú do štádia 50% resp. 100% prestavanosť, a to z dôvodu výkonu kontroly na mieste. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných stavebných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom.

Sa mení na nové znenie:

Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry za vykonané práce budú Zhotoviteľom predložené nasledovne:

Po zrealizovaní 50% prác prvej etapy a po zrealizovaní 100% prác prvej etapy a následne po zrealizovaní 50% prác druhej etapy a po zrealizovaní 100% prác druhej etapy.

Prestavanosť 50% resp. 100% prác 1. resp. 2. etapy musí byť zaznamenaná v stavebnom denníku a odsúhlasená stavebným dozorom. Zhotoviteľ vopred, minimálne však 5 dní pred dosiahnutím daného cieľa, oznámi Objednávateľovi skutočnosť, že sa práce na Diele dostávajú do štádia 50% resp. 100% prestavanosti, a to z dôvodu výkonu kontroly na mieste. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných stavebných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č.902/2022 - OI - I – ZOD zo dňa 07.09.2022 ostávajú bez zmeny.
2. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 902/2022 - OI - I – ZOD.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.

4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží objednávatel' a jeden zhotovitel'.

V Brezne, dňa

V , dňa

.....
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor
Objednávatel'

.....
Ing. Michal Hrnčár
konateľ
Zhotovitel'