

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. TS-0137/2023

Názov stavby: „Urnový háj – cintorín Levoča, 1. etapa – základové konštrukcie, oporné múry, spevnené plochy“

Článok 1 Zmluvné strany

- Objednávateľ :** **Technické služby mesta Levoča**
Sídlo : Hradby 2, 054 01 Levoča
Štatutárny orgán : Mgr. Branislav Mind'aš
IČO : 355 280 52
DIČ : 2020 731 713
IČ DPH: SK 2020731713
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

a

- Zhotoviteľ :** **Alkon SV s.r.o.**
Sídlo : Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO : 45 261 661
DIČ : 2022909218
IČ DPH: SK2022909218
Bankové spojenie : Tatrabanka, a.s. Spišská Nová Ves
IBAN: [REDACTED]
štatutárny orgán: Ing. Radomír Habas - konateľ
Ing. Ladislav Král' - prokurista
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel:
Sro, vložka číslo: 24531/V
Oprávnený konateľ:
Vo veciach technických: Ing. Radomír Habas - konateľ
Ing. Ladislav Král' - prokurista
Vo veciach realizácie: Ing. Radomír Habas - konateľ
Číslo telefónu: 0903 646 988
e-mail: rado.habas@alkonsv.sk
kral@alkonsv.sk

Článok 2 Preambula

- Zmluvné strany uzavreli dňa 24.5.2023 Zmluvu o dielo číslo: č. TS-0137/2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.5.2023 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa riadne vykonať dielo – stavbu s názvom: „Urnový háj – cintorín Levoča, 1. etapa – základové konštrukcie, oporné múry, spevnené plochy“.
- V priebehu realizácie stavebných prác na diele boli zistené skutočnosti, ktoré objednávateľ nemohol predvídať v čase spracovania cenovej ponuky Zhotoviteľa v rámci procesu verejného obstarávania. Základová škára steny ST1 je nevyhovujúca, čiastočne v násype, na základe vyjadrenia statika je potrebné upraviť tvar steny ST1 a spôsob založenia. O danej skutočnosti bol uvedený záznam v stavebnom denníku. Na základe uvedeného sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene termínu dokončenia diela do 31.8.2023.
- Vzhľadom na zmenu termínu dokončenia diela (uvedené v čl.2 bod 2.) objednávateľ umožní, aby si zhotoviteľ mohol uplatniť nárok na úhradu za vykonané práce 1 čiastkovou faktúrou a 1 konečnou vyúčtovacou faktúrou.

4. Zmeny, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č.1 sú zmenami s poukazom na § 18 ods. 1 písm. c) č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu, že v priebehu realizácie stavebných prác na diele došlo k zisteniu nových skutočností, ktoré žiadna zo zmluvných strán nemohla v rámci procesu verejného obstarávania a následného uzatvorenia zmluvy predvídať a ani ich odvrátiť.
5. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve v súlade s Článkom XII ods. 12.5 Zmluvy (ďalej len „dodatok č. 1“), ktorým sa mení Zmluva nasledovne:

Článok 3 Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v čl. IV. Zmluvy bod 4.1 v nasledovnom znení:

čl. IV. ČAS PLNENIA

4.1 Termíny plnenia diela:

Dokončenie diela do 31.08.2023

Predpokladaný termín odovzdania staveniska: jún 2023.

Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska. Zhotoviteľ je povinný začať so zhotovovaním Stavby najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. Vyššie uvedené termíny a lehoty je možné meniť len na základe písomného súhlasu Objednávateľa.

2. Zmluvné strany sa dohodli na doplnení Zmluvy v čl. VI. Zmluvy bod 6.1 v nasledovnom znení:

čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu za vykonané práce 1 čiastkovou faktúrou a 1 konečnou vyúčtovacou faktúrou. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Článok 4 Záverčné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a súhlasí so zverejneným obsahom tohto Dodatku č. 1.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jeho podpise tri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č.1 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
5. Dodatok č. 1 bol nahlas prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na znak toho, že tomuto dodatku porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle tento dodatok vlastnoručne podpisujú.

V Levoči, dňa: - 9 -08- 2023


Objednávateľ:



Mgr. Branislav Mind'aš
riaditeľ

V Spišskej Novej Vsi, dňa: - 9 -08- 2023

Zhotoviteľ:



Ing. Ladislav Král' - prokurista
obchodný manažér