

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

uzatvorenej dňa 29.12.2021 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej v texte len „Zmluva o dielo“)

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

**Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom
v Bojniciach**

Sídlo:

Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

Štatutárny zástupca:

Mgr. Peter Glatz, riaditeľ

IČO:

17335795

DIČ:

2021163276

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN:

SK32 8180 0000 0070 0051 0360

**Osoba oprávnená konať
vo veciach**

a) zmluvných:

Mgr. Tomáš Baláž

b) technických:

Ing. Júlia Daňová

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

ENERGOPROJEKT, s.r.o.

Sídlo:

Dolný Šianec, 1013/1, 911 01 Trenčín

Štatutárny zástupca:

Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, konateľ

Bankové spojenie

VUB Trenčín

IBAN:

IČO :

52 323 536

DIČ.

2120 984 833

Zapísaný v:

Obchodnom registri Okresného súdu v

Trenčíne, Oddiel: Sro, Vložka č. 38140/R

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo zo dňa 29.12.2021 v znení Dodatku č. 1 týmto Dodatkom č. 2 (ďalej len ako „Dodatok č. 2“) nasledovne:

PREAMBULA

Zmluvné strany dňa 29.12.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je zhotovenie diela s názvom „PD – Vybudovanie nového internistického pavilónu“ (ďalej len „dielo“).

Počas realizácie predmetu Zmluvy o dielo nastali viaceré Objednávateľovi dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré spôsobili nutnosť prijatia dodatku k Zmluve o dielo z nasledovných dôvodov:

Právoplatnému vydaniu územného rozhodnutia a projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom bráni v súčasnosti platný územný plán mesta Bojnice, pričom návrh zmien a doplnkov územného plánu Mesta Bojnice, po prijatí ktorého bude možné územné rozhodnutie vydať, je v súčasnosti v štádiu pred rokovaním a hlasovaním mestského zastupiteľstva v Bojniciach. Do schválenia zmien a doplnkov územného plánu Mesta Bojnice s príslušnou zmenou nie je možné ukončiť inžiniersku činnosť. Vyjadrenia ostatných dotknutých orgánov sú Zhotoviteľom už získané.

S ohľadom na predmetnú skutočnosť, je tak potrebné v súčasnom štádiu prerušiť plnenie zmluvy a uvedené je predmetom tohto dodatku. Táto zmena zmluvy je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z., keďže vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

I.

Predmet dodatku č. 1

1. V Článku IV. „Čas zhotovenia“ sa odsek 1 mení tak, že po novom znie:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou nasledovne:

- a) Projektová dokumentácia v požadovanom rozsahu najneskôr do **15.05.2023**, pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne odovzdať celú časť uskutočneného Diela, odstrániť všetky prípadné chyby Diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávanom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela. Nedodržanie tohto termínu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- b) Termín ukončenia inžinierskej činnosti sa primerane predĺži o dobu do prijatia zmien a doplnkov územného plánu Mesta Bojnice, po prijatí ktorého bude možné územné rozhodnutie vo veci vydať. Inžinierska činnosť sa účinnosťou tohto dodatku prerušuje a bude obnovená až po schválení zmien a doplnkov územného plánu Mesta Bojnice, ktoré umožnia vydanie územného rozhodnutia. Presná špecifikácia termínu z vyššie uvedeného dôvodu bude predmetom samostatného dodatku k Zmluve.“.

II.

Záverečné dojednania

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 3, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na centrálnom registri zmlúv .
3. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením štyri vyhotovenia pre Objednávateľa a dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 3 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V dňa

Obiednávateľ:

.....
Mgr. Peter Glatz
riaditeľ

V dňa

Zhotoviteľ:

.....
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš
konateľ