

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo
číslo objednávateľa: 949/2022/OPaI-33312
číslo zhotoviteľa: ZoD 178/2022/0345

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom :
„ID R 002 II/576 Bohdanovce- Herľany – I.etapa“

(ďalej len „dodatok“)

ČLÁNOK 1 Zmluvné strany

Objednávateľ	Košický samosprávny kraj
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 227
Fax	+421 55 7268 149
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK4881800000007000645484
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Vladimír Hlivák
realizačných	Ing. Ingrid Banáry

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, Slovenská republika
zastúpený	predstavenstvom
	Ing. Martin Papala - predseda predstavenstva
	Ing. Jaroslav Mikuš - člen predstavenstva
	Ing. Kristína Brezanská - člen predstavenstva
IČO	31651402
IČ DPH	SK2020492111
DIČ	2020492111
Telefón	+421 33 55 45 243
Fax	—
Bankové spojenie	VÚB, a.s.
IBAN	SK69 0200 0000 0000 0110 7512
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Martin Papala
ekonomických	Ing. Katarína Halačová
realizačných	Marián Adamčík

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu „zmluvné strany“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 949/2022/OPaI-33312 (ďalej len „zmluva“)
uzavretej dňa 19.08.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.04.2023 za účelom úpravy práv a povinností

zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom : „ID R 002 II/576 Bohdanovce- Herľany – I.etapa “
v rozsahu podľa čl. 2 až 4 tohto dodatku.

ČLÁNOK 2

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše. Tieto práce sú potrebné na dosiahnutie požadovaných pevnostných charakteristík pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a následnej trvalej udržateľnosti vozovky, a to vzhľadom na rozsiahlu degradáciu vozovky ako aj konštrukčných vrstiev cestného telesa (najmä, ale nielen sieťové rozpady, trhliny s priehlbami), ktorá nezodpovedá projektovanému stavu a na veľký časový odstup medzi schválením projektovej dokumentácie a realizáciou stavebných prác. Nevyhovujúce pevnostné parametre vozovky boli preukázané aj doplnujúcimi statickými skúškami. Ide o skutočnosti, ktoré sú potrebné pre plynulé pokračovanie prebiehajúcej rekonštrukcie, potrebu ktorých objednávatel' ako ani zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.

2. Cena stavebných prác navyše je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena bez DPH:	517 467,36	EUR (slovom: päťstosedemnásttisícštyristošesťdesiat- sedem eur a tridsaťšesť centov)
---------------	-------------------	--

DPH 20 %:	103 493,47	EUR (slovom: jednotritisícštyristodevät'desiatti eur a štyridsaťsedem centov)
-----------	-------------------	---

Cena s DPH:	620 960,83	EUR (slovom: šesťstodvadsaťtisícdeväťstošesťdesiat eur a osemdesiatti centov)
-------------	-------------------	---

3. Špecifikácia zmeneného rozsahu stavebných prác je uvedená v aktualizovanej Prílohe č. 2 zmluvy, t.j. Rozpis ceny za dielo podľa jednotlivých stavebných objektov, resp. častí diela, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

ČLÁNOK 3

Vzhľadom na článok 2 tohto dodatku sa čl. 4 bod 4.1 zmluvy mení nasledovne:

„4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne:

Cena bez DPH :	3 285 970,86 EUR (slovom: tri milióny dvestoosemdesiatpäťtisíc - deväťstosedemdesiat eur a osemdesiatšesť centov)
----------------	---

DPH 20%:

657 194,17 EUR (slovom: šesťstopäťdesiatsedemtisíc -
jednostodeväťdesiatštyri eur a sedemnásť
centov)

Cena s DPH:

3 943 165,03 EUR (slovom: tri milióny deväťstoštyridsať-
tritisícjednostošešťdesiatpäť eur a tri centy)

Rozpis ceny za dielo podľa jednotlivých stavebných objektov (častí diela) vymedzených v čl. 2 bod 2.1.1 až 2.1.4 je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy.“

ČLÁNOK 4

1. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v článku 2 sa Zmluvné strany dohodli na predĺžení ukončenia diela o 40 dní so zreteľom na rozsah a časovú náročnosť požadovaných technologických procesov. Ide o prekážku nezávislú od vôle zhotoviteľa, ktorá mu bráni v riadnom ukončení diela.
2. Znenie zmluvy v Článku 5 Čas plnenia bod 5.1 sa mení nasledovne:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo z hľadiska času nasledovne:

- 5.1.1 Zahájenie diela: do 5 dní od odovzdania staveniska;
- 5.1.2 Ukončenie diela: do 343 dní odo dňa zahájenia diela;
- 5.1.3 Termíny zhotovenia jednotlivých častí diela:

- SO 101 Cesta II/576, hranica okresov VT/K
Herľany, stavebné úpravy

do: 343 dní od zahájenia prác

- SO 110 Autobusová zastávka, k.ú. Herľany

do: 222 dní od zahájenia prác

- SO 201 Rekonštrukcia mosta cez potok pred obcou Herľany č.576-009

do: 296 dní od zahájenia prác

- SO 401 Rekonštrukcia priepustov, hranica okresov VT/KS – Herľany

do: 297 dní od zahájenia prác

(ďalej len „postupové termíny“)

Prílohou tohto dodatku je aktualizovaný Plán realizácie výstavby časť: Podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela, t.j. Príloha č.1 zmluvy zohľadňujúci zmeny v termínoch realizovania diela.

ČLÁNOK 5

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom tri (3) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií v znení neskorších predpisov) v Centrálnom registri zmlúv v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Prílohou tohto dodatku je v súlade s týmto dodatkom aktualizované znenie Prílohy č. 1 zmluvy: Plán realizácie výstavby; časť: Podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela, aktualizované znenie Prílohy č. 2 zmluvy: Rozpis ceny za dielo podľa jednotlivých stavebných objektov, resp. častí diela a aktualizované znenie Prílohy č.3 zmluvy: Podrobný rozpočet diela.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

V Košiciach, dňa

Občiansky

Ing. Rastislav Trnka
predseda

V Košiciach, dňa ...12...

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Martin
predseda pred

COLAS Slovakia, a.s.

Kristína B
členka preds

COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava 132