

DODATOK č. 5

**k ZMLUVE O DIELO č. 74/2021 (Obec ZAVAR – Objednávateľ)
č.: 1/11/2021 (KRAJČA – BEHÚL, spol. s r.o. – Zhotoviteľ)**

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

I.	Obec ZAVAR
sídlo:	Viktorínova 312/14, 919 26 Zavar
zastúpený:	Bc. Lukáš Sochor, starosta obce
IČO:	00313203
DIČ:	2021175761
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu IBAN:	SK29 5600 0000 0063 9912 4001
ako Objednávateľ na strane jednej (ďalej len „ Objednávateľ “)	

a

Zhotoviteľ:

II.	KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o.
sídlo:	Pri Kalvárii 7786/20, Trnava 917 01
IČO:	31 433 073
DIČ:	20 20 39 16 37
zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2208/T
bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. pobočka zahraničnej banky
číslo účtu IBAN:	SK21 1111 0000 0066 0363 8000
zastúpený:	Ing. Miroslav Krajča, konateľ
ako Zhotoviteľ na strane druhej (ďalej len „ Zhotoviteľ “ a spolu s Objednávateľom ďalej len „ Zmluvné strany “)	

II. Predmet dodatku

2.1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.11.2021 Zmluvu o dielo č. 74/2021 a č. 1/11/2021 (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Dom Nádeje Zavar**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzkov objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 149/2021 dňa 28.06.2021, zn. 30387 – WYP.

2.2.

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 13.2 článku XIII. Záverečné ustanovenia, dohodli vzhľadom na skutočnosť, že existujú objektívne a relevantné dôvody na uskutočnenie zmeny Zmluvy v zmysle Všeobecného metodického usmernenia ÚVO k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania č. 10-2019 a v súlade s Metodickým usmernením ÚVO č. 9880-5000/2018 zo dňa 03.08.2018, na uzatvorení dodatku č. 5 k zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, (t. j. potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy) a to konkrétne zmeny termínu ukončenia diela z dôvodu dlhších dodacích termínov (meškanie dodania sklenených tabúl hliníkového strešného svetlíka výrobcom dodávateľovi predmetného diela v zmysle ZoD

a dodatkov. Predmetné nevyhnutné časti hliníkového strešného svetlíka boli dodávateľovi predmetného diela dodané **vo štvrtok, 10.08.2023.** Na základe tejto skutočnosti niektoré stavebné práce, ktoré priamo nadväzujú na predmetnú časť diela, nemohli byť pred jej ukončením realizované a to: sadrokartónové konštrukcie v časti vnútorných predsadených stien AL svetlíka, maľovky, dlažby a interiérové dvere a obložkové zárubne. Celkom sa stavebné práce na stavbe ukončia najneskôr dňa 31.08.2023. Objednávateľ s posunutím termínu s prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti súhlasí.

2.2.1.

Predmetným dodatkom k zmluve sa upravuje znenie čl. III. Miesto a čas vykonania diela, bod 3.3 nasledovne:

3.3.

Termíny realizácie diela:

- Dokončenie realizácie: **najneskôr do 31.08.2023.**
(predĺženie termínu realizácie diela celkom o 18 kal. dní)

2.3.

Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

III. Záverečné ustanovenia

3.1.

Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa a Centrálnom registri zmlúv.

3.2.

Dodatok č. 5 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

3.3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 5 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 5 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V ZAVARE....., dňa 11.8.2023

V Zavare....., dňa 11.8.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Obec ZAVAR
Bc. Lukáš Sochor
starosta obce


KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Krajča
konateľ

KRAJČA-BEHÚL spol.s r.o.
Pri Kaluži 728/200

IC DPH: SK2020391637
Okr. súd v Trnave z 14.4.1993 vl. 2208/T

