



Stavomontáže
KOVO - SKLO

Združenie SMS - Kovo-Sklo Hlohovec

Stavba:

**REKONŠTRUKCIA MOSTA CEZ RIEKU VÁH NA CESTE II/513 V
HLOHOVCI, EV.Č. MOSTA 513-006**

DODATOK č. 6 k ZoD 53/2021/OSaP

PRÍLOHA č. 1D ZMENOVÝ LIST č. 6

SMS a.s.

Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 35727951 | IČ DPH: SK2020268173

+421 484 142 622 | www.stavbymostov.sk

Zapísaná v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka č. 692/S



ZMENOVÝ LIST č. 6

Objednávateľ:	IČO: 37836901	DIČ: 2021628367			
Názov, sídlo, štatutár	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01 Trnava zast. Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja				
Zhotoviteľ:	IČO: 35727951	IČ DPH: SK2020268173			
Názov, sídlo, štatutár	Združenie SMS-Kovo-Sklo Hlohovec; SMS a.s., Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica zast. Ing. Dalibor Novotný - podpredseda predstavenstva; Ing. Eva Fizeľová - výrobo-technický námestník				
Projekt:	Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev.č. mosta 513-006				
Dátum:	Príkaz k zmene č: 6	Na základe oznámenia č. prijatá zmena DVP časť 100, časť 200, časť 300			
Predmet zmeny:	Naviac práce z dôvodu zmien technických riešení v DRS dokumentácii oproti skutočnému stavu				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	-----				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie prác - po zahájení predmetných stavebných činností, zistení nových skutočností na stavbe a vyhodnotení skutočného stavu oproti DRS	na základe nevyhnutných úprav pôvodných technických riešení po aktualizácii DVP			
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	SO 201 aktualizácia DVP (časť 100 zakladanie, časť 200 spodná stavba, časť 300 NK) a jej prílohy				
Predmet zmenovéhó listu:	Naviac práce z dôvodu zmien technických riešení v DRS dokumentácii oproti skutočnému stavu				
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	Zdôvodnenie v Sprievodnom liste v prílohe				
Podrobný popis zmeny:					
Dohodnutá cena zmeny:	Odpočet zmluvnej ceny: - 1 651,90 €				
	Hodnota naviac prác: 142 697,17 €				
Hodnota zmeny	141 045,27 €	DPH 20% 169 254,32 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):					
Prílohy:	I. - Sprievodný list - predloženie nedoriešených naviac prác Zhotoviteľa a žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska II. - Rekapitulácia naviac prác ZL 6 pol. A až P III. - Sprievodné listy odôvodňujúce naviac práce ZL 6 pol. A až P				
Dopady na termíny výstavby a iné:	nie				
	Odtlačok pečiatky	Meno	Podpis	Dátum	
Objednávateľ:					
Zhotoviteľ:					
Stavebný dozor:					
Distribúcia originalov:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Počet originalov: 3	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Stavebný dozor		

Združenie SMS - Kovo-Sklo Hlohovec

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

P.O. BOX 128

917 01 Trnava

Prostredníctvom:

Ing. Vasil Lakata

Stavebný dozor

BUNG Slovensko s.r.o.

Ružová dolina 6

821 08 Bratislava

Hlohovec dňa 03/08/2023

Vec: Predloženie nedoriešených navyiac prác Zhotoviteľa z dôvodu zmien technických riešení v DRS dokumentácii oproti skutočnému stavu

Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev. č. mosta 513-006

Vážený obchodný partner,

V súlade s uzatvorenou Zmluvou o dielo č. 53/2021/OSaP a článkom č. XVI. Zmeny Zmluvy Zhotoviteľ predkladá na odsúhlasenie navyiac práce, ktoré vznikli počas realizácie prác, neboli riešené v predchádzajúcich zmenových listoch a sú podľa jeho názoru opodstatnené a uznateľné. Detailné odôvodnenie zmien zakladajúce nárok Zhotoviteľa na dodatočnú platbu vychádza z porovnania poskytnutých súťažných podmienok a skutočného zisteného stavu na stavbe.

Napriek tomu, že sa v čase prípravy Ponuky a pri uzatváraní Zmluvy v plnom rozsahu zoznámil s obsahom, rozsahom a povahou diela, technickými a kvalitatívnymi podmienkami výstavby, počas realizácie prác súvisiacich s rekonštrukciou mosta došlo k viacerým nepredvídateľným a nepredpokladateľným okolnostiam vedúcim k zmene dohodnutých zmluvných podmienok.

Navyiac práce z dôvodu ich nepredvídateľnosti alebo charakteru prekážok v zmysle čl. XI. C bod 17 boli priebežne oznamované v čase ich vzniku a Zhotoviteľ v jednotlivých zdôvodneniach položiek A až P uvádza okrem podporných dokladov aj odkazy na záznamy v Stavebných denníkoch alebo zápisoch z Kontrolných dní stavby.

Nižšie v tabuľke je sumarizácia dodatočných nákladov, ktoré Zhotoviteľ má za to a prostredníctvom záznamov a dokladov v prílohách preukazuje, že sú opodstatnené a existujú relevantné dôvody na ich uplatnenie, pričom tieto nároky/zmeny nevznikli z jeho vlastných chýb, nepochopenia projektu pre realizáciu stavby, nepochopenia súťažných podkladov, nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela ani zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, tak ako sú uvedené v čl. V..a na druhej strane mali za cieľ realizovať dielo pre Objednávateľa v zmysle platnej Zmluvy o Dielo čl.III., IV., VIII., IX. V súlade s čl. VIII. bod 5, Zhotoviteľ ich zrealizovaním zaručí úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný účel.

TAB. 1 – Zoznam nedoriešených navyiac prác Zhotoviteľa

P.č.	Popis	Poznámka/prílohy
A.	Odvodnenie úprava DVP	Príloha A1 – A8
B.	Debnenie NK zvislá, betóny, výstuž NK, pri DMZ – obrys NK po DVP	Príloha B1 – B5
C.	Odstránenie potrubia v komore mosta/rúra v rúre	Príloha C1 – C5
D.	Podlievky nosníkov/práca + materiál	Príloha D1 – D5

Združenie SMS - Kovo-Sklo Hlohovec

E.	Naviac betón NK	Príloha E1 – E10
F.	Výstuž vyjadrenia projektanta/komora/zosilnenie/DMZ/NK	Príloha F1 – F4
G.	Ochrana základov - P2,P3,P4,P5	Príloha G1 – G6
H.	Reprofilácia na nosníkoch-pole 1-4/zdegradované zálievky predpínacích lán	Príloha H1 – H7
I.	Obrubníky k OP8, sklzy	Príloha I1 – I6
J.	OP1 - odvedenie vody od DMZ	Príloha J1 – J6
K.	Ochranný náter vyrezaných otvorov do NK, EPORIP	Príloha K1 – K5
L.	Pripojenie k signalizácii námrazy SO 03-VO/SO201	Príloha L1 – L3
M.	DVP OP1, OP8	Príloha M1 – M8
N.	Základ č.6,7 - Zához, naviac množstvo - Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa	Príloha N1 – N7
O.	TDZ_ na moste /cyklochodík mostom, predpolie OP1,OP8	Príloha O1 – O7
P.	Dlažby pilier P6 + obetónovanie zdegradovaného základu od Váhu	Príloha P1 – P5

Nevyhnutné naviac práce, ktoré tvoria predmet pol. A až P zrealizované počas výstavby, bez ktorých by nebolo možné dielo vykonať za vymedzených kvalitatívnych a dodacích podmienok dohodnutých v Zmluve, v súlade s požiadavkami Objednávateľa, sú podľa názoru Zhotoviteľa opodstatnené, dôvodné a v prílohách preukázané. V prílohe č. 1 Zhotoviteľ zároveň dokladá „Prehlásenie Zhotoviteľa“ k implementácii denných sadziieb pri mzdách a nasadených strojov z internej smernice „Príkaz generálneho riaditeľa č. 4/2023 - STANOVENIE INTERNÝCH SADZIEB A CIEN PHM“ pri kalkulácii nových položiek, ktoré neboli súčasťou zmluvného rozpočtu.

Na základe vyššie uvedeného, Zhotoviteľ v zmysle čl. XVI. žiada odôvodňujúcimi dokladmi (sprievodnými listami odôvodňujúcimi naviac práce pre položky A-P), ktoré sú súčasťou v prílohy III. krycieho listu pre zmenový list č.6 o odsúhlasenie týchto naviac prác a vydanie súhlasného stanoviska k ním predloženej požiadavke.

S pozdravom

Ján Bedrich
Hlavný stavbyvedúci

Príloha č. 1 – Prehlásenie Zhotoviteľa – interná smernica – „Príkaz generálneho riaditeľa č. 4/2023 -STANOVENIE INTERNÝCH SADZIEB A CIEN PHM“

Združenie SMS - Kovo-Sklo HlohovecII. REKAPITULÁCIA NAVIAC PRÁČ
ZMENOVÝ LIST č. 6
POLOŽKA A – POLOŽKA P

Položka	Popis	Nárokovaná suma	Poznámka
A.	Odvodnenie úprava DVP	20 812,59 EUR	Príloha A1 – A8
B.	Debnenie NK zvislá, betóny, výstuž NK, pri DMZ – obrys NK po DVP	5 619,39 EUR	Príloha B1 – B5
C.	Odstránenie potrubia v komore mosta/rúra v rúre	764,21 EUR	Príloha C1 – C5
D.	Podlievky nosníkov/práca + materiál	8 455,91 EUR	Príloha D1 – D5
E.	Naviac betón NK	1 292,65 EUR	Príloha E1 – E10
F.	Výstuž vyjadrenia projektanta/komora/zosilnenie/DMZ/NK	981,91 EUR	Príloha F1 – F4
G.	Ochrana základov - P2,P3,P4,P5	1 850,07 EUR	Príloha G1 – G6
H.	Reprofilácia na nosníkoch-pole 1-4/zdegradované zálievky predpínacích lán	16 285,60 EUR	Príloha H1 – H7
I.	Obrubníky k OP8, sklzy	2 490,63 EUR	Príloha I1 – I6
J.	OP1 - odvedenie vody od DMZ	3 655,23 EUR	Príloha J1 – J6
K.	Ochranný náter vyrezaných otvorov do NK, EPORIP	395,81 EUR	Príloha K1 – K5
L.	Prípojenie k signalizácii námrazy SO 03-VO/SO201	1 781,30 EUR	Príloha L1 – L3
M.	DVP OP1, OP8	7 755,30 EUR	Príloha M1 – M8
N.	Základ č.6,7 - Zához, naviac množstvo - Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa	12 144,82 EUR	Príloha N1 – N7
O.	TDZ_ na moste /cyklochodník mostom, predpolie OP1,OP8	50 136,58 EUR	Príloha O1 – O7
P.	Dlažby pilier P6 + obetónovanie zdegradovaného základu od Váhu	6 623,27 EUR	Príloha P1 – P5

SPOLU 141 045,27 EUR**SMS a.s.**

Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 35727951 | IČ DPH: SK2020268173

+421 484 142 622 | www.stavbymostov.sk

Zapísaná v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka č. 692/S