

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

č. objednávateľa: MDOB-REF-M/2022/12160

č. zhotoviteľa: 2022/DC/01/039

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby, (ďalej len „Dodatok“).

„Rekonštrukcia Mierovej a Severnej ulice“

Objednávateľ:

Názov: Mesto Dobšiná
Sídlo: SNP 554/20, 049 25 Dobšiná
IČO: 00 328 197
DIČ: 2020961250
IČ DPH: nie je platcom DPH
Zastúpený: Ján Slovák - primátor
IBAN: SK29 7500 0000 0040 1575 7135
ďalej ako „objednávateľ“

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17317282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Zapísaný v: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B
Zastúpený: Ing. Branislav Lukáč – konateľ spoločnosti
Ing. Milada Kušnírová – konateľka spoločnosti
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003

ďalej ako „zhotoviteľ“

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli Zmluvu o dielo č. objednávateľa: MDOB-REF-M/2022/12160 a č. zhotoviteľa: 2022/DC/01/039 dňa 19.12.2022 (ďalej len Zmluva), obsahom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia Mierovej a Severnej ulice“.
- V súlade s § 18 bod 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, prijímajú zmluvné strany nasledovný Dodatok č. 1 k Zmluve.
Dôvodom uzavretia tohto dodatku je:
Zmena konateľky zhotoviteľa a pri vypracovaní projektovej dokumentácie projektant predpokladal, že asfaltovú vozovku na Severnej ulici tvorí: liaty asfalt o hrúbke 4 cm a betónový podklad. Pri odfrézovaní existujúcej asfaltovej vozovky sa zistilo, že vozovka sa skladá len z liateho asfaltu o hrúbke 13 cm a podklad tvorí zemina. Nakoľko nebola konzistencia liateho asfaltu a betónového podkladu, bolo nevyhnutné vyfrézovať celú hrúbku liateho asfaltu, až po podkladovú vrstvu, kde sa nachádza zemina. Z toho dôvodu sa zišlo až pod jestvujúce obrubníky, ktoré opadali a polámali sa, preto sa mesto Dobšiná rozhodlo na základe vyššie uvedeného pozastaviť stavbu kým nedôjde k odstráneniu danej situácie.

II. PREDMET DODATKU

1. Zmena konateľky spoločnosti v časti " A " Zmluvy sa v identifikačných údajov zhotoviteľa mení nasledovne:
Viera Nádaská - konateľka spoločnosti sa nahrádza Ing. Milada Kušnírová – konateľka spoločnosti
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva v časti: IV. LEHOTA VÝSTAVBY, časť " A " Zmluvy sa mení nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zhotoví predmet tejto zmluvy v lehote do:

03.11.2023

odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, pričom lehota (a z nej vyplývajúce termíny) uvedená v tomto článku zmluvy, **je lehotou najneskoršie prístupnou a neprekročiteľnou** s výnimkou ustanovení uvedených v časti „E“ tejto zmluvy.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok je platný dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom, ktorý nasleduje po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv (CRZ) a na internetovej stránke objednávateľa.
2. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny. V prípade, ak by znenie tohto Dodatku bolo v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy alebo jej prílohy, prednosť má znenie tohto Dodatku a jeho príloh.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise dostane každá zmluvná strana po dve jeho vyhotovenia.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom Dodatok vlastnoručne podpisujú.

Objednávateľ:

Zastúpený: Ján Slovák – primátor

Miesto a dátum: Dobšiná, dňa 15.08.2023

Podpis:

Zhotoviteľ:

Zastúpený: Ing. Milada Kušnírová – konateľka spoločnosti
Ing. Branislav Lukáč – konateľ spoločnosti

Miesto a dátum: Zvolen, dňa 14.08.2023

Ing. Pavel Müller
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marcel Štulajter
vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Dodatok overila: Ing. Aneta Mojžišová