

DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O DIELO

evidenčné číslo Objednávateľa: 20160063
evidenčné číslo Zhotoviteľa: Z1/2016/106/04

uzatvorenej dňa 22.12.2016, s dátumom účinnosti: 23.12.2016 (ďalej len "Zmluva o Diele")
podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku nadlimitnej
zákazky
na predmet obstarávania

„Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra“

(ďalej tiež len „Dodatok č. 6“)

medzi zmluvnými Stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy a výstavby SR
(právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou číslo 5854/M-95 zo
7.12.1995 v úplnom znení číslo 316/M-2005 z 14. februára 2005,
zmenenú rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006, zmenenú
rozhodnutím MDPT SR č. 86 zo dňa 22. mája 2008, zmenenú
rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24. októbra 2014 a naposledy
zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22 marca 2016
IČO: 00 003 328
DIČ: 2021067785
IČ DPH: SK 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, BIC SPSRSKBA
Číslo účtu: SK5981800000007000135345
Štatutárny orgán: Ing. Roman ŽEMBERA, generálny riaditeľ
Kontakt: ssc@ssc.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: združenie „Infraštruktúra Nitra“ založené Zmluvou o združení dňa
1.12.2016 (ďalej tiež len „združenie“)

Vedúci člen združenia:

Obchodné meno: **Doprastav, a.s.**
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.
581/B
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7210000206
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva
Ing. Peter Milan, člen predstavenia
Kontakt: 02/48271 500
sekrvr@doprastav.sk
zuzana.bacova@doprastav.sk

a

Člen združenia:
Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 991/B
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč, konateľ
Viera Nádaská, konateľka
Kontakt: 02/3262 1026
marian.kanuscak@strabag.com
milada.kusnirova@strabag.com

Bankové spojenie združenia:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK16 0900 0000 0051 2011 8428
SWIFT: GIBASKBX

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne (ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na úprave predmetu Zmluvy na základe nasledovných skutočností:

Dňa 13.2.2017 vydal Objednávateľ Pokyn stavebného dozora č. 2, ktorým nariadil Zhotoviteľovi zrealizovať bypass v križovatke „D“ a zmenu vodorovného dopravného značenia. Pokyn č. 2 tvorí prílohu č.1 tohto dodatku.

Dňa 23.3.2017 vydal Objednávateľ Pokyn stavebného dozora č. 3, ktorým nariadil Zhotoviteľovi realizovať dopravno-inžiniersky prieskum a preložku vedení slaboprúdu a kamerového systému. Pokyn č. 3 tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku.

Dňa 9.1.2018 vydal Objednávateľ Pokyn stavebného dozora č. 8, ktorým nariadil Zhotoviteľovi vypracovanie projektovej dokumentácie stavebnej úpravy a následnú realizáciu T križovatky ulíc Dolné hony a Na pasienkoch. Pokyn č. 8 tvorí prílohu č. 3 tohto dodatku.

Dňa 11.12.2018 vydal Objednávateľ Pokyn stavebného dozora č. 12, ktorým nariadil Zhotoviteľovi zabezpečenie prenájmu bunkoviska pre 10 ľudí s pripojením na inžinierske siete na SO 130. Pokyn č. 12 tvorí prílohu č. 5 tohto dodatku.

Dňa 18.1.2019 vydal Objednávateľ Pokyn stavebného dozora č. 13, ktorým nariadil Zhotoviteľovi realizovať zatravnenie plochy medzi objektom SO 101 a SO 104 formou hydroosevu. Pokyn č. 13 tvorí prílohu č. 6 tohto dodatku.

Dňa 24.4.2019 vydal Objednávateľ Pokyn stavebného dozora č. 14, ktorým nariadil Zhotoviteľovi dopracovať geometrické plány stavby. Pokyn č. 14 tvorí prílohu č. 7 tohto dodatku.

Dňa 22.5.2019 vydal Objednávateľ Pokyn stavebného dozora č. 15, ktorým nariadil Zhotoviteľovi zrealizovať rozšírenie objektu SO 640.2 o kamerový systém pre monitorovanie parkoviska osobných vozidiel. Pokyn č. 15 tvorí prílohu č. 8 tohto dodatku.

Dňa 6.6.2019 vydal Objednávateľ Pokyn stavebného dozora č. 16, ktorým nariadil Zhotoviteľovi zrealizovať zahumusovanie a zatrávenie formou hydroosevu územia pri SO 056 a SO 057. Pokyn č. 16 tvorí prílohu č. 9 tohto dodatku.

Dňa 19.8.2019 vydal Objednávateľ Pokyn stavebného dozora č. 17, ktorým nariadil Zhotoviteľovi zrealizovať NN prípojku a zmenu osvetlenia v technickom kanáli SO 551. Pokyn č. 17 tvorí prílohu č. 10 tohto dodatku.

Dňa 11.2.2019 odsúhlasil Objednávateľ nárok č. 9 týkajúci sa stavebného objektu SO 203 Most na komunikácii (obchvat) v km 0,700 nad komunikáciou do existujúceho priemyselného parku. Súhlas s nárokom č. 9 tvorí prílohu č. 11 tohto Dodatku č. 6.

Dňa 11.2.2019 odsúhlasil Objednávateľ nárok č. 10 týkajúci sa objektu SO 603 Mechanická ochrana a prekládka VN vedení. Súhlas s nárokom č. 10 tvorí prílohu č. 12 tohto Dodatku č. 6.

Dňa 11.2.2019 odsúhlasil Objednávateľ nárok č. 11 týkajúci sa objektu SO 603 Mechanická ochrana a prekládka VN vedení. Súhlas s nárokom č. 11 tvorí prílohu č. 13 tohto Dodatku č. 6.

Dňa 11.2.2019 odsúhlasil Objednávateľ nárok č. 13 týkajúci sa objektu SO 110 Účelová komunikácia, chodníky a nástupištia medzi križovatkou „I“ a „D“. Súhlas s nárokom č. 14 tvorí prílohu č. 13 tohto Dodatku č. 6.

Dňa 24.4.2019 odsúhlasil Objednávateľ nárok č. 17 týkajúci sa objektu SO 603 Mechanická ochrana a prekládka VN vedení. Súhlas s nárokom č. 17 tvorí prílohu č. 15 tohto Dodatku č. 6.

Dňa 5.6.2019 odsúhlasil Objednávateľ nárok č. 22 týkajúci sa objektu SO 583 Preložka toku Dobrotka v križovatke „B“. Súhlas s nárokom č. 22 tvorí prílohu č. 16 tohto Dodatku č. 6.

Dňa 24.4.2019 odsúhlasil Objednávateľ nárok č. 23 týkajúci sa objektov SO 101 Účelová komunikácia (obchvat) úsek I, úsek II., SO 106 Okružná križovatka „B“ a SO 115 Účelová komunikácia medzi križovatkami „B“ – „E“. Súhlas s nárokom č. 23 tvorí prílohu č. 17 tohto Dodatku č. 6.

Dňa 2.9.2019 odsúhlasil Objednávateľ nárok č. 25 týkajúci sa objektov SO 104, 110, 117 a 153, zvýšené náklady z titulu úpravy dočasného dopravného značenia. Súhlas s nárokom č. 25 tvorí prílohu č. 18 tohto dodatku č. 6.

Dňa 24.4.2019 odsúhlasil Objednávateľ nárok č. 26 týkajúci sa objektu SO 582 Preložka toku Dobrotka v križovatke „D“. Súhlas s nárokom č. 26 tvorí prílohu č. 19 tohto Dodatku č. 6.

Dňa 9.10.2019 vydal Objednávateľ pokyn stavebného dozora č. 18, ktorým nariadil Zhotoviteľovi zrušiť uzávierku cesty I/64 a jej realizáciu až v roku 2020 po ukončení zimnej údržby.

Z dôvodu vydania Pokynu stavebného dozora č. 18 sa upravuje Lehota výstavby a príloha č. 4 Zmluvy o dielo - Harmonogram prác.

Komplexný dopad pokynu č. 18 predloží Zhotoviteľ čo najskôr po preskúmaní všetkých skutočností, ktoré predmetný pokyn ovplyvnil.

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 17 Zmluvy o Dielo dohodli nasledovne:

1. Zväzok 2. Obchodné podmienky, časť 3. Príloha k ponuke, Položka č. 4 Lehota výstavby sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

Lehota výstavby	1.1.3.3	trvanie: 44 MESIACOV od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1)
-----------------	---------	--

2. Na základe vydaného Pokynu SD č. 2, 3, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a súhlasu s nárokom č. 9, 10, 11, 13, 17, 22, 23, 25 a 26 sa mení čl. 9 Zmluvy nasledovne:

Zmluvná cena po uzatvorení dodatku č. 5 k Zmluve o Dielo bez DPH	185 894 318,50 EUR
Zostatok položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky po uzatvorení dodatku č. 5	311 293,41 EUR
Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle pokynu SD č.2 podľa uzatvoreného dodatku č. 6	-235 863,00 EUR
Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle pokynu SD č.3 podľa uzatvoreného dodatku č. 6	-21 286,00 EUR
Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle pokynu SD č.8 podľa uzatvoreného dodatku č. 6	-136 604,00 EUR
Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle pokynu SD č.12 podľa uzatvoreného dodatku č. 6	-12 610,60 EUR
Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle pokynu SD č.13 podľa uzatvoreného dodatku č. 6	-167 355,78 EUR
Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle pokynu SD č.14 podľa uzatvoreného dodatku č. 6	-37 500,00 EUR
Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle pokynu SD č.15 podľa uzatvoreného dodatku č. 6	-148 435,65 EUR
Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle pokynu SD č.16 podľa uzatvoreného dodatku č. 6	-248 664,05 EUR
Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle pokynu SD č.17 podľa uzatvoreného dodatku č. 6	-33 628,84 EUR
Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle odsúhlasenia nároku č. 9 podľa uzatvoreného dodatku č. 6	-10 830,64 EUR
Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle odsúhlasenia nároku č. 10 podľa uzatvoreného dodatku č. 6	-25 310,99 EUR
Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle odsúhlasenia nároku č. 11 podľa uzatvoreného dodatku č. 6	-20 309,54 EUR
Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle odsúhlasenia nároku č. 13 podľa uzatvoreného dodatku č. 6	-35 277,48 EUR
Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle odsúhlasenia nároku č. 17 podľa uzatvoreného dodatku č. 6	-3 815,66 EUR
Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle odsúhlasenia nároku č. 22 podľa uzatvoreného dodatku č. 6	-5 833,84 EUR
Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle odsúhlasenia nároku č. 23 podľa uzatvoreného dodatku č. 6	-18 392,83 EUR

Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle odsúhlasenia nároku č. 25 podľa uzatvoreného dodatku č. 6	-29 043,07 EUR
Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle odsúhlasenia nároku č. 26 podľa uzatvoreného dodatku č. 6	-3 767,08 EUR
Zvýšenie položky rozpočtu na nepredvídateľné výdavky odpočtom všeobecnej položky č.12 výrubu – náhradná výsadba	902 616,96 EUR
Zostatok položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky po uzatvorení dodatku č. 6	19 381,32 EUR
Zmluvná cena po uzatvorení dodatku č. 6 k Zmluve o Dielo bez DPH	185 894 318,50 EUR
DPH 20%	37 178 863,70 EUR
Zmluvná cena po uzatvorení dodatku č. 6 k Zmluve o Dielo s DPH	223 073 182,20 EUR

3. Príloha č. 4 Zmluvy o dielo - Harmonogram prác sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí ako príloha č. 4 neoddeliteľnú časť tohto Dodatku č. 6.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č. 6 sa mení Zmluva o Dielo len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy o Dielo nezmenené v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 6 tvorí súčasť Zmluvy o Dielo a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých dva exempláre obdrží každá zmluvná strana.
3. Tento Dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 6 oboznámili a tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
5. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 6 je:

Príloha č. 1 – Pokyn SD č.2

Príloha č. 2 – Pokyn SD č.3

Príloha č. 3 – Pokyn SD č.8

Príloha č. 4 – Harmonogram prác

časť 4.1: Vecný harmonogram

časť 4.2: Uzlové body

časť 4.3: Fakturačný harmonogram;

Príloha č. 5 – Pokyn SD č.12

Príloha č. 6 – Pokyn SD č.13

Príloha č. 7 – Pokyn SD č.14

Príloha č. 8 – Pokyn SD č.15

Príloha č. 9 – Pokyn SD č.16

Príloha č. 10 – Pokyn SD č.17

Príloha č. 11 – pokyn SD č.18

Príloha č. 12 – Súhlas s nárokom č.9
Príloha č. 13 – Súhlas s nárokom č.10
Príloha č. 14 – Súhlas s nárokom č.11
Príloha č. 15 – Súhlas s nárokom č.13
Príloha č. 16 – Súhlas s nárokom č.17
Príloha č. 17 – Súhlas s nárokom č.22
Príloha č. 18 – Súhlas s nárokom č.23
Príloha č. 19 – Súhlas s nárokom č.25
Príloha č. 20 – Súhlas s nárokom č.26

V Bratislave, dňa _____

Za Objednávateľa

Slovenská správa ciest
Ing. Roman ŽEMBERA, generálny riaditeľ

V Bratislave, dňa _____

Za Zhotoviteľa:

Doprastav, a.s.
Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva

Doprastav, a.s.
Ing. Peter Milan, člen predstavenstva

STRABAG s.r.o.
Ing. Branislav Lukáč, konateľ

STRABAG s.r.o.
Viera Nádaská, konateľka



MH Invest, s.r.o.
Mlynské Nivy 44/A
821 09 Bratislava

Naša značka:

Adresát:
Združenie infraštruktúra Nitra Doprastav – Strabag
Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

V Bratislave, dňa: 13.2.2017

**Vec: Príprava cestnej infraštruktúry „Strategický park Nitra“
Pokyn SD č.2
Pokyn na dobudovanie bypassu v križovatke „D“, zmena vodorovného dopravného značenia**

V súlade so Zmluvou o dielo, evidenčné číslo objednávateľa : 20160063 a evidenčné číslo zhotoviteľa : 21/2016/106/04, Všeobecné zmluvné podmienky, Podčlánok 13.1 Právo na Zmenu, a v súlade s podčlánkom 13.3 Postup pri zmenách, vydávame Zhotoviteľovi pokyn na dopracovanie:

- SO 102 a SO 110 – dobudovanie Bypassu v križovatke „D“ medzi objektami 110 a 102
Potreba dobudovania bypass je vyvolaná pribúdajúcimi subdodávateľskými firmami v území, čo má vplyv na dopravné zaťaženie komunikácií a teda aj priepustnosť križovatky „D“.
Dobudovanie bypass vyvolá tiež zmenu výškového vedenia vetvy D-V2. Zmena ovplyvní aj šírkové usporiadanie, jednopruhovú jednosmernú komunikáciu sa rozšíri na dvojpruhovú jednosmernú komunikáciu 2x3,5+Δš.
Ďalšou súvisiacou zmenou je odsun polohy navrhovanej osi komunikácie SO 110 od KM 1,850 a úprava deliaceho ostrovčeka pri styku SO 110 a okruhu križovatky „D“.
- Zmena vodorovného dopravného značenia v súvislosti s plánovanými vjazdami:
 - V mieste napojenia Strediska integrovaných služieb (križovatka „N1“),
 - V mieste budúceho napojenia PROLOGIS a napojenia Strediska integrovaných služieb (križovatka „N2“),
 - V mieste budúceho napojenia PROLOGIS (križovatka „M“),
 - Medzi križovatkami „M1“ a „O“.
- Predpokladaný cenový dopad predstavuje 235.863,- € v zmysle cenovej ponuky Zhotoviteľa v prílohe.

Ing. Miloslav Špisan
Stavebný dozor



MH Invest, s.r.o.
Mlynské nivy 44/A 82109 Bratislava
IČO: 36724530 IČ DPH: SK2022302931

-4-



MH Invest, s.r.o.
Mlynské Nivy 44/A
821 09 Bratislava

Naša značka:

Adresát:
Združenie infraštruktúra Nitra Doprastav – Strabag
Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

V Bratislave, dňa: 23.3.2017

**Vec: Príprava cestnej infraštruktúry „Strategický park Nitra“
Pokyn SD č.3
Pokyn na zabezpečenie Dopravno – inžinierskeho priskumu a určenie typu
križovatky na SO 111 a preložky vedení podľa popisu nižšie**

V súlade so Zmluvou o dielo, evidenčné číslo objednávateľa : 20160063 a evidenčné číslo zhotoviteľa : 21/2016/106/04, Všeobecné zmluvné podmienky, Podčlánok 13.1 Právo na Zmenu, a v súlade s podčlánkom 13.3 Postup pri zmenách, vydávame Zhotoviteľovi pokyn na:

- Zabezpečenie dopravno – inžinierskeho prieskumu a určenie typu križovatky na SO 111 v km 0,750 – kategória komunikácie a typ križovatky bude určený podľa výsledkov Dopravno-inžinierskeho prieskumu,
- Preloženie vonkajších slaboprúdových rozvodov a kamerového system firmy FOXCON v súvislosti s dobudovanou križovatkou a tiež v súvislosti s preložkou oplotenia v km 1,000 – 1,100 SO 111 v súlade s bodom 3. Zázpisu z Koordinačnej porady č. 7/17,
- Predpokladaný cenový dopad predstavuje 21.286,00 € v zmysle cenovej ponuky Zhotoviteľa v prílohe.

S pozdravom



MH Invest, s.r.o.

Mlynské nivy 44/A 82109 Bratislava
IČO: 36724530 IČ DPH: SK2022302931

-4-

Stavebný dozor



Doprastav a.s.
Združenie „Infraštruktúra Nitra“
Drieňova 27
826 56 Bratislava

Vaša značka

Naša značka
SSC/856/2018/6160/693

Vybavuje/tel.

Bratislava
09.01.2018

Vec „Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra“

- Pokyn stavebného dozora č. 8 – na vypracovanie projektovej dokumentácie stavebnej úpravy a realizáciu prác križovatky ulíc Dolné Hony a Na pasienky

Na základe žiadosti MH Invest, s.r.o. Bratislava zo dňa 18.12.2017 a jej prílohy listu z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre zo dňa 29.11.2017 (pod. zn.: KRPZ-NR-KDI-398/2017-Ing.), v súlade so Zmluvou o dielo, evidenčného číslo objednávateľa : 20160063 a evidenčného číslo zhotoviteľa : Z1/2016/106/04, Všeobecných zmluvných podmienok a Osobitných zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha v zmysle podčl. 13.1 Právo na Zmenu vydávame Pokyn na vypracovanie projektovej dokumentácie stavebnej úpravy tejto križovatky a vykonanie prác a zazmluvnenie nákladov v zmysle prílohy č. 2 Cenová ponuka Zhotoviteľa.

Všetky zákonné povinnosti spojené s úpravou vyššie uvedenej križovatky (stavebný úrad, DI PZ-zmena organizácie dopravy a pod.) zabezpečí MH Invest, s.r.o. Bratislava.

S pozdravom

Ing. Viliam Žák
riaditeľ IVSC Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA

PRÍLOHY:

-List MH Invest s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, zo dňa 18.12.2017 vrátane Prílohy č.1 – List KRPZ v Nitre, zo dňa 29.11.2017 a Prílohy č.2 – Cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 14.12.2017


Na vedomie:

MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

Slovenská správa ciest
IVSC Bratislava
Miletičova 19, P.O. BOX 64
820 05 Bratislava 25

Tel.: (02) 502 55 111
Fax: (02) 555 68 176
ssc.sk

IČO 003328
DIČ 2021067785



ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	
Došlo:	11. 12. 2018
Číslo:	
Vybavuje:	<i>[Signature]</i>

Doprastav a.s.
Združenie „Infraštruktúra Nitra“
Drieňova 27
826 56 Bratislava

Vaša značka

Naša značka
SSC/856/2018/6160/41277

Vybavuje/tel.

Bratislava
11.12.2018

Vec:

„Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra“

Pokyn stavebného dozora č. 12 – prenájom dočasných kabín na SO 130 - Parkovisko a komunikácie pre nákladné autá (truck parking) na obdobie od 01.12.2018 do 31.01.2019

Na základe žiadosti MH Invest, s.r.o. Bratislava zo dňa 30.11.2018 (pod. zn.: 360/2018), z dôvodu posunu kolaudácií finálnej servisnej budovy v rámci objektu parkoviska nákladných vozidiel (SO 130) a potreby zachovania termínov ku ktorým sa zaviazala Slovenská republika, a v súlade so Zmluvou v znení Všeobecných zmluvných podmienok a Osobitných zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha v zmysle podčl. 13.1 „Právo na Zmenu“ vydávame Pokyn na zabezpečenie prenájmu bunkoviska pre 10 ľudí s pripojením na inžinierske siete od 01.12.2018 do 31.01.2019 na SO 130 - Parkovisko a komunikácie pre nákladné autá (truck parking). V prílohách listu MH Investu Bratislava je uvedený cenový návrh na prenájom dočasných kabín a nákres bunkoviska.

S pozdravom

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
BRATISLAVA


Ing. Viliam Žák
riaditeľ IVSC Bratislava

PRÍLOHY:

-list MH Invest s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, zo dňa 30.11.2018 vrátane prílohy č.1 a č. 2

Na vedomie:

MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava



Doprastav a.s.
Združenie „Infraštruktúra Nitra“
Drieňova 27
826 56 Bratislava

Vaša značka

Naša značka
SSC/6803/2019/6160/1749

Vybavuje/tel.

Bratislava
18.1.2019

Vec

„Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra“ – Pokyn č. 13 na zatrávnenie plochy SO101 a SO104

Na základe Pokynu MH Investu s.r.o. Bratislava (zo dňa 19.10.2018) pod značkou 375/2018 (doručeného dňa 13.12.2018) na zmenu a v súlade so Zmluvou o dielo, evidenčného číslo objednávateľa : 20160063 a evidenčného číslo zhotoviteľa : 21/2016/106/04, Všeobecných zmluvných podmienok a osobitných zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha v zmysle podčlánok 13.1 Právno na zmenu vydávame Pokyn na zmenu objektu SO 101 a SO104 stavby „Príprava cestnej infraštruktúry – Strategický park Nitra“ a to na:

- Využitie rezervy stavby z rozpočtu stavby na zatrávnenie plochy SO101 a SO104 podľa Prílohy č. 1 formou hydroosevu
- Zazmluvnenie nákladov v zmysle Prílohy č.2 – Cenová Ponuka stavby

V prílohách listu MH Invest s.r.o. Bratislava je uvedená situácia predmetného územia a cenová ponuka zhotoviteľa.

S pozdravom

Ing. Viliam Zaň
riaditeľ IVSC Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA

Prílohy :

-list MH Invest, s.r.o. Bratislava zo dňa 19.10.2018 (doručeného dňa 13.12.2018) vrátane Prílohy č.1 – situácia predmetného územia a Prílohy č.2 – Cenová ponuka zhotoviteľa

Na vedomie : MH Invest s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava



Doprastav a.s.
Združenie „Infraštruktúra Nitra“
Drieňova 27
826 56 Bratislava

Vaša značka

Naša značka
SSC/6803/2019/6160/14844

Vybavuje/tel.

Bratislava
24.04.2019

Vec

„Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra“ – Pokyn č. 14 na dopracovanie geometrických plánov pre objekty stavby

Na základe Pokynu MH Investu s.r.o. Bratislava (zo dňa 18.02.2019) pod značkou 186/2019 (doručeného dňa 15.04.2019) na zmenu a v súlade so Zmluvou o dielo, evidenčného číslo objednávateľa : 20160063 a evidenčného číslo zhotoviteľa : 21/2016/106/04, Všeobecných zmluvných podmienok a osobitných zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha v zmysle podčlánok 13.1 Právo na zmenu vydávame Pokyn na dopracovanie geometrických plánov pre objekty stavby „Príprava cestnej infraštruktúry – Strategický park Nitra“ a to na:

- Zabezpečenie dopracovania GP v zmysle prílohy č. 2
- Zazmluvnenie nákladov v zmysle prílohy č. 1

V prílohách listu MH Invest s.r.o. Bratislava je uvedená cenová ponuka na dopracovanie GP a zoznam objektov stavby, pre ktoré je potrebné dopracovať GP.

S pozdravom

Ing. Viliam Žák
riaditeľ IVSC Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19

Prílohy :

-list MH Invest, s.r.o. Bratislava zo dňa 18.02.2019 (doručeného dňa 15.04.2019) vrátane Prílohy č.1 – Cenová ponuka na dopracovanie GP a Prílohy č.2 – Zoznam objektov stavby, pre ktoré je potrebné dopracovať GP

Na vedomie : MH Invest s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava



ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	
Došlo:	22. 05. 2019
Číslo:	
Vybavuje:	

Doprastav a.s.
Združenie „Infraštruktúra Nitra“
Drieňova 27
826 56 Bratislava

Vaša značka

Naša značka
SSC/6803/2019/6160/18525

Vybavuje/tel.
Ing. Pavlovský

Bratislava
22.05.2019

Vec

„Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra“ – Pokyn č. 15 - SO 640.2 Verejné osvetlenie parkoviska OV. II fáza - Doplnenie kamerového systému pre parkovisko osobných automobilov

Na základe Pokynu MH Investu s.r.o. Bratislava (zo dňa 07.05.2019) pod značkou 226/2019 (doručeného dňa 16.05.2019) na zmenu a v súlade so Zmluvou o dielo, evidenčného číslo objednávateľa : 20160063 a evidenčného číslo zhotoviteľa : 21/2016/106/04, Všeobecných zmluvných podmienok a osobitných zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha v zmysle podčlánok 13.1 Právo na zmenu vydávame Pokyn na rozšírenie objektu SO 640.2 Verejné osvetlenie parkoviska OV, II.fáza stavby „Príprava cestnej infraštruktúry – Strategický park Nitra“ a to o:

- sieť kamerového systému pre monitorovanie parkoviska osobných vozidiel a prislúchajúcich prízjazdových ciest osadením 6 ks 360° otočných kamier s vysokým rozlíšením a 4ks kamier s funkciou čítania evidenčných čísel na stožiare verejného osvetlenie a záznamové zariadenie s prenosovým príslušenstvom, s kompatibilným prepojením na objekt SO 670 Kamerový systém a zabezpečovací systém, parkovisko NV.
- zazmluvnenie nákladov v zmysle prílohy č. 3.

V prílohách listu MH Invest s.r.o. Bratislava je uvedený návrh KRPZ Nitra, situácia osadenia kamier a cenová ponuka pre zabezpečenie siete kamerového systému.

S pozdravom

Ing. Viliam Žá
riaditeľ IVSC Bratis
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-12-

Prílohy :

-list MH Invest, s.r.o. Bratislava zo dňa 07.05.2019 (doručeného dňa 16.05.2019) vrátane Prílohy č.1 – Návrh KRPZ Nitra, Prílohy č.2 – Situácia osadenia kamier a Prílohy č.3 – Cenová ponuka pre zabezpečenie siete kamerového systému.

Na vedomie : MH Invest s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava



Doprastav a.s.

Združenie „Infraštruktúra Nitra“

Drieňová 27

826 56 Bratislava

Vaša značka

Naša značka
SSC/6803/2019/6160/20830

Vybavuje/tel.

Bratislava
06.06.2019

Vec:

„Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra“ – Pokyn č. 16 – zahumusovanie a zatravnenie formou hydroosevu územia SO 056 Vegetačné úpravy v k.ú. Dražovce, Mlynárce, Zobor a SO 057 Vegetačné úpravy v k.ú. Lužianky, Čakajovce, Zbehy

Na základe Pokynu MH Investu s.r.o. Bratislava (zo dňa 04.06.2019) pod značkou 266/2019 (doručeného dňa 06.06.2019) na zmenu a v súlade so Zmluvou o dielo, evidenčného číslo objednávateľa : 20160063 a evidenčného číslo zhotoviteľa : Z1/2016/106/04, Všeobecných zmluvných podmienok a osobitných zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha v zmysle podčlánok 13.1 Právo na Zmenu vydávame Pokyn na zmenu objektu SO 056 a SO 057 stavby „Príprava cestnej infraštruktúry – Strategický park Nitra“ a to o:

- zahumusovanie a zatravnenie formou hydroosevu územia SO 056 a SO 057 podľa prílohy č. 2
- zazmluvnenie nákladov v zmysle prílohy č. 1 Cenová ponuka zhotoviteľa

V prílohách listu MH Invest s.r.o. Bratislava je uvedená cenová ponuka zhotoviteľa, detailný náčrt územia na zahumusovanie a zatravnenie a tabuľková sumarizácia plôch.

S pozdravom

Ing. Viliam Žák
riaditeľ IVSC Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA

Prílohy :


-list MH Invest, s.r.o. Bratislava zo dňa 04.06.2019 (doručeného dňa 06.06.2019) vrátane Prílohy č.1 – Cenová ponuka zhotoviteľa, Prílohy č.2 – Detailný náčrt územia na zahumusovanie a zatravnenie a Prílohy č.3 – Tabuľková sumarizácia plôch.

Na vedomie : MH Invest s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

Slovenská správa ciest
IVSC Bratislava
Miletičova 19, P.O.BOX 64
820 05 Bratislava 25

Tel.: (02) 502 55 111
Fax: (02) 555 68 176
ssc.sk

IČO 003328
DIČ 2021067785



Doprastav a.s.
Združenie „Infraštruktúra Nitra“
Drieňova 27
826 56 Bratislava

Vaša značka

Naša značka
SSC/6803/2019/6160/30510

Vybavuje/tel.

Bratislava
19.08.2019

Vec:

„Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra“ – Pokyn č. 17 – SO 551 Preložka vodovodu Ponitran DN600 - primár – NN prípojka a zmena osvetlenia v technickom kanáli

Na základe Pokynu MH Investu s.r.o. Bratislava (zo dňa 12.08.2019) pod značkou 357/2019 (doručeného dňa 13.08.2019) na zmenu a v súlade so Zmluvou o dielo, evidenčného číslo objednávateľa : 20160063 a evidenčného číslo zhotoviteľa : Z1/2016/106/04, Všeobecných zmluvných podmienok a osobitných zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha v zmysle podčlánok 13.1 Právo na Zmenu vydávame Pokyn na zmenu objektu SO 551 Preložka vodovodu Ponitran DN600 – primár stavby „Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra“ a to na:

- zriadenie NN prípojky z trafostanice TS215-051 a zmenu osvetlenia v technickom kanáli
- zazmluvnenie nákladov v zmysle prílohy č. 3 Cenová ponuka zhotoviteľa

V prílohách listu MH Invest s.r.o. Bratislava je uvedená požiadavka ZSVS, OZ Nitra, Záznam z externého prerokovania, Cenová ponuka zhotoviteľa pre zabezpečenie realizácie NN prípojky a zmeny osvetlenia v TK a situácia.

S pozdravom

Ing. Viliam Žák
riaditeľ IVSC Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA

Prílohy :

-list MH Invest, s.r.o. Bratislava zo dňa 12.08.2019 (doručeného dňa 13.08.2019) vrátane Prílohy č.1 – Požiadavka ZSVS, OZ Nitra, Prílohy č.2 – Záznam z externého prerokovania, Prílohy č.3 – Cenová ponuka zhotoviteľa pre zabezpečenie realizácie NN prípojky a zmeny osvetlenia v TK a Prílohy č.4 – Situácia

Na vedomie : MH Invest s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava

Doprastav a.s.
Združenie „Infraštruktúra Nitra“
Drieňova 27
826 56 Bratislava

Vaša značka

Naša značka
SSC/6803/2019/6160/37541

Vybavuje/tel.
Pavlovský/0911780324

Bratislava
09.10.2019

Vec:

„Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra“ – Pokyn č. 18 – zrušenie uzávierky cesty I/64

Na základe Pokynu MH Investu s.r.o. Bratislava zo dňa 27.09.2019 pod značkou 428/2019 (doručeného dňa 09.10.2019) na zmenu a v súlade so Zmluvou o dielo, evidenčného číslo objednávateľa : 20160063 a evidenčného číslo zhotoviteľa : Z1/2016/106/04, Všeobecných zmluvných podmienok a osobitných zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha v zmysle podčlánok 13.1 Právo na Zmenu vydávame Pokyn na zrušenie uzávierky cesty I/64 – rozhodnutie Okresného úradu Nitra č. OU-NR-OCDPK-2019/041003 zo dňa 25.9.2019 a jej realizáciu v roku 2020 po ukončení zimnej údržby.

S pozdravom


Ing. Viliam Žák /
riaditeľ IVSC Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná, výstavba a správa
Miletičova 19
826 56 BRATISLAVA

Prílohy :

-list MH Invest, s.r.o. Bratislava č. 428/2019 zo dňa 27.09.2019 (doručeného dňa 09.10.2019)

Na vedomie : MH Invest s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava



Doprastav, a.s.
Drieňová 27
826 56 Bratislava

Vaša značka
518/3063-MP/19

Naša značka
SSC/6803/2019/6160/4303

Vybavuje/tel.

Bratislava
11.02.2019

**Vec : „ Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra“
- Nárok č. 9 - SÚHLAS**

Dňa 24.01.2019 ste (list č. 518/3063-MP/19) predložili konečný Nárok č. 9 týkajúci sa objektu SO 203 Most na komunikácii (obchvat) v km 0,700 nad komunikáciu do existujúceho priemyselného parku. V zmysle tohto Nároku si nárokujete dodatočnú platbu vo výške 10 830,64 EUR bez DPH za preložku existujúceho optického kábla v správe spoločnosti BENESTRA s.r.o..


V súlade so Zmluvou v znení Všeobecných zmluvných podmienok a Osobitných zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha podčl. 20.1 „Nárok zhotoviteľa“ Vám dávame súhlas k Nároku č. 9.

S pozdravom

Ing. Viliam Žák
riaditeľ IVSC Bratislava

ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	
Došlo:	14. 02. 2019
Číslo:	
Vybavuje:	

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-5-



Doprastav, a.s.
Drieňová 27
826 56 Bratislava

Vaša značka
519/3063-MP/19

Naša značka
SSC/6803/2019/6160/4304

Vybavuje/tel.

Bratislava
11.02.2019

**Vec : „ Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra“
- Nárok č. 10 - SÚHLAS**

Dňa 24.01.2019 ste (list č. 519/3063-MP/19) predložili konečný Nárok č. 10 týkajúci sa objektu SO 603 Mechanická ochrana a prekládka VN vedení. V zmysle tohto Nároku si nárokujete dodatočnú platbu vo výške 25 310,99 EUR bez DPH za preložku optických káblov.


V súlade so Zmluvou v znení Všeobecných zmluvných podmienok a Osobitných zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha podčl. 20.1 „Nárok zhotoviteľa“ Vám dávame súhlas k Nároku č. 10.

S pozdravom

Ing. Viliam Žák
riaditeľ IVSC Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA

ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	
Došlo:	14. 02. 2019
Číslo:	
Vybavuje:	



Doprastav, a.s.
Drieňová 27
826 56 Bratislava

Vaša značka
520/3063-MP/19

Naša značka
SSC/6803/2019/6160/4305

Vybavuje/tel.

Bratislava
11.02.2019

**Vec : „ Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra“
- Nárok č. 11 - SÚHLAS**

Dňa 24.01.2019 ste (list č. 520/3063-MP/19) predložili konečný Nárok č. 11 týkajúci sa objektu SO 603 Mechanická ochrana a prekládka VN vedení. V zmysle tohto Nároku si nárokujete dodatočnú platbu vo výške 20 309,54 EUR bez DPH za stranovú prekládku káblov VN.


V súlade so Zmluvou v znení Všeobecných zmluvných podmienok a Osobitných zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha podčl. 20.1 „Nárok zhotoviteľa“ Vám dávame súhlas k Nároku č. 11.

S pozdravom

Ing. Viliam Žák
riaditeľ IVSC Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA

ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	
Došlo:	14. 02. 2019
Číslo:	
Vybavuje:	



Doprastav, a.s.
Drieňová 27
826 56 Bratislava

Vaša značka
521/3063-MP/19

Naša značka
SSC/6803/2019/6160/4306

Vybauje/tel.

Bratislava
11.02.2019

Vec : „ Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra“

- Nárok č. 13 - SÚHLAS

Dňa 24.01.2019 ste (list č. 521/3063-MP/19) predložili konečný Nárok č. 13 týkajúci sa objektu SO 110 Účelová komunikácia, chodníky a nástupištia medzi križovatkou „I“ a „D“. V zmysle tohto Nároku si nárokujete dodatočnú platbu vo výške 35 277,48 EUR bez DPH za dočasné prepojenie cestných objektov pre zachovanie vstupov do JLR (Dočasné prepojenie SO 801.1 a SO 110).

V súlade so Zmluvou v znení Všeobecných zmluvných podmienok a Osobitných zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha podčl. 20.1 „Nárok zhotoviteľa“ Vám dávame súhlas k Nároku č. 13.

S pozdravom

Ing. Viliam Žák
riaditeľ IVSC Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
cestičná výstavba a správa ciest
Miletičovo 19
820 05 BRATISLAVA

ZDRUŽENIE "INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"	
Došlo:	14. 02. 2019
Číslo:	
Vybauje:	



Doprastav a.s.
Združenie „Infraštruktúra Nitra“
Drieňova 27
826 56 Bratislava

Vaša značka
0556/3063-MP/19

Naša značka
SSC/6803/2019/6160/14836

Vybavuje/tel.

Bratislava
24.04.2019

**Vec : „ Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra“
- Nárok č. 17 - SÚHLAS**

Dňa 19.04.2019 ste (list č. 0556/3063-MP/19) predložili konečný Nárok č. 17 týkajúci sa objektu SO 603 Mechanická ochrana a prekládka VN vedení. V zmysle tohto Nároku si nárokujete dodatočnú platbu vo výške 3 815,66 EUR bez DPH za prepojenie trafostanice a VO.

V súlade so Zmluvou v znení Všeobecných zmluvných podmienok a Osobitných zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha podčl. 20.1 „Nárok zhotoviteľa“ Vám dávame súhlas k Nároku č. 17.

S pozdravom

Ing. Viliam Žák
riaditeľ IVSC Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA



Doprastav a.s.
Združenie „Infraštruktúra Nitra“
Drieňova 27
826 56 Bratislava

Vaša značka
0581/3063-MP/19

Naša značka
SSC/6803/2019/6160/20566

Vybavuje/tel.
Ing. Pavlovský/0911780324

Bratislava
05.06.2019

**Vec : „ Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra“
- Nárok č. 22 - SÚHLAS**

Dňa 03.06.2019 ste (list č. 0581/3063-MP/19) predložili konečný Nárok č. 22 týkajúci sa objektu SO 583 Preložka toku Dobrotka v križovatke B. V zmysle tohto Nároku si nárokuje dodatočnú platbu vo výške 5 833,84 EUR bez DPH za prehĺbenie koryta.

V súlade so Zmluvou v znení Všeobecných zmluvných podmienok a Osobitných zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha podčl. 20.1 „Nárok zhotoviteľa“ Vám dávame súhlas k Nároku č. 22.

S pozdravom

Ing. Viliam Žák /
riaditeľ IVSC Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Doprastav a.s.
Združenie „Infraštruktúra Nitra“
Drieňova 27
826 56 Bratislava

Vaša značka
0557/3063-MP/19

Naša značka
SSC/6803/2019/6160/14842

Vybavuje/tel.

Bratislava
24.04.2019

**Vec : „ Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra“
- Nárok č. 23 - SÚHLAS**

Dňa 19.04.2019 ste (list č. 0557/3063-MP/19) predložili konečný Nárok č. 23 týkajúci sa objektov SO 101 Účelová komunikácia (obchvat) úsek I., úsek II., SO 106 Okružná križovatka „B“ a SO 115 Účelová komunikácia medzi križovatkami „B“ – „E“. V zmysle tohto Nároku si nárokujete dodatočnú platbu vo výške 18 392,83 EUR bez DPH za zvýšené náklady z titulu úpravy trvalého dopravného značenia.

V súlade so Zmluvou v znení Všeobecných zmluvných podmienok a Osobitných zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha podčl. 20.1 „Nárok zhotoviteľa“ Vám dávame súhlas k Nároku č. 23.

S pozdravom

Ing. Viliam Žák
riaditeľ IVSC Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA



Doprastav a.s.
Združenie „Infraštruktúra Nitra“
Drieňova 27
826 56 Bratislava

Vaša značka
0625/3063-MP/19

Naša značka
SSC/6803/2019/6160/31949

Vybavuje/tel.
Ing. Pavlovský/0911780324

Bratislava
02.09.2019

**Vec : „Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra“
- Nárok č. 25 - SÚHLAS**

Dňa 27.08.2019 ste (list č. 0625/3063-MP/19) predložili konečný Nárok č. 25 týkajúci sa objektov SO 104 Komunikácia medzi križovatkou „D“ a Strategický park – parking“, SO 110 Účelová komunikácia, chodníky a nástupištia medzi križovatkou „I“ a „D“, SO 117 Okružná križovatka „G“ na ceste I/64 a SO 153 Zjazdy pre ZSDE a.s.. V zmysle tohto Nároku si nárokujete dodatočnú platbu vo výške 29 043,07 EUR bez DPH za zvýšené náklady z titulu úpravy dočasného dopravného značenia.

V súlade so Zmluvou v znení Všeobecných zmluvných podmienok a Osobitných zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha podčl. 20.1 „Nárok zhotoviteľa“ Vám dávame súhlas k Nároku č. 25.

S pozdravom

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Investičný úsek
M.
820 05 1

Ing. Viliam Žák
riaditeľ IVSC Bratislava



Doprastav a.s.
Združenie „Infraštruktúra Nitra“
Drieňova 27
826 56 Bratislava

Vaša značka
0558/3063-MP/19

Naša značka
SSC/6803/2019/6160/14839

Vybavuje/tel.

Bratislava
24.04.2019

**Vec : „ Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra“
- Nárok č. 26 - SÚHLAS**

Dňa 19.04.2019 ste (list č. 0558/3063-MP/19) predložili konečný Nárok č. 26 týkajúci sa objektu SO 582 Preložka toku Dobrotka v križovatke D. V zmysle tohto Nároku si nárokujete dodatočnú platbu vo výške 3 767,08 EUR bez DPH za zvýšené náklady z titulu dodatočnej úpravy potoka pod mostom v miestach povrchového rigolu z premostenia.

V súlade so Zmluvou v znení Všeobecných zmluvných podmienok a Osobitných zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha podčl. 20.1 „Nárok zhotoviteľa“ Vám dávame súhlas k Nároku č. 26.

S pozdravom

Ing. Viliam Žák

riaditeľ IVSC Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA