

Úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov

(Nepodstatná zmena)

číslo: 037b/2023

zo dňa: 12.5.2023

Popis: Indexácia cien materiálov v zmysle
metodického pokynu č.27/2022 - II.Q 2022

Zhotoviteľ

Metrostav Slovakia, a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO: 47144190

metrostav

Metrostav Slovakia a.s.

Objednávateľ

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6, 043 29 Košice
IČO: 31701914



DOPRAVNÝ PODNIK
MESTA KOŠICE

1. Základné údaje o stavbe (diela):

Názov: PS 00-21-01 - Depo DPMK, Cestná svetelná signalizácia CSS, vjazd a výjazd
PS 00-22-02.1 - Depo DPMK, Oznamovacia kabelizácia, 1. etapa
PS 00-22-03.1 - Depo DPMK, Dátové zariadenie, 1. etapa
PS 00-22-31.1 - Depo DPMK, Kamerový systém, 1. etapa
PS 00-22-61 - Depo DPMK, Ochrany a úpravy oznamovacích vedení
PS 00-23-41 - Depo DPMK, Úpravy v riadacom a monitorovacom systéme DPMK
PS 00-23-61 - Depo DPMK, Diaľkové ovládanie a monitorovanie výhybeľ
PS 00-24-01 - Depo DPMK, Trafostanica 22/0,4 kV
PS 00-25-02 - Depo DPMK, Technológia haly dennej údržby
PS 00-25-05.1 - Depo DPMK, Kompresorovňa (technologická časť), 1. etapa
PS 00-25-06.1 - Depo DPMK, Rozvody stlačeného vzduchu, 1. etapa
SO 00-02-11 - Depo DPMK, Demontáž koľajového zvršku
SO 00-02-21 - Depo DPMK, Odstránenie stavieb
SO 00-02-31 - Depo DPMK, Výrub drevín
SO 00-04-01.1 - Depo DPMK, Koľajový spodok, 1. etapa
SO 00-05-01.1 - Depo DPMK, Koľajový zvršok, 1. etapa
SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa
SO 00-07-41.1 - Depo DPMK, Úprava oplatenia, 1. etapa
SO 00-07-61 - Depo DPMK, Káblovod a chráničková trasa
SO 00-08-01.1 - Depo DPMK, Prípojka vody, 1. etapa
SO 00-08-02.1 - Depo DPMK, Požiarny vodovod, 1. etapa
SO 00-09-01.1 - Depo DPMK, Areálová dažďová a splašková kanalizácia, 1. etapa
SO 00-09-02.1 - Depo DPMK, Areálová priemyselná kanalizácia, 1. etapa
SO 00-09-03 - Depo DPMK, Odlučovač ropných látok (ORL)
SO 00-20-02 - Depo DPMK, Hala pre umývač
SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby
SO 00-20-11 - Depo DPMK, Nové zastrešenie odstavného koľajiska
SO 00-20-12 - Depo DPMK, Rekonštrukcia zastrešenia odstavného koľajiska
SO 00-23-01 - Depo DPMK, Vonkajšie osvetlenie
SO 00-23-11 - Depo DPMK, Elektrické mazníky
SO 00-23-21 - Depo DPMK, Elektrický ohrev (EOV) a ovládanie výhybeľ
SO 00-23-31 - Depo DPMK, Rozvody NN vedení
SO 00-23-41 - Depo DPMK, Ochrana stavby pred účinkami bludných prúdov
SO 00-25-01 - Depo DPMK, Prípojka VN vedenia 22 kV
SO 00-25-02 - Depo DPMK, Úpravy VN vedení 22 kV
SO 00-25-03.2 - Depo DPMK, Úpravy VN vedení DPMK - Prepoj.TS a záloha napáj.z men E, 1.etapa
SO 00-26-01.1 - Depo DPMK, Trakčné vedenie, 1. etapa
SO 00-26-02 - Depo DPMK, Napájacie a spätné vedenie
SO 00-26-03 - Depo DPMK, Ukofajnenie

Zmluva o dielo č. 1008/2021

Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - 1. etapa
časť č.1 : Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie

2. Časť stavby (diela) dotknutá zmenou	
Číslo stavebného objektu / prevádzkového súboru:	Názov objektu:
PS 00-24-01	PS 00-24-01 - Depo DPMK, Trafostanica 2
SO 00-09-01.1	SO 00-09-01.1 - Depo DPMK, Areálová dažďová a splašková kanalizácia, 1. etapa
SO 00-20-02	SO 00-20-02 - Depo DPMK, Hala pre umývač
SO 00-20-03	SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby
SO 00-23-01	SO 00-23-01 - Depo DPMK, Vonkajšie osvetlenie
SO 00-26-01.1	SO 00-26-01.1 - Depo DPMK, Trakčné vedenie, 1. etapa
SO 00-26-02	SO 00-26-02 - Depo DPMK, Napájacie a spätné vedenie

3. Popis:

Na základe nepredvídateľného skokového nárastu cien stavebných materiálov zapríčineného pandémiou COVID 19 a vojnou Ruskej federácie na území Ukrajiny, si v súlade s metodickým pokynom č.27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, nárokuje zvýšenie cien.

4. Navrhované riešenie (diela):

V zmysle metodického pokynu č. 27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky čl. 6b dokladáme výpočet nárastu ceny vybraných materiálov za II.Q 2022. Pre výpočet určenia času t_0 je smerodajné dátum kedy uplynula doba na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby, čo v tomto prípade bolo 22.02.2021. Pre určenie času t , sme použili pre tento prípad čas fakturácie dotknutých materiálov.

5. Vplyv navrhovanej zmeny časti stavby (diela) na cenu diela:

Áno / Nie*

*nehodnoto preškrtnúte

Má / nemá vplyv na cenu diela. Obsahom tohto listu je výlučne cenový dopad podľa odovzdaného rozpočtu

tohto listu - Zvýšenie 291 430,95 :- Eur bez DPH - vid' priložený výkaz výmer.

6. Vplyv navrhovanej zmeny časti stavby (diela) na harmonogram diela:

Áno / Nie*

*nehodnoto preškrtnúte

Má / nemá vplyv na harmonogram prác na danom Objekte.

7. Zmenu navrhuje a zmenový list vyhotovil:

Funkcia: vedúci projektu	Meno a priezvisko: Ing. Ján Sirka
Dátum: 12.5.2023	Podpis a odtlačok pečiatky:

8. Vyjadrenie zhotoviteľa:

Funkcia: vedúci projektu	Meno a priezvisko: Ing. Ján Sirka
Dátum: 12.5.2023	Podpis a odtlačok pečiatky:

9. Vyjadrenie Objednávateľa:

**Súhlasím / ~~nesúhlasím~~* s
navrhovanou úpravou**
*nehodliace preškrtnite

Funkcia: projektový manažer

Meno a priezvisko: Ing. Oliver Demeš

Funkcia: stavebný dozor

Meno a priezvisko: Ing. Marián Čegiň

Dátum: 17.8.2023

Podpis a odtlačok pečiatky: