

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2023 zo dňa 03.07.2023

uzatvorený medzi:

Objednávateľ:

Názov: **Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica**
Sídlo: Ďumbierska 17, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 35677686
IČ DPH: SK2020985120
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.,
IBAN: SK78 7500 0000 0040 1718 1862
Štatutárny orgán: PaedDr. Patrik Ferianc, riaditeľ školy
E-mail: skola@zsdumbb.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **TOSARE s.r.o.**
Miesto podnikania: Laskomerská cesta 518/5, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 514 29 667
DIČ: 2120691573
IČ DPH: SK2120691573
Zápis: Obchodný register Okresného súdu B.Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 33694/S
Štatutárny zástupca: Ignác Grobarčík

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

v nasledovnom znení:

I.

Predmet dodatku


1. Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí dodatku k Zmluve o dielo č. 1/2023 zo dňa 03.07.2023 (ďalej len ako „zmluva“).
2. Objednávateľ sa so zhotoviteľom dohodli na zmene termínu dokončenia a odovzdania diela:
Dodatkom č.1 sa článok 4 bod č.1:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť dielo v lehote 6 týždňov odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska. Dokončenie diela nastáva jeho protokolárnym odovzdaním a prevzatím“
mení na:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť dielo v lehote 8 týždňov odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska. Dokončenie diela nastáva jeho protokolárnym odovzdaním a prevzatím.
3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že článok 5 bod 2 sa ruší a nahrádza
„Celková cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy je vo výške 138890,34 Eur
Cena bez DPH : 115741,95 Eur
DPH 20% : 23148,39 Eur

- a.) Dôvod navýšenia obstarávacej ceny diela objednávateľ aj zhotoviteľ uvádzajú zistený skutkový stav teplovodného a vodovodného potrubia, ktorý bol videný až po odstránení podkladového betónu a stropu – betónových dosiek - teplovodných kolektorov na štyroch rôznych miestach. Stavebné práce na stavenisku sa pozastavili na čas nevyhnutný na odstránenie zisteného stavu. Vykonané práce sú zachytené v zápisoch Stavebného denníka. Pri realizácii novej vetvy odpadovej vody do lapača tukov cez kanály UK zistené vážne skorodovanie teplovodného a vodovodného potrubia cca 2 metre na 4 ks rúr na vykurovacom a vodovodnom potrubí uloženom v koridoroch. Návrh stavebného dozoru: výmena poškodených častí potrubia, jestvujúce potrubie očistiť, realizovať antikorozy náter a použiť tepelnú izoláciu. Použitý materiál a vykonané práce sú vyčíslené v prílohe Dodatku č.1 „Rozpočet prác nad rámec uzatvorenej zmluvy o dielo č. 1/2023 z 03.07.2023.“
- b.) Dôvod navýšenia obstarávacej ceny diela objednávateľ aj zhotoviteľ uvádzajú zistený skutkový stav potrubia vzduchotechniky zapustenej v podlahe. Pri odstraňovaní podkladového betónu sa zistilo, že potrubie vzduchotechniky je nefunkčné, skorodované a deravé. Vzduchotechnika bola demontovaná a nahradená novou. Použitý materiál a vykonané práce sú vyčíslené v prílohe Dodatku č.1 „Rozpočet prác nad rámec uzatvorenej zmluvy o dielo č. 1/2023 z 03.07.2023.“
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1/2023 zo dňa 03.07.2023 ostávajú nezmené.

II. Záverečné ustanovenia


1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v 2 identických vyhotoveniach. Každá strana dostane jedno vyhotovenie dodatku.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli na základe ich slobodnej vôle, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, Dodatok nebol uzavretý v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Banskej Bystrici, dňa 17.08.2023



PaedDr. Patrik Ferienc, riaditeľ školy
objedávateľ

V Banskej Bystrici, dňa 17.08.2023



Ignác Grobarčík,
zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
STAVEBNÉ ÚPRAVY KUCHYNE V ŠKOLSKÉJ JEDÁLNI, ZŠ ĎUMBIERSKA 17,
BANSKÁ BYSTRICA

Objekt:
Rozpočet prác nad rámec uzatvorenej zmluvy o dielo

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 18.08.2023

Objednávateľ:

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ICO:

IČ DPH:

Projektant:

ATELIERLO, s.r.o. B.Bystrica

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatné náklady

8 326,20

3 291,20

5 035,00

0,00

Cena bez DPH

8 326,20

DPH základná
znižená

#ODKAZ!

Základ dane

8 326,20

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

#ODKAZ!

9 991,44

Cena s DPH

v EUR

9 991,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY KUCHYNE V ŠKOLSKÉJ JEDÁLNI, ZŠ ĎUMBIERSKA 17,
BANSKÁ BYSTRICA

Objekt:

Rozpočet prác nad rámec uzatvorenej zmluvy o dielo

Miesto:

Dátum:

18.08.2023

Objednávateľ:

Projektant:

ATELIERLO, s.r.o.
B.Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

P		HSV	Práce a dodávky HSV			3 291,20	5 035,00	8 326,20
1	K		Odstránenie zákrytových betónových dosiek na kolektorovom kanále	ks	50,000		950,00	950,00
2	K		Vyčistenie kolektorových kanálov	hod	10,000		250,00	250,00
3	K		Odstránenie starej tepelnej izolácie	hod	6,000		150,00	150,00
4	K		Očistenie rúr	hod	6,000		150,00	150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
5	K		Oprava na tečúcich potrubíach odrezanie prehrdzaveného potrubia korodovaného	hod	10,000		250,00	250,00
6	K		Preklad - úprava vedenia potrubia k radiátorom	hod	15,000		375,00	375,00
7	K		Náter potrubia a držiakov potrubia 2x	bm	55,000	247,50	650,00	897,50
8	K		Tepelná izolácia celého obnaženého potrubia	bm	55,000	357,50	440,00	797,50
9	K		Uloženie zákrytových betónových dosiek	ks	10,000		450,00	450,00
10	K		Dodávka nových zákrytových betónových dosiek - výmena poškodených kusov	ks	10,000	1 200,00		1 200,00
11	K		Vybúranie podlahy v jedálni - prístup pre zvärača	m2	2,000		120,00	120,00
12	K		Zabetónovanie podlahy v jedálni v mieste vzduchotechniky	m2	2,000	110,20	230,00	340,20
13	K		Demontáž vzduchotechniky, aby bol prístup k poškodenej vzduchotechnike	ks	4,000		120,00	120,00
14	K		Demontáž poškodených kusov vzduchotechniky	ks	4,000		120,00	120,00
15	K		Stavebné úpravy pri demontáži vzduchotechniky - vysekanie dier do podlahy v obvode 20 cm od potrubia	ks	4,000		560,00	560,00
16	K		Vzduchotechnika rúry	ks	4,000	840,00		840,00
17	K		Osadenie novej vzduchotechniky	ks	4,000	180,00		180,00
18	K		Osadenie pôvodnej vzduchotechniky	ks	4,000	180,00		180,00
19	K		Zabetónovanie otvorov do suterénu okolo vzduchotechniky	ks	4,000	120,00	220,00	340,00
20	K		Tesnenie vzduchotechniky	ks	4,000	56,00		56,00

8 326,20