



\*01335331\*

## DODATOK č. 2

ZM/2021/0520/0002

k Zmluve o dielo:  
evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2021/0520  
evidenčné číslo Zhotoviteľa: 21050630  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších  
predpisov a na základe výsledku nadlimitnej zákazky  
na predmet obstarávania

**„Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač“**  
(ďalej tiež len „Dodatok č. 2“)

medzi zmluvnými stranami:

### **Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**

Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Vladimír Jacko PhD., MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Stanislav Beňo, člen predstavenstva

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT kód:

IČO: 35 919 001

IČ DPH: SK 202 193 7775

Tel./Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### **Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **Metrostav DS a.s.**

Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené  
Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva  
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 46 120 602  
IČ DPH: SK2023231892

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)

## Preambula

Zmluvné Strany sa po vzájomnej dohode v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle bodu 16. Zmluvy o dielo dohodli na uzavretí Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo číslo Objednávateľa: ZM/2021/0520, číslo Zhotoviteľa: 21050630 zo dňa 22.12.2021 (ďalej len „Zmluva o Dielo“), ktorým dochádza k formálnemu zhrnutiu Stavebnotechnickým dozorum vydaných Pokynov na Zmenu č. 1 až 13 (vrátane), ako aj k úprave bodu 2 Preambuly Dodatku č. 1 k Zmluve o Dielo. Na základe Pokynov na Zmenu č. 1 až 13 došlo k zmene rozsahu zhotovovaného Diela, a preto sa zmluvné Strany dohodli na úprave Zmluvy o Dielo v nasledovnom rozsahu.

## I. Predmet Dodatku č. 2

1. Predmetom tohto Dodatku č.2 ide o zhrnutie už Stavebnotechnickým dozorum vydaných Pokynov na Zmenu č. 1 až 13. Obsah jednotlivých zmien rozsahu realizácie Diela a určenie Nákladov na ich realizáciu je súčasťou odôvodnenia jednotlivých Pokynov na Zmenu č. 1 až 13 (resp. podkladov k jednotlivým Pokynom na Zmenu č. 1 až 13). Rozsah konkrétnych zmien ku každému z Pokynov na Zmenu č. 1 až 13 je nasledovný:

### 1.1. Pokyn na Zmenu č. 1 – Určenie menovaného Podzhotoviteľa preložiek VN

SO 680 Preložka prípojky VN k TS Penta km 0,920 a úprava VN v km 1,340 prepojenia c.I/11 a MK

SO 684 Preložka VN 22kV v km 0,760 prepojenia c.I/11 a MK

Vzhľadom na zadávacie podmienky Objednávateľa, v ktorých nebol stanovený žiaden menovaný podzhotoviteľ na realizáciu preložiek VN na SO 680 a SO 684 predmetnej stavby, Objednávateľ vydal Zhotoviteľovi Pokyn Stavebnotechnického dozoru č. 1, ktorým určil aby Zhotoviteľ zamestnal ako Podzhotoviteľa spoločnosť Elektroenergetické montáže s.r.o. so sídlom: Pri Rajčianke 6, 010 47 Žilina na realizáciu SO 680 a SO 684 predmetnej stavby, v súlade so Zmluvou č. Z-D-2020-001823-00 o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia a Dodatkom č.1 k Zmluve č. Z-D-2020-001823-00.

Vplyv na cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 680 Preložka prípojky VN k TS Penta km 0,920 a úprava VN v km 1,340 prepojenia c.I/11 a MK	68 150,93 €
SO 684 Preložka VN 22kV v km 0,760 prepojenia c.I/11 a MK	62 994,87 €
<b>Celkom Zmena č. 1</b>	<b>131 145,80 €</b>

## 1.2. Pokyn na Zmenu č. 2 – Realizácia štetovnicových stien – pilier č.3

### SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou

#### Časť: Pilier č.3

Objednávateľ doručil Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou DRS Zmena A, ktorou stanovil technické riešenie štetovnicovej ohrádzky piliera č. 3, pričom udelením súhlasu Objednávateľa Stavebnotechnickému dozoru k vydaniu Pokynu Stavebnotechnického dozora č. 2 pre zmenu DRS došlo k nasledovným úpravám DRS oproti DSP:

- Doplnenie predvrtavania štetovnic veľkopriemerovými vrtmi DN900 z dôvodu výskytu balvanov v podloží a v pilotážnej plošine
- Úprava štetovnicovej ohrádzky na obdĺžnikový tvar z dôvodu zabezpečenia tesnosti zámkov štetovnic
- Odsadenie štetovnicovej ohrádzky o 100mm od pôdorysu základu z dôvodu eliminácie geometrických odchýlok pri baranení štetovnic
- Úprava rozperného rámu tak aby umožňoval realizovateľnosť mikropilót
- Doplnenie statické posúdenie štetovnicovej ohrádzky piliera č. 3

Vplyv na cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou Časť: Realizácia štetovnicových stien - pilier č.3	95 085,52 €
<b>Celkom Zmena č. 2</b>	<b>95 085,52 €</b>

## 1.3. Pokyn na Zmenu č. 3 – Dodatočná inventarizácia drevín a dodatočný výrub

### SO 113 Prepojenie ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste

Objednávateľ stavby vydal Zhotoviteľovi stavby Pokyn Stavebnotechnického dozoru č. 3, ktorým určil, aby Zhotoviteľ stavby zrealizoval dodatočnú inventarizácia drevín a dodatočný výrub drevín – realizácia prác nad rozsah vo výkaze výmer.

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 113 Prepojenie ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste	38.260,69 €
<b>Celkom Zmena č. 3</b>	<b>38.260,69 €</b>

## 1.4. Pokyn na Zmenu č. 4 – Úprava a doplnenie zjazdov na stavenisko

### SO 000 Všeobecné položky

### SO 829 Prístupová cesta na stavenisko v km 16,500 – Zmena B

### SO 833 Zjazdy na stavenisko z cesty I/11 – Zmena A

Počas realizácie Diela Zhotoviteľom bolo zistené, že v projektovej dokumentácii sa nenachádzali zjazdy na stavenisko z cesty III/2095 a z miestnej komunikácie. Zjazdy z cesty I/11 mali nedostatočné parametre pre odbočenie vozidiel s dĺžkou väčšou ako 12m. Vzhľadom na vyššie uvedené Objednávateľ doručil Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu SO 829 Prístupová cesta na stavenisko v km 16,500 – Zmena B a SO 833 Zjazdy na stavenisko z cesty I/11 – Zmena A, ktorou stanovil technické riešenie prístupu na stavenisko pre vozidlá stavby tak, aby spĺňali normové parametre pre odbočenie nákladných vozidiel s prívesom a zásobovacích vozidiel stavby.

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 000 Všeobecné položky	5 043,74 €
SO 829 Prístupová cesta na stavenisko v km 16,500 – Zmena B	95 953,43 €
SO 833 Zjazdy na stavenisko z cesty I/11 – Zmena A	10 608,24 €
<b>Celkom Zmena č. 4</b>	<b>111 605,41 €</b>

#### 1.5. Pokyn na Zmenu č. 5 – Prístup k pilieru č. 3 SO 231

##### SO 829 Prístupová cesta na stavenisko v km 16,500 – Zmena C

V priebehu realizácie Diela bolo Zhotoviteľom zistené, že počas výstavby SO 231 dôjde nevyhnutne k obmedzeniu práva prístupu na stavenisko – a to obmedzením možnosti pohybu po trvalých záberoch SO 231, nakoľko po nasypaní kužeľa Opory č. 4 SO 231 bude Zhotoviteľovi trvale zamedzený prístup k Pilieru č. 3, keďže v oblasti kužeľa Opory č. 4 nie je zaistený dočasný záber nevyhnutný pre technologickú dopravu na stavenisku. Vzhľadom na vyššie uvedené Objednávateľ doručil Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu SO 829 Prístupová cesta na stavenisko v km 16,500 – Zmena C, ktorou stanovil technické riešenie prístupu na stavenisko pre vozidlá stavby k pilieru č.3 SO 231 po začatí budovania násypu v km 0,400.

Vplyv na Cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 829 Prístupová cesta na stavenisko v km 16,500 – Zmena C	48 573,98 €
<b>Celkom Zmena č. 5</b>	<b>48 573,98 €</b>

#### 1.6. Pokyn na Zmenu č. 6 – Doplnenie pilotážnej plošiny (hluché prevrty)

##### SO 246 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 1,135 nad ŽSR – Zmena A

V priebehu realizácie Diela Zhotoviteľom bolo zistené, že v projektovej dokumentácii je navrhnuté špeciálne zakladanie veľkopriemerových pilót zo stavebných jám, ktorých rozmery neumožňovali realizáciu týchto veľkopriemerových pilót bez ich rozšírenia mimo záberov stavby. Z tohto dôvodu bolo upravené špeciálne zakladanie z odhumusovaného terénu a pilotážnej plošiny pomocou hluchých prevrtov. Na základe tejto skutočnosti Objednávateľ doručil Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu SO 246 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 1,135 nad ŽSR – Zmena A, ktorou stanovil riešenie realizácie špeciálneho zakladania veľkopriemerových pilót z terénu pomocou hluchých prevrtov.

Vplyv na Cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 246 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 1,135 nad ŽSR – Zmena A	19 566,51 €
<b>Celkom Zmena č. 6</b>	<b>19 566,51 €</b>

#### 1.7. Pokyn na Zmenu č. 7 – Úprava nivelety za provizórnym premostením

##### SO 829 Prístupová cesta na stavenisko v km 16,500 – Zmena A

Počas realizácie prípravných prác na Stavenisku Zhotoviteľom – rúbanie stromov a odstránenie porastov krovín, ako aj po porovnaní projektovaného a jestvujúceho terénu, bolo zistené, že je nutná úprava výškového vedenia komunikácie. Zároveň z dôvodu eliminácie nerovnomerného sadania spôsobeného rôznymi únosnosťami podložia, bol upravený spevnený kryt vozovky z asfaltového na betónové panely. Na základe tejto skutočnosti Objednávateľ doručil Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu SO 829 Prístupová cesta na stavenisko v km 16,500 – Zmena A, ktorou stanovil technické úpravy nivelety za provizórnym premostením.

Vplyv na Cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 829 Prístupová cesta na stavenisko v km 16,500 – Zmena A	16 346,17 €
<b>Celkom Zmena č. 7</b>	<b>16 346,17 €</b>

#### 1.8. Pokyn na Zmenu č. 8 – Odhumusovanie trasy vodovodu, nová niveleta potrubia a ostrý prepoj vodovodu

##### SO 543 Úprava vodovodu DN 800 v km 15,830 - 16,700 D3 – Zmena A

Objednávateľ doručil Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu SO 543 Úprava vodovodu DN 800 v km 15,830 - 16,700 D3 DRS Zmena A, ktorou stanovil technické riešenie odhumusovania trasy vodovodu, novú niveletu potrubia a ostrý prepoj vodovodu pričom udelením súhlasu Objednávateľa Stavebnotechnickému dozoru k vydaniu Pokynu Stavebnotechnického dozora č. 3 pre zmenu DRS došlo k nasledovným úpravám DRS oproti DSP:

- Doplnenie odhumusovania a spätného zahumusovania novej aj pôvodnej trasy vodovodu vrátane biologickej rekultivácie
- Úprava nivelety potrubia a s ňou súvisiacich zemných prác
- Správca siete žiadal zrealizovať prepoj na vodojeme Považský Chlmec (medzi odberným a prívodným potrubím vodojemu) a zrealizovať prepojovacie potrubie s čerpadlom pre umožnenie reverzného plnenia na rozdeľovacom objekte Budatín – je to prepojenie prívodných potrubí vodojemov Považský Chlmec a Budatín, resp. Zádubnie). Pribudla aj požiadavka na dovoz vody cisternami na vodojemy Rudina a Brodno v objeme cca 700m<sup>3</sup> (70 cisterien).

Vplyv na cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 543 Úprava vodovodu DN 800 v km 15,830 - 16,700 D3 – Zmena A	77 696,38 €
<b>Celkom Zmena č. 8</b>	<b>77 696,38 €</b>

### 1.9. Pokyn na Zmenu č. 9 – Realizácia štetovnicových stien – pilier č. 2

#### SO 000 Všeobecné položky

#### SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou – Zmena C

#### Časť: Pilier č.2

Objednávateľ doručil Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou DRS Zmena C, ktorou stanovil technické riešenie štetovnicovej ohrádzky piliera č.2. Oproti DSP/DRS došlo k nasledovným úpravám:

- Doplnenie predvrtavania štetovnic veľkopriemerovými vrtmi DN900 z dôvodu výskytu balvanov v podloží a v pilotážnej plošine
- Úprava štetovnicovej ohrádzky na obdĺžnikový tvar z dôvodu zabezpečenia tesnosti zámkov štetovnic
- Odsadenie štetovnicovej ohrádzky o 100mm od pôdorysu základu z dôvodu eliminácie geometrických odchýlok pri baranení štetovnic
- Úprava rozperného rámu tak aby umožňoval realizovateľnosť mikropilót
- Doplnenie statické posúdenie štetovnicovej ohrádzky piliera č.2
- Zásah do jestvujúcej vozovky cesty I/11 a jej spätná úprava.

Vplyv na cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 000 Všeobecné položky	10 087,48 €
SO 231 Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou – Zmena C Časť: Pilier č. 2	131 787,94 €
<b>Celkom Zmena č. 9</b>	<b>141 875 42 €</b>

### 1.10. Pokyn na Zmenu č. 10 – Úprava technologického postupu výstavby násypov SO 113

#### SO 000 Všeobecné položky

#### SO 113 Prepojenie ciest I/11 MK v Kysuckom Novom Meste

Zmena spočíva v zámene materiálu budovania násypu SO 113 z podmiennečne vhodných zemín do násypov s chemickou úpravou hydraulickým spojivom na nakupovaný materiál lomový kameň 0-300 zo schváleného lomu Lopušné Pažitie z dôvodu budovaniu násypu SO 113 počas zimného obdobia (november - marec) za priaznivých klimatických podmienok.

Vplyv na cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 000 Všeobecné položky	- 16 800,00 €
SO 113 Prepojenie ciest I/11 MK v Kysuckom Novom Meste	7 350,00 €
<b>Celkom Zmena č. 10</b>	<b>-9 450,00 €</b>

#### 1.11. Pokyn na Zmenu č. 11 – Zmena D – nájazdová rampa

##### SO 829 Prístupová cesta na stavenisko v km 16,500

V dôsledku oddelenia výstavby privádzača od samotnej diaľnice D3 zanikol prístup k násypu v kilometri 0,385 – 0,425 a súvisiacich objektov mostov. Objednávateľ doručil Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu SO 829 Prístupová cesta na stavenisko v km 16,500 – Zmena D, ktorou stanovil technické riešenie dobudovania nájazdovej rampy na zabezpečenie prístupu staveniskovej dopravy a mechanizácie pri budovaní násypov a realizácií opôr SO 231 a 232 vrátane zakladania a prechodových oblastí.

Vplyv na cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 829 Prístupová cesta na stavenisko v km 16,500 – Zmena D	288 617,08 €
<b>Celkom Zmena č. 11</b>	<b>288 617,08 €</b>

#### 1.12. Pokyn na Zmenu č. 12 – Prístup k pilieru č. 2 SO 231

##### SO 829 Prístupová cesta na stavenisko v km 16,500 – Zmena E

Zhotoviteľ počas realizácie Diela zistil, že v priebehu výstavby SO 231 dôjde k obmedzeniu práva prístupu na Stavenisko – a to obmedzením možnosti pohybu po trvalých záberoch SO 231 zasahujúceho do vozovky cesty I/11 k Pilieru č.2, keďže nie je zaistený dočasný záber nevyhnutný pre technologickú dopravu na stavenisku, v dôsledku čoho je nutné vybudovať novú prístupovú komunikáciu k pilieru č.2. Objednávateľ doručil Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu SO 829 Prístupová cesta na stavenisko v km 16,500 – Zmena E, ktorou stanovil technické riešenie prístupu na stavenisko pre vozidlá stavby k pilieru č.2 SO 231.

Vplyv na cenu Diela:

Objekt	Cenový dopad (EUR bez DPH)
SO 829 Prístupová cesta na stavenisko v km 16,500 – Zmena E	317 049,07 €
<b>Celkom Zmena č. 12</b>	<b>317 049,07 €</b>

#### 1.13. Pokyn na Zmenu č. 13 – Použitie vhodného materiálu a odstránenie nevhodného materiálu z nelegálnej skládky

**SO 000 Všeobecné položky**

**SO 113 Prepojenie ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste**

Počas realizácie prípravných prác na Stavenisku Zhotoviteľom – rúbanie stromov a odstránenie porastov krovín, ako aj po porovnaní projektovaného a jestvujúceho terénu, bolo zistené, že v trvalých a dočasných záberoch stavby sa objavila nelegálna skládka odpadu, ktorú je nutné odstrániť. Zmena rieši možné použitie vhodného materiálu a odstránenie nevhodného materiálu z nelegálnej skládky.

Vplyv na cenu Diela:

<b>Objekt</b>	<b>Cenový dopad (EUR bez DPH)</b>
SO 000 Všeobecné položky	<b>234 405,60 €</b>
SO 113 Prepojenie ciest I/11 a MK v Kysuckom Novom Meste	<b>15 361,34 €</b>
<b>Celkom Zmena č. 13</b>	<b>249 766,94 €</b>

2. V dôsledku vydaných Pokynov na Zmenu č. 1 až 13 (vrátane) sa zmluvné Strany v súlade s ustanoveniami bodu 16. Zmluvy o Dielo dohodli na úprave Zmluvnej ceny Diela.
3. V Zmluve o Dielo sa do bodu 8. dopĺňa nový bod 8.1 s nasledovným znením:

8.1 V zmysle Pokynov na Zmenu č. 1 až 13 (vrátane) sa Akceptovaná zmluvná hodnota Diela uvedená v bode 8. Zmluvy o Dielo upravuje nasledovne:

<b>Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH podľa Zmluvy o Dielo</b>	<b>13 656 562,07 EUR</b>
<b>Akceptovaná zmluvná hodnota s DPH podľa Zmluvy o Dielo</b>	<b>16 387 874,49 EUR</b>
<b>Celkový cenový dopad pokynov na Zmenu č. 1-13 v zmysle Dodatku č. 2</b>	<b>1 526 138,97 EUR</b>
<b>Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH po uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o Dielo</b>	<b>15 182 701,04 EUR</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>3 036 540,21 EUR</b>
<b>Akceptovaná zmluvná hodnota s DPH po uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o Dielo</b>	<b>18 219 241,25 EUR</b>

**Rekapitulácia dodatkov k Zmluve o Dielo:**

<b>Súhrnný rozpočet Diela podľa uzatvorených dodatkov</b>	<b>ZoD</b>	<b>Dodatok č.1</b>	<b>Dodatok č.2</b>
Časti stavby	13 066 453,23	13 066 453,23	14 359 855,38
Všeobecné položky	590 108,84	590 108,84	822 845,66



<b>Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH (Zmluvná cena)</b>	<b>13 656 562,07</b>	<b>13 656 562,07</b>	<b>15 182 701,04</b>
DPH 20%	2 731 312,34	2 731 312,34	3 036 540,21
<b>Akceptovaná zmluvná hodnota s DPH (Zmluvná cena)</b>	<b>16 387 874,49</b>	<b>16 387 874,49</b>	<b>18 219 241,25</b>

- Zmluvné Strany sa dohodli, že celkový cenový dopad Pokynov na Zmenu č. 1 až č. 13 (vrátane) na Zmluvnú cenu Diela je **1 526 138,97 EUR bez DPH**.
- Zmluvné Strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 2, v dôsledku zrejmej chyby v písaní pri koncipovaní Dodatku č. 1 k Zmluve o Dielo, zároveň dochádza aj k úprave bodu 2. Preambuly Dodatku č. 1 k Zmluve o Dielo, pričom nové znenie je nasledovné:

#### Preambula

2. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Týmto Dodatkom č. 1 sa nemení charakter Zmluvy o Dielo a tiež nepredstavuje podstatnú zmenu Zmluvy o Dielo.

## II. Záverečné ustanovenia

- Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o Dielo. Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo a Dodatku č. 1 k nej, neupravené týmto Dodatkom č. 2, zostávajú v platnosti bez zmien.
- Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých dve vyhotovenia dostane Objednávateľ a dve vyhotovenia dostane Zhotoviteľ.
- Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných Strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 sú nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1: Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 1  
Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 2  
Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 3  
Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 4  
Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 5  
Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 6  
Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 7  
Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 8  
Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 9  
Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 10  
Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 11  
Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 12  
Protokol o prerokovaní návrhu – Pokyn na Zmenu č. 13  
Príloha č. 2: Súhrnný rozpočet – Aktualizácia ceny podľa zazmluvnených dodatkov

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 2 oboznámili a tento Dodatok č. 2 uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Bratislave, dňa 24. AUG. 2023

V Bratislave, dňa 07. AUG. 2023

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

Odtlačok pečiatky

Odtlačok pečiatky

**Ing. Vladimír Jacko PhD., MBA**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Ing. Pavol Hruzík**  
predseda predstavenstva

**Ing. Stanislav Beňo**  
člen predstavenstva

**Ing. Lenka Sýkorová**  
podpredseda predstavenstva

Súhrnný rozpočet diela - AKTUALIZÁCIA CENY O ZAZMLUVNENÉ DODATKY

P.č.	Popis položky	AZH podľa ZoD (cena v € bez DPH)		Celková cena predchádzajúcich dodatkov (cena v € bez DPH)		Zmena rozsahu zhotoveného diela podľa Dodatku č.2 k ZoD		Cena všetkých predchádzajúcich dodatkov vrátane (cena v € bez DPH)	AZH po uzavretí Dodatku č.2 (cena v € bez DPH)
		zniženie	zvýšenie	zniženie	zvýšenie	zniženie	zvýšenie		
45.00.00	Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb			0,00		-16 800,00	249 536,82	232 736,82	822 845,66
45	4.6 Rekapitulácia objektov			0,00		0,00	1 293 402,15	1 293 402,15	14 359 855,38
	<b>Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH</b>								<b>15 182 701,04</b>
	DPH 20%								3 036 540,21
	Zmluvná cena po uzavretí Dodatku č.2 vrátane DPH								18 219 241,25