

ZMENOVÝ LIST STAVBY**Stavba:** MŠ ul. Ľ.Štúra, Vybudovanie zelenej strechy II**Objekt:** Pavilón I. - Zelená strecha**Časť:** ASR

Objednávateľ	MESTO SVIDNÍK, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Za objednávateľa	Mgr. Ivančová Marcela, primátorka mesta Svidník
Koordinátor za objedn.	Ing. Staurovský Viliam, vedúci odboru výstavby, doprava a ŽP mesta Svidník
Projektant	Ing. Sedláčková Jana
Stavebný dozor	Ing. Repka Miroslav
Hlavný dodávateľ	Ing. Regec Vladimír, konateľ R.J.R., s.r.o
Vedúci stavby	Ing. Regec Vladimír

Poradové číslo zmenového listu	1
--------------------------------	---

Zmena:

D- dokumentácia
P-príprava
R-realizácia

Pavilón I.	Zelená strecha	Názov: Dobetónovanie atiky a vyrovnanie štítových stien pomocou XPS hr. 20 – 30 mm
Popis Zmeny		
Betónáž atiky a vyrovnanie štítových múrov pomocou XPS z dôvodu dorovnania výšky s atikami a taktiež zabezpečenia ich stability		
Zdôvodnenie zmeny		
Po demontáži vrstiev strechy na dvojpodlažnej budove vrátane oplechovaní štítových stien sa zistilo, že tieto steny majú po svojej dĺžke rôznu výšku vo vzťahu k rovine strechy (s rozdielom od 20 mm do 80 mm) a takisto rôznu výšku vo vzťahu k atike. Preto je nutné výšku štítovej steny zjednotiť a dorovnať k atike pomocou dobetónovania. To zároveň zabezpečí jej stabilitu a pripraví podklad pre lepenie XPS polystyrénu na túto štítovú stenu a vytvorí nám nosnú vrstvu pre kotvenie OSB dosky. Na strechách jednopodlažných budov je nutné vyrovnať štítové steny pomocou XPS hr. 20 – 30 mm.		
Posúdenie zmeny-autorský dozor projektanta		Posúdenie zmeny-technický dozor objednávateľa

Zdroj financovania zmeny:	
Navrhovateľ zmeny:	Podpis:
Ing. Regec Vladimír, ved.stavby , R.J.R., s.r.o.	
Vecná kontrola: bez závad	Cenová kontrola: bez závad
Vyjadrenie objednávateľa	Podpis:
Objednávateľ súhlasí s navrhovanou zmenou	
Vyjadrenie projektanta	Podpis:
Projektant súhlasí s navrhovanou zmenou	
Vyjadrenie zhotoviteľa	Podpis:
Zhotoviteľ súhlasí s navrhovanou zmenou	
Technický dozor objednávateľa	Podpis:
Stavebný dozor súhlasí s navrhovanou zmenou	
Záverečné stanovisko	
Objednávateľ, zodp. projektant a zhotoviteľ súhlasia s navrhovanou zmenou a jej dopadmi v rámci Zmluvy o dielo	

V.....^{Stavnik} dňa 23.06.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Technický dozor investora:

Za projektanta :

Prílohy: Výkres – schématické vyznačenie zmeny v pôdoryse strechy

ZMENOVY LIST STAVBY**Stavba:** MŠ ul. Ľ.Štúra, Vybudovanie zelenej strechy II**Objekt:** Pavilón I. - Zelená strecha**Časť:** ASR

Objednávateľ	MESTO SVIDNÍK, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Za objednávateľa	Mgr. Ivančová Marcela, primátorka mesta Svidník
Koordinátor za objedn.	Ing. Staurovský Viliam, vedúci odboru výstavby, doprava a ŽP mesta Svidník
Projektant	Ing. Sedláčková Jana
Stavebný dozor	Ing. Repka Miroslav
Hlavný dodávateľ	Ing. Regec Vladimír, konateľ R.J.R., s.r.o
Vedúci stavby	Ing. Regec Vladimír

Poradové číslo zmenového listu	2
--------------------------------	---

Zmena:

D- dokumentácia

P-príprava

R-realizácia

Pavilón I.	Zelená strecha	Názov: Realizácia atíkových klinov 50x50 mm
Popis Zmeny		
Realizácia atíkových klinov v mieste prechodu hydroizolácie v miestach napojenia strechy na zvislú konštrukciu stien (atika, štítové steny). V zmysle PD sa atíkový klin v rezoch nachádza, avšak v rozpočte jeho nacenenie chýba.		
Zdôvodnenie zmeny		
Pre správny prechod a napojenie hydroizolácie z asfaltových pásov plochej strechy na zvislú konštrukciu (atika, štítové steny) je nutné vytvoriť atíkový klin. Atíkový klin bude o rozmere 50x50 mm z materiálu PIR, bude lepený pomocou PUR peny v mieste styku vodorovných a zvislých konštrukcií po celej dĺžke		
Posúdenie zmeny-autorský dozor projektanta		Posúdenie zmeny-technický dozor objednávateľa

Zdroj financovania zmeny:	
Navrhovateľ zmeny:	Podpis:
Ing. Regec Vladimír, ved.stavby , R.J.R., s.r.o.	
Vecná kontrola: bez závad	Cenová kontrola: bez závad
Vyjadrenie objednávateľa	Podpis:
Objednávateľ súhlasí s navrhovanou zmenou	
Vyjadrenie projektanta	Podpis:
Projektant súhlasí s navrhovanou zmenou	
Vyjadrenie zhotoviteľa	Podpis:
Zhotoviteľ súhlasí s navrhovanou zmenou	
Technický dozor objednávateľa	Podpis:
Stavebný dozor súhlasí s navrhovanou zmenou	
Záverečné stanovisko	
Objednávateľ, zodp. projektant a zhotoviteľ súhlasia s navrhovanou zmenou a jej dopadmi v rámci Zmluvy o dielo	

V....., dňa.....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Technický dozor investora:

Za projektanta :

Prílohy: Výkres – schématické vyznačenie zmeny v pôdoryse strechy

ZMENOVÝ LIST STAVBY**Stavba:** MŠ ul. Ľ.Štúra, Vybudovanie zelenej strechy II**Objekt:** Pavilón I. - Zelená strecha**Časť:** ASR

Objednávateľ	MESTO SVIDNÍK, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Za objednávateľa	Mgr. Ivančová Marcela, primátorka mesta Svidník
Koordinátor za objedn.	Ing. Staurovský Viliam, vedúci odboru výstavby, doprava a ŽP mesta Svidník
Projektant	Ing. Sedláčková Jana
Stavebný dozor	Ing. Repka Miroslav
Hlavný dodávateľ	Ing. Regec Vladimír, konateľ R.J.R., s.r.o
Vedúci stavby	Ing. Regec Vladimír

Poradové číslo zmenového listu**3**

Zmena:

D- dokumentácia

P-príprava

R-realizácia

Pavilón I.	Zelená strecha	Názov: Likvidácia odpadu
Popis Zmeny		
Nesúlad medzi rozpočtovaným množstvom stavebného odpadu (podľa ZoD) a realitou na stavbe.		
Zdôvodnenie zmeny		
V čase ukončenia búracích prác bolo reálne vybúrané množstvo v zmysle vážnych lístkov odpadu nasledovné: - vybúraná suť 231,1 t. Nesúlad medzi skutkovým stavom a rozpočtom. Rozpočet: 153,319 t suť. Skutkový stav: 231,1 t suť. Rozdiel medzi skutkovým stavom a rozpočtom: $231,1 - 153,319 = 77,781$ t.		
Posúdenie zmeny-autorský dozor projektanta		Posúdenie zmeny-technický dozor objednávateľa

Zdroj financovania zmeny:	
Navrhovateľ zmeny:	Podpis:
Ing. Regec Vladimír, ved.stavby , R.J.R., s.r.o.	
Vecná kontrola: bez závad	Cenová kontrola: bez závad
Vyjadrenie objednávateľa	Podpis:
Objednávateľ súhlasí s navrhovanou zmenou	
Vyjadrenie projektanta	Podpis:
Projektant súhlasí s navrhovanou zmenou	
Vyjadrenie zhotoviteľa	Podpis:
Zhotoviteľ súhlasí s navrhovanou zmenou	
Technický dozor objednávateľa	Podpis:
Stavebný dozor súhlasí s navrhovanou zmenou	
Záverečné stanovisko	
Objednávateľ, zodp. projektant a zhotoviteľ súhlasia s navrhovanou zmenou a jej dopadmi v rámci Zmluvy o dielo	

V.....*Snourek*....., dňa *25.05.2021*.....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Technický dozor investora:

Za projektanta :

Prílohy: Dodacie listy – kópie

ZMENOVY LIST STAVBY**Stavba:** MŠ ul. Ľ.Štúra, Vybudovanie zelenej strechy II**Objekt:** Pavilón I. - Zelená strecha**Časť:** ASR

Objednávateľ	MESTO SVIDNÍK, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Za objednávateľa	Mgr. Ivančová Marcela, primátorka mesta Svidník
Koordinátor za objedn.	Ing. Staurovský Viliam, vedúci odboru výstavby, doprava a ŽP mesta Svidník
Projektant	Ing. Sedláčková Jana
Stavebný dozor	Ing. Repka Miroslav
Hlavný dodávateľ	Ing. Regec Vladimír, konateľ R.J.R., s.r.o
Vedúci stavby	Ing. Regec Vladimír

Poradové číslo zmenového listu**4**

Zmena:

D- dokumentácia

P-príprava

R-realizácia

Pavilón I.	Zelená strecha	Názov: Navýšenie množstva lepenej hydroizolácie
Popis Zmeny		
Nesúlad montáže a dodávky lepenej hydroizolačnej vrstvy v porovnaní s reálnou spotrebou na stavbe.		
Zdôvodnenie zmeny		
V rozpočte časť zelená strecha položka 22 – Zhotovenie povlakových krytín striech do 10° fóliou samolepiacou je vo výpočte pre detail atiky uvedená dĺžka prekrytia samolepiacej asphaltovej hydroizolácie 0,5 m, čo nieje v súlade s reálnym detailom na stavbe, kde dĺžka prekrytia vychádza na 1,13 m. Tento nesúlad má za následok navýšenie montážnych prác o 77,7 m2 a navýšenie dodávky materiálu o 99 m2.		
Posúdenie zmeny-autorský dozor projektanta		Posúdenie zmeny-technický dozor objednávateľa

Zdroj financovania zmeny:	
Navrhovateľ zmeny:	Podpis:
Ing. Regec Vladimír, ved.stavby , R.J.R., s.r.o.	
Vecná kontrola: bez závad	Cenová kontrola: bez závad
Vyjadrenie objednávateľa	Podpis:
Objednávateľ súhlasí s navrhovanou zmenou	
Vyjadrenie projektanta	Podpis:
Projektant súhlasí s navrhovanou zmenou	
Vyjadrenie zhotoviteľa	Podpis:
Zhotoviteľ súhlasí s navrhovanou zmenou	
Technický dozor objednávateľa	Podpis:
Stavebný dozor súhlasí s navrhovanou zmenou	
Záverečné stanovisko	
Objednávateľ, zodp. projektant a zhotoviteľ súhlasia s navrhovanou zmenou a jej dopadmi v rámci Zmluvy o dielo	

V..... 28.06.2022, dňa..... 28.06.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Technický dozor investora:

Za projektanta :

Prílohy: Výkres – detail pri atike