

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 2023/159 zo dňa 16.05.2023

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ
sídlo : Mesto Rajec
IČO : Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec
DIČ : 00321575
bankové spojenie : 2020637102
číslo účtu : Všeobecná úverová banka, a. s.
zastúpený : SK24 0200 0000 0028 4832 5557
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach : Mgr. Peter Hanus, primátor mesta
a) zmluvných : Mgr. Peter Hanus, primátor mesta
b) technických : Ing. Ivana Bahledová, vedúca OIVaŽP
číslo telefónu : 041/5076519
e-mail : podatelna@rajec.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ
sídlo : BONA VIA, s.r.o.
IČO : A. Kmeťá 42, Martin 036 01
DIČ : 36 654 043
bankové spojenie : 2022223918
číslo účtu : Slovenská sporiteľňa, a. s.
zastúpený : SK28 0900 0000 0003 5361 4163
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach : Martin Hrubý, BSBA
a) zmluvných : Martin Hrubý, BSBA
b) technických : Martin Hrubý, BSBA
číslo telefónu : 0905 621 222
e-mail : martin.hruby@bonavia.sk
zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 17813/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.05.2023 Zmluvu o dielo č. 2023/159 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), ktorou sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť Dielo, vykonať a dodať pre objednávateľa Dielo s názvom: „**Solárne autobusové prístrešky**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 90 dní odo dňa účinnosti zmluvy.

2. V priebehu realizácie Diela Zhotoviteľ dňa 15.08.2023 doručil Objednávateľovi „Žiadosť o predĺženie doby dodania predmetu zmluvy o dielo č. 2023/159“ zaevidovanú pod č. 5166/2023,

ktorou žiada o predĺženie doby dodania predmetu zmluvy. Ako dôvod omeškania zhotoviteľ udáva neočakávané komplikácie pri výrobnom procese u výrobcu a následne omeškanie logistiky a dodania predmetu zmluvy. Ide o neočakávané faktory, ktoré nemá Zhotoviteľ možnosť ovplyvniť. Zmenou sa nemení charakter zmluvy. Tento stav nebolo možné vo fáze prípravy zákazky predpokladať. Žiadosť je Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1/ k ZoD. Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2023/159 zo dňa 16.05.2023 je úprava času plnenia predmetu Diela, v zmysle žiadosti doručenej dňa 15.08.2023, pod č. 5166/2023 Zhotoviteľom.

3. Zmluvné strany s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti, v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uzatvárajú tento Dodatok č. 1/ k Zmluve o dielo č. 2023/159 zo dňa 16.05.2023. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

Čl. I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo č. 2023/159 uzavretej dňa 16.05.2023, v zmysle žiadosti Zhotoviteľa o predĺženie termínu doby dodania diela s ohľadom na vplyvy majúce dopad na zmluvne dohodnutý termín plnenia takto:

Článok II Čas plnenia, ods. 1 sa v celom rozsahu mení a dopĺňa nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia Zmluvy v termíne do 120 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy o dielo.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

Čl. II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 vrátane prílohy č. 1 sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2023/159 zo dňa 16.05.2023, je vypracovaný **v troch identických rovnopisoch**, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.

2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, prejavy ich vôle boli učinené slobodne a vážne, bez tiesne a nátlaku, na dôkaz čoho túto listinu vlastnoručne podpisujú.

4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1: „Žiadosť o predĺženie doby dodania predmetu zmluvy o dielo č. 2023/159“ zaevidovaná dňa 15.08.2023 pod č. 5166/2023

V Rajci, dňa

V Martine, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mgr. Peter Hanus, v.r.
primátor mesta Rajec

Martin Hrubý, BSBA, v.r.
konateľ

BONA VIA s.r.o., A. Kmeťa 42, 03601 Martin

Mesto Rajec
Nám. SNP 2/2
01522 Rajec

Mestský úrad Rajec	
Došlo dňa:	15 -08- 2023
č. v. č. záznamu:	5166/2023
Prílohy/úlisty:	26
Vybavuje:	

Žiadosť o predĺženie doby dodania predmetu zmluvy o dielo č. 2023/159

Vzhľadom na neočakávané komplikácie pri výrobnom procese u výrobcu (omeškanie dodávky oceľových komponentov solárnych zastávk od tretej strany) došlo k omeškaniu termínu výroby, a tým pádom aj k omeškaniu logistiky a dodania daného predmetu tejto zmluvy.

Na základe týchto neočakávaných faktorov, ktoré sme ako dodávateľ nemali ako ovplyvniť Vás žiadame o predĺženie doby dodania predmetu tejto zmluvy, a to do 15.10.2023

Za pochopenie a kladné vybavenie vopred ďakujeme.

V Martine dňa 15.8.2023

Martin Hrubý
BONA VIA s.r.o.