

**Dodatok č.1**

k Zmluve na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DSP, dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča

Číslo objednávateľa: ZM/2018/0443

Číslo zhotoviteľa: 7352-02

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

- vo veciach cenových

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

predstavenstvo, zastúpené:

Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD., podpredseda predstavenstva

35 919 001

2021937775

SK2021937775

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 141/2,4,

832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel. Sa, vložka číslo: 378/B

predstavenstvo

v zastúpení Ing. Igor Jakubík,

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva

a ekonomický riaditeľ a.s.

Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva

a výrobný riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO: 31 322 000

DIČ: 2020524770

IČ DPH: SK2020524770

Tel.:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Predmetom Dodatku č.1 k Zmluve č. objednávateľa ZM/2018/0443 a č. zhotoviteľa 7352-02 (ďalej len „Dodatok č.1“) zmena rozsahu prác, času plnenia a zmena ceny diela č.1 a diela č. 3 Zmluvy.

Zmenený rozsah projektových prác pozostáva z:

- zmeny technického riešenia objektu 111-00 „Prístupová cesta na RSO“ a súvisiacich objektov, v súvislosti so zvýšeným rozsahom projektových prác, na základe požiadavky minimalizácie zásahu do pozemkov s rekreačnou zástavbou (zmena smerového a výškového vedenia, šírkového usporiadania) v zmysle záverov z pracovných rokovaní z 4.3.2019 a 17.4.2019 (zmena vyvolaná v súvislosti s akceptáciou požiadaviek dotknutých majiteľov pozemkov),
- zmeny technického riešenia objektu 112-00 „MK do priemyselnej zóny Šalková“ a súvisiacich dotknutých objektov, v súvislosti so zvýšeným rozsahom projektových prác, na základe požiadavky mesta B. Bystrica z dôvodu koordinácie stavby so zmenou zastavovacieho plánu a komunikačnej infraštruktúry Priemyselného parku Šalková západ (zmena priestorového vedenia, predĺženie trasy o cca 250m, zmena kategórie cesty, doplnenie chodníka pre peších) v zmysle záverov z rokovaní zo dňa 17.4.2019, (zmena vyvolaná mestom B. Bystrica vychádzajúca so zmeny územných podmienok voči DÚR),
- zmeny technického riešenia objektu 113-00 „Rekonštrukcia cesty III/06635 v Šalkovej“ a súvisiacich objektov, v súvislosti so zvýšeným rozsahom projektových prác, v spojitosti s požiadavkou zmeny smerového vedenia trasy so zmenou polohy a usporiadania zastávok SAD s cieľom minimalizácie zásahu do zastavaných pozemkov, v zmysle záverov z rokovaní zo dňa 17.4.2019, (zmena vyvolaná objednávateľom na základe akceptácie požiadavky spoločnosti p. Hrma v súvislosti s existujúcou novou zástavbou)
- zmeny technického riešenia objektu 102-00 „Mimoúrovňová križovatka Šalková“ a súvisiacich objektov, v súvislosti so zvýšeným rozsahom projektových prác, na základe zmeny tvaru križovatky z osmičkovej na deltovú križovatku z dôvodu zníženia stavebnotechnických a investičných nárokov ako i priaznivejších priestorových účinkov na prilahlé územie, v zmysle záverov z pracovných rokovaní z 12.2.2019, 28.3.2019,
- zmeny technického riešenia objektu 115-00 „MK Slovenská Ľupča, západ“ a súvisiacich objektov, v súvislosti so zvýšeným rozsahom projektových prác, na základe požiadavky SSC BA riešiť ucelenú súvislú náhradnú trasu preložky cesty I/66 od B. Bystrice, časť Senica až po budúcu križovatku Slovenská Ľupča, v zmysle záverov z pracovných rokovaní z 12.2.2019 a 4.3.2019,
- návrhu nového objektu 126-00 „Poľná cesta v km 102,0-102,5 cesty I/66“ spolu so súvisiacimi objektami, v súvislosti so zvýšeným rozsahom projektových prác (nová poľná cesta v dĺžke cca 500m v parametroch P 5/30 cez ktorú bude pripojený existujúci vodácky areál), v zmysle záverov z pracovného rokovaní zo dňa 12.2.2019

Predmetom Dodatku č.1 je taktiež zmena v identifikačných údajoch uvedených v záhlaví Zmluvy. Na strane zhotoviteľa sa mení osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických a zároveň vykonávajúca funkciu hlavného inžiniera projektu, ktorá bola odsúhlasená objednávateľom listom ev.č.

4936/60896/30601/2019/Sz zo dňa 21.06.2019. Predmetom Dodatku č.1 je aj zmena subdodávateľa častí dokumentácie G a H a s tým aj súvisiaca zmena člena pracovnej skupiny -

Tento dodatok č. 1 sa uzatvára podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s ohľadom na skutočnosť, že potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať.

Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatkom č.1 sa Zmluva mení nasledovne:

Článok I

Predmet Dodatku č.1

ZMLUVNÉ STRANY

I.1 V úvodných ustanoveniach Zmluvy sa menia na strane objednávateľa osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických nasledovne:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach technických

I.2 V úvodných ustanoveniach Zmluvy sa mení na strane zhotoviteľa osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických nasledovne:

Osoba oprávnená na rokovanie:

- vo veciach technických:

I.3 Pôvodné znenie Zmluvy ČASŤ 1 ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ POVOLENIE sa mení nasledovne:

I.3.1 V Čl. 2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA č.1, sa mení bod 2.3 a jeho nové znenie je nasledovné:

- 2.3 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela č.1 podľa čl. 2 tejto časti Zmluvy je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č. 85/2018 – 01.05.2018 oznámenie 6310 – MSS a v prílohe č. 6 Dodatku č.1 „Špecifikácia rozsahu prác podľa Dodatku č.1 (príloha mení a dopĺňa špecifikáciu rozsahu prác súťažných podkladov).

I.3.2 V Čl. 3 ČAS PLNENIA DIELA č.1 sa menia body č. 3.1, 3.5 a 3.6 a znejú nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.1 (DSP) bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte needitovateľnom pdf a editovateľnom .dwg, .dgn, .doc, .xls) do sídla objednávateľa **do 10.10.2019**. Počas vykonávania diela č.1 je zhotoviteľ povinný dodržať časové míľniky uvedené v bodoch 3.2 až 3.6 tohto článku Zmluvy.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** vypracovaný v súlade s Prílohou č.1 a s Prílohou č.2 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, najneskôr **do 30.7.2019**.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa **návrh vytyčovacej siete stavby** (ďalej len „**návrh VS**“) vypracovaný v súlade s Prílohou č.1 a s Prílohou č.2 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov najneskôr **do 30.7.2019**.

I.3.3 V ČI.4 CENA DIELA č.1, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY sa mení bod 4.2 a jeho nové znenie je nasledovné:

4.2. Cena diela č.1 (DSP) podľa Zmluvy bez DPH v EUR:	1 837 671,60
Cena diela č.1 (DSP) podľa Dodatku č.1 bez DPH v EUR:	460 370,50
Cena diela č.1 (DSP) spolu bez DPH v EUR:	2 298 042,10
Sadzba DPH 20% v EUR:	459 608,42
Cena diela č. 1 (DSP) spolu vrátane DPH v EUR:	2 757 650,52
(slovom: dvamiliónysedemstopäťdesiatšesťtisícšesťstopäťdesiat eur a päťdesiatdva centov)	

I.4 **Pôvodné znenie Zmluvy ČASŤ 3 ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE NA PONUKU sa mení nasledovne:**

I.4.1 V ČI. 2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA č.3, sa mení bod 2.3 a jeho nové znenie je nasledovné:

2.3 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela č.3 podľa čl. 2 tejto časti Zmluvy je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávatelom vo Vestníku verejného obstarávania č. 85/2018 – 01.05.2018 oznámenie 6310 – MSS a v prílohe č. 6 Dodatku č.1 „Špecifikácia rozsahu prác podľa Dodatku č.1 (príloha mení a dopĺňa špecifikáciu rozsahu prác súťažných podkladov).

I.4.2 V ČI. 3 ČAS PLNENIA DIELA č.3 sa mení bod č. 3.1 a jeho nové znenie je nasledovné:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.3 (DP) bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte needitovateľnom pdf a editovateľnom .dwg, .dgn, .doc, .xls) do sídla objednávateľa **do 10.11.2019**. Zhotoviteľ sa zaväzuje že do DP zapracuje bezodplatne všetky pripomienky zo stavebného konania v lehote do troch mesiacov po ich obdržaní od Objednávateľa a doručí dielo č.3 (DP) po zapracovaní pripomienok zo stavebného konania v počte výtlačkov a vo formáte podľa bodu 2.1 čl. 2 tejto časti zmluvy.

I.4.3 V ČI.4 CENA DIELA č.3, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY sa mení bod 4.2 a dopĺňa bod 4.5 a ich nové znenie je nasledovné:

4.2 Cena diela č.3 (DP) podľa Zmluvy bez DPH v EUR:	859 465,50
Cena diela č.3 (DP) podľa Dodatku č.1 bez DPH v EUR:	339 127,50
Cena diela č.3 (DP) spolu bez DPH v EUR:	1 198 593,00
Sadzba DPH 20% v EUR:	239 718,60
Cena diela č.3 (DP) spolu vrátane DPH v EUR:	1 438 311,60
(slovom: jedenmiliónštyristoštyridsaťosemtisícristojedenásť eur a šesťdesiat centov)	

4.5 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru vo výške 80 % ceny diela č. 3 v zmysle bodu 4.2 tohto článku, a to na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl. 2, bod 2.1 až 2.11 časti 6 tejto Zmluvy v súlade s bodom č. 4.4 tohto článku Zmluvy.

4.6 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru pre zostávajúcich 20 % ceny diela č. 3 v zmysle bodu 4.2 tohto článku, a to na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl. 2 bod 2.1 až 2.11 časti 6 tejto Zmluvy, vyhotoveného po zapracovaní zmien a doplnení vyplývajúcich z podmienok stavebného povolenia podľa bodu 3.1 čl. 3 tejto časti zmluvy, v súlade s bodom 4.4. tohto článku Zmluvy.

I.5 **Pôvodné znenie Zmluvy ČASŤ 6 SPOLOČNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY sa mení nasledovne:**

I.5.1 V ČI. 3 SPOLOČNÉ USTANOVENIA O CENE, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY sa mení bod č. 3.2 a jeho nové znenie je nasledovné:

3.2 Cena za celý predmet Zmluvy:

Cena celkom podľa Zmluvy bez DPH v EUR :	2 773 996,10
Cena celkom podľa Dodatku č. 1 bez DPH v EUR :	799 498,00
Cena celkom podľa Zmluvy a Dodatku č.1 bez DPH v EUR:	3 573 494,10
Sadzba DPH 20% v EUR:	714 698,82
Cena celkom podľa Zmluvy a Dodatku č. 1 vrátane DPH v EUR:	4 288 192,92

(slovom: štyrimiliónydvostonoosedesiatosetisícstodevät'desiatdva eur a deväť'desiatdva centov)

Cena je vytvorená špecifikáciou ceny ako súčet súčinov hodinových sadziieb alebo jednotkových cien a počtu merných jednotiek podľa náročnosti poskytovaných služieb. Špecifikácia ceny tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako príloha č.1A – Špecifikácia ceny (spôsob určenia ceny).

Prijaté hodinové sadzby a jednotkové ceny uvedené v prílohe č.1A Zmluvy sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou zhotoviteľa a pevné počas trvania Zmluvy.

Článok II**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU č.1**

- II.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- II.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DSP, dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) zo dňa 13.12.2018, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.
- II.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- II.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 1 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- II.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je:
Príloha č. 1 A – Špecifikácia ceny,
Príloha č. 2 A – Zoznam členov pracovnej skupiny,
Príloha č. 4 A - Zoznam subdodávateľov,
Príloha č. 6 - Špecifikácia rozsahu prác podľa Dodatku č.1 (príloha mení a dopĺňa špecifikáciu rozsahu prác súťažných podkladov)

V Bratislave dňa **20 NOV. 2019**

V Bratislave dňa **10. DEC. 2019**

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky:

Odtlačok pečiatky:

.....
Ing. Igor Jakubík
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Ján Ďurišín
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Marija Šutka
podpredseda predstavenstva
a ekonomický riaditeľ

.....
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva

Stavba: Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča
 Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

Názov časti dokumentácie		sadzb
1	A.1 Sprievodná správa	
2	B.1 Prehľadná situácia M 1:25 000	57,
3	B.2 Celková situácia M 1:10 000	16
4	B.3 Pozdĺžny rez M 1:10000/1000	
5	B.4 Ortofotomapa M 1:10 000	
6	B.5 Ortofotomapa M 1:2 000	
7	B.6 Vizualizácie	
8	B.7 Animácie	
9	C.1 Koordinačný výkres M 1:1 000	
10	C.2 Dopravné značenie celej stavby M 1:1 000	
11	D Pisomnosti a výkresy objektov	
	001-00 Asanácie objektov v m.č. Šáľková	
	002-00 Asanácie objektov v k.ú. Slovenská Ľupča	
	003-00 Preložka božích múk v km 1,79 Preložky c. I/66 S.Ľupča - západ	
	004-00 Premiestnenie pamätníka "Kalište" v km 1,780R1 vpravo	
	010-00 Vegetačné úpravy a náhradná výsadba	
	011-00 Vegetačné úpravy ekoduktu v km 102,4 c I/66	
	020-00 Príprava pozemkov pre zariadenie staveniska	
	030-00 Technická rekultivácia	
	031-00 Biologická rekultivácia	
	032-00 Revitalizácia biotopov	
	040-00 Úprava vozoviek ciest III.triedy	
	101-00 Rýchlostná cesta R1	
	101-01 Vozovka - celá konštrukcia	
	101-02 Zvodidlá a tlmiče nárazov (IFRS)	80
	101-03 Zvislé dopravné značenie (IFRS)	
	102-00 Mimoúrovňová križovatka Šáľková (IFRS)	
	102-01 Vozovka - celá konštrukcia	50
	102-02 Zvodidlá a tlmiče nárazov (IFRS)	
	102-03 Zvislé dopravné značenie (IFRS)	
	110-00 Preložka cesty I/66 v Šáľkovej (IFRS)	
	110-01 Úprava skládky odpadov bývalej cementárne	
	111-00 Prístupová cesta na RSO	
	112-00 MK do priemyselnej zóny Šáľková	
	113-00 Rekonštrukcia cesty III/2420 v Šáľkovej	
	114-00 Rekonštrukcia MK v Šáľkovej	
	115-00 MK Slovenská Ľupča, západ	
	115-01 Preložka cesty I/66, S. Ľupča - Príboj	
	115-02 Preložka cesty I/66 Slovenská Ľupča - Západ	
	115-03 Preložka cesty I/66, S. Ľupča - Juh	
	116-00 Úprava cesty III/2427	
	117-01 Rekonštrukcia MK v km 1,6-1,8 Preložky cesty I/66 Slovenská Ľupča - Juh	
	117-02 Rekonštrukcia MK v km 1,8-2,1 Preložky cesty I/66 Slovenská Ľupča - Juh	
	118-00 Úpravy cesty I/66	
	120-00 Poľná cesta v km 0,250- 1,000 R1 vpravo	
	121-00 Poľná cesta v km 2,325 - 3,235 R1 vpravo	
	122-00 Poľná cesta v km 4,995 - 5,880 R1 vpravo	
	123-00 Poľná cesta v km 0,225 prístupovej cesty na RSO vľavo	
	123-00 Prístupová cesta v km 1,75 - 2,65 R1	
	124-00 Poľná cesta v km 0,200- 0,300 MK Sl. Ľupča vľavo	
	125-00 Poľná cesta v km 0,950 MK Sl. Ľupča vľavo	
	126-00 Poľná cesta v km 102,0-102,5 cesty I/66	
	127-00 Poľná cesta v km 3,175 Preložky cesty I/66 Sl.Ľupča - Juh, vľavo	
	151-00 Chodníky pre peších na súběžnej ceste s R1 v Šáľkovej	
	151-01 Chodníky pre peších a cyklistov na Preložke c I/66 v Šáľkovej	
	151-02 Chodníky pre peších na c III/2420 v Šáľkovej	
	151-03 Chodník pre peších pod R1 v km 1,29	
	152-00 Chodník pre peších v km 6,720 R1	
	153-00 Chodník pre peších a cyklistov na Preložke c I/66 v križovatke Šáľková	
	200-00 Most na R1 v km 0,236 R1 cez jarok	
	201-00 Most na R1 v km 0,767 nad preložkou c I/66	
	201-01 Mostné závery (IFRS)	

Špecifikácia ceny

Tabuľka č. 1

V zmysle ZOD				V zmysle Dodatku č.1	V zmysle ZOD a Dodatku č.1					
€/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom		sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom
	46,50	38,50	36,50			57,50	46,50	38,50	36,50	
Potrebný počet hodín				v €		Potrebný počet hodín				v €
	36			2 594,00 €	1 385,00 €	32	46			3 979,00 €
	8			372,00 €	- €		8			372,00 €
	16			744,00 €	- €		16			744,00 €
	8			372,00 €	- €		8			372,00 €
	8			372,00 €	- €		8			372,00 €
	16			744,00 €	- €		16			744,00 €
	44			2 046,00 €	- €		44			2 046,00 €
	28	64		3 766,00 €	- €		28	64		3 766,00 €
	30	58		3 828,00 €	1 931,00 €		50	84		5 559,00 €
	48	24		3 156,00 €	1 514,00 €		64	44		4 670,00 €
	-	-	-	653 102,00 €	387 916,00 €	-	-	-	-	1 041 018,00 €
		16		616,00 €	744,00 €		16	16		1 360,00 €
				- €	1 020,00 €		12	12		1 020,00 €
				- €	680,00 €		8	8		680,00 €
				- €	1 190,00 €		14	14		1 190,00 €
		30	20	1 885,00 €	- €			30	20	1 885,00 €
					1 036,00 €		14	10		1 036,00 €
		16	10	981,00 €	- €			16	10	981,00 €
		16		616,00 €	- €			16		616,00 €
		16		616,00 €	- €			16		616,00 €
		16		616,00 €	- €			16		616,00 €
		30		1 155,00 €	- €			30		1 155,00 €
	990	890	30	85 995,00 €	6 027,00 €	80	1 060	962	30	92 022,00 €
	150	160	30	17 105,00 €	16 123,00 €	70	472	160	30	33 228,00 €
	400	480	40	38 540,00 €	7 743,00 €	36	522	480	40	46 283,00 €
				- €	3 563,50 €		46	37		3 563,50 €
	80	60		6 030,00 €	6 603,00 €		222	60		12 633,00 €
	90	90	40	9 110,00 €	7 053,00 €	24	212	90	40	16 163,00 €
	30	16	16	2 595,00 €	3 813,00 €		112	16	16	6 408,00 €
		16	16	1 200,00 €	- €			16	16	1 200,00 €
	190	148	100	18 183,00 €	18 183,00 €		0	0	0	- €
				- €	39 695,00 €	194	310	310	60	39 695,00 €
				- €	15 388,00 €	56	150	78	60	15 388,00 €
				- €	8 340,00 €		90	70	40	8 340,00 €
				- €	2 232,00 €		48			2 232,00 €
				- €	7 753,50 €	48	90	21		7 753,50 €
				- €	8 413,00 €	40	100	38		8 413,00 €
				- €	3 785,00 €		40	50		3 785,00 €
		30	8	1 447,00 €	- €			30	8	1 447,00 €
		30	32	2 323,00 €	2 883,00 €		62	30	32	5 206,00 €
		30	58	3 272,00 €	- €			30	58	3 272,00 €
		20	8	1 062,00 €	1 062,00 €			0	0	- €
				- €	2 348,00 €		24	32		2 348,00 €
		20	8	1 062,00 €	- €			20	8	1 062,00 €
		20	14	1 281,00 €	- €			20	14	1 281,00 €
				- €	3 492,00 €	30	38			3 492,00 €
				- €	3 492,00 €	30	38			3 492,00 €
		20	10	1 135,00 €	1 135,00 €			0	0	- €
					758,00 €			14	6	758,00 €
					758,00 €			14	6	758,00 €
					1 050,00 €			14	14	1 050,00 €
		16	6	835,00 €	- €			16	6	835,00 €
					1 360,00 €			16	16	1 360,00 €
	36	54		3 753,00 €	- €		36	54		3 753,00 €
	170	180		14 835,00 €	- €		170	180		14 835,00 €

202-00	Most na R1 v km 0,843 nad železničnou vlečkou	
202-01	Mostné závery	(IFSR)
203-00	Most na R1 v km 1,005 nad potokom Škradno - prenesené do obj. 101-00	
204-00	Most na R1 v km 1,294 nad bezmenným potokom	
205-00	Most na R1 v km 2,317 nad traťou ŽSR	
205-01	Mostné závery	(IFSR)
206-00	Most na R1 v km 3,147 nad potokom Dúbrava	
207-00	Most na R1 v km 4,349 nad potokom Istebník	
208-00	Most na R1 v km 6,191 nad potokom Ľupčica	
209-00	Most na R1 v km 6,702 nad Zámockým potokom	
210-00	Lávka pre peších v km 6,725 nad R1	
211-00	Most na prístupovej ceste na RSO v km 0,176 nad železničnou vlečkou	
212-00	Most na preložke c I/66 v Šalkovej km 1,169 nad traťou ŽSR	32
213-00	Most nad potokom Škradno v km 1,248	
214-00	Most cez Hron v km 0,162 rekonštrukcie c III/2420	48
215-00	Most na preložke c I/66 v Šalkovej v km 2,414 nad ramenom Hrona	
216-00	Most na preložke c I/66 v Šalkovej v km 2,603 nad R1 a traťou ŽSR	86
217-00	Most na vetve C,D MÚK Šalková nad traťou ŽSR	
218-00	Most na preložke c I/66 Sl. Ľupča - západ v km 0,335 nad vlečkou a traťou ŽSR a R1	48
219-00	Most na preložke cesty I/66 Sl. Ľupča - západ v km 0,584 v inundácii rieky Hron	
220-00	Most na preložke cesty I/66 Sl. Ľupča - západ v km 0,745 nad riekou Hron	86
221-00	Most na poľnej ceste v km 1,346 nad potokom Ľupčica	
222-00	Most na preložke c I/66 v km 1,793 nad MK S. Ľupča - Juh	
223-00	Ekodukt v km 102,4 cesty I/66	
230-00	Zárubný múr v km 1,425-1,709 R1 vľavo	
231-00	Zárubný múr v km 1,785-1,865 R1 vľavo	
232-00	Oporný múr v km 1,700-2,234 R1 vpravo	
233-00	Oporný múr km 4,535-4,720 R1 vpravo	
234-00	Oporný múr km 4,830-4,945 R1 vpravo	
235-00	Oporný múr km 0,043 vetvy D-0,013 vetvy E križovatky Šalková	
236-00	Oporný múr km 0,160 – 0,250 preložky cesty I/66 Sl. Ľupča - západ, vľavo	
237-00	Oporný múr km 0,375 – 0,560 preložky cesty I/66 Sl. Ľupča - západ	
238-00	Oporný múr v km 1,895-2,000 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Príboj, vpravo	
239-00	Oporný múr km 1,675– 1,775 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Juh, vľavo	
240-00	Oporný múr km 1,810– 2,040 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Juh, vľavo	
241-00	Oporný múr km 1,810– 1,855 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Juh, vpravo	
242-00	Oporný múr km 2,155– 2,195 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Juh, vľavo	
243-00	Zárubný múr km 2,365– 2,405 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Juh, vpravo	
244-00	Zárubný múr km 2,675– 2,795 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Juh, vpravo	
245-00	Oporný múr v km 2,456 - 2,736 Preložky c I/66 v Šalkovej, vpravo	
246-00	Oporný múr v km 1,305-1,465 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Príboj, vpravo	
247-00	Oporný múr v km 2,790 - 3,170 R1, vľavo	
250-00	Protihluková stena v km 5,530 – 7,305 R1, vľavo	
251-00	Sekundárne protihlukové opatrenia na objektoch RD v Slovenskej Ľupči	
252-00	Protihluková stena v km 0,890 – 1,940 R1 vpravo	
253-00	Clona proti oslneniu v km 1,641 – 2,205 preložky c I/66 vľavo	
254-00	Clona proti oslneniu v km 2,695 – 5,535 R1 vľavo	
255-00	Protihluková stena v km 7,290 – 7,304 R1 vľavo	
255-00	Protihluková stena v km 6,560 - 6,960 R1 vpravo	
260-00	Úprava potoka Škradno v km 1,000 R1 a 1,247 preložky I/66 v Šalkovej	
261-00	Úprava potoka Dúbrava v km 3,145 R1	
262-00	Úprava potoka Istebník v km 4,349 R1	
263-00	Úprava potoka Ľupčica v km 6,191 R1	
264-00	Úprava Zámockého potoka km 6,701 R1	
265-00	Úprava Plnianského potoka v km 7,155 R1	
270-00	Úprava rieky Hron	
280-00	Úprava usmerňovacej hrádze rieky Hron v MÚK Šalková	
300-00	Oplotenie rýchlostnej cesty	
301-00	Oplotenie pozemkov v m.č. Šalková	
302-00	Oplotenie areálu podniku a ČS Biotika Sl. Ľupča	
303-00	Oplotenie pozemku pri prístupovej ceste na RSO	
304-00	Oplotenie RD 1836/18 pri OK v Šalkovej	
305-00	Oplotenie futbalového ihriska FK Šalková pri preložke cesty I/66	
306-00	Oplotenie pozemkov v km 1,805-1,851 Preložky cesty I/66 v Šalkovej	
307-00	Oplotenie pozemkov pri ceste III/2420, Šalková-juh	
308-00	Oplotenie záhradného centra v km 6,250 R1, vpravo	
309-00	Oplotenie cesty I/66 pri ekodukte v km 102,4	
310-00	Oplotenie ekoduktu v km 102,4 cesty I/66	
501-00	Cestná kanalizácia R1	
502-01	Odlučovač ropných látok ORL1 na R1	
502-02	Odlučovač ropných látok ORL2 na R1	
502-03	Odlučovač ropných látok ORL3 na R1	

	156	148		12 952,00 €	- €		156	148		12 952,00 €
	48	50		4 157,00 €	- 4 157,00 €		0	0		- €
	198	210		17 292,00 €	- €		198	210		17 292,00 €
	170	190	160	21 060,00 €	- €		170	190	160	21 060,00 €
	58	50	32	5 790,00 €	- €		58	50	32	5 790,00 €
	58	50	32	5 790,00 €	- €		58	50	32	5 790,00 €
	164	186	40	16 247,00 €	- €		164	186	40	16 247,00 €
	96	40		6 004,00 €	- €		96	40		6 004,00 €
	90	120	80	11 725,00 €	- €		90	120	80	11 725,00 €
	70	60	42	7 098,00 €	- €		70	60	42	7 098,00 €
	60	150	70	12 960,00 €	- €	32	60	150	70	12 960,00 €
	64	40	38	5 903,00 €	- €		64	40	38	5 903,00 €
	160	156	60	18 396,00 €	- €	48	160	156	60	18 396,00 €
	160	156	48	15 198,00 €	- €		160	156	48	15 198,00 €
	296	200	80	29 329,00 €	- €	86	296	200	80	29 329,00 €
	112	128	48	11 888,00 €	- €		112	128	48	11 888,00 €
	220	166	76	22 155,00 €	- €	48	220	166	76	22 155,00 €
	62	50	38	6 195,00 €	- €		62	50	38	6 195,00 €
	248	198	40	25 560,00 €	- €	86	248	198	40	25 560,00 €
	58	50	32	5 790,00 €	- €		58	50	32	5 790,00 €
				- €	9 701,00 €	34	102	78		9 701,00 €
				- €	- €					- €
	48	40		3 772,00 €	- €		48	40		3 772,00 €
	20	20		1 700,00 €	- €		20	20		1 700,00 €
	68	40		4 702,00 €	- €		68	40		4 702,00 €
	50	50		4 250,00 €	- €		50	50		4 250,00 €
	50	50		4 250,00 €	- €		50	50		4 250,00 €
	30	20		2 165,00 €	2 046,00 €		74	20		4 211,00 €
	20	30		2 085,00 €	- €		20	30		2 085,00 €
	48	50		4 157,00 €	- €		48	50		4 157,00 €
				- €	4 719,00 €	10	56	40		4 719,00 €
				- €	5 780,00 €	34	45	45		5 780,00 €
				- €	7 136,50 €	42	56	55		7 136,50 €
				- €	4 231,00 €	26	34	30		4 231,00 €
				- €	4 596,50 €	26	46	25		4 596,50 €
				- €	4 503,50 €	26	44	25		4 503,50 €
				- €	5 492,50 €	35	50	30		5 492,50 €
				- €	9 822,50 €	70	75	60		9 822,50 €
				- €	4 231,00 €	26	34	30		4 231,00 €
				- €	7 136,50 €	42	56	55		7 136,50 €
	44	50		3 971,00 €	4 160,00 €	40	84	50		8 131,00 €
		20		770,00 €	- €			20		770,00 €
	44	50		3 971,00 €	- €		44	50		3 971,00 €
	44	50		3 971,00 €	- €		44	50		3 971,00 €
	54	50		4 436,00 €	- €		54	50		4 436,00 €
		16		616,00 €	- 616,00 €			0		- €
				- €	6 479,00 €		88	62		6 479,00 €
		16		616,00 €	- €			16		616,00 €
		38		1 463,00 €	- €			38		1 463,00 €
		26		1 001,00 €	- €			26		1 001,00 €
		50		1 925,00 €	- €			50		1 925,00 €
		20		770,00 €	- €			20		770,00 €
		16		616,00 €	- €			16		616,00 €
				- €	6 876,00 €		128	24		6 876,00 €
		20		770,00 €	- 770,00 €			0		- €
	16	20		1 514,00 €	- €		16	20		1 514,00 €
		20		770,00 €	- €			20		770,00 €
		16		616,00 €	- €			16		616,00 €
		16		616,00 €	- €			16		616,00 €
				- €	1 453,00 €		18	16		1 453,00 €
				- €	2 197,00 €		34	16		2 197,00 €
				- €	2 909,00 €		46	20		2 909,00 €
				- €	2 197,00 €		34	16		2 197,00 €
				- €	2 197,00 €		34	16		2 197,00 €
				- €	2 197,00 €		34	16		2 197,00 €
				- €	4 057,00 €		74	16		4 057,00 €
	40	120	40	7 940,00 €	- €		40	120	40	7 940,00 €
		20		770,00 €	- €			20		770,00 €
		20		770,00 €	- €			20		770,00 €
		20		770,00 €	- €			20		770,00 €

502-04	Odlučovač ropných látok ORL4 na R1
502-05	Odlučovač ropných látok ORL5 na R1
502-06	Odlučovač ropných látok ORL6 na R1
502-07	Odlučovač ropných látok ORL7 na R1
502-08	Odlučovač ropných látok ORL8 na R1
502-09	Odlučovač ropných látok ORL9 na R1
503-00	Cestná kanalizácia na preložke c I/66
503-01	Odlučovač ropných látok ORL 1 na prel. c I/66 v Šalkovej
503-02	Odlučovač ropných látok ORL 2 na prel. c I/66 v Šalkovej
503-03	Odlučovač ropných látok ORL 3 na prel. c I/66 v Šalkovej
503-04	Odlučovač ropných látok ORL 4 na prel. c I/66 v Šalkovej
503-05	Odlučovač ropných látok ORL 5 na prel.c.I/66 v Šalkovej
504-00	Nádrž a odvedenie kontaminovaných vôd pri prel. c I/66 v km 0,200-0,550 v Šalkovej
505-00	Cestná kanalizácia na c III/2420
505-01	Odlučovač ropných látok ORL na c III/2420
506-00	Preložka kanalizačných zberačov DN 800 a DN 1000 v km 5,795 R1
507-00	Prečerpávací stanica dažďovej vody v km 2,225 prel. c I/66 v Šalkovej
508-00	Pravobrežný hrádzový výpusť Hrona v rkm 181.579
509-00	Preložka splaškovej kanalizácie DN 300 v km 1,9 - 2,1 prel. c I/66 S. Ľupča - Juh
509-01	Úprava kanalizácie VUC v km 0,550 Prel. c I/66 - Príboj
510-00	Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,097 prel. c I/66 v Šalkovej
511-00	Preložka vodovodu DN 350 v km 0,404 R1
512-00	Preložka vodovodu DN 500 v km 0,920 -0,990 prel. C I/66 v Šalkovej
513-00	Preložka vodovodu DN 200 v km 1,429 prel. c I/66 v Šalkovej
514-00	Preložka vodovodu DN 500 v km 1,760-2,610 R1
515-00	Preložky potrubí úžitkovej vody Biotiky DN 400, DN 600, DN 900 v km 4,732-4,891 R1
516-00	Chránička pre vodovodnú prípojku DN100 pre odpočívadlo v km 5,875 R1
517-00	Ochrana vodovodu DN 400 v km 0,426 a 0,775 poľnej cesty SO 122-00
518-00	Preložky a úpravy potrubia úžitkovej vody Biotiky DN 600 v km 1,3-2,7 prel. C I/66 - Príboj
519-00	Preložka vodovodu pri vodojeme v km 2,380 Prel. c I/66 S. Ľupča - Juh
520-00	Ochrana privádzača úžitkovej vody DN1000 v km 0,110 -0,255 MK do priemyselnej zóny Šalková
521-00	Ochrana vodovodu DN 350 SIVPS v km 0,720 Prel. c I/66 - Príboj
522-00	Ochrana vodovodov DN 400, DN600 Biotiky v km 0,753 a 0,794 Prel. c I/66 - Príboj
523-00	Úprava vodovodnej prípojky pre RD č. 1836/18 v Šalkovej
524-00	Preložka vodovodu VUC v km 0,430 Prel. c I/66 - Príboj
604-00	Preložka VN-2x22 kV vedenia vzduš. I.č. 308/382 v km 6,23 R1
605-00	Ochrana VN a NN káblov Holcim - km 0,235 R1
606-00	Preložka VN-2x22kV vzduš. I.č. 308/318 - km 1,4 až 1,7 a 2,26 R1
607-00	Preložka VN-22kV príp. pre TS Šalkova 4 - km 1,8 R1
608-00	Preložka VN-22kV odbočky z I.č. 318 - km 1,96 R1
609-00	Preložka VN-22kV príp. pre TS Šalková ŽSR
610-00	Preložka VN-22kV príp. a TS Šalková 1 - na c.III/06635
611-00	Preložka VN-2x22kV vzduš. I.č.308/382 - km 2,92 c.I/66
612-00	Preložka VN-22kV vzduš. I.č. 317 - km 3,04 R1
613-00	Preložka VN a NN kábl. vedenia ČS Biotika - km 4,8-4,9 R1
614-00	Preložka VN-2x22kV vzduš. I.č.308/382 - km 5,67 R1
615-00	Prípojka VN-22kV pre odpočívadlo Slov. Ľupča
615-01	Trafostanica pre odpočívadlo Slov. Ľupča
616-00	Preložka VN-2x22kV vzduš. I.č.308/382 - km 6,72 R1
617-00	Preložka VN-22kV príp. pre TS SI Ľupča 1 - km 6,82 R1 (odbočka z I.č. 308).
618-00	Preložka VN-22 kV vedenia km 0,02 vetvy D MUK Šalková - km 0,10 Preložky c I/66 S. Ľupča- Príboj, vľavo
619-00	Preložka VN-22 kV vedenia km 0,28 Preložky c I/66 S. Ľupča- Príboj, vľavo
620-00	Preložka VN-22 kV vedenia v km 2,0 Preložky c I/66 S. Ľupča- Príboj
621-00	Preložka VN-22 kV prípojky v km 2,1 Preložky c I/66 S. Ľupča- Príboj, vpravo
622-00	Preložka VN-22 kV vedenia v km 0,06 Preložky c I/66 S. Ľupča- Západ
623-00	Preložka VN-22kV vedenia v km 2,26 Preložky c I/66 S. Ľupča - Juh
624-00	Preložka VN-22kV vedenia v km 3,2 Preložky c I/66 S. Ľupča - Juh
625-00	Preložka VN-22kV vedenia v km 102,2 cesty I/66
631-00	Preložka NN prípojky pre monitor. nádrž
632-00	Preložka NN vedení z TS Šalková 1
633-00	Rekonštrukcia 2-stĺpovej TS Šalková 4
634-00	Prípojka NN pre ČS km 2,2 prel. c.I/66
635-00	Preložka NN prípojky pre RD a ZC km 6,2 R1
636-00	Preložka NN vedenia z TS Slov. Ľupča 1
637-00	Prípojka NN pre ISRC km 1,7 R1
638-00	Prípojka NN pre ISRC km 6,1 R1
639-00	Preložka NN prípojky do ČS v km 0,73 - 0,93 Preložky c I/66 S. Ľupča- Príboj, vľavo
640-00	Preložka NN vedenia v km 1,80 Preložky c I/66 S. Ľupča- Juh
641-00	Verejné osvetlenie - na prel. c.I/66 Šalková
642-00	Preložka verejného osvetlenia na c.III/06635 - Šalková
643-00	Preložka VO na chodníku a MK - SI. Ľupča
644-00	Preložka VO v km 1,80 -2,10 Preložky c I/66 S. Ľupča-Juh

	20		770,00 €	- €		20		770,00 €
	20		770,00 €	- €		20		770,00 €
	20		770,00 €	- €		20		770,00 €
	20		770,00 €	- €		20		770,00 €
	20		770,00 €	- €		20		770,00 €
	20		770,00 €	- €		20		770,00 €
26	30		2 364,00 €	- €	26	30		2 364,00 €
	20		770,00 €	- €		20		770,00 €
	20		770,00 €	- €		20		770,00 €
	20		770,00 €	- €		20		770,00 €
	20		770,00 €	- €		20		770,00 €
			- €	2 310,00 €		60		2 310,00 €
	20	16	1 354,00 €	- €		20	16	1 354,00 €
	24		924,00 €	- €		24		924,00 €
	20		770,00 €	- €		20		770,00 €
	68	50	4 443,00 €	- €		68	50	4 443,00 €
16	28	10	2 187,00 €	- €	16	28	10	2 187,00 €
	16		616,00 €	- €		16		616,00 €
			- €	2 643,00 €		32	30	2 643,00 €
			- €	2 874,00 €		32	36	2 874,00 €
	20		770,00 €	- €		20		770,00 €
	30	16	1 739,00 €	- €		30	16	1 739,00 €
	40	20	2 270,00 €	- €		40	20	2 270,00 €
	30	16	1 739,00 €	- €		30	16	1 739,00 €
	70	16	3 279,00 €	- €		70	16	3 279,00 €
	50	32	3 093,00 €	- €		50	32	3 093,00 €
	16		616,00 €	- €		16		616,00 €
	16		616,00 €	- €		16		616,00 €
	16		616,00 €	7 615,00 €	84	82	32	8 231,00 €
			- €	1 916,00 €	10	32	6	1 916,00 €
			- €	1 750,00 €	8	32	4	1 750,00 €
			- €	1 668,00 €	16	24		1 668,00 €
			- €	2 040,00 €	24	24		2 040,00 €
			- €	1 843,00 €	10	32	4	1 843,00 €
			- €	2 412,00 €	32	24		2 412,00 €
			- €	2 201,00 €		42	16	2 201,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8	908,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8	908,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8	908,00 €
	20	8	1 062,00 €	- €		20	8	1 062,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8	908,00 €
	20	8	1 062,00 €	- €		20	8	1 062,00 €
	20	8	1 062,00 €	- €		20	8	1 062,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8	908,00 €
	20	8	1 062,00 €	- €		20	8	1 062,00 €
	20	8	1 062,00 €	- €		20	8	1 062,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8	908,00 €
	16	8	908,00 €	- €		16	8	908,00 €
	20	8	1 062,00 €	- €		20	8	1 062,00 €
	20	8	1 062,00 €	- €		20	8	1 062,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14	1 974,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14	1 974,00 €
			- €	2 201,00 €		42	16	2 201,00 €
			- €	2 201,00 €		42	16	2 201,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14	1 974,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14	1 974,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14	1 974,00 €
			- €	2 201,00 €		42	16	2 201,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14	1 974,00 €
	14	16	1 123,00 €	- €		14	16	1 123,00 €
	12	8	754,00 €	- €		12	8	754,00 €
	12	8	754,00 €	- €		12	8	754,00 €
			- €	2 201,00 €		42	16	2 201,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14	1 974,00 €
	14	16	1 123,00 €	- €		14	16	1 123,00 €
	12	8	754,00 €	- €		12	8	754,00 €
	12	8	754,00 €	- €		12	8	754,00 €
			- €	2 201,00 €		42	16	2 201,00 €

645-00	Preložka NN prípojky do vodojemu v km 2,62 Preložky c I/66 S. Ľupča-Juh
646-00	Preložka kadódovej ochrany v km 1,9 Preložky cesty I/66 v Šalkovej
647-00	Osvetlenie priechodov pre peších na Preložke cesty I/66 S. Ľupča-Príboj
648-00	Preložka NN káblov do vodojemu Biotiky v km 0,797 Preložky c I/66 S. Ľupča-Príboj
649-00	Úprava NN prípojky pre RD č. 1836/18 v Šalkovej
650-00	Demontáž VO pri záhradnom centre v km 6,25 R1, vpravo
651-00	Preložka DK Banská Bystrica - Brezno v km 0,2 – 1,3 RC R1
652-00	Preložka UK ST v km 0,2 – 1,0 RC R1
653-00	Preložka kábla Energotel v km 0,5 – 1,0 RC R1
654-00	Preložka DOK ST v km 0,5 – 1,3 RC R1
655-00	Preložka DK Banská Bystrica - Brezno v km 1,3 – 2,7 RC R1
656-00	Preložka UK ST v km 2,0 – 2,7 RC R1
657-00	Preložka kábla Energotel v km 1,9 – 2,7 RC R1
658-00	Preložka DOK ST v km 1,7 – KÚ RC R1
659-00	Preložka PDOK Šáľková
660-00	Preložka PDOK Slovenská Ľupča
661-00	Preložka MTS Šáľková
661-01	Preložka kábla NASES v Šalkovej
662-00	Preložka MTS na ZU MK SO 115-00
662-00	Demontáž káblov ST v km 0,60-1,35 Preložky c I/66 S. Ľupča-Príboj, vľavo
663-00	Preložka MOK a MTS Biotika v km 0,28 Preložky c I/66 S. Ľupča-Západ
664-00	Preložka VTV v km 7,15 RC R1
665-00	Preložka MR v Šalkovej
666-01	Preložka DOK Energotel v km 0,60-0,70 Preložky c I/66 S. Ľupča-Príboj, vľavo
666-02	Preložka DOK Energotel v km 1,16 -1,32 Preložky c I/66 S. Ľupča-Príboj, vľavo
667-01	Preložka kábla ST v km 0,60 -1,32 Preložky c I/66 S. Ľupča-Príboj, vľavo
667-02	Preložka kábla ST v km 1,32 -2,72 Preložky c I/66 S. Ľupča-Príboj, vpravo i vľavo
667-03	Preložka kábla ST v km 0,337 Preložky c I/66 S. Ľupča – Príboj
667-04	Preložka kábla ST v km 1,037 Preložky c I/66 S. Ľupča – Príboj
667-05	Preložka kábla ST v km 1,577 Preložky c I/66 S. Ľupča – Príboj
667-06	Preložka kábla ST v km 1,664 Preložky c I/66 S. Ľupča – Príboj
667-07	Preložka kábla ST v km 1,81 Preložky c I/66 S. Ľupča – Príboj
668-00	Preložka vedenia MR v km 1,80 Preložky c I/66 S. Ľupča – Juh
669-01	Preložka nadzemného vedenia ST v km 2,12 Preložky c I/66 S. Ľupča- Juh
669-02	Ochrana DOK ST v km 3,22 Preložky cesty I/66 S. Ľupča-Juh
670-00	Preložka DOK ST v km 101,94 – 102,60 cesty I/66, vľavo
671-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 0,925-1,025 prel. c I/66 v Šalkovej
672-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 2,275- 2,375 R1
673-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 0,116 vetvy D MÚK Šáľková
674-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 2,868 prel. c I/66 v Šalkovej
675-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 3,100 -3,175 R1 vľavo
676-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 4,325 - 4,375 R1 vľavo
677-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 5,625-5,700 R1 vľavo
678-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 6,140-6,225 R1 vľavo
679-00	Preložka vzd. vedenia ŽSR v km 6,600-6,750 R1 vľavo
680-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 4,2 R1 vľavo
681-00	Ochrana OK, TK, ZK ŽSR v km 5,0-5,2 R1 vľavo
690-00	Informačný systém - stavebná časť
690-11	Informačný systém - technologická časť
701-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 0,713 – 1,068 R1
702-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 1,424 – 2,955 prel. cesty I/66 v Šalkovej
703-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 5,555 – 6,227 R1
704-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 1,200 – 1,265 prel. c I/66 v Šalkovej
705-00	Preložka STL plynovodu DN 150 v km 1,277 prel. c I/66 v Šalkovej
706-00	Chránička DN 150 pre plynovú prípojku odpočívadla v km 6,040 R1 - zapracuje sa do 101-00
707-00	Ochrana VTL plynovodu DN 300 v km 1,210 preložky c. I/66 Slov. Ľupča - západ
708-00	Ochrana VTL plynovodu DN 300 v km 0,155 preložky c. I/66 Slovenská Ľupča -západ
709-00	Preložka VTL plynovodu DN 300, v km 2,1 prel. Cesty I/66 Sl. Ľupča -Juh
710-00	Preložka VTL plynovodu DN 300, v km 1,58 - 2,32 prel. c I/66 Sl. Ľupča-Príboj, vpravo
711-00	Ochrana VTL plynovodu DN 300, v km 3,145 preložky c I/66 Sl. Ľupča-Juh
712-00	Preložka VTL plynovodu DN 300, pri Ekodukte v km 102,4 cesty I/66
713-00	Preložka VTL plynovodov a prípojok v km 0,54 - 2,18 Prel. c I/66 Sl. Ľupča-Príboj
714-00	Preložka VTL plynovodu VUC v km 0,538 Prel. c I/66 S. Ľupča - Príboj
801-00	Obchádzka na ceste I/66 v km 0,5 - 1,0 R1
803-00	Obchádzka na ceste III/2420 v Šalkovej
821-00	Demolácia mosta 66-077 v km 0,843 R1 nad železničnou vlečkou
822-00	Demolácia mosta 66-078 v km 1,294 R1 nad bezmenným potokom
823-00	Demolácia mosta 66-079 v km 2,317 R1 nad traťou ŽSR
824-00	Demolácia mosta 66-080 v km 3,147 R1 nad potokom Dúbrava
825-00	Demolácia mosta 66-081 v km 4,349 R1 nad potokom Ištebník
826-00	Demolácia mosta 66-082 v km 6,191 R1 nad potokom Ľupčica
827-00	Demolácia mosta 66-082 v km 6,702 R1 nad Zámockým potokom

			- €	1 974,00 €			38	14	1 974,00 €
			- €	1 974,00 €			38	14	1 974,00 €
			- €	2 201,00 €			42	16	2 201,00 €
			- €	3 932,00 €			68	36	3 932,00 €
			- €	1 974,00 €			38	14	1 974,00 €
			- €	1 204,00 €			18	14	1 204,00 €
	16	14	1 127,00 €	- €			16	14	1 127,00 €
	16	14	1 127,00 €	- €			16	14	1 127,00 €
	16	14	1 127,00 €	- €			16	14	1 127,00 €
	16	14	1 127,00 €	- €			16	14	1 127,00 €
	16	14	1 127,00 €	- €			16	14	1 127,00 €
	14	14	1 050,00 €	- €			14	14	1 050,00 €
	14	14	1 050,00 €	- €			14	14	1 050,00 €
	16	8	908,00 €	- €			16	8	908,00 €
	16	8	908,00 €	- €			16	8	908,00 €
	16	8	908,00 €	- €			16	8	908,00 €
	16	8	908,00 €	- €			16	8	908,00 €
			- €	1 743,00 €			32	14	1 743,00 €
	16	8	908,00 €	- 908,00 €			0	0	- €
			- €	1 127,00 €			16	14	1 127,00 €
	16	8	908,00 €	- €			16	8	908,00 €
	16	8	908,00 €	- €			16	8	908,00 €
	16	8	908,00 €	- €			16	8	908,00 €
			- €	1 974,00 €			38	14	1 974,00 €
			- €	2 201,00 €			42	16	2 201,00 €
			- €	2 201,00 €			42	16	2 201,00 €
			- €	2 201,00 €			42	16	2 201,00 €
			- €	2 201,00 €			42	16	2 201,00 €
			- €	1 974,00 €			38	14	1 974,00 €
			- €	1 974,00 €			38	14	1 974,00 €
			- €	1 974,00 €			38	14	1 974,00 €
			- €	1 974,00 €			38	14	1 974,00 €
			- €	1 974,00 €			38	14	1 974,00 €
			- €	1 974,00 €			38	14	1 974,00 €
			- €	1 974,00 €			38	14	1 974,00 €
			- €	1 974,00 €			38	14	1 974,00 €
	16	8	908,00 €	- €			16	8	908,00 €
	16	8	908,00 €	- €			16	8	908,00 €
	16	8	908,00 €	- €			16	8	908,00 €
	16	8	908,00 €	- €			16	8	908,00 €
	14	8	831,00 €	- €			14	8	831,00 €
	14	8	831,00 €	- €			14	8	831,00 €
	14	8	831,00 €	- €			14	8	831,00 €
	14	8	831,00 €	- €			14	8	831,00 €
	16	8	908,00 €	- €			16	8	908,00 €
			- €	2 201,00 €			42	16	2 201,00 €
			- €	2 201,00 €			42	16	2 201,00 €
46	48	24	4 863,00 €	- €	46	48	24	4 863,00 €	
			- €	4 863,00 €		46	48	24	4 863,00 €
	60		2 310,00 €	- €		60			2 310,00 €
	64	60	4 654,00 €	- €		64	60		4 654,00 €
	72		2 772,00 €	- €		72			2 772,00 €
	22	8	1 139,00 €	- €		22	8		1 139,00 €
	22		847,00 €	- €		22			847,00 €
	22		847,00 €	- 847,00 €		0			- €
	22		847,00 €	- €		22			847,00 €
	22		847,00 €	- €		22			847,00 €
			- €	3 827,00 €		32	38	24	3 827,00 €
			- €	9 921,00 €		120	90	24	9 921,00 €
			- €	2 852,00 €		16	32	24	2 852,00 €
			- €	8 331,00 €		66	76	64	8 331,00 €
			- €	4 265,00 €		32	38	36	4 265,00 €
			- €	8 331,00 €		66	76	64	8 331,00 €
			- €	6 246,00 €		40	76	40	6 246,00 €
			- €	5 351,00 €		32	70	32	5 351,00 €
	28	8	1 370,00 €	- €		28	8		1 370,00 €
	22		847,00 €	- €		22			847,00 €
	28	16	1 662,00 €	- €		28	16		1 662,00 €
	22		847,00 €	- €		22			847,00 €
	22		847,00 €	- €		22			847,00 €
	22		847,00 €	- €		22			847,00 €
	22		847,00 €	- €		22			847,00 €

		828-00	Demolácia mosta na c III/2420 v Šáľkovej	
		829-00	Demolácia mosta na c III/2427 v MŪK Šáľková	
		830-00	Demolácia mosta v km 1,247 Preložky cesty I/66 v Šáľkovej nad potokom Škradno	
		890-00	Demontáž PZM v žkm 31,197 - 31,348 trate Červená Skala - B. Bystrica	
12	E		Doklady	20
13	F		Dokumentácia meračských prác	-
14	G		Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie	-
15	H		Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy	-
16	I		Dokumentácia prieskumov	-
			Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu	
			Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín	
			Pedologický prieskum	
			Dopravnoinžiniersky prieskum	
			Exhalačná štúdia	
			Archeologický prieskum	
			Hluková štúdia	
			Podrobný inžiniersko-geologický prieskum	
			Koróznny a geoelektrický prieskum	-
			Seizmický prieskum	
			Pyrotechnický prieskum	
			Výskyt migračných koridorov živočíchov	
	J		Dokumentácia pre ŽSR	
17	K		Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	
18	M.1		Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky ŽP	
19	M.2		Projekt geotechnického monitoringu	
20	N		Vplyv stavby na životné prostredie	
21	O		Orientačný rozpočet	
22	P		Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete	
23	Q		Návrh projektu organizácie výstavby	
24	R		Informačný bulletin	
25	S		Analýza nákladov a výnosov (CBA)	
			Navrhovaná cena bez DPH	
			DPH 20 %	
			Navrhovaná cena	

	24	8	1 216,00 €	- €			24	8	1 216,00 €
	26	8	1 293,00 €	- €			26	8	1 293,00 €
			- €	924,00 €			24		924,00 €
	22		847,00 €	- €			22		847,00 €
90	50		7 260,00 €	8 740,00 €	172	90	50		16 000,00 €
-	-	-	44 750,00 €	35 170,00 €	-	-	-	-	79 920,00 €
-	-	-	29 925,00 €	- €	-	-	-	-	29 925,00 €
	120	30	5 715,00 €	2 857,50 €			180	45	8 572,50 €
-	-	-	1 047 384,60 €	11 632,00 €	-	-	-	-	1 059 016,60 €
36	64	30	5 233,00 €	2 795,00 €		56	84	60	8 028,00 €
64	64	24	6 316,00 €	3 386,00 €		92	84	60	9 702,00 €
6	40		1 819,00 €	930,00 €		26	40		2 749,00 €
64	76		5 902,00 €	2 948,00 €		92	96	24	8 850,00 €
	72	10	3 137,00 €	- €		72	10		3 137,00 €
	22		847,00 €	- €		22			847,00 €
	160	18	6 817,00 €	- €		160	18		6 817,00 €
-	-	-	1 008 927,60 €	- €	-	-	-	-	1 008 927,60 €
	48	32	3 016,00 €	1 573,00 €		68	54		4 589,00 €
	28		1 078,00 €	- €		28			1 078,00 €
	38	8	1 755,00 €	- €		38	8		1 755,00 €
38	20		2 537,00 €	- €		38	20		2 537,00 €
	106	54	6 052,00 €	- €		106	54		6 052,00 €
		16	584,00 €	- €			16		584,00 €
44	38		3 509,00 €	1 469,00 €		64	52		4 978,00 €
62	54		4 962,00 €	2 133,00 €		88	78		7 095,00 €
24	16		1 732,00 €	773,00 €		34	24		2 505,00 €
80	90		7 185,00 €	3 785,00 €		120	140		10 970,00 €
16			744,00 €	385,00 €		16	10		1 129,00 €
16	20		1 514,00 €	680,00 €		24	28		2 194,00 €
16			744,00 €	- €		16			744,00 €
60	50		4 715,00 €	- €		60	50		4 715,00 €
			1 837 671,60 €	460 370,50 €					2 298 042,10 €
			367 534,32 €	92 074,10 €					459 608,42 €
			2 205 205,92 €	552 444,60 €					2 757 650,52 €

Špecifikácia ceny

Názov časti dokumentácie		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom	
		57,50	46,50	38,50	36,50			
		Potrebný počet hodín					v €	
1	Správa	16	38	42			4 304,00 €	
2	Prílohy		38				1 767,00 €	
3	Netechnické zhrnutie		32				1 488,00 €	
	Navrhovaná cena bez DPH						7 559,00 €	
	DPH 20 %						1 511,80 €	
	Navrhovaná cena						9 070,80 €	

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla.

Stavba: Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča
 Dokumentácia na ponuku (DP)

Názov časti dokumentácie

sadzba €/

57,50

Dokumentácia na ponuku

3	Zväzok 3 Technické špecifikácie	-
3.1	Všeobecné informácie a požiadavky	
3.2	Všeobecné technicko-kvalitatívne požiadavky (TKP)	
3.3	Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky (ZTKP)	
4	Zväzok 4 Cenová časť	-
4.1	Preambula	
4.2	Celkový výkaz výmer	
4.3	Teoretické ocenenie stavby	
5	Zväzok 5 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)	-
A	Spríevodná správa	
B.1	Prehľadná situácia M 1:25 000	
B.2	Celková situácia stavby M 1:10 000	
B.3	Pozdĺžny rez M 1:10000/1000	
B.4	Ortofotomapa M 1:10 000	
B.5	Ortofotomapa M 1:2000	
C.1	Koordináčny výkres M 1:1000	
C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1:1 000	
D	Pisomnosti a výkresy objektov	-
001-00	Asanácie objektov v m.č. Šáľková	
002-00	Asanácie objektov v k.ú. Slovenská Ľupča	
003-00	Preložka božích múk v km 1,79 Preložky c. I/66 S.Ľupča - západ	
004-00	Premiestnenie pamätníka "Kalište" v km 1,780R1 vpravo	
010-00	Vegetačné úpravy a náhradná výsadba	
011-00	Vegetačné úpravy ekoduktu v km 102,4 c I/66	
020-00	Príprava pozemkov pre zariadenie staveniska	
030-00	Technická rekultivácia	
031-00	Biologická rekultivácia	
032-00	Revitalizácia biotopov	
040-00	Úprava vozoviek ciest III. triedy	
101-00	Rýchlostná cesta R1	
101-01	Vozovka - celá konštrukcia (IFRS)	
101-02	Zvodidlá a tlmíče nárazov (IFRS)	
101-03	Zvislé dopravné značenie (IFRS)	
102-00	Mimoúrovňová križovatka Šáľková	
102-01	Vozovka - celá konštrukcia (IFRS)	
102-02	Zvodidlá a tlmíče nárazov (IFRS)	
102-03	Zvislé dopravné značenie (IFRS)	
110-00	Preložka cesty I/66 v Šáľkovej	
110-01	Úprava skládky odpadov bývalej cementárne	
111-00	Prístupová cesta na RSO	
112-00	MK do priemyselnej zóny Šáľková	
113-00	Rekonštrukcia cesty III/2420 v Šáľkovej	
114-00	Rekonštrukcia MK v Šáľkovej	
115-00	MK Slovenská Ľupča, západ	
115-01	Preložka cesty I/66, S. Ľupča - Príboj	
115-02	Preložka cesty I/66 Slovenská Ľupča - Západ	
115-03	Preložka cesty I/66, S. Ľupča - Juh	
116-00	Úprava cesty III/2427	
117-01	Rekonštrukcia MK v km 1,6-1,8 Preložky cesty I/66 Slovenská Ľupča - Juh	
117-02	Rekonštrukcia MK v km 1,8-2,1 Preložky cesty I/66 Slovenská Ľupča - Juh	
118-00	Úpravy cesty I/66	
120-00	Poľná cesta v km 0,250– 1,000 R1 vpravo	
121-00	Poľná cesta v km 2,325 – 3,235 R1 vpravo	
122-00	Poľná cesta v km 4,995 – 5,880 R1 vpravo	
123-00	Poľná cesta v km 0,225 prístupovej cesty na RSO vľavo	
123-00	Prístupová cesta v km 1,75 - 2,65 R1	
124-00	Poľná cesta v km 0,200- 0,300 MK Sl. Ľupča vľavo	

Špecifikácia ceny

Tabuľka č. 3

V zmysle ZOD			V zmysle Dodatku č.1	V zmysle ZOD a Dodatku č.1					
sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom		sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom
46,50	38,50	36,50			57,50	46,50	38,50	36,50	
Potrebný počet hodín			v €		Potrebný počet hodín				v €
-	-	-	1 001,00 €	- €	-	-	-	-	1 001,00 €
	8		308,00 €	- €			8		308,00 €
	8		308,00 €	- €			8		308,00 €
	10		385,00 €	- €			10		385,00 €
-	-	-	13 398,00 €	4 235,00 €	-	-	-	-	17 633,00 €
	8		308,00 €	154,00 €			12		462,00 €
	160		6 160,00 €	1 925,00 €			210		8 085,00 €
	180		6 930,00 €	2 156,00 €			236		9 086,00 €
-	-	-	845 066,50 €	334 892,50 €	-	-	-	-	1 179 959,00 €
	8		308,00 €	154,00 €			12		462,00 €
	4		154,00 €	- €			4		154,00 €
	6		231,00 €	- €			6		231,00 €
	6		231,00 €	- €			6		231,00 €
	6		231,00 €	- €			6		231,00 €
	6		231,00 €	- €			6		231,00 €
	8		308,00 €	154,00 €			12		462,00 €
	50		1 925,00 €	616,00 €			66		2 541,00 €
-	-	-	840 247,50 €	333 968,50 €	-	-	-	-	1 174 216,00 €
	18		693,00 €	744,00 €		16	18		1 437,00 €
			- €	1 485,00 €		22	12		1 485,00 €
			- €	1 129,00 €		16	10		1 129,00 €
			- €	1 283,00 €		16	14		1 283,00 €
	20	16	1 354,00 €	- €			20	16	1 354,00 €
			- €	2 104,00 €		32	16		2 104,00 €
	10	6	604,00 €	- €		10	6		604,00 €
	8		308,00 €	- €		8			308,00 €
	8		308,00 €	- €		8			308,00 €
	8		308,00 €	- €		8			308,00 €
	8		308,00 €	- €		8			308,00 €
900	798	20	73 303,00 €	6 104,00 €		970	872	20	79 407,00 €
88	128	40	10 480,00 €	- €		88	128	40	10 480,00 €
360	440	20	34 410,00 €	3 720,00 €		440	440	20	38 130,00 €
			- €	2 720,00 €		32	32		2 720,00 €
40	48		3 708,00 €	1 860,00 €		80	48		5 568,00 €
60	88	8	6 470,00 €	2 790,00 €		120	88	8	9 260,00 €
46	8	16	3 031,00 €	1 395,00 €		76	8	16	4 426,00 €
	14	8	831,00 €	- €			14	8	831,00 €
156	198	48	16 629,00 €	16 629,00 €		0	0	0	- €
			- €	26 092,00 €		380	196	24	26 092,00 €
			- €	9 256,00 €		86	110	28	9 256,00 €
			- €	7 373,00 €		70	88	20	7 373,00 €
			- €	2 996,00 €		32	24	16	2 996,00 €
			- €	6 742,00 €		96	44	16	6 742,00 €
			- €	7 544,00 €		100	60	16	7 544,00 €
			- €	3 830,00 €		40	36	16	3 830,00 €
	34	8	1 601,00 €	- €		34	8		1 601,00 €
	34	32	2 477,00 €	770,00 €		54	32		3 247,00 €
	34	58	3 426,00 €	- €		34	58		3 426,00 €
	20	8	1 062,00 €	1 062,00 €		0	0		- €
			- €	2 720,00 €		32	32		2 720,00 €
	20	8	1 062,00 €	- €		20	8		1 062,00 €

125-00	Poľná cesta v km 0,950 MK Sl. Ľupča vľavo	
126-00	Poľná cesta v km 102,0-102,5 cesty I/66	
127-00	Poľná cesta v km 3,175 Preložky cesty I/66 Sl.Ľupča - Juh, vľavo	
151-00	Chodníky pre peších na súdežnej ceste s R1 v Šáľkovej	
151-01	Chodníky pre peších a cyklistov na Preložke c I/66 v Šáľkovej	
151-02	Chodníky pre peších na c III/2420 v Šáľkovej	
151-03	Chodník pre peších pod R1 v km 1,29	
152-00	Chodník pre peších v km 6,720 R1	
153-00	Chodník pre peších a cyklistov na Preložke c I/66 v križovatke Šáľková	
200-00	Most na R1 v km 0,236 R1 cez jarok	
201-00	Most na R1 v km 0,767 nad preložkou c I/66	
201-01	Mostné závery	(IFSR)
202-00	Most na R1 v km 0,843 nad železničnou vlečkou	
202-01	Mostné závery	(IFSR)
203-00	Most na R1 v km 1,005 nad potokom Škradno - prenesené do obj. 101-00	
204-00	Most na R1 v km 1,294 nad bezmenným potokom	
205-00	Most na R1 v km 2,317 nad traťou ŽSR	
205-01	Mostné závery	(IFSR)
206-00	Most na R1 v km 3,147 nad potokom Dúbrava	
207-00	Most na R1 v km 4,349 nad potokom Istebník	
208-00	Most na R1 v km 6,191 nad potokom Ľupčica	
209-00	Most na R1 v km 6,702 nad Zámockým potokom	
210-00	Lávka pre peších v km 6,725 nad R1	
211-00	Most na prístupovej ceste na RSO v km 0,176 nad železničnou vlečkou	
212-00	Most na preložke c I/66 v Šáľkovej km 1,169 nad traťou ŽSR	
213-00	Most nad potokom Škradno v km 1,248	
214-00	Most cez Hron v km 0,162 rekonštrukcie c III/2420	
215-00	Most na preložke c I/66 v Šáľkovej v km 2,414 nad ramenom Hrona	
216-00	Most na preložke c I/66 v Šáľkovej v km 2,603 nad R1 a traťou ŽSR	
217-00	Most na vetve C,D MÚK Šáľková nad traťou ŽSR	
218-00	Most na preložke c I/66 Sl. Ľupča - západ v km 0,335 nad vlečkou a traťou ŽSR a R1	
219-00	Most na preložke cesty I/66 Sl. Ľupča - západ v km 0,584 v inundácii rieky Hron	
220-00	Most na preložke cesty I/66 Sl. Ľupča - západ v km 0,745 nad riekou Hron	
221-00	Most na poľnej ceste v km 1,346 nad potokom Ľupčica	
222-00	Most na preložke c I/66 v km 1,793 nad MK S. Ľupča - Juh	
223-00	Ekodukt v km 102,4 cesty I/66	
230-00	Zárubný múr v km 1,425-1,709 R1 vľavo	
231-00	Zárubný múr v km 1,785-1,865 R1 vľavo	
232-00	Oporný múr v km 1,700-2,234 R1 vpravo	
233-00	Oporný múr km 4,535-4,720 R1 vpravo	
234-00	Oporný múr km 4,830-4,945 R1 vpravo	
235-00	Oporný múr km 0,043 vetvy D-0,013 vetvy E križovatky Šáľková	
236-00	Oporný múr km 0,160 – 0,250 preložky cesty I/66 Sl. Ľupča - západ, vľavo	
237-00	Oporný múr km 0,375 – 0,560 preložky cesty I/66 Sl. Ľupča - západ	
238-00	Oporný múr v km 1,895-2,000 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Príboj, vpravo	
239-00	Oporný múr km 1,675– 1,775 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Juh, vľavo	
240-00	Oporný múr km 1,810– 2,040 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Juh, vľavo	
241-00	Oporný múr km 1,810– 1,855 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Juh, vpravo	
242-00	Oporný múr km 2,155– 2,195 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Juh, vľavo	
243-00	Zárubný múr km 2,365– 2,405 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Juh, vpravo	
244-00	Zárubný múr km 2,675– 2,795 Preložky c I/66, Sl. Ľupča -Juh, vpravo	
245-00	Oporný múr v km 2,456 - 2,736 Preložky c I/66 v Šáľkovej, vpravo	
246-00	Oporný múr v km 0,010 - 0,080 Rekonštrukcie c III/2420 v Šáľkovej, vpravo	
247-00	Oporný múr v km 2,790 - 3,170 R1, vľavo	
250-00	Protihluková stena v km 5,530 – 7,305 R1, vľavo	
251-00	Sekundárne protihlukové opatrenia na objektoch RD v Slovenskej Ľupči	
252-00	Protihluková stena v km 0,890 – 1,940 R1 vpravo	
253-00	Clona proti oslneniu v km 1,641 – 2,205 preložky c I/66 vľavo	
254-00	Clona proti oslneniu v km 2,695 – 5,535 R1 vľavo	
255-00	Protihluková stena v km 7,290 – 7,304 R1 vľavo	
255-00	Protihluková stena v km 6,560 - 6,960 R1 vpravo	
260-00	Úprava potoka Škradno v km 1,000 R1 a 1,247 preložky I/66	
261-00	Úprava potoka Dúbrava v km 3,145 R1	
262-00	Úprava potoka Istebník v km 4,349 R1	
263-00	Úprava potoka Ľupčica v km 6,191 R1	
264-00	Úprava Zámockého potoka km 6,701 R1	
265-00	Úprava Plnianského potoka v km 7,155 R1	
270-00	Úprava rieky Hron	
280-00	Úprava usmerňovacej hrádze rieky Hron v MÚK Šáľková	
300-00	Oplotenie rýchlostnej cesty	

	20	14	1 281,00 €	- €			20	14	1 281,00 €
			- €	2 964,00 €		28	28	16	2 964,00 €
			- €	2 964,00 €		28	28	16	2 964,00 €
	20	10	1 135,00 €	- 1 135,00 €			0	0	- €
			- €	985,00 €			18	8	985,00 €
			- €	985,00 €			18	8	985,00 €
			- €	1 208,00 €			20	12	1 208,00 €
	12	6	681,00 €	- €			12	6	681,00 €
			- €	1 208,00 €			20	12	1 208,00 €
40	60	24	5 046,00 €	- €		40	60	24	5 046,00 €
260	356	120	30 176,00 €	- €		260	356	120	30 176,00 €
88	266	78	17 180,00 €	- €		88	266	78	17 180,00 €
70	70		5 950,00 €	- 5 950,00 €		0	0		- €
144	278	80	20 319,00 €	- €		144	278	80	20 319,00 €
460	826	260	62 681,00 €	- €		460	826	260	62 681,00 €
80	64		6 184,00 €	- €		80	64		6 184,00 €
80	64		6 184,00 €	- €		80	64		6 184,00 €
110	120		9 735,00 €	- €		110	120		9 735,00 €
45	90	45	7 200,00 €	- €		45	90	45	7 200,00 €
120	350	150	24 530,00 €	- €		120	350	150	24 530,00 €
80	200	90	14 705,00 €	- €		80	200	90	14 705,00 €
90	380	150	24 290,00 €	- €		90	380	150	24 290,00 €
45	80	45	6 815,00 €	- €		45	80	45	6 815,00 €
260	370	170	32 540,00 €	- €		260	370	170	32 540,00 €
198	264	170	25 576,00 €	- €		198	264	170	25 576,00 €
624	768	400	73 184,00 €	- €		624	768	400	73 184,00 €
66	180	24	10 875,00 €	- €		66	180	24	10 875,00 €
220	490	188	35 957,00 €	- €		220	490	188	35 957,00 €
160	266	98	21 258,00 €	- €		160	266	98	21 258,00 €
300	488	222	40 841,00 €	- €		300	488	222	40 841,00 €
45	40	20	4 362,50 €	- €		45	40	20	4 362,50 €
			- €	17 859,00 €		140	236	62	17 859,00 €
			- €	- €					- €
	50	100	5 575,00 €	- €		50	100		5 575,00 €
	60	50	4 135,00 €	- €		60	50		4 135,00 €
	148	80	8 618,00 €	- €		148	80		8 618,00 €
	136	100	8 886,00 €	- €		136	100		8 886,00 €
	84	80	6 154,00 €	- €		84	80		6 154,00 €
	40	42	3 073,00 €	1 674,00 €		36	40	42	4 747,00 €
	40	42	3 073,00 €	- €			40	42	3 073,00 €
	50	42	3 458,00 €	- €			50	42	3 458,00 €
			- €	6 392,00 €		44	56	60	6 392,00 €
			- €	7 557,00 €		60	84	42	7 557,00 €
			- €	8 129,00 €		60	78	64	8 129,00 €
			- €	5 516,00 €		44	56	36	5 516,00 €
			- €	6 440,00 €		44	80	36	6 440,00 €
			- €	5 804,00 €		44	54	46	5 804,00 €
			- €	10 442,00 €		66	146	48	10 442,00 €
			- €	17 759,00 €		66	264	124	17 759,00 €
			- €	5 516,00 €		44	56	36	5 516,00 €
			- €	8 129,00 €		60	78	64	8 129,00 €
	152	60	8 042,00 €	1 155,00 €		182	60		9 197,00 €
	34	16	1 893,00 €	- €		34	16		1 893,00 €
	80	20	3 810,00 €	- €		80	20		3 810,00 €
	30	30	2 250,00 €	- €		30	30		2 250,00 €
	120	80	7 540,00 €	- €		120	80		7 540,00 €
	28		1 078,00 €	- 1 078,00 €			0		- €
			- €	4 540,00 €			80	40	4 540,00 €
	30		1 155,00 €	- €		30			1 155,00 €
	42		1 617,00 €	- €		42			1 617,00 €
	30		1 155,00 €	- €		30			1 155,00 €
	54		2 079,00 €	- €		54			2 079,00 €
	20		770,00 €	- €		20			770,00 €
	8		308,00 €	- €		8			308,00 €
			- €	2 859,50 €		35	32		2 859,50 €
	20		770,00 €	- 770,00 €			0		- €
24	12		1 578,00 €	- €		24	12		1 578,00 €

301-00	Oplozenie pozemkov v m.č. Šalková
302-00	Oplozenie areálu podniku a ČS Biotika Sl. Ľupča
303-00	Oplozenie pozemku pri prístupovej ceste na RSO
304-00	Oplozenie RD 1836/18 pri OK v Šalkovej
305-00	Oplozenie futbalového ihriska FK Šalková pri preložke cesty I/66
306-00	Oplozenie pozemkov v km 1,805-1,851 Preložky cesty I/66 v Šalkovej
307-00	Oplozenie pozemkov pri ceste III/2420, Šalková-juh
308-00	Oplozenie záhradného centra v km 6,250 R1, vpravo
309-00	Oplozenie cesty I/66 pri ekodukte v km 102,4
310-00	Oplozenie ekoduktu v km 102,4 cesty I/66
501-00	Cestná kanalizácia R1
502-01	Odlučovač ropných látok ORL1 na R1
502-02	Odlučovač ropných látok ORL2 na R1
502-03	Odlučovač ropných látok ORL3 na R1
502-04	Odlučovač ropných látok ORL4 na R1
502-05	Odlučovač ropných látok ORL5 na R1
502-06	Odlučovač ropných látok ORL6 na R1
502-07	Odlučovač ropných látok ORL7 na R1
502-08	Odlučovač ropných látok ORL8 na R1
502-09	Odlučovač ropných látok ORL9 na R1
503-00	Cestná kanalizácia na preložke c I/66
503-01	Odlučovač ropných látok ORL 1 na prel. c I/66 v Šalkovej
503-02	Odlučovač ropných látok ORL 2 na prel. c I/66 v Šalkovej
503-03	Odlučovač ropných látok ORL 3 na prel. c I/66 v Šalkovej
503-04	Odlučovač ropných látok ORL 4 na prel. c I/66 v Šalkovej
503-05	Odlučovač ropných látok ORL 5 na prel.c.I/66 v Šalkovej
504-00	Nádrž a odvedenie kontaminovaných vôd pri prel. c I/66 v km 0,200-0,550 v Šalkovej
505-00	Cestná kanalizácia na c III/2420
505-01	Odlučovač ropných látok ORL na c III/2420
506-00	Preložka kanalizačných zberačov DN 800 a DN 1000 v km 5,795 R1
507-00	Prečerpávacía stanica dažďovej vody v km 2,225 prel. c I/66 v Šalkovej
508-00	Pravobrežný hrádzový výpusť Hrona v rkm 181.579
509-00	Preložka splaškovej kanalizácie DN 300 v km 1,9 - 2,1 prel. c I/66 S.Ľupča - Juh
509-01	Úprava kanalizácie VUC v km 0,550 Prel. c I/66 - Príboj
510-00	Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,097 prel. c I/66 v Šalkovej
511-00	Preložka vodovodu DN 350 v km 0,404 R1
512-00	Preložka vodovodu DN 400 v km 0,580-0,855 R1
513-00	Preložka vodovodu DN 200 v km 1,429 prel. c I/66 v Šalkovej
514-00	Preložka vodovodu DN 500 v km 1,760-2,610 R1
515-00	Preložky potrubí úžitkovej vody Biotiky DN 400, DN 600, DN 900 v km 4,732-4,891 R1
516-00	Chránička pre vodovodnú prípojku DN100 pre odpočívadlo v km 5,875 R1
517-00	Ochrana vodovodu DN 400 v km 0,426 a 0,775 poľnej cesty SO 122-00
518-00	Preložky a úpravy potrubia úžitkovej vody Biotiky DN 600 v km 1,3-2,7 prel. C I/66 - Príboj
519-00	Preložka vodovodu pri vodojeme v km 2,380 Prel. c I/66 S. Ľupča - Juh
520-00	Ochrana privádzača úžitkovej vody DN1000 v km 0,110 -0,255 MK do priemyselnej zóny Šalková
521-00	Ochrana vodovodu DN 350 StVPS v km 0,720 Prel. c I/66 - Príboj
522-00	Ochrana vodovodov DN 400, DN600 Biotiky v km 0,753 a 0,794 Prel. c I/66 - Príboj
523-00	Úprava vodovodnej prípojky pre RD č. 1836/18 v Šalkovej
524-00	Preložka vodovodu VUC v km 0,430 Prel. c I/66 - Príboj
604-00	Preložka VN-2x22 kV vedenia vzduš. I.č. 308/382 v km 6,23 R1
605-00	Ochrana VN a NN káblov Holcim - km 0,235 R1
606-00	Preložka VN-2x22kV vzduš. I.č. 308/318 – km 1.4 až 1.7 a 2.26 R1
607-00	Preložka VN-22kV príp. pre TS Šalkova 4 - km 1,8 R1
608-00	Preložka VN-22kV odbočky z I.č. 318 - km 1,96 R1
609-00	Preložka VN-22kV príp. pre TS Šalková ŽSR
610-00	Preložka VN-22kV príp. a TS Šalková 1 - na c.III/06635
611-00	Preložka VN-2x22kV vzduš. I.č.308/382 – km 2.92 c.I/66
612-00	Preložka VN-22kV vzduš. I.č. 317 – km 3,04 R1
613-00	P Preložka VN a NN kábl. vedenia ČS Biotika - km 4,8-4.9 R1
614-00	Preložka VN-2x22kV vzduš. I.č.308/382 – km 5,67 R1
615-00	P Prípojka VN-22kV pre odpočívadlo Slov. Ľupča
615-01	T Trafostanica pre odpočívadlo Slov. Ľupča
616-00	Preložka VN-2x22kV vzduš. I.č.308/382 – km 6,72 R1
617-00	Preložka VN-22kV príp. pre TS Sl Ľupča 1 - km 6.82 R1 (odbočka z I.č. 308).
618-00	Preložka VN-22 kV vedenia km 0,02 vetvy D MUK Šalková - km 0,10 Preložky c I/66 S. Ľupča- Príboj, vľavo
619-00	Preložka VN-22 kV vedenia km 0,28 Preložky c I/66 S. Ľupča- Príboj, vľavo
620-00	Preložka VN-22 kV vedenia v km 2,0 Preložky c I/66 S. Ľupča- Príboj
621-00	Preložka VN-22 kV prípojky v km 2,1 Preložky c I/66 S. Ľupča- Príboj, vpravo
622-00	Preložka VN-22 kV vedenia v km 0,06 Preložky c I/66 S. Ľupča- Západ
623-00	Preložka VN-22kV vedenia v km 2,26 Preložky c I/66 S. Ľupča - Juh

	12		462,00 €	- €		12		462,00 €
	8		308,00 €	- €		8		308,00 €
	8		308,00 €	- €		8		308,00 €
			- €	1 918,00 €		28	16	1 918,00 €
			- €	2 877,00 €		42	24	2 877,00 €
			- €	3 833,00 €		46	44	3 833,00 €
			- €	1 918,00 €		28	16	1 918,00 €
			- €	2 104,00 €		32	16	2 104,00 €
			- €	2 104,00 €		32	16	2 104,00 €
			- €	3 964,00 €		72	16	3 964,00 €
90	80	40	8 725,00 €	- €	90	80	40	8 725,00 €
	14		539,00 €	- €		14		539,00 €
	14		539,00 €	- €		14		539,00 €
	14		539,00 €	- €		14		539,00 €
	14		539,00 €	- €		14		539,00 €
	14		539,00 €	- €		14		539,00 €
	14		539,00 €	- €		14		539,00 €
	14		539,00 €	- €		14		539,00 €
	14		539,00 €	- €		14		539,00 €
	14		539,00 €	- €		14		539,00 €
40	30		3 015,00 €	- €	40	30		3 015,00 €
	14		539,00 €	- €		14		539,00 €
	14		539,00 €	- €		14		539,00 €
	14		539,00 €	- €		14		539,00 €
	14		539,00 €	- €		14		539,00 €
			- €	1 390,50 €	15	18		1 390,50 €
	14	16	1 123,00 €	- €		14	16	1 123,00 €
	22		847,00 €	- €		22		847,00 €
	14		539,00 €	- €		14		539,00 €
	78	64	5 339,00 €	- €		78	64	5 339,00 €
25	24	10	2 451,50 €	- €	25	24	10	2 451,50 €
	8		308,00 €	- €		8		308,00 €
			- €	1 946,00 €		24	28	1 946,00 €
			- €	2 254,00 €		32	28	2 254,00 €
	14		539,00 €	- €		14		539,00 €
	30	24	2 031,00 €	- €		30	24	2 031,00 €
	44	40	3 154,00 €	- €		44	40	3 154,00 €
	30	24	2 031,00 €	- €		30	24	2 031,00 €
	76	8	3 218,00 €	- €		76	8	3 218,00 €
	70	30	3 790,00 €	- €		70	30	3 790,00 €
	14		539,00 €	- €		14		539,00 €
	14		539,00 €	- €		14		539,00 €
	14		539,00 €	5 510,00 €	26	84	44	6 049,00 €
			- €	1 524,00 €		32	8	1 524,00 €
			- €	1 524,00 €		32	8	1 524,00 €
			- €	1 662,00 €		28	16	1 662,00 €
			- €	2 185,00 €		34	24	2 185,00 €
			- €	1 816,00 €		32	16	1 816,00 €
			- €	2 185,00 €		34	24	2 185,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14	1 974,00 €
	8	6	527,00 €	- €		8	6	527,00 €
	12	18	1 119,00 €	- €		12	18	1 119,00 €
	12	12	900,00 €	- €		12	12	900,00 €
	12	18	1 119,00 €	- €		12	18	1 119,00 €
	10	12	823,00 €	- €		10	12	823,00 €
	12	16	1 046,00 €	- €		12	16	1 046,00 €
	12	18	1 119,00 €	- €		12	18	1 119,00 €
	12	9	790,50 €	- €		12	9	790,50 €
	12	16	1 046,00 €	- €		12	16	1 046,00 €
	12	18	1 119,00 €	- €		12	18	1 119,00 €
	12	9	790,50 €	- €		12	9	790,50 €
	12	12	900,00 €	- €		12	12	900,00 €
	12	18	1 119,00 €	- €		12	18	1 119,00 €
	12	18	1 119,00 €	- €		12	18	1 119,00 €
			- €	1 820,00 €		34	14	1 820,00 €
			- €	1 974,00 €		38	14	1 974,00 €
			- €	1 820,00 €		34	14	1 820,00 €
			- €	1 820,00 €		34	14	1 820,00 €
			- €	1 820,00 €		34	14	1 820,00 €
			- €	1 820,00 €		34	14	1 820,00 €

624-00	Preložka VN-22kV vedenia v km 3,2 Preložky c I/66 S. Ľupča - Juh
625-00	Preložka VN-22kV vedenia v km 102,2 cesty I/66
631-00 P	Preložka NN prípojky pre monitor. nádrž
632-00	Preložka NN vedení z TS Šáľková 1
633-00	Rekonštrukcia 2-stĺpovej TS Šáľková 4
634-00	Prípojka NN pre ČS km 2,2 prel. c.I/66
635-00	Preložka NN prípojky pre RD a ZC km 6.2 R1
636-00	Preložka NN vedenia z TS Slov. Ľupča 1
637-00	Prípojka NN pre ISRC km 1.7 R1
638-00	Prípojka NN pre ISRC km 6.1 R1
639-00	Preložka NN prípojky do ČS v km 0,73 - 0,93 Preložky c I/66 S. Ľupča- Príboj, vľavo
640-00	Preložka NN vedenia v km 1,80 Preložky c I/66 S. Ľupča- Juh
641-00 V	Verejné osvetlenie – na prel. c.I/66 Šáľková
642-00	Preložka verejného osvetlenia na c.III/06635 - Šáľková
643-00	Preložka VO na chodníku a MK – Sl. Ľupča
644-00	Preložka VO v km 1,80 -2,10 Preložky c I/66 S. Ľupča-Juh
645-00	Preložka NN prípojky do vodojemu v km 2,62 Preložky c I/66 S. Ľupča-Juh
646-00	Preložka kadódovej ochrany v km 1,9 Preložky cesty I/66 v Šáľkovej
647-00	Osvetlenie priechodov pre peších na Preložke cesty I/66 S. Ľupča-Príboj
648-00	Preložka NN káblov do vodojemu Biotiky v km 0,797 Preložky c I/66 S. Ľupča- Príboj
649-00	Úprava NN prípojky pre RD č. 1836/18 v Šáľkovej
650-00	Demontáž VO pri záhradnom centre v km 6,25 R1, vpravo
651-00	Preložka DK Banská Bystrica - Brezno v km 0,2 – 1,3 RC R1
652-00	Preložka UK ST v km 0,2 – 1,0 RC R1
653-00	Preložka kábla Energotel v km 0,5 – 1,0 RC R1
654-00	Preložka DOK ST v km 0,5 – 1,3 RC R1
655-00	Preložka DK Banská Bystrica - Brezno v km 1,3 – 2,7 RC R1
656-00	Preložka UK ST v km 2,0 – 2,7 RC R1
657-00	Preložka kábla Energotel v km 1,9 – 2,7 RC R1
658-00	Preložka DOK ST v km 1,7 – KÚ RC R1
659-00	Preložka PDOK Šáľková
660-00	Preložka PDOK Slovenská Ľupča
661-00	Preložka MTS Šáľková
661-01	Preložka kábla NASES v Šáľkovej
662-00	Preložka MTS na ZU MK SO 115-00
662-00	Demontáž káblov ST v km 0,60-1,35 Preložky c I/66 S. Ľupča-Príboj, vľavo
663-00	Preložka MOK a MTS Biotika v km 0,28 Preložky c I/66 S. Ľupča-Západ
664-00	Preložka VTV v km 7,15 RC R1
665-00	Preložka MR v Šáľkovej
666-01	Preložka DOK Energotel v km 0,60-0,70 Preložky c I/66 S. Ľupča-Príboj, vľavo
666-02	Preložka DOK Energotel v km 1,16 -1,32 Preložky c I/66 S. Ľupča-Príboj, vľavo
667-01	Preložka kábla ST v km 0,60 -1,32 Preložky c I/66 S. Ľupča-Príboj, vľavo
667-02	Preložka kábla ST v km 1,32 -2,72 Preložky c I/66 S. Ľupča-Príboj, vpravo i vľavo
667-03	Preložka kábla ST v km 0,337 Preložky c I/66 S. Ľupča – Príboj
667-04	Preložka kábla ST v km 1,037 Preložky c I/66 S. Ľupča – Príboj
667-05	Preložka kábla ST v km 1,577 Preložky c I/66 S. Ľupča – Príboj
667-06	Preložka kábla ST v km 1,664 Preložky c I/66 S. Ľupča – Príboj
667-07	Preložka kábla ST v km 1,81 Preložky c I/66 S. Ľupča – Príboj
668-00	Preložka vedenia MR v km 1,80 Preložky c I/66 S. Ľupča – Juh
669-01	Preložka nadzemného vedenia ST v km 2,12 Preložky c I/66 S. Ľupča- Juh
669-02	Ochrana DOK ST v km 3,22 Preložky cesty I/66 S. Ľupča-Juh
670-00	Preložka DOK ST v km 101,94 – 102,60 cesty I/66, vľavo
671-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 0,925-1,025 prel. c I/66 v Šáľkovej
672-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 2,275- 2,375 R1
673-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 0,116 vetvy D MÚK Šáľková
674-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 2,868 prel. c I/66 v Šáľkovej
675-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 3,100 -3,175 R1 vľavo
676-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 4,325 - 4,375 R1 vľavo
677-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 5,625-5,700 R1 vľavo
678-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 6,140-6,225 R1 vľavo
679-00	Preložka vzd. vedenia ŽSR v km 6,600-6,750 R1 vľavo
680-00	Preložka OK, TK, ZK ŽSR v km 4,2 R1 vľavo
681-00	Ochrana OK, TK, ZK ŽSR v km 5,0-5,2 R1 vľavo
690-00	Informačný systém - stavebná časť
690-11	Informačný systém - technologická časť
701-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 0,713 – 1,068 R1
702-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 1,424 – 2,955 prel. cesty I/66
703-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 5,555 – 6,227 R1
704-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 1,200 – 1,265 prel. c I/66
705-00	Preložka STL plynovodu DN 150 v km 1,277 prel. c I/66

706-00	Chránička DN 150 pre plynovú prípojku odpočívadla v km 6,040 R1	
707-00	Ochrana VTL plynovodu DN 300 v km 1,210 poľnej cesty SO 122-00	
708-00	Ochrana VTL plynovodu DN 300 v km 0,180 MK SO 115-00	
709-00	Preložka VTL plynovodu DN 300, v km 2,1 prel. Cesty I/66 Sl. Ľupča -Juh	
710-00	Preložka VTL plynovodu DN 300, v km 1,58 - 2,32 preložky c I/66 Sl. Ľupča-Príboj	
711-00	Ochrana VTL plynovodu DN 300, v km 3,145 preložky c I/66 Sl. Ľupča-Juh	
712-00	Preložka VTL plynovodu DN 300, pri Ekodukte v km 102,4 cesty I/66	
713-00	Preložka VTL plynovodov a prípojok v km 0,54 - 2,18 prel. c I/66 Sl. Ľupča-Príboj	
714-00	Preložka VTL plynovodu VUC v km 0,538 Prel. c I/66 S. Ľupča - Príboj	
801-00	Obchádzka na ceste I/66 v km 0,5 - 1,0 R1	
803-00	Obchádzka na ceste III/2420 v Šalkovej	
821-00	Demolácia mosta 66-077 v km 0,843 R1 nad železničnou vlečkou	
822-00	Demolácia mosta 66-078 v km 1,294 R1 nad bezmenným potokom	
823-00	Demolácia mosta 66-079 v km 2,317 R1 nad traťou ŽSR	
824-00	Demolácia mosta 66-080 v km 3,147 R1 nad potokom Dúbrava	
825-00	Demolácia mosta 66-081 v km 4,349 R1 nad potokom Istebník	
826-00	Demolácia mosta 66-082 v km 6,191 R1 nad potokom Ľupčica	
827-00	Demolácia mosta 66-082 v km 6,702 R1 nad Zámockým potokom	
828-00	Demolácia mosta na c III/2420 v Šalkovej	
829-00	Demolácia mosta na c III/2427 v MÚK Šalková	
830-00	Demolácia mosta v km 1,247 Preložky cesty I/66 v Šalkovej nad potokom Škradno	
890-00	Demontáž PZM v žkm 31,197 - 31,348 trate Červená Skala - B. Bystrica	
F	Dokumentácia meračských prác – prevezme sa z DSP	-
I	Dokumentácia prieskumov – prevezme sa z DSP	-
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	
M	Projekt monitoringu – prevezme sa z DSP	-
P	Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete – prevezme sa z DSP	-
Q	Návrh projektu organizácie výstavby	
	Navrhovaná cena bez DPH	
	DPH 20 %	
	Navrhovaná cena	

Poznámky:

- Vo Zväzku 5 bude ocenené doplnenie DSP o nové poznatky a podrobnosti na úrovni DRS a uchádzač ocení aj reprografické práce požadovaného počtu
- Uchádzač vypíňa žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla.

	14		539,00 €	-	539,00 €			0		-	€
	14		539,00 €		-	€		14		539,00 €	
	14		539,00 €		-	€		14		539,00 €	
			-	€	2 850,00 €			38	38	2 850,00 €	
			-	€	9 991,00 €		48	120	86	9 991,00 €	
			-	€	1 877,00 €			26	24	1 877,00 €	
			-	€	5 793,00 €			86	68	5 793,00 €	
			-	€	3 146,00 €			40	44	3 146,00 €	
			-	€	5 793,00 €			86	68	5 793,00 €	
			-	€	5 223,00 €		18	76	40	5 223,00 €	
			-	€	4 222,00 €		16	60	32	4 222,00 €	
	20	8	1 062,00 €		-	€		20	8	1 062,00 €	
	10		385,00 €		-	€		10		385,00 €	
	20	16	1 354,00 €		-	€		20	16	1 354,00 €	
	10		385,00 €		-	€		10		385,00 €	
	10		385,00 €		-	€		10		385,00 €	
	10		385,00 €		-	€		10		385,00 €	
	10		385,00 €		-	€		10		385,00 €	
	20	10	1 135,00 €		-	€		20	10	1 135,00 €	
	20	10	1 135,00 €		-	€		20	10	1 135,00 €	
			-	€	1 800,00 €			24	24	1 800,00 €	
	10		385,00 €		-	€		10		385,00 €	
-	-	-	-		-		-	-	-	-	
-	-	-	-		-		-	-	-	-	
	8	8	600,00 €		-	€		8	8	600,00 €	
-	-	-	-		-		-	-	-	-	
-	-	-	-		-		-	-	-	-	
	8	8	600,00 €		-	€		8	8	600,00 €	
			859 465,50 €		339 127,50 €					1 198 593,00 €	
			171 893,10 €		67 825,50 €					239 718,60 €	
			1 031 358,60 €		406 953,00 €					1 438 311,60 €	

paré prevzatých z DSP.

Stavba: Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča
 Autorský dozor (AD) **Špecifikácia ceny**

Tabuľka č. 4

Názov časti dokumentácie		sadzba €/h	Cena celkom
1	Výkon činnosti AD	38,50	
	Navrhovaná cena bez DPH	Potrebný počet hodín	v €
	DPH 20 %	900	34 650,00 €
	Navrhovaná cena s DPH		34 650,00 €
			6 930,00 €
			41 580,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta.
- Potrebný počet hodín je len orientačný a slúži pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ bude faktúrovať len skutočne vykonané práce.

Názov časti dokumentácie		sadzba €/ h	Cena celkom v €
		Potrebný počet hodín	
1	Výkon činnosti KD	38,50	34 650,00 €
	Navrhovaná cena bez DPH	900	34 650,00 €
	DPH 20 %		6 930,00 €
	Navrhovaná cena s DPH		41 580,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky.
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desiatinné miesta.
- Potrebný počet hodín je len orientačný a slúži pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ bude faktúrovať len skutočne vykonané práce.

Špecifikácia ceny

Tabuľka č. 6

Položka	m.j.	predpokladané množstvo m.j.	skutočné množstvo m.j.	cena za m.j. bez DPH v €	Pomuková cena celkom bez DPH v €	Skutočná cena celkom bez DPH v €	cenový rozdiel bez DPH v €
F. Dokumentácia meračských prác							
F.1a Zameranie územia (domeranie)	1 ha	25	133	240,00	6 000,00 €	31 920,00 €	25 920,00 €
F.1b Vytyčenie, zameranie a overenie priebehu inžinierskych sietí	100 m	240	425	50,00	12 000,00 €	21 250,00 €	9 250,00 €
F.2a Vybudovanie a učenie parametrov bodu so závislou centráciou (pilier)	bod	13		1 000,00	13 000,00 €	13 000,00 €	- €
F.2b Vybudovanie a učenie parametrov bodu s ocelovou pažnicou	bod	25		300,00	7 500,00 €	7 500,00 €	- €
F.3 Vytyčenie priestorovej polohy stavby	bod	60		30,00	1 800,00 €	1 800,00 €	- €
F.4 Vytvorenie podkladov pre všetky druhy GP	100 m	445		10,00	4 450,00 €	4 450,00 €	- €
F. Dokumentácia meračských prác – cena celkom					44 750,00 €	79 920,00 €	35 170,00 €
G. Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie							
G.1 GP pre trvalý záber	100 m	225		70,00	15 750,00 €	15 750,00 €	- €
G.2 GP pre dočasné zábery a zábery do 1 roka	100 m	250		20,00	5 000,00 €	5 000,00 €	- €
G.3 GP na vyznačenie vecného bremena (inžinierská sieť)	100 m	200		20,00	4 000,00 €	4 000,00 €	- €
G.4 Výkuptné elaboráty	vlastník	1000		4,00	4 000,00 €	4 000,00 €	- €
G.5 Situácia dolknutých pozemkov	100 m	675		1,00	675,00 €	675,00 €	- €
G.6 Zoznam dolknutých parcel	parcela	500		1,00	500,00 €	500,00 €	- €
G. Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie – cena celkom					29 925,00 €	29 925,00 €	0,00 €

UPOZORNENIE:

- Uvedené počty merných jednotiek sú len orientačné a služba pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce, ktoré boli s objednávateľom vopred dohodnuté
- Uchádzač vyplňa žiadosť farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desiatimné miesta

Časť	Druh prác	m.j.	počet m. j.	Cena za m.j. v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
					720 800,00 €
A1	jadrové inžinierskogeologické vrty vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	2 850	45,00	128 250,00 €
	jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine), vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	1 400	140,00	196 000,00 €
	jadrové IG vrty pre piesiometrické/dilatometrické skúšky, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, prvotnej hmotnej dokumentácie vrtného jadra a dopravy a spätnej úpravy vrtu	m	850	75,00	63 750,00 €
	jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine) pre piesiometrické/dilatometrické skúšky, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, prvotnej hmotnej dokumentácie vrtného jadra a dopravy a spätnej úpravy vrtu	m	850	180,00	153 000,00 €
	piesiometrické skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením	ks	250	170,00	42 500,00 €
	dilatometrické skúšky vo vrte - STN EN ISO 22476-4 - priemerný náklad s vyhodnotením	ks	50	350,00	17 500,00 €
	inklinometrické jadrové IG vrty so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy, nultého a prvého merania s vyhodnotením	m	30	110,00	3 300,00 €
	inklinometrické jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine) so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy, nultého a prvého merania s vyhodnotením	m	15	140,00	2 100,00 €
	pozorovacie jadrové IG vrty na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane priprav. prác, zriadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy	m	70	90,00	6 300,00 €
	pozorovacie jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine) na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane priprav. prác, zriadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy	m	15	130,00	1 950,00 €
	piezometrické jadrové vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine) so zabudovaním a piezometrom, vrátane priprav. prác, zriadenia staveniska, ovsorkovania a dopravy	m	1	150,00	150,00 €
	vsakovacia skúška (na 1 vrte)	ks	5	1500,00	7 500,00 €
	dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	1 800	30,00	54 000,00 €
	statické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	200	55,00	11 000,00 €
	kopané sondy - šachtice, vrátane spätnej úpravy, dopravy	m	60	200,00	12 000,00 €
	náhrada vzniknutej majetkovej ujmy poľnohospodárom a vlastníkom pozemkov za škody spôsobené pri realizácii terénnych (vrtných) prác	m2	1 500	5,00	7 500,00 €
	dočasné prístupové cesty (vrátane všetkých potrebných úkonov a povolení na výstavbu prístupovej cesty, popr. uvedenie terénu do pôvodného stavu - stavebná technika, zemné práce, výrub stromov)	m	2 000	7,00	14 000,00 €
A2	metóda SOP - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	4,00	4,00 €
	geoelektrické odporová tomografia - multielektrodový systém (ERT) - priemerný náklad s vyhodnotením	m	8 500	5,10	43 350,00 €
	vertikálne elektrické sondovanie - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	4,00	4,00 €
	seizmické metódy - plytká seizmika - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	6,10	6,10 €
	gravimetria - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	4,00	4,00 €
	karotážne metódy - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	17,00	17,00 €
					72 539,00 €
B1	zeminy - porušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001	ks	350	50,50	17 675,00 €
	zeminy - neporušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť + objemová hmotnosť	ks	195	65,50	12 772,50 €
	zeminy - technologické vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť	ks	15	65,50	982,50 €
	zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks	7	14,50	101,50 €
	zeminy - stanovenie obsahu uhlíkatov	ks	5	6,50	32,50 €
	zeminy - stlačiteľnosť s rekonsolidáciou (2 rekonsolidačné + 4 zaťažovacie + 1 odľahčovací stupeň)	ks	35	50,00	1 750,00 €
	zeminy - stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie, cv (1 zaťažovací stupeň)	ks	25	11,00	275,00 €
	zeminy - stanovenie napúšťacieho tlaku v oedometri	ks	10	110,00	1 100,00 €
	zeminy - presadavosť / napúšťavosť po skúške stlačiteľnosti	ks	10	19,00	190,00 €
	zeminy - bobtnavosť (napúšťavosť)	ks	5	19,00	95,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť)	ks	35	132,00	4 620,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová a reziduálna šmyková pevnosť)	ks	10	242,00	2 420,00 €
	zeminy - triaxiálna šmyková skúška UU	ks	25	110,00	2 750,00 €
	zeminy - pevnosť v prostom tlaku (3 valčeky)	ks	25	99,00	2 475,00 €
	zeminy - priepustnosť jemnozrnných zemín v triax. komore	ks	25	82,50	2 062,50 €
	zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR zemín, bez sýtenia	ks	5	53,00	265,00 €
	zeminy - zhutniteľnosť súdržných zemín Proctor standard	ks	5	55,00	275,00 €
	zeminy - zhutniteľnosť nesúdržných zemín (ID) - skúška min. a max. objemovej hmotnosti	ks	5	65,50	327,50 €
	skalné horniny - fyzikálne vlastnosti (vlkosť, objemová a merná hmotnosť, nasiakavosť (min. 48h))	ks	170	57,00	9 690,00 €
	skalné horniny - mrazuvzdornosť	ks	20	61,00	1 220,00 €
	skalné horniny - pevnosť v prostom tlaku (3 valčeky)	ks	60	99,00	5 940,00 €
	skalné horniny - pretvárne vlastnosti 3 cykly - modul pružnosti, modul deformácie, Poissonovo číslo, pevnosť po skúške	ks	30	124,00	3 720,00 €
	skalné horniny - POINT LOAD TEST (1 vzorka=15 úlomkov horniny)	ks	60	30,00	1 800,00 €
					6 228,50 €
B2	základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks	85	57,10	4 853,50 €
	rozbor zeminy - agresivita (tab.2 STN EN-206-1 zeminy)	ks	55	25,00	1 375,00 €

				41 100,00 €	
C	vytýčenie vrto, penetračných sond, šachtíc, bodov GF	ks	680	30,00	20 400,00 €
	polohové a výškové zameranie vrto, penetračných sond, šachtíc a bodov geofyzikálnych profilov s vyhodnotením	ks	650	30,00	19 500,00 €
	polohové a výškové zameranie stabilných (zosuvných) profilov s vyhodnotením	m	800	1,50	1 200,00 €
				124 875,00 €	
D	projekt geologickej úlohy	ks	2	490,00	980,00 €
	vzorkovanie - porušené vzorky + agresivita zemín	ks	405	10,00	4 050,00 €
	vzorkovanie - neporušené vzorky	ks	195	10,00	1 950,00 €
	vzorkovanie - technologické vzorky + vzorky mechaniky hornín	ks	185	10,00	1 850,00 €
	vzorkovanie - voda	ks	85	15,00	1 275,00 €
	obmedzenie cestnej premávky na ceste I/66 (zabezpečenie povolenia u PZ SR a SSC) a zabezpečenie dopravného značenia	ks	1	3500,00	3 500,00 €
	kontrolné inklinometrické meranie	m	90	11,00	990,00 €
	kontrolné meranie hladiny podzemnej vody	ks	8	10,00	80,00 €
	záverečné spracovanie: grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých prieskumných -t.j. archívnych i realizovaných- diel a profilov, účelová inžinierskogeologická mapa - inžinierskogeologické mapovanie, pozdĺžne a priečne IG rezy, IG profily zosuvov, vysvetlivky, stabilitné výpočty, inklinometrické merania so zhodnotením, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením,) a textové prílohy (inžinierskogeologické a hydrogeologické zhodnotenie územia, geotechnické zhodnotenie trasy a zakladania mostných objektov, horninového masívu, geologická písomná dokumentácia vrto, šachtíc - archívnych i realizovaných, fotodokumentácia prieskumných diel po odvrtaní, fotodokumentácia prieskumných diel po spätnom zásype, výsledky laboratórnych skúšok, výsledky terénnych skúšok, výsledky geofyzikálnych prác, stabilitné výpočty, meračská správa všetkých prieskumných diel, geofyz. a zosuvných profilov, technická správa) + vypracovanie hydro-geologického posudku + CD/DVD, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečené proti tlačeniu a kopírovaniu) + repro-grafické práce - počet výtlačkov dokumentácie podľa časti B.1 Príloha č. 1 a časti B.1 Príloha č. 2	hod.	2 900	38,00	110 200,00 €
	Cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)				1 008 927,60 €
DPH 20%				201 785,52 €	
Cena s DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)				1 210 713,12 €	

Stavba: Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča

Špecifikácia ceny

Špecifikácia ceny spolu

	Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), podľa ZOD	1 837 671,60 €	367 534,32 €	2 205 205,92 €
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), podľa Dodatku č.1	460 370,50 €	92 074,10 €	552 444,60 €
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) - SPOLU	2 298 042,10 €	459 608,42 €	2 757 650,52 €
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (po vypracovaní DSP)	7 559,00 €	1 511,80 €	9 070,80 €
Dokumentácia na ponuku (DP), podľa ZOD	859 465,50 €	171 893,10 €	1 031 358,60 €
Dokumentácia na ponuku (DP), podľa Dodatku č.1	339 127,50 €	67 825,50 €	406 953,00 €
Dokumentácia na ponuku (DP) - SPOLU	1 198 593,00 €	239 718,60 €	1 438 311,60 €
Autorský dozor (AD)	34 650,00 €	6 930,00 €	41 580,00 €
Koordinátor dokumentácie (KD)	34 650,00 €	6 930,00 €	41 580,00 €
Spolu	3 573 494,10 €	714 698,82 €	4 288 192,92 €

Špecifikácia ceny prác - Dodatok č.1

	Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), podľa Dodatku č.1	460 370,50 €	92 074,10 €	552 444,60 €
Dokumentácia na ponuku (DP), podľa Dodatku č.1	339 127,50 €	67 825,50 €	406 953,00 €
Spolu	799 498,00 €	159 899,60 €	959 397,60 €

Zoznam členov pracovnej skupiny - § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

P. č.	Titl., meno a priezvisko	Zodpovednosť	Odborné zameranie	Prax (v rokoch)	Vzťah k uchádzačovi: zamestnanec/iná osoba
1	Ing. Ivan Gábrýš	hlavný inžinier projektu	autorizačné osvedčenie reg. č. 0403*A2	34	zamestnanec
2	Ing. Martin Šuster	zodpovedný projektant pre cestnú časť ¹⁾ 2)	autorizačné osvedčenie reg. č. 5224*A2	14	zamestnanec
3	Ing. Martin Ondroš	zodpovedný projektant pre mostnú časť ¹⁾	autorizačné osvedčenie reg. č. 5216*12, 13	14	zamestnanec
4	Ing. Martina Košťová	zodpovedný projektant pre mostnú časť ¹⁾	autorizačné osvedčenie reg. č. 4646*13, 12	20	zamestnanec
4	Mgr. Michal Kubiš, PhD	zodpovedný riešiteľ pre geologickú časť	odborná spôsobilosť č. preukazu 30/2016	13	iná osoba
5	Mgr. Daniela Sklenárová	člen pracovnej skupiny hydrogeológ	odborná spôsobilosť č. preukazu 3/2010	20	iná osoba
6	Ing. Jozef Smoleňák	člen pracovnej skupiny geotechnik	osvedčenie SKSI ev. č. 10106	21	iná osoba
7	Ing. Ján Longa	projektant pre životné prostredie	osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 332/2002	38	zamestnanec
8	Ing. Alexander Krokker, PhD.	zodpovedný projektant pre hlukovú štúdiu	potvrdenie MŽP č. F-67/2008	13,5	zamestnanec
9	Ing. Radovan Červienka	zodpovedný projektant pre dopravnú časť	osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 590/2013/OEP		
10.	Ing. Ľubomír Jurov	koordinátor dokumentácie	autorizačné osvedčenie reg. č. 4639*A2	20	zamestnanec
11.	Ing. Juraj Urban	inžinierske siete silnoprád, slaboprád	autorizačné osvedčenie č. 5983*A2	12	zamestnanec
12.	Ing. Zuzana Repaská	inžinierske siete vodárenské objekty	autorizačné osvedčenie č. 1504*12	33	zamestnanec
13.	Ing. Pavol Pristaš	inžinierske siete plyn	autorizačné osvedčenie č. 2027*12, 14	38	zamestnanec
14.	Ing. Branislav Vávra	geodetická časť	autorizovaný geodet a kartograf č. 814	17	zamestnanec
15.	Ing. Tibor Bugár	časť G a H	autorizovaný geodet a kartograf č. 44	33	subdodávateľ
16.	Mgr. Alexandra Kitková	pedológia	osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 505/2010/OHPV	10	zamestnanec
17.	Ing. Lenka Liptáková	plán BOZP	autorizovaný bezp. technik ev. č. ABT-0244/07	20	subdodávateľ
18.	RNDr. Branko Brodniansky	meranie hluku	osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. OOD/6997/2009	43	subdodávateľ
19.	Ing. Juraj Hamza	exhalačná štúdia	osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 296/2000/OPV	32	subdodávateľ
20.	RNDr. Jozef Kormoš	korozny geoelektrický, seizmický a pyrotechnický prieskum	odborná spôsobilosť č. preukazu č 202/1993	42	subdodávateľ
21.	Mgr. Juraj Malec, PhD.	archeologický prieskum	osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti č. 122	9	subdodávateľ
22.	Ing. Nadežda Petelová	rozpočet		30	zamestnanec

Do tabuľky uviesť len tie osoby, ktoré sú zodpovedné za poskytnutie služby za jednotlivé časti.

Príloha č. 2A - Zoznam členov pracovnej skupiny - § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 Príloha č. 2A - Zoznam členov pracovnej skupiny - § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

Predmet zákazky:

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DSP, dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Lupča.

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Podľa § 41 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Subdodávateľ <i>(obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO)</i>	Podiel v %	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa <i>(Meno a priezvisko)</i>	Adresa pobytu	Dátum narodenia
DPP Žilina, Kominárska 2,4, Bratislava IČO: 50391348				
Gabriel Balaško – Florián Uni, ČSA 112/41, Budča IČO: 33292787				
KORAL, s.r.o., Sládkovičova 5, Spišská Nová Ves IČO: 36169641				
ARCHEOLÓGIA ZEMPLÍN, s.r.o., Kostolné námestie 10, Michalovce IČO: 43787207				
INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s.r.o., Komenského 19, Martin IČO: 45633771				
Geopoz, s.r.o. Komenského 10C, Banská Bystrica IČO: 31628826				

ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA

Stavba: Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Lupča
 Dokumentácia na stavebné povolenie v rozpracovanosti dokumentácie pre ponuku (DP)

Zmena rozsahu na úseku trasy rýchlostnej cesty I/66 a z toho vyplývajúcich súvisiacich objektov, zmeny prijaté v úvode projektových prác, ktoré vylepšujú pôvodné riešenie z DUR aj z pohľadu šetrenia investičných nákladov stavby, ako aj objektov, ktoré sú súčasťou akcie a neboli vyspecifikované v projektových prácach v rámci súťažných podkladov.

Zmenový rozsah prác po objektoch a častiach dokumentácie:

Časť, príloha	Objekt- číslo	Názov prílohy	Zdôvodnenie
A		SÚHRNNÉ PRÍLOHY	
		SPRIEVODNÁ SPRÁVA	Doplnenie technických špecifikácií zmien a doplnkov objektov do súvisiacich častí spravidelnej správy (zväčšený rozsah stavebných objektov)
C.1		Koordinátny výkres stavby M 1:1 000	Doplnenie situatívnych zmien a doplnkov objektov do koordináčnej situácie stavby (zväčšený rozsah objektov)
C.2		Dopravné značenie celej stavby M 1:1 000	Doplnenie dopravného značenia nových a podstatne zmenených cestných objektov do príloh dopravného značenia
E		DOKLADY	
F		DOKUMENTÁCIA MERAČSKÝCH PRÁC	Doplnenie dokladovej časti o záznamy a vyjadrenia k zmenám a doplnkom technického riešenia objektov stavby oproti DUR.
H		DOKUMENTÁCIA NA TRVALÉ A DOČASNÉ ODŇATIE PP A VYŇATIE Z LP	Zvýšený rozsah geodetických prác spojených so zameraním polohopisu, výškopisu a vedení tech. vybavenia územia pre zmeny s doplnky stavebných objektov (zväčšený rozsah objektov)
I		DOKUMENTÁCIA PRIESKUMOV	Zvýšený rozsah prác pre vyňatie LPF a PPF pre zmeny s doplnky stavebných objektov (zväčšený rozsah objektov).
I.1		Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu	Zvýšený rozsah inventarizácie pre zmeny s doplnky stavebných objektov (zväčšený rozsah objektov).
I.2		Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín	Zvýšený rozsah inventarizácie pre zmeny s doplnky stavebných objektov (zväčšený rozsah objektov).
I.3		Pedologický prieskum	Zvýšený rozsah zmien a doplnkov stavebných objektov (zväčšený rozsah objektov).
I.4		Dopravno-inžiniersky prieskum	Zvýšený rozsah prác pre určenie dopravných intenzít v novodefinovanom úseku Preložky cesty I/66, vrátane križovatiek
I.9		Korozny a geoelektrický prieskum	Zvýšený rozsah prác pre stanovenie geoelektrických parametrov korozného ohrozenia v novodefinovanom úseku Preložky cesty I/66
M.1		PROJEKT MONITORINGU VPLYVU STAVBY NA VYBRANÉ ZLOŽKY ŽP A CHRÁNENÉ ÚZEMIA	Zvýšený rozsah prác spojený so stanovením Monitoringu ŽP pre rozšírený rozsah Preložky cesty I/66
M.2		PROJEKT GEOTECHNICKÉHO MONITORINGU	Zvýšený rozsah prác spojený so stanovením geotechnického monitoringu pre rozšírený rozsah Preložky cesty I/66
N		VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	Zvýšený rozsah prác spojený posúdením komplexného vplyvu na ŽP pre rozšírený rozsah Preložky cesty I/66
O		ORIENTAČNÝ ROZPOČET	Zvýšený rozsah prác spojený s ocenením stavby pre rozšírený rozsah Preložky cesty I/66 (zväčšený rozsah objektov).
P		PODKLADY K ŽIADOSTI O USPORIADANIE CESTNEJ SIETE	Zvýšený rozsah prác spojený s usporiadaním cestnej siete pre novodefinovanú Preložku cesty I/66
Q		NÁVRH PROJEKTU ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY	Zvýšený rozsah prác spojený s riešením POV pre novodefinovanú Preložku cesty I/66 v koordinácii s realizáciou celej stavby
D		PISONNOSTI A VÝKRESY OBJEKTOV	
D.1		Terénne úpravy	
	001-00	Asanácie objektov v m.č. Šalková	Doplnenie asanácie dreveného obytného objektu v areáli pily v Šalkovej v km 1,830 So 110-00 vpravo
	002-00	Asanácie objektov v k.ú. Slovenská Lupča	Doplnenie asanácií objektov RD č.30 v km 6,15 R1 a príbytkov v rómskej osade m.č. S. Lúпча-Iuh
	003-00	Preložka božích múk v km 1,79 Preložky c. I/66 S.Lupča - západ	Preložka objektu súvisiaca so zmenou trasy SO 115-02 vyvolaná novou koncepciou Preložky cesty I/66
	004-00	Premiestnenie pamätníka "kalište" v km 1,780 R1 vpravo	Preložka stĺpového pamiatkového objektu v km 1,74 R1 vpravo kolidujúceho s výstavbou R1
	011-00	Vegetačné úpravy ekoduktu v km 102,4 c I/66	Rozšírenie úprav okolo ekoduktu v súlade s požiadavkami a záujmami ochrany ŽP (úprava migračného koridoru)
D.2		Cestné objekty	
	101-00	Rýchlostná cesta R1	Rozšírenie objektu o priepust na R1 v km 1,005 nad potokom Škradno (páv. Most SO 203-00) a chráničku DN 150 pre plynovú pripojku odpočívadla v km 6,040 R1 (pôvodne. V DUR SO 706-00)
	102-00	Mimourovňová križovatka Šalková	Zmena tvaru križovatky z osmičkovej na deltovitú z dôvodu priaznivých technických a investičných prínosov (znižený rozsah stavebného riešenia -mosty, zábery stavby, vyvolané a súvisiace objekty)
	110-00	Preložka cesty I/66 v Šalkovej	Zmena šírkového usporiadania komunikácie a súvisiace technické úpravy v súvislosti s riešením jednostranného chodníka pre chodcov a peších v súlade s ÚPD
	110-01	Úprava skládky odpadov bývalej cementárne	objekt je potrebný z dôvodu zásahu preložky cesty do skládky odpadov bývalej cementárne

111-00	Pristupová cesta na RSO		Zmena priestorového riešenia komunikácie v súvislosti s akceptovanými požiadavkami dotknutých vlastníkov pozemkov
112-00	MK do priemyselnej zóny Šalková		Zmena priestorového riešenia komunikácie s doplnením jednostranného chodníka a predĺženie komunikácie po napojenie na budovaný komunikačný systém priemyselného parku Šalková-Majer v súvislosti s akceptovanými požiadavkami Mesta B. Bystrica
113-00	Rekonštrukcia cesty III/2420 v Šalkovej		Zmena priestorového riešenia komunikácie v súvislosti s akceptovanými požiadavkami dotknutých vlastníkov pozemkov
115-00	MK Slovenská Lupča, západ		Objekt zrušený - nahradený objektami 115-02 a 115-03
115-01	Preložka cesty I/66, S. Lupča - Priboj		Nový úsek preložky cesty I/66 spojený s prestavbou a rozšírením existujúcej c III/2427 v súvislosti s akceptovanými požiadavkami SSC a MDV SR. Doplnenie novej okružnej križovatky s c III/2427.
115-02	Preložka cesty I/66, S. Lupča - Západ		Zmena pôvodného objektu 115-00 spojená so zmenou šírkového usporiadania a priestorového vedenia trasy. Doplnenie novej okružnej križovatky s c III/2427.
115-03	Preložka cesty I/66, S. Lupča - Juh		Zmena pôvodného objektu 115-00 spojená so zmenou šírkového usporiadania a priestorového vedenia trasy
116-00	Úprava cesty III/2427		Nový objekt - preložka cesty III/tr. od novej okružnej križovatky s Preložkou cesty I/66 po napojenie na exist. cestu
117-01	Rekonštrukcia MK v km 1.6-1.8 Preložky cesty I/66 Slovenská Lupča - Juh		Doplnenie nového objektu vyvolaného SO 115-02 riešiaco pripojenie MK S. Lupča-Juh zo severnej strany Preložky c I66
117-02	Rekonštrukcia MK v km 1.8-2.1 Preložky cesty I/66 Slovenská Lupča - Juh		Doplnenie nového objektu vyvolaného SO 115-02 riešiaco MK a ich pripojenie S. Lupča-Juh z južnej strany Preložky c I66
118-00	Úpravy cesty I/66		Nový objekt - rozšírenie cesty I/66 v oblasti pripojenia Preložky cesty I/66 v stykovej križovatke
121-00	Polná cesta v km 2,325 – 3,235 R1, vpravo		Celková zmena trasy objektu vyvolaná zmenou priestorového riešenia Muk Šalková
123-00	Polná cesta v km 0,225 pristupovej cesty na RSO vľavo		Pôvodný objekt sa ruší.
123-00	Pristupová cesta v km 1,75 - 2,65 R1		Nový objekt ktorý vznikol predĺžením a rozšírením časti SO 151-00 DÚR z dôvodu zabezpečenia prístupu pre údržbu do križovatky Šalková severne od ŽSR. V budúcnosti umožňuje prepojenie s komunikačným systémom podľa ÚP S. Lupča.
126-00	Polná cesta v km 102,0-102,5 cesty I/66		Nový objekt súvisiaci s výstavbou ekoduktu v km 102,4 c I/66 doplnený v súlade s akceptovanými požiadavkami tretích strán
127-00	Polná cesta v km 3,175 Preložky cesty I/66 S. Lupča - Juh, vľavo		Pripojenie existujúcej PC na východnej strane areálu RD Hron na novú preložku c I/66 (P.4/30, cca 160 m)
151-00	Chodníky pre peších na súběžnej ceste s R1 v Šalkovej		Pôvodný objekt sa ruší a nahradza objektami 151-01 a 150-02.
151-01	Chodníky pre peších a cyklistov na Preložke c I/66 v Šalkovej		Predĺženie chodníkových úprav z DÚR pre peších v súlade so požiadavkami aktuálnej ÚPD
151-02	Chodníky pre peších na c III/2420 v Šalkovej		Zmena chodníkových úprav na c III. tr. v súvislosti s akceptovanými požiadavkami dotknutých vlastníkov pozemkov
151-03	Chodník pre peších pod R1 v km 1,29		Nový chodník vyvolaný akceptovanými požiadavkami vlastníkov pozemkov severne od Prístupovej cesty na RSO
153-00	Chodník pre peších a cyklistov na Preložke c I/66 v križovatke Šalková		Predĺženie chodníkových úprav na Prel. c I/66 z DÚR pre peších v súlade so požiadavkami aktuálnej ÚPD
D.3			
203-00	Most na R1 v km 1,005 nad potokom Škradno		Objekt zrušený a prenesený do obj. 101-00
222-00	Most na Preložke c I/66 S. Lupča - Juh v km 1,793 nad MK a ČOV		Doplnenie nového objektu na novej Preložke c I/66 nad MK a ČOV v S. Lupči - Juh
D.4			
235-00	Múry a oporné konštrukcie		Zmena objektu vyvolaná zmenou stavebnotechnického riešenia MUK a priestorového riešenia súvisiacej vetvy D oproti DÚR
238-00	Oporný múr km 0,043 vetvy D - 0,013 vetvy E križovatky Šalková		Nový oporný múr vyvolaný prestavbou c III/2427 zabezpečujúci ochranu príslušného oploteného pozemku
239-00	Oporný múr v km 1,895-2,000 Preložky c I/66, S. Lupča -Priboj, vpravo		Nový oporný múr vyvolaný riešením nového pripojenia miestneho komunikačného systému s. Lupča - Juh v stykovej križovatke
240-00	Oporný múr km 1,675 – 1,775 Preložky c I/66, S. Lupča -Juh, vľavo		
240-00	Oporný múr km 1,810 – 2,040 Preložky c I/66, S. Lupča -Juh, vľavo		Nový oporný múr zabezpečujúci priestorové vedenie a zemné teleso Preložky cesty I/66 S. Lupča - Juh zo strany existujúcej MK pri Hrone
241-00	Oporný múr km 1,810 – 1,855 Preložky c I/66, S. Lupča -Juh, vpravo		Nový oporný múr zabezpečujúci priestorové vedenie a zemné teleso Preložky cesty I/66 S. Lupča - Juh zo strany existujúcej zástavby rómskej osady
242-00	Oporný múr km 2,155 – 2,195 Preložky c I/66, S. Lupča -Juh, vľavo		Nový oporný múr zabezpečujúci priestorové vedenie a zemné teleso Preložky cesty I/66 S. Lupča - Juh zo strany sklonitého a nestabilného svahu
243-00	Zárubný múr km 2,365 – 2,405 Preložky c I/66, S. Lupča -Juh, vpravo		Nový zárubný múr zabezpečujúci priestorové vedenie a zemné teleso Preložky cesty I/66 S. Lupča - Juh zo strany existujúceho vodojemu RD Hron

244-00	Zárubný múr km 2,675-2,795 Preložky c I/66, Sl. Lupča - juh, vpravo	Nový zárubný múr zabezpečujúci priestorové vedenie a zemné teleso Preložky cesty I/66 S. Lupča - juh zo strany sklonitého príslušíeho svahu
245-00	Oporný múr v km 2,456 - 2,736 Preložky c I/66 v Šalkovej, vpravo	Nový oporný múr zabezpečujúci priestorové vedenie a zemné teleso Preložky cesty I/66 v Šalkovej vyvolaný zmenou dispozičného riešenia MUK Šalková
246-00	Oporný múr v km 1,305-1,465 Preložky c I/66, Sl. Lupča - Priboj, vpravo	Nový oporný múr vyvolaný prestavbou c III/2427 zabezpečujúci ochranu prísluších inžinierskych sietí (vodovod, VTL plynovod)
247-00	Oporný múr v km 2,790 - 3,170 R1, vľavo	Zmena konštrukcie múru z typu vystuženého strmého zeleného svahu (v pôvodnej PD ako súčasť obj. 101-00) na konštrukciu oporného múru z armovanej zeminy - v zmysle požiadaviek objednávateľa
D.5	Protihlukové opatrenia a ochranné steny	
250-00	Protihluková stena v km 5,530 - 7,305 R1, vľavo	Zmena objektu z protihlukového valu (DUR) na PHS vo zväčšenom rozsahu (dĺžka, výška) oproti DÚR v súlade s aktualizáciou hlukovej štúdie
255-00	Protihluková stena v km 7,290 - 7,304 R1 vľavo	Objekt sa ruší a je nahradený rozšíreným riešením SO 250-00
255-00	Protihluková stena v km 6,560 - 6,960 R1 vpravo	Objekt doplnený oproti DÚR v súlade s aktualizáciou hlukovej štúdie
D.6	Vodné toky	
270-00	Úprava rieky Hron	Doplnený chýbajúci objekt v súťažných podkladoch a ocenení stavby v súlade s DÚR a ÚR.
280-00	Úprava usmerňovacej hrádze rieky Hron v MUK Šalková	Zrušený objekt v súvislosti s aktuálnym riešením MUK Šalková
D.7	Oplatenie	
304-00	Oplatenie RD 1836/18 pri OK v Šalkovej	Doplnenie chýbajúceho objektu oproti DÚR.
305-00	Oplatenie futbalového ihriska FK Šalková pri preložke cesty I/66	Doplnenie objektu oproti DÚR vyvolaného zmenou šírkového usporiadania komunikácie (rozšírenie chodníkov) a stavebno-technickým stavom exist. oplatenia.
306-00	Oplatenie pozemkov v km 1,805-1,851 Preložky cesty I/66 v Šalkovej	Doplnenie objektu oproti DÚR vyvolaného zmenou šírkového usporiadania komunikácie (rozšírenie chodníkov) a stavebno-technickým stavom exist. oplatenia v areáli miestnej pily
307-00	Oplatenie pozemkov pri ceste III/2420, Šalková-juh	Zmena a doplnenie objektu v súlade s existujúcim stavom a požiadavkami majiteľa susedných objektov RD.
308-00	Oplatenie záhradného centra v km 6,250 R1, vpravo	Doplnené nové oplatenie záhradného centra z dôvodu kolízie exist. oplatenia s RC R1 (110 m, chýbalo v DÚR).
309-00	Oplatenie cesty I/66 pri ekaдукte v km 102,4	Doplnenie oplatenia c I/66 v úseku dĺ. cca 2,4 km v súlade s požiadavkami ŽP (migračná štúdia)
310-00	Oplatenie ekaдукtu v km 102,4 cesty I/66	Doplnenie oplatenia ekaдукtu v súlade s požiadavkami ŽP (migračná štúdia)
D.8	Kanalizácie	
503-05	Odlučovač ropných látok ORLS na prel.c.I/66 v Šalkovej	Doplnenie chýbajúceho objektu z DUR
509-00	Preložka splaškovej kanalizácie DN 300 v km 1,9 - 2,1 prel. c I/66 S.Lupča - juh	Objekt vyvolaný novou preložkou C I/66 a prestavbou MK v S. Lupči - juh
509-01	Úprava kanalizácie VUC v km 0,550 Prel. c I/66 - Priboj	Doplnená kanalizácia na základe dmerania IS - v kolízii s novou úpravou cesty SO 115-01.
D.9	Vodovody	
518-00	Preložka a úpravy potrubia užítkovej vody Biotiky DN 600 v km 1,3 - 2,7 Prel. c I/66 - Priboj	Nová preložka vodovodu vyvolaná prestavbou c III. tr na Preložku cesty I/66 v úseku S. Lupča - Priboj, vpravo
519-00	Preložka vodovodu pri vodojeme v km 2,380 Prel. c I/66 S. lupča - juh	Nová preložka výtlačného a gravitačného vodovodu vodojemu RD Hron vyvolaného novou Preložkou c I/66
520-00	Ochrana privádzača užítkovej vody DN1000 v km 0,110 -0,255 MK do priemyselnej zóny Šalková	Nový objekt vyvolaný zmenou SO 112-00
521-00	Ochrana vodovodu DN 350 SNPS v km 0,720 Prel. c I/66 - Priboj	Nový objekt ochrany existujúceho vodovodu pod novou Preložkou c I/66 v úseku s. Lupča-Priboj
522-00	Ochrana vodovodu DN 400, DN600 Biotiky v km 0,753 a 0,794 Prel. c I/66 - Priboj	Nový objekt ochrany existujúceho vodovodu pod novou Preložkou c I/66 v úseku s. Lupča-Priboj
523-00	Úprava vodovodnej prípojky pre RD č. 1836/18 v Šalkovej	Doplnená prípojka RD na základe dmerania IS - v kolízii s úpravou cesty SO 114-00.
524-00	Preložka vodovodu VUC v km 0,430 Prel. c I/66 - Priboj	Doplnený vodovod na základe dmerania IS - v kolízii s úpravou cesty SO 115-01.
D.10	Slínaprúdové vedenia	
604-00	Preložka VN-2x22 kv vedenia vzduš. lč. 308/382 v km 6,23 R1	Aktualizácia zamerania priebehu výškového VN vedenia preukázala nedostatok výšky vedenia v súlade s aktuálnymi STN
618-00	Preložka VN-22 kv vedenia km 0,02 vetvy D MUK Šalková - km 0,10 Preložky c I/66 S. Lupča - Priboj,	Nový objekt preložky VN vyvolaný novou úpravou MUK Šalková a Preložkou cesty I/66 S. Lupča - Priboj, vľavo na ZU
619-00	Preložka VN-22 kv vedenia km 0,28 Preložky c I/66 S. Lupča- Priboj, vľavo	Nový objekt preložky VN vyvolaný novou Preložkou cesty I/66 S. Lupča - Priboj v mieste hosp. vjazdu, vľavo.
620-00	Preložka VN-22 kv vedenia v km 2,0 Preložky c I/66 S. Lupča- Priboj	Nový objekt preložky VN vyvolaný novou Preložkou cesty I/66 S. Lupča - Priboj.

621-00	Prelózka VN-22 kV pripojky v km 2,1 Prelózky c /I/66 S. Lupča - Priboj, vpravo	Nový objekt prelózky VN vyvolaný novou Prelózskou cestou I/66 S. Lupča - Priboj.
622-00	Prelózka VN-22 kV vedenia v km 0,06 Prelózky c /I/66 S. Lupča - Západ	Nový objekt vyvolaný zmenou priestorového vedenia a usporiadania c III/2427 na c I/66.
623-00	Prelózka VN-22kV vedenia v km 2,26 Prelózky c /I/66 S. Lupča - Juh	Nový objekt vyvolaný novou priestorovou polohou Prel. c I/66
624-00	Prelózka VN-22kV vedenia v km 3,2 Prelózky c /I/66 S. Lupča - Juh	Nový objekt vyvolaný novou priestorovou polohou Prel. c I/66
625-00	Prelózka VN-22kV vedenia v km 102,2 cesty I/66	Nový objekt vyvolaný priestorovou polohou účelovej komunikácie (poľnej cesty) pri ekodukte na c I/66
639-00	Prelózka NN pripojky do ČS v km 0,73 - 0,93 Prelózky c /I/66 S. Lupča - Priboj, vľavo	Nový objekt prelózky križujúceho káblového vedenia do ČS Biotika s navrhovanou Prelózskou c I/66
640-00	Prelózka NN vedení v km 1,80 Prelózky c /I/66 S. Lupča - Juh	Nový objekt prelózky rozvodu NN vedení v oblasti rómskej osady s. Lupča - Juh
644-00	Prelózka VO v km 1,80 - 2,10 Prelózky c /I/66 S. Lupča - Juh	Nová prelózka rozvodu a stožiarov VO dotknutých Prelózskou c I/66 - v rómskej osade.
645-00	Prelózka NN pripojky do vodojemu v km 2,62 Prelózky c /I/66 S. Lupča - Juh	Nová prelózka pripojky do vodojemu RD Hron kolidujúceho s novou Prelózskou cestou I/66 S. Lupča - Juh
646-00	Prelózka kadútovej ochrany v km 1,9 Prelózky cesty I/66 v Šalkovej	Doplnenie chýbajúceho objektu z DÚR
647-00	Osvetlenie prichodov pre peších na Prelózke cesty I/66 S. Lupča - Priboj	Doplnenie osvetlenia prichodov na Prelózke c /I/66 S. Lupča - priboj v súlade s požiadavkami BCP.
648-00	Prelózka NN káblov do vodojemu Biotiky v km 0,797 Prelózky c /I/66 S. Lupča - Priboj	Prelózka pripojky do vodojemu BIOTIKY kolidujúceho s novou Prelózskou cestou I/66 S. Lupča - Juh
649-00	Úprava NN pripojky pre RD č. 1836/18 v Šalkovej	Doplnená úprava pripojky do RD v kolízii s SO 114-00 na základe domerania IS
650-00	Demontáž VO pri záhradnom centre v km 6,25 R1, vpravo	Zrušenie 2 stĺpov a vedenia VO kolidujúceho s RC R1(chýbalo v DÚR).
D.11		
661-01	Slaboprúdové vedenia	Nový objekt doplnený na základe aktuálneho domerania siete (nový kábel zriadený v r.2017)
662-00	Prelózka kábla MASES v Šalkovej	Zrušenie pôvodného objektu na zmeze objektu SO 115-00 z DÚR
662-00	Prelózka MTS na ZU MK SO 115-00	Nový objekt odstránenia pôvodných káblových vedení ST vyvolaný novou Prelózskou cestou I/66 v úseku S. Lupča - Priboj
666-01	Demontáž káblov ST v km 0,60-1,35 Prelózky c /I/66 S. Lupča - Priboj, vľavo	Nový objekt prelózky káblových vedení Energetel vyvolaný novou Prelózskou cestou I/66 v úseku S. Lupča - Priboj
666-01	Prelózka DOK Energetel v km 0,60-0,70 Prelózky c /I/66 S. Lupča - Priboj, vľavo	Nový objekt prelózky káblových vedení Energetel vyvolaný novou Prelózskou cestou I/66 v úseku S. Lupča - Priboj
666-02	Prelózka DOK Energetel v km 1,16 -1,32 Prelózky c /I/66 S. Lupča - Priboj, vľavo	Nový objekt prelózky káblových vedení Energetel vyvolaný novou Prelózskou cestou I/66 v úseku S. Lupča - Priboj
667-01	Prelózka kábla ST v km 0,60 -1,32 Prelózky c /I/66 S. Lupča - Priboj, vľavo	Nový objekt prelózky káblových vedení ST vyvolaný novou Prelózskou cestou I/66 v úseku S. Lupča - Priboj
667-02	Prelózka kábla ST v km 1,32 -2,72 Prelózky c /I/66 S. Lupča - Priboj, vľavo	Nový objekt prelózky káblových vedení ST vyvolaný novou Prelózskou cestou I/66 v úseku S. Lupča - Priboj
667-03	Prelózka kábla ST v km 0,337 Prelózky c /I/66 S. Lupča - Priboj	Nový objekt prelózky káblových vedení ST vyvolaný novou Prelózskou cestou I/66 v úseku S. Lupča - Priboj
667-04	Prelózka kábla ST v km 1,037 Prelózky c /I/66 S. Lupča - Priboj	Nový objekt prelózky káblových vedení ST vyvolaný novou Prelózskou cestou I/66 v úseku S. Lupča - Priboj
667-05	Prelózka kábla ST v km 1,577 Prelózky c /I/66 S. Lupča - Priboj	Nový objekt prelózky káblových vedení ST vyvolaný novou Prelózskou cestou I/66 v úseku S. Lupča - Priboj
667-06	Prelózka kábla ST v km 1,664 Prelózky c /I/66 S. Lupča - Priboj	Nový objekt prelózky káblových vedení ST vyvolaný novou Prelózskou cestou I/66 v úseku S. Lupča - Priboj
667-07	Prelózka kábla ST v km 1,810 Prelózky c /I/66 S. Lupča - Juh	Nový objekt prelózky káblových vedení ST vyvolaný novou Prelózskou cestou I/66 v úseku S. Lupča - Juh
668-00	Prelózka vedenia MR v km 1,80 Prelózky c /I/66 S. Lupča - Juh	Nový objekt prelózky MR vyvolaný novou Prelózskou cestou I/66 v úseku S. Lupča - Juh
669-01	Prelózka nadzemného vedenia ST v km 2,12 Prelózky c /I/66 S. Lupča - Juh	Nový objekt prelózky vzdušného vedenia ST vyvolaný novou Prelózskou cestou I/66 a prestavby MK v úseku S. Lupča - Juh
669-02	Ochrana DOK ST v km 3,22 Prelózky cesty I/66 S. Lupča - Juh	Nový objekt prelózky káblového vedenia ST vyvolaný novou Prelózskou cestou I/66 a prestavby MK v úseku S. Lupča - Juh
670-00	Prelózka DOK ST v km 101,94 - 102,60 cesty I/66, vľavo	Nový objekt prelózky káblového vedenia ST vľavo od cesty I/66 vyvolaný novým ekodoktom na c I/66 a súvisiacou prestavbou komunikácii
D.12		
680-00	Vedenia ŽSR	Nová prelózka káblov ŽSR vyvolaná zmenou mosta SO 207-00 a a aktuálnym vytyčením vedení ŽSR
681-00	Prelózka OK, TK, ZK ŽSR v km 4,2 R1 vľavo	Nová prelózka káblov ŽSR vyvolaná zmenou odvodnenia RC R1 a aktuálnym vytyčením vedení ŽSR
D.13		
690-11	IS RC	Nový objekt, neuvažovaný v súťažných podkladoch
D.14		
706-00	Informačný systém - technologická časť	Objekt presunutý z dôvodu porealizačnej správy do SO 101-00
709-00	Plynovody	Prelózka VTL plynovodu vyvolaná novou Prelózskou cestou I/66 S. Lupča - Juh a príslušnou prestavbou MK
710-00	Chránička DN 150 pre plynovú pripojku odpočívadla v km 6,040 R1 (zapracuje sa do SO 101-00)	Prelózka VTL plynovodu DN 300 v km 1,58 - 2,32 Prel. c /I/66 S. Lupča - Priboj, vpravo
711-00	Prelózka VTL plynovodu DN 300, v km 2,1 Prel. Cesty I/66 S. Lupča - Juh	Prelózka VTL plynovodu DN 300, v km 1,58 - 2,32 Prel. c /I/66 S. Lupča - Priboj, vpravo
711-00	Prelózka VTL plynovodu DN 300, v km 3,145 prelózky c /I/66 S. Lupča - Juh	Ochrana VTL plynovodu DN 300, v km 3,145 prelózky c /I/66 S. Lupča - Juh
712-00	Prelózka VTL plynovodu DN 300, pri Ekodukte v km 102,4 cesty I/66	Prelózka jestv. VTL plynovodu vyvolaná umiestnením ekoduktu na c I/66
713-00	Prelózka VTL plynovodov a pripojok v km 0,54 - 2,18 Prel. c /I/66 S. Lupča - Priboj	Ochrana existujúcich VTL plynovodných pripojok do príslušných objektov vyvolaných novou Prelózskou cestou I/66 S. Lupča - Priboj

714-00	Preložka VTL plynovodu YUC v km 0,538 Prel. c I/66 S. Tupča - Priboj	Doplnený objekt na základe aktuálneho domerania IS. Kolízia s SO 115-01
D.15	<p>Demolície</p> <p>Demolícia mosta v km 1,247 Preložky cesty I/66 v Šalkovej nad potokom Škradno</p>	Demolícia nového mosta vybudovaného pri výstavbe MVE na hrone v Šalkovej vyvolaného Preložkou cesty I/66 v Šalkovej
D.16	<p>Dočasné objekty</p> <p>Obchádzka na ceste I/66 v km 0,5 - 1,0 R1</p> <p>Obchádzka na ceste III/2420 v Šalkovej</p>	Nový objekt - obchádzka na c I/66 doplnená v súlade as aktuálnymi požiadavkami na POV (SO 201-00 a 202-00) Nový objekt - obchádzka na c III/ doplnená v súlade as aktuálnymi požiadavkami na POV (SO -214-00)
Zväzok	<p>Cenová časť</p> <p>Celkový výkaz výmer</p> <p>Teoretické ocenenie stavby</p>	Zpracovanie zmien a doplnkov technického riešenia objektov do cenovej časti TD Zpracovanie zmien a doplnkov technického riešenia objektov do ocenenia TD
4		
4.2		
4.3		