

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 467/12/2021/MI zo dňa 22.12.2021

Rekonštrukcia mosta M 7170 cez záchytný kanál pred obcou Záhor

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

medzi:

Objednávateľ:

sídlo podľa zriaďovacej listiny:
korešpondenčná adresa:
osoba konajúca v mene
organizácie:
osoba oprávnená konať vo veciach
obchodných:
osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických a zodpovedná
za prevzatie diela

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Ostrovského 1, 040 01 Košice

doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ

Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investično-technického úseku

Ing. Anton Tomáškovič, vedúci odd. investičnej prípravy
a výstavby mostov

Ing. Viktória Kožlejšová, PhD., referent odd. investičnej
prípravy a výstavby mostov

Ing. Dana Hozza Šoltísová, referent oddelenia investičnej
prípravy a výstavby mostov

35 555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Štátna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705

SPSRSKBA

príspevková organizácia zriadená Košickým
samosprávnym krajom

tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

www.crz.gov.sk

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

Swift/BIC:

právna forma:

kontakt:

webstránka pre zverejnenie zmluvy:
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

sídlo:
osoba konajúca v mene spoločnosti:

SMS a.s.

Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Róbert Šinály – predseda predstavenstva

Ing. Dalibor Novotný – podpredseda predstavenstva

Ing. Daniel Hanko - člen predstavenstva

Ing. Branislav Kočiš, stavbyvedúci

35 727 951

2020268173

SK2020268173

Tatra banka a. s.

SK56 1100 0000 0029 4005 5334

TATRSKBX

akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, Vložka č. 692/S

tel.: +421 48 414 26 22, e-mail: business@stavbymostov.sk

stavbyvedúci:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

Swift/BIC:

právna forma:

kontakt:

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.12.2021 Zmluvu o dielo č. 467/12/2021/MI (ďalej len „zmluva“), účinnú dňa 24.12.2021, za účelom realizácie stavebných prác – **Rekonštrukcia mosta M 7170 cez záchytný kanál pred obcou Záhor**.

(ďalej len „dielo“).

V priebehu realizácie diela sa počas doby výstavby vyskytli mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, spočívajúce vo zvýšení povodňovej aktivity a nepredvídateľnom kolísaní vodnej hladiny v záchytnom kanáli pri obci Záhor, ktoré bránili v dokončení spodnej stavby v dohodnutom zmluvnom termíne, a spôsobili tak nevhodnosť terénu a nemožnosť kontinuálneho postupu prác a nástupu na jednotlivé stavebné činnosti, vyplývajúce z pôvodne odsúhlaseného Harmonogramu prác, čo nevyhnutne vyvolalo potrebu dodatočného času potrebného na dobudovanie celého diela.

Súčasne v priebehu samotnej realizácie diela bolo nevyhnutné prepracovať projektovú dokumentáciu, ako aj na pokyn objednávateľa následne dopracovať zmenovú projektovú dokumentáciu, a to na žiadosť správneho orgánu – Okresného úradu Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Zároveň nastali na strane objednávateľa objektívne skutočnosti, ktoré spolu s vyššie uvedenými okolnosťami mali vplyv na predĺženie Lehoty na vykonanie diela.

Z dôvodu nepredvídateľných okolností a skutočností nezapríčených zhotoviteľom ani objednávateľom, ktoré nastali v priebehu realizácie stavebných prác na diele, bránili plneniu Zmluvy a postupu prác v zmysle Lehoty plnenia a následnému odovzdaniu diela zhotoviteľom riadne a včas a v dôsledku ktorých bolo nevyhnutné predĺžiť celkový čas na ich dokončenie, pričom tieto okolnosti a skutočnosti zhotoviteľ ani objednávateľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzatvorenia zmluvy, a danou zmenou sa nemení jej charakter, sa zmluvné strany v súlade s ustanovením podbodu 4.13.4 zmluvy a § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dohodli na Dodatku č. 2 k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení tak, ako je uvedené v článku I tohto dodatku.

Článok I

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. 3 „ZHOTOVENIE DIELA“, bod 3.6 „Lehota plnenia“, podbod 3.6.2 sa mení nasledovne:

Lehota na vykonanie Diela je do 365 pracovných dní odo odovzdania staveniska. Zhotoviteľ je povinný Dielo v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia vyhotoviť tak, aby zodpovedalo podmienkam tejto Zmluvy, bolo spôsobilé na Preberacie konanie podľa bode 3.10 tejto Zmluvy a aby bolo pripravené na úspešné absolvovanie kolaudačného konania podľa bodu 3.11, ktorého výsledkom bude vydanie právoplatného rozhodnutia na užívanie stavby.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný Harmonogram prác je aktualizovaný, predložený a schválený v súlade s bodom 3.7 Zmluvy.

Aktualizovaný Harmonogram prác v zmysle tohto bodu tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 Dodatku č. 2 Zmluvy a nahrádza tak Harmonogram prác, ktorý tvorí súčasť Zmluvy v znení jej Dodatku č. 1.

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je aktualizovaný Harmonogram prác, schválený v súlade s bodom 3.7 Zmluvy (ako príloha č. 1).
5. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných predpisov.
6. Dodatok č. 2 je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
7. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva (2) rovnopisy.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa: 07.09.2023

Za zhotoviteľa:

V Banskej Bystrici, dňa:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,
generálny riaditeľ

SMS a.s.
Ing. Róbert Šinály
predseda predstavenstva

SMS a.s.
Ing. Dalibor Novotný
podpredseda predstavenstva

HARMONOGRAM



Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
REKONŠTRUKCIA MOSTA M7170 CEZ ZÁCHYTŇ KANÁL PRED OBCOU ZÁHOR	365 dni	Ut 1.3.22	Ut 15.8.23
Odovzdanie staveniska	1 deň	Ut 1.3.22	Ut 1.3.22
SO 200 Rekonštrukcia mosta M7170	277 dni	Po 2.3.22	Št 1.8.23
Prípravné práce	9 dni	Str 2.3.22	Po 14.3.22
Búracie práce	77 dni	Ut 15.3.22	Po 3.7.22
Prepracovanie PD - prerušenie práce	63 dni	Po 4.7.22	Ut 4.10.22
Zosilnenie spodnej stavby - základy, MP2, MP3	159 dni	Str 5.10.22	Št 25.5.23
Zosilnenie spodnej stavby, Realizácia MP2 a MP3	97 dni	Str 5.10.22	Št 25.5.23
<i>Nemožnosť realizácie MP2 a MP3 - zaplavené územie</i>	4 dni	Po 31.10.22	Ne 6.11.22
<i>Nemožnosť realizácie MP2 a MP3 - zaplavené územie</i>	6 dni	Št 17.11.22	Št 24.11.22
<i>Nemožnosť realizácie MP2 a MP3 - zaplavené územie</i>	38 dni	Po 28.11.22	Po 22.1.23
<i>Nemožnosť realizácie MP2 a MP3 - zaplavené územie</i>	5 dni	Ut 7.2.23	Po 13.2.23
<i>Nemožnosť realizácie MP2 a MP3 - zaplavené územie</i>	2 dni	Po 20.2.23	Ut 21.2.23
<i>Nemožnosť realizácie MP2 a MP3 - zaplavené územie</i>	3 dni	Po 13.3.23	Str 15.3.23
<i>Nemožnosť realizácie MP2 a MP3 - zaplavené územie</i>	4 dni	Po 27.3.23	Št 30.3.23
Nosná konštrukcia	29 dni	Pi 26.5.23	Št 6.7.23
Príslušenstvo a okolie	18 dni	Pi 7.7.23	Ut 1.8.23
SO 100 Úprava cesty III/3807	18 dni	Pi 7.7.23	Ut 1.8.23
SO 600 Prekládka vedenia Slovak Telekom	10 dni	Po 10.7.23	Pi 21.7.23
Dopracovanie projektu na pokyn objednávateľa - Zmena stavby pred dokončením	10 dni	Str 2.8.23	Ut 15.8.23

Vypracoval:

Branislav Kočíš
SMS a.s.