

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č.

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:

„Centrum sociálnych služieb Sliach“

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Sliach**
Sídlo: **Letecká 1, 962 31 Sliach**
Štatutárny orgán: **Ing. Mgr. Et. Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta**
IČO: **00 320 277**
DIČ: **2021339397**
Bankové spojenie: **VÚB banka**
IBAN: **SK96 0200 0000 0042 0661 5455**

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **DAG SLOVAKIA, a. s.**
Sídlo: **Volgogradská 9, 080 01 Prešov**
Právna forma: **akciová spoločnosť**
Štatutárny orgán: **Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva**
Zástupca vo veciach
organizačno-technických: **Ing. Viliam Ruščanský**
IČO: **44 886 021**
DIČ: **2022857749**
IČ pre DPH: **SK 2022857749**
Bankové spojenie: **VÚB, a. s.**
IBAN: **SK45 0200 0000 0028 6331 2455**
Zápis v OR **Okresný súd Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10421/P**

(ďalej len "zhotoviteľ")

Článok II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo (ďalej len „Zmluva“) uzatvorená dňa 26.04.2022, v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, ktorej predmetom je zhotoviť dielo „Centrum sociálnych služieb Sliac“. Účelom tohto Dodatku č. 3 je úprava predmetu Zmluvy o dielo o navyše práce a menej práce, ktorých potreba vyplynula až počas realizácie stavby, ktoré nebolo možné predvídať a sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác. V tejto súvislosti sa Dodatkom č. 3 po vzájomnej dohode strán a podľa § 18 ods. 1 písm. b) a písm. c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upravuje rozsah, cena a celkový objem prác tak, ako je to uvedené v tomto Dodatku č. 3 a jeho prílohách.
- 2.2 Predmetom tohto Dodatku č. 3 k Zmluve sú dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Úprava stavebných prác, ceny a rozsahu diela, ich odôvodnenie je zrejmé zo zmenových listov, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 3. Okamihom účinnosti tohto Dodatku č. 3 sa všetky zmenové listy podľa Prílohy č. 1 stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako časť Rozpočtu výkaz/výmer, uvedeného v prílohe č. 1 Zmluvy.
- 2.3 Uzatvorením tohto Dodatku č. 3 sa nemení charakter Zmluvy.

Článok III. PREDMET DODATKU

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Článku. IV. bod 4.1 Zmluvy tak, že sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

- 4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH:	1 173 636,39 EUR
DPH 20%:	234 727,28 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	1 408 363,67 EUR

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č. 3 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.2 Dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
- 4.3 Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

4.5 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 3 tvorí:
Príloha č. 1 – Zmenové listy

V Sliachi, dňa 08. 09. 2023

za objednávateľa:



primátorka
Mesto Sliach

V Prešove, dňa

- 6 -09- 2023

za zhotoviteľa:




Ing. Tomáš S
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

Zmeny počas realizácie stavebného diela

Stavba: Centrum sociálnych služieb Sliac

Zmena a č.	Obsah	Suma zmenového listu												
		SPOLU bez DPH	DPH	SPOLU s DPH	Pripočet	DPH	SPOLU s DPH	Odpočet	DPH	SPOLU s DPH	DPH	SPOLU s DPH		
01	Pripočet - Navýšenie množstva zemných prác a základania v zmysle vyjadrenia statika	13 070,65 €	2 614,13 €	15 684,78 €	13 070,65 €	2 614,13 €	15 684,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 684,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	Pripočet - Pretlačenie vodovodného potrubia pod teplovodom	681,12 €	136,22 €	817,34 €	681,12 €	136,22 €	817,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	817,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03	Pripočet - Navýšenie množstva debnenia základových pásov a betónových zmesí pri zakladaní	5 677,28 €	1 135,46 €	6 812,74 €	5 677,28 €	1 135,46 €	6 812,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 812,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04	Pripočet - Navýšenie množstva vankúšov zhuťnených pod základovú dosku	3 720,53 €	744,11 €	4 464,64 €	3 720,53 €	744,11 €	4 464,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 464,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	Pripočet - Navýšenie množstva prác pri zmene trasy vonkajšieho vodovodu a prírakov ZTI v základových pásoch	843,73 €	168,75 €	1 012,48 €	843,73 €	168,75 €	1 012,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 012,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	Pripočet - Navýšenie množstva izolácií výtahovej šachty v časti zakladanie	355,61 €	71,12 €	426,73 €	355,61 €	71,12 €	426,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	426,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07	Pripočet - SO-01 Časť Elektroinštalácie - Doplňenie rozpočtu káblovej trasy	5 355,73 €	1 071,15 €	6 426,88 €	5 355,73 €	1 071,15 €	6 426,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 426,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08	Pripočet + Odpočet - Časť Elektroinštalácie - Doplňenie rozpočtu bleskozvod	497,88 €	99,58 €	597,46 €	725,64 €	145,13 €	870,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	870,77 €	-227,76 €	-45,55 €	-273,31 €
09	Pripočet + Odpočet - Časť Elektroinštalácie - Doplňenie rozpočtu kabeláž	982,38 €	196,48 €	1 178,86 €	1 179,33 €	235,87 €	1 415,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 415,20 €	-196,95 €	-39,39 €	-236,34 €
10	Pripočet + Odpočet -SO-01 Časť Elektroinštalácie - Doplňenie rozpočtu koncové prvky	125,60 €	25,12 €	150,72 €	131,06 €	26,21 €	157,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	157,27 €	-5,46 €	-1,09 €	-6,55 €
11	Pripočet - Železobetónový veniec atika 1. NP a 2. NP	2 621,32 €	524,26 €	3 145,58 €	2 621,32 €	524,26 €	3 145,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 145,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Pripočet - Hliníkové výplne stavebných otvorov VoH19	1 365,66 €	273,13 €	1 638,79 €	1 365,66 €	273,13 €	1 638,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 638,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Pripočet - Zateplenie jestvujúceho bytového domu	738,89 €	147,78 €	886,67 €	738,89 €	147,78 €	886,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	886,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Pripočet + odpočet- Exteriérové žalúzie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 790,70 €	758,14 €	4 548,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 548,84 €	-3 790,70 €	-758,14 €	-4 548,84 €
15	Pripočet - Búracie práce pri realizácii vonkajších rozvodov	15 101,60 €	3 020,32 €	18 121,92 €	15 101,60 €	3 020,32 €	18 121,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 121,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SPOLU		51 137,98 €	10 227,60 €	61 365,58 €	55 358,85 €	11 071,77 €	66 430,62 €	-4 220,87 €	-844,17 €	-5 065,04 €	66 430,62 €	-4 220,87 €	-844,17 €	-5 065,04 €



PRÍKAZ K ZMENE č. 01
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00320277	DIČ: 2021339397
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Sliac, Letecká 1, 962 31 Sliac	
	zast: Ing. Mgr. Et. Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta	
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov	zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva

Projekt: Centrum sociálnych služieb Sliac

Dátum:	Príkaz k zmene č: 01	Na základe oznámenia č.
---------------	----------------------	-------------------------

Predmet zmeny:

01 - Prípočet - Navýšenie množstva zemných prác a zakladania v zmysle vyjadrenia statika

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/priказu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyiac	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 ods. 1 písm. b)			

Podrobný popis zmeny:

Pred zahájením realizácie zemných prác, Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa na potrebu určenia plochy na uskladnenie materiálov a výkopovej zeminy. V zmysle protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska, podľa ktorého majú byť parcely súvisiace so stavbou určené na skladovanie výrobkov a materiálov. Uvedené parcely však neboli uvoľnené v plnom rozsahu a teda vznikla potreba určenia ďalších plôch na skladovanie výkopovej zeminy. Keďže ocenený výkaz výmer neuvažuje s odvozom a likvidáciou výkopovej zeminy ani s odvozom zeminy mimo stavenisko, Zhotoviteľ na túto skutočnosť objednávateľa upozornil a predložil Zmenový list. Zároveň na základe vyjadrenia statika bolo potrebné základové pásy prehĺbiť výkopy o 45 cm, z dôvodu nevyhujúcej dynamickej skúšky podložia. V miestach styku budúcich základov so základmi existujúceho bytového domu bolo potrebné rozšíriť miesta výkopov, z dôvodu hlbšej základovej špáry zburaných základov, čo malo za následok zvýšenie množstva výkopových prác, navýšenie množstva vývozu zeminy a navýšenie množstva štrkov do zhutnených vankúšov.

Dohodnutá cena zmeny: 13 070,65 €

Odpočít: 0,00 €

Prípočet: 13 070,65 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Má dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet 01 - Prípočet - Navýšenie množstva zemných prác a zakladania v zmysle vyjadrenia statika, záznam statika spolu s dodatkom zo dňa 18.05.2023, PD výkov s vyznačením prehĺbených výkopov, vážne listky

Dopady na termíny výstavby a iné: ANO

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

Súhlas zástupcu Objednávateľa:

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:

Súhlas Stavebný dozor:

Súhlas Projektant:

Distribúcia originálov:

Počet originálov: 4



Objednávateľ



Zhotoviteľ



Technický dozor



Projektant



ROZPOČET

Stavba:

Centrum sociálnych služieb Sliač

Objekt:

01 - Prípočet - Navýšenie množstva zemných prác a zakladania v zmysle vyjadrenia statika

Miesto: Sliač

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Sliač

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Tibor Poláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							13 070,65
		A	Odvoz zeminy				1 938,43
		1	Zemné práce				1 938,43
1	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	455,030	4,26	1 938,43
	P		<i>Poznámka k položke:</i>				
			<i>Jednotková cena dodatok č.2</i>				
	VV		množstvo zo ZOD		367,449		
	VV		367,449			367,449	
	VV		Dodatočné výkopy o 0,45 v zmysle vyjadrenia statika				
	VV		87,581			87,581	
	VV		Súčet			455,030	
	D	B	Dodatočné zemné práce				3 970,10
	D	1a	Zemné práce				3 970,10
2	K	131301102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	11,584	9,61	111,32
	P		<i>Poznámka k položke:</i>				
			<i>Jednotková cena dodatok č.2</i>				
	VV		Dodatočné výkopy o 0,45 m v zmysle vyjadrenia statika				
	VV		"patky" 0,45*(2,2*2,2*2+2,6*2,2*2)			9,504	
	VV		"pod vytahom" 0,45*2,15*2,15			2,080	
	VV		Súčet			11,584	
3	K	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	11,584	1,97	22,82
	P		<i>Poznámka k položke:</i>				
			<i>Jednotková cena dodatok č.2</i>				
	VV		Dodatočné výkopy o 0,45 m v zmysle vyjadrenia statika				
	VV		"patky" 0,45*(2,2*2,2*2+2,6*2,2*2)			9,504	
	VV		"pod vytahom" 0,45*2,15*2,15			2,080	
	VV		Súčet			11,584	
4	K	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	33,260	49,50	1 646,37
	P		<i>Poznámka k položke:</i>				
			<i>Jednotková cena dodatok č.2</i>				
	VV		Dodatočné výkopy o 0,45 m v zmysle vyjadrenia statika				
	VV		0,45*(0,5*(4,95*2+0,7+1,41+4,36+1,91+7,545+0,5+6,895+1,92*2+0,09*3+0,9*2+10,58*4+11,3*2+4,03+5,44))			31,617	
	VV		0,45*(0,5*(6,2)+0,275*2)			1,643	
	VV		Súčet			33,260	
5	K	132301109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	33,260	6,60	219,52
	P		<i>Poznámka k položke:</i>				
			<i>Jednotková cena dodatok č.2</i>				
	VV		Dodatočné výkopy o 0,45 m v zmysle vyjadrenia statika				
	VV		0,45*(0,5*(4,95*2+0,7+1,41+4,36+1,91+7,545+0,5+6,895+1,92*2+0,09*3+0,9*2+10,58*4+11,3*2+4,03+5,44))			31,617	
	VV		0,45*(0,5*(6,2)+0,275*2)			1,643	
	VV		Súčet			33,260	
6	K	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	42,737	30,80	1 316,30
	P		<i>Poznámka k položke:</i>				
			<i>Jednotková cena dodatok č.2</i>				
	VV		Dodatočné výkopy o 0,45 m v zmysle vyjadrenia statika				
	VV		"patky" 0,45*(1,6*1,6+1,3*1,3*3)			3,434	
	VV		0,45*(1,3*1,05+0,9*(1,77+1,44+1,21+3,63*2+3,78))			6,876	
	VV		0,45*(0,9*(11,95+7,57+1,05+1,97+1,8+4,025*2+0,5*2+1,92+6,895+2,37+3,16+2,23+3,24+3,1)+1,3*(9,1+0,5+1,3+5,55))			32,427	
	VV		Súčet			42,737	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
7	K	132301209	Prípatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	42,737	2,51	107,27
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena dodatok č.2</i>				
	VV		Dodatočné výkopy o 0,45 m v zmysle vyjadrenia statika				
	VV		"patky" 0,45*(1,6*1,6+1,3*1,3*3)		3,434		
	VV		0,45*(1,3*1,05+0,9*(1,77+1,44+1,21+3,63*2+3,78))		6,876		
	VV		0,45*(0,9*(11,95+7,57+1,05+1,97+1,8+4,025*2+0,5*2+1,92+6,895+2,37+3,16+2,23+3,24+3,1)+1,3*(9,1+0,5+1,3+5,55))		32,427		
	VV		Súčet		42,737		
8	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	87,581	1,54	134,87
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena dodatok č.2</i>				
	VV		Dodatočné výkopy o 0,45 m v zmysle vyjadrenia statika				
	VV		11,584+33,26+42,737		87,581		
	VV		Súčet		87,581		
9	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	87,581	1,80	157,65
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena dodatok č.2</i>				
	VV		Dodatočné výkopy o 0,45 m v zmysle vyjadrenia statika				
	VV		87,581		87,581		
10	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	87,581	2,16	189,17
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena dodatok č.2</i>				
	VV		Dodatočné výkopy o 0,45 m v zmysle vyjadrenia statika				
	VV		87,581		87,581		
11	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	87,581	0,74	64,81
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena dodatok č.2</i>				
	VV		Dodatočné výkopy o 0,45 m v zmysle vyjadrenia statika				
	VV		87,581		87,581		
	D	2	Zakladanie				5 774,22
12	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	87,581	65,93	5 774,22
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena dodatok č.2</i>				
	VV		množstvo navýšeného množstva štrkov v zmysle vyjadrenia statika				
	VV		87,581		87,581		
	D	99	Presun hmôt HSV				685,90
13	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	180,977	3,79	685,90
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena dodatok č.2</i>				
	D	C	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				702,00
14	K	001000033.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	ks	20,000	35,10	702,00
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena Cenkos</i>				



PRIKAZ K ZMENE č. 02
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 00320277 DIČ: 2021339397
 Názov, Sídlo, štatutár: Mesto Sliac, Letecká 1, 962 31 Sliac
 zast: Ing. Mgr. Et. Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta

Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749
 Názov, Sídlo, štatutár: DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva

Projekt: Centrum sociálnych služieb Sliac

Dátum: Príkaz k zmene č: 02 Na základe oznámenia č.

Predmet zmeny:

02 - Prípočet - Pretlačanie vodovodného potrubia pod teplovodom

Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 ods. 1 písm. b)			

Podrobný popis zmeny:

Prí realizácii vodovodnej prípojky bolo zistené, že v trase naprojektovanej vodovodnej prípojky sa nachádza pôvodný teplovodný kanál, ktorého existenciu z objektívnych dôvodov nebolo možné predvídať, keďže nebol zahrnutý v projektovej dokumentácii. Z uvedeného dôvodu je nutné vykonať pretlačenie potrubia vodovodnej prípojky pod teplovod a s tým súvisiace navýšenie množstva zemných prác. Zhotoviteľ na túto skutočnosť Objednávateľa upozornil a predložil Zmenový list.

Dohodnutá cena zmeny: 681,12 €

Odpočet: 0,00 €

Prípočet: 681,12 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Má dopad na celkový termín

Prilohy: Rozpočet 02 - Prípočet - Pretlačanie vodovodného potrubia pod teplovodom

Dopady na termíny výstavby a iné: ANO

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

Súhlas zástupcu Objednávateľa:

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:

Súhlas Stavebný dozor:

Súhlas Projektant:

Distribúcia originálov:

Počet originálov: 4

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Technický dozor

Projektant

ROZPOČET

Stavba:

Centrum sociálnych služieb Sliač

Objekt:

02 - Prípočet - Pretláčanie vodovodného potrubia pod teplovodom

Miesto:

Sliač

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Sliač

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Tibor Poláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							681,12
D	D		Práce a dodávky HSV				681,12
D	1		Zemné práce				681,12
1	K	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	3,000	49,50	148,50
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena Dodatok č. 2</i>				
2	K	132301109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	3,000	6,60	19,80
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena Dodatok č. 2</i>				
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	3,000	1,54	4,62
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena Dodatok č. 2</i>				
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,000	1,80	5,40
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena Dodatok č. 2</i>				
5	K	141720014.S	Neradené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 75 do 90 mm	m	6,000	78,50	471,00
	P		<i>Poznámka k položke: jednotková cena Cenkos</i>				
6	M	286130072800.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 90, HDPE	m	6,000	3,65	21,90
	P		<i>Poznámka k položke: jednotková cena Cenkos</i>				
7	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	3,000	3,30	9,90
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena Dodatok č. 2</i>				

PRÍKAZ K ZMENE č. 03
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00320277	DIČ: 2021339397
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Sliac, Letecká 1, 962 31 Sliac	
	zast: Ing. Mgr. Et. Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta	
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov	
	zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	

Projekt: Centrum sociálnych služieb Sliac

Dátum:	Príkaz k zmene č: 03	Na základe oznámenia č.
---------------	----------------------	-------------------------

Predmet zmeny:

03 - Prípočet - Navýšenie množstva debnenia základových pásov a betónových zmesí pri zakladaní

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 ods. 1 písm. b)		

Podrobný popis zmeny:

Z titulu rozšírenia výkopov pri jestvujúcom bytovom dome, ktoré bolo potrebné vykonať pre podbetonávku základových pásov a vyhotovenia debnenia, na základe vyjadrenia statika. Keďže ocenený výkaz výmer neuvažuje s vyššie uvedenými položkami, Zhotoviteľ na túto skutočnosť objednávateľa upozornil a predložil Zmenový list. Počas realizácie bola požiadavka technického dozora investora zrealizovať na spodnej hrane výkopu vsrtvu podkladového betónu. Keďže ocenený výkaz výmer neuvažuje s vyššie uvedenými položkami, Zhotoviteľ na túto skutočnosť objednávateľa upozornil a predložil Zmenový list.

Dohodnutá cena zmeny: 5 677,28 €

Odpoččet: 0,00 €

Prípočet: 5 677,28 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Má dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet 03 - Prípočet - Navýšenie množstva debnenia základových pásov a betónových zmesí pri zakladaní

Dopady na termíny výstavby a iné: ÁNO

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

Súhlas zástupcu Objednávateľa:

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:

Súhlas Stavebný dozor:

Súhlas Projektant:

Distribúcia originálov:

Počet originálov: 4

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Technický dozor

Projektant



ROZPOČET

Stavba:

Centrum sociálnych služieb Sliach

Objekt:

03 - Prípočet - Navýšenie množstva debnenia základových pásov a betónových zmesí pri zakladaní

Miesto: Sliach

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Sliach

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Tibor Poláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 677,28
D	E		Práce a dodávky HSV				5 677,28
D			Zakladanie				5 452,24
1	K	279321411	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	24,450	162,00	3 960,90
P			<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č.2</i>				
W			podkladový betón (základové pásy, pätky)				
W			celkom (173,47 m2 *0,105 m)				
W			18,21		18,210		
W			Podbetonávka				
W			12*0,65*0,8		6,240		
W			Súčet		24,450		
2	K	279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	57,603	19,26	1 109,43
P			<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č.2</i>				
W			debnenie výkopov- uvažované 50% skutočného množstva				
W			((51,25*0,45)*2)*0,5		23,063		
W			((30,75*0,45)*2)*0,5		13,838		
W			((16,67*0,45)*2)*0,5		7,502		
W			debnenie podbetonávky				
W			12*1,1		13,200		
W			Súčet		57,603		
3	K	279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	57,603	6,63	381,91
P			<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č.2</i>				
D			Presun hmôt HSV				225,04
4	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	59,376	3,79	225,04
P			<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č.2</i>				

PRIKAZ K ZMENE č. 04
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00320277	DIČ: 2021339397
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Sliac, Letecká 1, 962 31 Sliac	
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov	
		zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva

Projekt: Centrum sociálnych služieb Sliac

Datum:	Príkaz k zmene č: 04	Na základe oznámenia č.
---------------	----------------------	-------------------------

Predmet zmeny:

04 - Prípočet - Navýšenie množstva vankúšov zhutnených pod základovú dosku

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyiac	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 ods. 1 písm. b)			

Podrobný popis zmeny:

Vzhľadom na vyjadrenia statika, že vykopaná zemina nie je vhodná na spätný zásyp a zhutnenie pod základovú dosku, bol na zásyp použitý štrk frakcie 32/63, na čo bol objednávateľ upozornený a zhotoviteľ predložil zmenový list, nakoľko ocenený výkaz výmer neuvažuje s vankúšmi zhutnenými pod základovú dosku v takom rozsahu.

Dohodnutá cena zmeny: 3 720,53 €

Odpočít 0,00 €

Prípočet 3 720,53 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Má dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet 04 - Prípočet - Navýšenie množstva vankúšov zhutnených pod základovú dosku

Dopady na termíny výstavby a iné: ANO

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

Súhlas zástupcu Objednávateľa:

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:

Súhlas Stavebný dozor:

Súhlas Projektant:

Distribúcia originálov:

Počet originálov: 4



Objednávateľ



Zhotoviteľ



Technický dozor



Projektant



ROZPOČET

Stavba:

Centrum sociálnych služieb Sliač

Objekt:

04 - Prípočet - Navýšenie množstva vankúšov zhutnených pod základovú dosku

Miesto:

Sliač

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Sliač

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Tibor Poláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 720,53
F							3 720,53
Dodatočné Vankúše zhutnené pod základovú dosku							3 720,53
Zakladanie							3 325,51
1	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	50,440	65,93	3 325,51
Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č.2							
P							
Množstvo navýšeného množstva štrkov v zmysle vyjadrení statika							
VV "zaklad doska" 0,15*336,26							50,440
VV Súčet							50,440
Presun hmôt HSV							395,02
2	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	104,227	3,79	395,02
Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č.2							
P							



PRIKAZ K ZMENE č. 05
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00320277	DIČ: 2021339397
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Sliac, Letecká 1, 962 31 Sliac	
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov	
		zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva

Projekt: Centrum sociálnych služieb Sliac

Dátum:	Príkaz k zmene č: 05	Na základe oznámenia č.:
---------------	-----------------------------	---------------------------------

Predmet zmeny:
05 - Prípočet - Navýšenie množstva prác pri zmene trasy vonkajšieho vodovodu a prierezov ZTI v základoch

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcii a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 ods. 1 písm. b)			

Podrobný popis zmeny:

Pri realizácii ležatej dažďovej a splaškovej kanalizácie bola zistená nezrovnalosť medzi projektovou dokumentáciou a oceneným výkazom výmer, zhotoviteľ na danú skutočnosť upozornil objednávateľa. Keďže v ocenenom výkaze výmer sa neuvažuje so zmenou trasy vonkajšieho vodovodu a so zmenami projektovej dokumentácie dažďovej a splaškovej kanalizácie počas realizácie, ani s prierezmi pre ZTI v základových pásoch, tak zhotoviteľ na danú skutočnosť upozornil objednávateľa a predložil zmenový list.

Dohodnutá cena zmeny: 843,73 €

Odpočet: 0,00 €

Prípočet: 843,73 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Má dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet 05 - Prípočet - Navýšenie množstva prác pri zmene trasy vonkajšieho vodovodu a prierezov ZTI v základoch

Dopady na termíny výstavby a iné: ANO

Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis	Dátum
-------------------	--------------	-------

Súhlas zástupcu Objednávateľa:

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:

Súhlas Stavebný dozor:

Súhlas Projektant:

Distribúcia originálov:

Počet originálov: 4



Objednávateľ



Zhotoviteľ



Technický dozor



Projektant



ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb Sliač

Objekt: 05 - Prípočet - Navýšenie množstva prác pri zmene trasy vonkajšieho vodovodu a prierezov ZTI v základoch

Miesto: Sliač
Objednávateľ: Mesto Sliač
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Tibor Poláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							843,73
D G Navýšenie prestupov ležatá d'azďová a splašková kanalizácia							459,00
1	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	15,000	0,97	14,55
Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros							
2	M	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	3,000	70,25	210,75
Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros							
3	K	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	3,000	1,08	3,24
Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros							
4	M	286110000200.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	0,600	109,06	65,44
Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros							
5	K	871366008.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 250	m	3,000	1,19	3,57
Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros							
6	M	286110000600.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 250x7,3 mm, dl. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	0,600	182,22	109,33
Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros							
7	K	721172215.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 125	m	2,000	15,56	31,12
Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros							
8	M	286140039200	HT rúra hrdlová D 125 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	2,000	10,50	21,00
Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros							
D F Navýšenie množstva prác pri zmene trasy vonkajšieho vodovodu							384,45
9	K	230203594	Montáž USTN prechodka PE/ocef s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 50/1 1/2"	ks	2,000	4,06	8,12
Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros							
10	K	230203184	Montáž kolena W90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 50 mm	ks	4,000	6,42	25,68
Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros							
11	M	286530187100	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 50 mm, FRIALEN	ks	4,000	18,33	73,32
Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros							
12	M	286530183000.S	Presuvná objímka predĺžená, elektrotvarovka FRIALONG PE 100 SDR 11 D 50 mm	ks	1,000	26,52	26,52
Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros							
13	K	230203594.S	Montáž prechodka PE/ocef s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 50/1 1/2"	ks	1,000	4,06	4,06
Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros							
14	K	877441096.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 50 mm	ks	7,000	35,25	246,75
Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros							
D 99 Presun hmôt HSV							0,28
15	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,075	3,79	0,28
Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2							

PRIKAZ K ZMENE č. 06
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a zväzane si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00320277	DIČ: 2021339397
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Sliac, Letecká 1, 962 31 Sliac	
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov	
	zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	

Projekt: Centrum sociálnych služieb Sliac

Datum:	Príkaz k zmene č: 06	Na základe oznámenia č.
---------------	----------------------	-------------------------

Predmet zmeny:
06 - Prípočet- Navýšenie množstva debnenia a izolácií výťahovej šachty v časti zakladanie

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 ods. 1 písm. b)			

Podrobný popis zmeny:
Pri realizácii izolácií výťahovej šachty- časť zakladanie bola zistená nezrovnalosť medzi projektovou dokumentáciou a oceneným výkazom výmer, keďže v ocenenom výkaze výmer sa neuvažuje s izoláciami výťahovej šachty, zhotoviteľ na danú skutočnosť upozornil objednávateľa a predložil zmenový list.

Dohodnutá cena zmeny:	355,61 €
Odpočet	0,00 €
Prípočet	355,61 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Má dopad na celkový termín

Prílohy: 06 - Prípočet- Navýšenie množstva debnenia a izolácií výťahovej šachty v časti zakladanie

Dopady na termíny výstavby a iné: **ANO**

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

Súhlas zástupcu Objednávateľa:

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:

Súhlas Stavebný dozor:

Súhlas Projektant:

Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant	



ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb Sliač

Objekt: 06 - Prípočet- Navýšenie množstva izolácií výťahovej šachty - časť zakladanie

Miesto: Sliač
 Objednávateľ: Mesto Sliač
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:
 Projektant:
 Spracovateľ: Ing. Tibor Poláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							355,61
D	J		Izolácie výťahovej šachty- časť zakladanie				355,61
D			Zvislé a kompletne konštrukcie				307,42
1	K	211971121	Tratívod- Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	18,486	1,19	22,00
	P		<i>Poznámka k položke: Jendotková cena dodatok č.2</i>				
	W		"vyťah sachta" 1,185*(2,35*4+1,55*4)		18,486		
	W		Súčet		18,486		
2	M	693110000900	Geotextília polypropylénová, 300 g/m2	m2	18,486	1,32	24,40
	P		<i>Poznámka k položke: Jendotková cena dodatok č.2</i>				
	W		"vyťah sachta" 1,185*(2,35*4+1,55*4)		18,486		
	W		Súčet		18,486		
3	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	18,486	11,14	205,93
	P		<i>Poznámka k položke: Jendotková cena dodatok č.2</i>				
	W		"vyťah sachta" 1,185*(2,35*4+1,55*4)		18,486		
	W		Súčet		18,486		
4	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	18,486	2,98	55,09
	P		<i>Poznámka k položke: Jendotková cena dodatok č.2</i>				
	W		"vyťah sachta" 1,185*(2,35*4+1,55*4)		18,486		
	W		Súčet		18,486		
	D		Izolácie proti vode a vlhkosti				47,88
5	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	18,486	0,95	17,56
	P		<i>Poznámka k položke: Jendotková cena dodatok č.2</i>				
	W		"vyťah sachta" 1,185*(2,35*4+1,55*4)		18,486		
	W		Súčet		18,486		
6	M	283230002600.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,4 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	18,486	1,64	30,32
	P		<i>Poznámka k položke: Jendotková cena dodatok č.2</i>				
	W		"vyťah sachta" 1,185*(2,35*4+1,55*4)		18,486		
	W		Súčet		18,486		
	D		Presun hmôt HSV				0,31
7	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 12 m	t	0,081	3,79	0,31
	P		<i>Poznámka k položke: Jendotková cena dodatok č.2</i>				



PRIKAZ K ZMENE č. 07
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00320277	DIČ: 2021339397
Názov, Sídlo, štatútár	Mesto Sliac, Letecká 1, 962 31 Sliac	
	zast: Ing. Mgr. Et. Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta	
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatútár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov	
	zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	

Projekt: Centrum sociálnych služieb Sliac

Dátum:	Príkaz k zmene č: 07	Na základe oznámenia č.
---------------	----------------------	-------------------------

Predmet zmeny:
07 - Prípočet - SO-01 Časť Elektroinštalácie - Doplnenie rozpočtu káblové trasy

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcii a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Potreba zmeny zistená:				
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 ods. 1 písm. b)			

Podrobný popis zmeny:

Pri kontrole projektovej dokumentácie a výkazu výmer- časť Elektroinštalácie- káblové trasy, bola zistená nezrovnalosť medzi projektovou dokumentáciou a oceneným výkazom výmer, keďže v ocenenom výkaze výmer sa neuvažuje s vysekaním káps na vetvenie kabeláže v rámci miestností, s krabicami na vetvenie kabeláže v rámci miestností, s vysekaním rýh do muríva, s výbúrami otvorov, s kotviacim materiálom a s aplikáciou protipožiarnych tmelov cez prestupy, zhotoviteľ na danú skutočnosť upozornil objednávateľa a predložil zmenový list.

Dohodnutá cena zmeny: 5 355,73 €

Odpočet: 0,00 €

Prípočet: 5 355,73 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Má dopad na celkový termín

Prílohy: 07 - Prípočet - SO-01 Časť Elektroinštalácie - Doplnenie rozpočtu káblové trasy

Dopady na termíny výstavby a iné: ANO

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

Súhlas zástupcu Objednávateľa:

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:

Súhlas Stavebný dozor:

Súhlas Projektant:

Distribúcia originálov:

Počet originálov: 4

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Technický dozor

Projektant

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb Sliach

Objekt: 07 - Prípočet - SO-01 Časť Elektroinštalácie - Doplnenie rozpočtu_ káblové trasy

Miesto: Sliach
 Objednávateľ: Mesto Sliach
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:
 Projektant:
 Spracovateľ: Ing. Tibor Poláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 355,73
D	M		Práce a dodávky M				5 355,73
D	21-M		Elektromontáže				5 355,73
1	K	973031616.S	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	205,000	1,29	264,45
	P		<i>Poznámka k položke: chýbajúce otvory pre inštaláčne krabičky pod zapustené prístroje 156ks + 49ks počítaných na vetvenie kabeľáže v rámci miestností. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>				
2	K	220260002.S	rabica KP 68 pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka,zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia	ks	205,000	2,48	508,40
	P		<i>Poznámka k položke: chýbajúce inštaláčne krabičky pod zapustené prístroje 156ks + 49ks počítaných na vetvenie kabeľáže v rámci miestností. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>				
3	M	EKR000000171	Krabica inštaláčna KPR 68 KA 71x66mm pod omietku sivá	ks	205,000	1,29	264,45
	P		<i>Poznámka k položke: chýbajúce inštaláčne krabičky pod zapustené prístroje 156ks + 49ks počítaných na vetvenie kabeľáže v rámci miestností. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>				
4	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	1 160,000	2,52	2 923,20
	P		<i>Poznámka k položke: chýbajúce drážkovanie v stenách pre uloženie káblov (celková dĺžka káblov je cca 5000m). Cena na základe CENKROSu. Množstvo bolo stanovené odhadom, pričom faktúrovať sa budú skutočné zrealizované množstvá!</i>				
5	K	973031619.S	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	3,000	2,86	8,58
	P		<i>Poznámka k položke: vysekanie otvoru pre 3ks ekvipotencionálnych svorkovnic. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>				
6	K	971033541.S	Vybúrание otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	ks	1,000	74,74	74,74
	P		<i>Poznámka k položke: prestup na 2.NP. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>				
7	K	971033141.S	Vybúrание otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	60,000	2,69	161,40
	P		<i>Poznámka k položke: prestupy do jednotlivých miestností na vedenie kabeľáže. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>				
8	M	EHM000000212	Hmoždinka natĺkacia NP-B-08Z050 8x50mm 10ks	bal	100,000	2,45	245,00
	P		<i>Poznámka k položke: kotviaci materiál hlavných trác cez poschodia a jednotlivé miestností (kotvy, gripy, a pod.). Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>				
9	M	KTR000001141	Grip 2207028 M15 kovový pozinkovaný	ks	158,000	0,92	145,36
	P		<i>Poznámka k položke: kotviaci materiál hlavných trác cez poschodia a jednotlivé miestností (kotvy, gripy, a pod.). Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>				
10	M	KTR000001142	Grip 2207036 M30 kovový pozinkovaný	ks	105,000	1,52	159,60
	P		<i>Poznámka k položke: kotviaci materiál hlavných trác cez poschodia a jednotlivé miestností (kotvy, gripy, a pod.). Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>				
11	K	783980031.S	Nástrek škár protipožiarny akrylátový v požiarnych deliacich konštrukciách s vložением tepelnej izolácie	m2	2,800	77,95	218,26
	P		<i>Poznámka k položke: doplnenie aplikácie požiarnych tmelov a upchávkov na prestupy v rámci požiarnych úsekov. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>				
12	M	2004614	Speňujúci protipožiarny tmel	ks	8,000	22,26	178,08
	P		<i>Poznámka k položke: doplnenie aplikácie požiarnych tmelov a upchávkov na prestupy v rámci požiarnych úsekov. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>				
13	K	PM	Podružný materiál	%	5,000	9,92	49,62
14	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	41,60	124,81
15	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	9,92	9,92
16	K	PD	Presun dodávok	%	2,000	9,92	19,85



PRIKAZ K ZMENE č. 08
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00320277	DIČ: 2021339397
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Sliac, Letecká 1, 962 31 Sliac	
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov	
		zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva

Projekt: Centrum sociálnych služieb Sliac

Dátum:	Príkaz k zmene č. 08	Na základe oznámenia č.
---------------	----------------------	-------------------------

Predmet zmeny:

08 - Prípočet + Odpočet - Časť Elektroinštalácie - Doplnenie rozpočtu bleskozvod

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 ods. 1 písm. b)			

Podrobný popis zmeny:

Pri kontrole projektovej dokumentácie a výkazu výmer- časť Elektroinštalácie- bleskozvod, bola zistená nezrovnalosť medzi projektovou dokumentáciou a oceneným výkazom výmer, keďže v ocenenom výkaze výmer sa neuvažuje so správnym typom kotviacim, uchytávacím a uzemňovacím materiálom na projektovaný typ strechy, zhotoviteľ na danú skutočnosť upozornil objednávateľa a predložil zmenový list.

Dohodnutá cena zmeny:	497,88 €
Odpočet	-227,76 €
Prípočet	725,64 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Má dopad na celkový termín

Prílohy: 08 - Prípočet + Odpočet - Časť Elektroinštalácie - Doplnenie rozpočtu bleskozvod

Dopady na termíny výstavby a iné: ANO

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

Súhlas zástupcu Objednávateľa:

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:

Súhlas Stavebný dozor:

Súhlas Projektant:

Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant	



ROZPOČET

Stavba:

Centrum sociálnych služieb Sliach

Objekt:

08 - Prípočet + Odpočet - Časť Elektroinštalácie - Doplnenie rozpočtu bleskozvod

Miesto: Sliach

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Sliach

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Tibor Poláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							497,88
D	M		Práce a dodávky M				497,88
D	21-M		Elektromontáže				497,88
1	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	11,000	2,69	29,59
	P		<i>Poznámka k položke: chýbajúce bleskozvodné svorky SJ01 pre uchytenie jímacej tyče. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>				
2	M	EBL000000773	Svorka k zachytávacej tyči SJ 01 4xM8 16mm FeZn	ks	11,000	2,75	30,25
	P		<i>Poznámka k položke: chýbajúce bleskozvodné svorky SJ01 pre uchytenie jímacej tyče. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>				
3	K	210220254.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 02 (pásovina do 300mm ²)	ks	8,000	2,90	23,20
	P		<i>Poznámka k položke: chýbajúce bleskozvodné svorky SR 2 pre spojenie pásoviny v zemi. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>				
4	M	EBL000000264	Svorka odbočovacia SR 02 (M8) 55x38mm FeZn	ks	8,000	1,20	9,60
	P		<i>Poznámka k položke: chýbajúce bleskozvodné svorky SR 2 pre spojenie pásoviny v zemi. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>				
5	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	9,000	1,89	17,01
	P		<i>Poznámka k položke: chýbajúce bleskozvodné svorky SR 03 pre spojenie zvodu a pásoviny. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>				
6	M	EBL000000267	Svorka uzemňovacia SR 03 B 8-10mm FeZn	ks	9,000	1,31	11,79
	P		<i>Poznámka k položke: chýbajúce bleskozvodné svorky SR 03 pre spojenie zvodu a pásoviny. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>				
7	K	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	18,000	4,19	75,42
	P		<i>Poznámka k položke: chýbajúce bleskozvodné svorky 2x držiak na uchytenie ochranného uholníka. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>				
8	M	EBL000000025	Držiak ochranného uholníka DOU	ks	18,000	2,06	37,08
	P		<i>Poznámka k položke: chýbajúce bleskozvodné svorky 2x držiak na uchytenie ochranného uholníka. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>				
9	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	-1,000	3,20	-3,20
	P		<i>Poznámka k položke: je len 9 zvodov, t.j. 9 skúšobných svoriek. Odpočet položky zo ZoD.</i>				
10	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	-1,000	1,31	-1,31
	P		<i>Poznámka k položke: je len 9 zvodov, t.j. 9 skúšobných svoriek. Odpočet položky zo ZoD.</i>				
11	M	354410023000	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie J P 10	ks	-5,000	9,40	-47,00
	P		<i>Poznámka k položke: v PD sú uvedené zachytávacie tyče 5ks 1m. Zámena spôsobu uchytenia týchto tyčí vzhľadom na typ strechy_ nie je možné uchytenie pomocou držiakov do muríva. Odpočet položky zo ZoD.</i>				
12	M	354410023100	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie JP 15	ks	-5,000	10,59	-52,95
	P		<i>Poznámka k položke: v PD sú uvedené zachytávacie tyče 5ks 1,5m. Zámena spôsobu uchytenia týchto tyčí vzhľadom na typ strechy_ nie je možné uchytenie pomocou držiakov do muríva. Odpočet položky zo ZoD.</i>				
13	M	354410023200	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie JP 20	ks	-1,000	11,43	-11,43
	P		<i>Poznámka k položke: v PD sú uvedené zachytávacie tyče 1ks 2m. Zámena spôsobu uchytenia týchto tyčí vzhľadom na typ strechy_ nie je možné uchytenie pomocou držiakov do muríva. Odpočet položky zo ZoD.</i>				
14	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	-11,000	9,23	-101,53
	P		<i>Poznámka k položke: zámena spôsobu uchytenia týchto tyčí vzhľadom na typ strechy_ nie je možné uchytenie pomocou držiakov do muríva. Odpočet položky zo ZoD.</i>				
15	M	354410023800	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muríva označenie DJ 1	ks	-11,000	0,94	-10,34
	P		<i>Poznámka k položke: zámena spôsobu uchytenia týchto tyčí vzhľadom na typ strechy_ nie je možné uchytenie pomocou držiakov do muríva. Odpočet položky zo ZoD.</i>				
16	M	EBL000000054	Tyč zachytávacia JP 10 1,0m FeZn bez osadenia	ks	5,000	9,40	47,00
	P		<i>Poznámka k položke: v PD sú uvedené zachytávacie tyče 5ks 1m. Zámena spôsobu uchytenia týchto tyčí vzhľadom na typ strechy_ nie je možné uchytenie pomocou držiakov do muríva. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	EBL000000059	Tyč zachytávacia JP 20 2,0m FeZn bez osadenia <i>Poznámka k položke: v PD sú uvedené zachytávacie tyče 5ks 2m. Záměna spôsobu uchytenia týchto tyčí vzhľadom na typ strechy_ nie je možné uchytenie pomocou držiakov do muríva. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>	ks	5,000	14,68	73,40
	P						
18	M	EBL000000065	Tyč zachytávacia JR 2,5 AlMgSi <i>Poznámka k položke: v PD je uvedená zachytávacia tyče 1ks 2,5m. Záměna spôsobu uchytenia týchto tyčí vzhľadom na typ strechy_ nie je možné uchytenie pomocou držiakov do muríva. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>	ks	1,000	22,69	22,69
	P						
19	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP <i>Poznámka k položke: záměna spôsobu uchytenia týchto tyčí vzhľadom na typ strechy_ nie je možné uchytenie pomocou držiakov do muríva. Doplnenie podstavcov. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>	ks	11,000	8,07	88,77
	P						
20	M	EBL000001057	Podstavec k zachytávacej tyči JP betón <i>Poznámka k položke: záměna spôsobu uchytenia týchto tyčí vzhľadom na typ strechy_ nie je možné uchytenie pomocou držiakov do muríva. Doplnenie podstavcov. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>	ks	11,000	11,86	130,46
	P						
21	M	EBL000001058	Klin do betónového podstavca 330mm nerez <i>Poznámka k položke: záměna spôsobu uchytenia týchto tyčí vzhľadom na typ strechy_ nie je možné uchytenie pomocou držiakov do muríva. Doplnenie príslušenstva k navrhnutým podstavcom. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>	ks	11,000	2,45	26,95
	P						
22	M	EBL000001539	Podložka k betónovému podstavcu PVC <i>Poznámka k položke: záměna spôsobu uchytenia týchto tyčí vzhľadom na typ strechy_ nie je možné uchytenie pomocou držiakov do muríva. Doplnenie príslušenstva k navrhnutým podstavcom. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>	ks	11,000	5,41	59,51
	P						
23	K	PM	Podružný materiál	%	5,000	4,49	22,44
24	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	2,34	7,02
25	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	4,49	4,49
26	K	PD	Presun dodávok	%	2,000	4,49	8,97



PRÍKAZ K ZMENE č. 09
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00320277	DIČ: 2021339397
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Sliac, Letecká 1, 962 31 Sliac	
	zast: Ing. Mgr. Et. Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta	
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov	
	zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	

Projekt: Centrum sociálnych služieb Sliac

Datum:	Príkaz k zmene č: 09	Na základe oznámenia č.
---------------	----------------------	-------------------------

Predmet zmeny:
09 - Prípočet + Odpočet - Časť Elektroinštalácie - Doplnenie rozpočtu kabeľáž

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 ods. 1 písm. b)			

Podrobný popis zmeny:

Pri kontrole projektovej dokumentácie a výkazu výmer- časť Elektroinštalácie- kabeľáž, bola zistená nezrovnalosť medzi projektovou dokumnetáciou a oceneným výkazom výmer, keďže v ocenenom výkaze výmer sa neuvažuje s ukončením vodičov, so správnymi vodičmi a káblami, zhotoviteľ na danú skutočnosť upozornil objednávateľa a predložil zmenový list.

Dohodnutá cena zmeny: 982,38 €

Odpočet: -196,95 €

Prípočet: 1 179,33 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Má dopad na celkový termín

Prílohy: 09 - Prípočet + Odpočet - Časť Elektroinštalácie - Doplnenie rozpočtu kabeľáž

Dopady na termíny výstavby a iné: ANO

Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis	Dátum
-------------------	--------------	-------

Súhlas zástupcu Objednávateľa:

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:

Súhlas Stavebný dozor:

Súhlas Projektant:

Distribúcia originálov:

Počet originálov: 4

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Technický dozor

Projektant

ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb Sliach

Objekt: 09 - Prípočet + Odpočet - Časť Elektroinštalácie - Doplnenie rozpočtu kabeláž

Miesto: Sliach
 Objednávateľ: Mesto Sliach
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
 Dátum:
 Projektant:
 Spracovateľ: Ing. Tibor Poláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							982,38
D	M		Práce a dodávky M				982,38
D	21-M		Elektromontáže				982,38
1	K	210100006.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm ² <i>Poznámka k položke: chýbajúca položka v rozpočte. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>	ks	8,000	3,83	30,64
	P						
2	K	210100005.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm ² <i>Poznámka k položke: chýbajúca položka v rozpočte. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>	ks	11,000	3,29	36,19
	P						
3	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ² <i>Poznámka k položke: chýbajúca položka v rozpočte. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>	ks	51,000	2,00	102,00
	P						
4	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ² <i>Poznámka k položke: chýbajúca položka v rozpočte. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>	ks	25,000	1,53	38,25
	P						
5	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ² <i>Poznámka k položke: chýbajúca položka v rozpočte. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>	ks	141,000	1,03	145,23
	P						
6	K	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25 <i>Poznámka k položke: uzemňovacie vedenie medzi RK a HOP. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>	m	5,000	1,08	5,40
	P						
7	M	KVO000000524	Vodič ohybný H07V-K 1x25 zeleno/žltý pvc <i>Poznámka k položke: uzemňovacie vedenie medzi RK a HOP. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>	m	5,000	4,21	21,05
	P						
8	M	341110004900	Kábel medený 1-CYKY 3x35+25 mm ² <i>Poznámka k položke: Prepojenie RE a RH, zle zadefinovaný typ kábla. Odpočet položky zo ZoD.</i>	m	-10,000	16,07	-160,70
	P						
9	M	KPE000000083	Kábel pevný CYKY-J 5x35 pvc čierny <i>Poznámka k položke: Prepojenie RE a RH, zle zadefinovaný typ kábla. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>	m	10,000	29,75	297,50
	P						
10	K	210290492.S	Doplnenie, alebo výmena istiacich a spínacích prístrojov v rozvádzači na DIN lište do 16 A <i>Poznámka k položke: v PD ELI je v rozvádzačoch RP1 a RP2 o 5 vývodov pre reguláciu ventilátorov menej, ako v PD VZT. Doplnená istenie do RP1 a RP2. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>	ks	5,000	10,28	51,40
	P						
11	M	EMP000006437	Istič 10A/1P+N C 6kA <i>Poznámka k položke: v PD ELI je v rozvádzačoch RP1 a RP2 o 5 vývodov pre reguláciu ventilátorov menej, ako v PD VZT. Doplnená istenie do RP1 a RP2. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>	ks	5,000	13,21	66,05
	P						
12	K	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5 <i>Poznámka k položke: v PD ELI je v rozvádzačoch RP1 a RP2 o 5 vývodov pre reguláciu ventilátorov menej, ako v PD VZT. Doplnené káblové vedenie medzi rozvádzačmi a regulátormi. Cena stanovená na základe ZoD.</i>	m	130,000	1,00	130,00
	P						
13	M	341610014300	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm ² <i>Poznámka k položke: v PD ELI je v rozvádzačoch RP1 a RP2 o 5 vývodov pre reguláciu ventilátorov menej, ako v PD VZT. Doplnené káblové vedenie medzi rozvádzačmi a regulátormi. Cena stanovená na základe ZoD.</i>	m	130,000	0,83	107,90
	P						
14	M	341240002000	Káble medené telefónny SYKFY 3x2x0,5 mm ² <i>Poznámka k položke: upravený typ kábla VZT medzi regulátorom a ventilátorom. Odpočet položky v ZoD.</i>	m	-125,000	0,29	-36,25
	P						
15	M	018799	Kábel medený CYSY 3x0,75 <i>Poznámka k položke: upravený typ kábla VZT medzi regulátorom a ventilátorom. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>	m	125,000	0,57	71,25
	P						
16	K	210881212	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x2,5 <i>Poznámka k položke: nesprávny typ zásuvky v technickej miestnosti na 2.NP. V PD je 24V zásuvka a nie 230V. Na základe uvedeného je navrhnutá doplnenie príslušnej kabeláže. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>	m	6,000	0,96	5,76
	P						
17	M	K00017515	Kábel 1-CHKE-R-O 2x2,5 mm ² B2ca, s1, d1, a1	m	6,000	1,43	8,58



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	P		<i>Poznámka k položke: nesprávny typ zásuvky v technickej miestnosti na 2.NP. V PD je 24V zásuvka a nie 230V. Na základe uvedeného je navrhnutá doplnenie príslušnej kabeláže. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>				
18	K	PM	Podružný materiál	%	5,000	5,72	28,62
19	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	5,45	16,35
20	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	5,72	5,72
21	K	PD	Presun dodávok	%	2,000	5,72	11,45



PRIKAZ K ZMENE č. 10
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: Názov, Sídlo, štatutár	IČO: 00320277 Mesto Sliac, Letecká 1, 962 31 Sliac	DIČ: 2021339397
Zhotoviteľ: Názov, Sídlo, štatutár	IČO: 44886021 DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov	IČ DPH: SK2022857749 zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva

Projekt: Centrum sociálnych služieb Sliac

Datum:	Príkaz k zmene č: 10	Na základe oznámenia č.:
---------------	----------------------	--------------------------

Predmet zmeny:
10 - Prípočet + Odpočet -SO-01 Časť Elektroinštalácie - Doplnenie rozpočtu koncové prvky

Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 ods. 1 písm. b)			

Podrobný popis zmeny:
Pri kontrole projektovej dokumentácie a výkazu výmer- časť Elektroinštalácie- koncové prvky, bola zistená nezrovnalosť medzi projektovou dokumnetáciou a oceneným výkazom výmer, keďže v ocenenom výkaze výmer sa neuvažuje so správnymi tipmi a počtami koncových prvkov, zhotoviteľ na danú skutočnosť upozornil objednávatela a predložil zmenový list.

Dohodnutá cena zmeny:	125,60 €
Odpočet	-5,46 €
Prípočet	131,06 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Má dopad na celkový termín

Prílohy: 10 - Prípočet + Odpočet -SO-01 Časť Elektroinštalácie - Doplnenie rozpočtu koncové prvky

Dopady na termíny výstavby a iné: ANO

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

Súhlas zástupcu Objednávateľa: DAG SLOVAKIA, a.s.

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:

Súhlas Stavebný dozor:

Súhlas Projektant:

Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant	



ROZPOČET

Stavba:

Centrum sociálnych služieb Sliach

Objekt:

10 - Prípočet + Odpočet -SO-01 Časť Elektroinštalácie - Doplnenie rozpočtu koncové prvky

Miesto: Sliach

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Sliach

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Tibor Poláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							125,60
D	M		Práce a dodávky M				125,60
D	21-M		Elektromontáže				125,60
1	M	345540000100	Zásuvka vstavaná priemyslová 3P 16A 230V IPxx CEG 1632 šikmá	ks	-1,000	5,46	-5,46
	P		<i>Poznámka k položke: nesprávny typ zásuvky v technickej miestnosti na 2.NP. V PD je 24V zásuvka a nie 230V. Odpočet položky zo ZoD.</i>				
2	M	KVZ000000630	Zásuvka nástenná 3P 24V 16A min IP44	ks	1,000	19,06	19,06
	P		<i>Poznámka k položke: nesprávny typ zásuvky v technickej miestnosti na 2.NP. V PD je 24V zásuvka a nie 230V. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>				
3	K	220733041.S	Montáž a inštalácia TV+SAT zásuvky	ks	2,000	9,36	18,72
	P		<i>Poznámka k položke: chýbajúce TV zásuvky na 1,NP v miestnostiach 1.16 a 1.23. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>				
4	M	EZA000000969	Pristroj zásuvky anténovej TV+R+S	ks	2,000	13,51	27,02
	P		<i>Poznámka k položke: chýbajúce TV zásuvky na 1,NP v miestnostiach 1.16 a 1.23. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>				
5	M	5011C-A201 B1	Kryt zásuvky TV+R+SAT, biela	ks	2,000	1,85	3,70
	P		<i>Poznámka k položke: chýbajúce TV zásuvky na 1,NP v miestnostiach 1.16 a 1.23. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>				
6	M	3901C-B10 B1	Rámček jednonásobný, biela	ks	2,000	1,13	2,26
	P		<i>Poznámka k položke: chýbajúce TV zásuvky na 1,NP v miestnostiach 1.16 a 1.23. Cena stanovená na základe CENKROSu.</i>				
7	K	210203041	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	2,000	13,25	26,50
	P		<i>Poznámka k položke: v rozpočte je uvedených 31ks svietidla typu D, vo výkresovej časti ich je 33ks. Cena podľa ZoD.</i>				
8	M	347710000300_3	D – Svietidlo LED, 1x18W, IP40, ILD-BLRKW18W-61-LED	ks	2,000	13,09	26,18
	P		<i>Poznámka k položke: v rozpočte je uvedených 31ks svietidla typu D, vo výkresovej časti ich je 33ks. Cena podľa ZoD.</i>				
9	K	PM	Podružný materiál	%	5,000	0,78	3,91
10	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	0,45	1,36
11	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	0,78	0,78
12	K	PD	Presun dodávok	%	2,000	0,78	1,56



PRIKAZ K ZMENE č. 11
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: Názov, Sídlo, štatutár	IČO: 00320277 Mesto Sliac, Letecká 1, 962 31 Sliac	DIČ: 2021339397
Zhotoviteľ: Názov, Sídlo, štatutár	zast: Ing. Mgr. Et. Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta IČO: 44886021 DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov	IČ DPH: SK2022857749 zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva
Projekt: Centrum sociálnych služieb Sliac		

Dátum:	Príkaz k zmene č: 11	Na základe oznámenia č.
---------------	----------------------	-------------------------

Predmet zmeny:

11 - Prípočet - Železobetónový veniec atika 1. NP a 2. NP

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na miesta, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 ods. 1 písm. b)			

Podrobný popis zmeny:

Na základe návrhu projektanta, ktorý navrhol na atiky zhotovenie železobetónového venca, ktorý nebol súčasťou oceneného výkazu výmer, zhotoviteľ na danú skutočnosť upozornil objednávateľa a predložil zmenový list.

Dohodnutá cena zmeny: 2 621,32 €

Odpočet: 0,00 €

Prípočet: 2 621,32 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Má dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet 11 - Prípočet - Železobetónový veniec atika 1. NP a 2. NP

Dopady na termíny výstavby a iné: ANO

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

Súhlas zástupcu Objednávateľa:

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:

Súhlas Stavebný dozor:

Súhlas Projektant:

Distribúcia originálov:

Počet originálov: 4

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Technický dozor

Projektant



ROZPOČET

Stavba:

Centrum sociálnych služieb Sliač

Objekt:

11 - Prípočet - Železobetónový veniec atika 1. NP a 2. NP

Miesto: Sliač

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Sliač

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Tibor Poláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 621,32

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 599,56
1	K	279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	66,572	19,26	1 282,18
	P	<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>					
	WV	Atika 1. NP a 2. NP					
	WV	2*					
	WV	(0,2*(10,6+12,8+5,77+11,28+4,870+3,6+4,87+5,26+11,78+28,4+28,4+8,03+2,55+24,795+3,425))					
					66,572		
2	K	279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	66,572	6,63	441,37
	P	<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>					
3	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,257	2 174,44	558,83
	P	<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>					
	WV	výstuž R10 v bm					
	WV	25% navych (stykovanie, ohyby na rohy)					
	WV	hmotnosť na m: 0,617 kg					
	WV	(((1,25*					
	WV	(10,6+12,8+5,77+11,28+4,870+3,6+4,87+5,26+11,78+28,4+28,4+8,03+2,55+24,795+3,425))*0,617/1000)*2					
					0,257		
4	K	417321515.S	Betón prekladov, stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	1,997	158,83	317,18
	P	<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>					
	WV	šírka atíky: 200 mm výška atíky 60 mm					
	WV	(10,6+12,8+5,77+11,28+4,870+3,6+4,87+5,26+11,78+28,4+28,4+8,03+2,55+24,795+3,425)*0,2*0,06					
					1,997		
	D	99	Presun hmôt HSV				21,76
5	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	5,742	3,79	21,76
	P	<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>					

PRÍKAZ K ZMENE č. 12
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00320277	DIČ: 2021339397
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Sliac, Letecká 1, 962 31 Sliac	
	zast: Ing. Mgr. Et. Mgr. Lubica Balgová, primátorka mesta	
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov	
	zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	

Projekt: Centrum sociálnych služieb Sliac

Dátum:	Príkaz k zmene č: 12	Na základe oznámenia č.
---------------	----------------------	-------------------------

Predmet zmeny:

12 - Prípočet - Hliníkové výplne stavebných otvorov VoH19

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 ods. 1 písm. b)			

Podrobný popis zmeny:
Pri kontrole projektovej dokumentácie a výkazu výmer- časť architektonicko-konštrukčná, bola zistená nezrovnalosť medzi projektovou dokumentáciou a oceneným výkazom výmer, keďže v ocenenom výkaze výmer sa neuvažuje s počtom hliníkových výplní stavebných otvorov uvedených v projektovej dokumentácii, zhotoviteľ na danú skutočnosť upozornil objednávateľa a predložil zmenový list.

Dohodnutá cena zmeny:	1 365,66 €
Odpočet	0,00 €
Prípočet	1 365,66 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):
Má dopad na celkový termín

Prilohy: Rozpočet 12 - Prípočet - Hliníkové výplne stavebných otvorov VoH19

Dopady na termíny výstavby a iné: **ÁNO**

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

Súhlas zástupcu Objednávateľa: 

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: 

Súhlas Stavebný dozor:

Súhlas Projektant:

Distribúcia originálov:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant	



ROZPOČET

Stavba: Centrum sociálnych služieb Sliach

Objekt: 12 - Prípočet - Hliníkové výplne stavebných otvorov VoH19

Miesto: Sliach
Objednávateľ: Mesto Sliach
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Tibor Poláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 365,66
D		HSV	Práce a dodávky HSV				24,19
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				19,00
1	K	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	m2	1,275	0,71	0,91
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>				
	W		VoH19		1,275		
	W		1,7*0,75				
2	K	612481022	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku ometky 9 mm	m	4,150	0,93	3,86
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>				
	W		VoH19		4,150		
	W		(2*1,7)+0,75				
3	K	612481031	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku ometky 8 až 12 mm	m	4,150	0,64	2,66
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>				
4	K	625254931	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm (minerálna vlna)	m2	0,415	27,87	11,57
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>				
	W		VoH19		0,415		
	W		0,1* ((1,7*2)+0,75)				
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5,19
5	K	953995201	Rohová lišta	m	4,150	0,44	1,83
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>				
	W		VoH19		4,150		
	W		1,7+1,7+0,75				
6	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	4,150	0,81	3,36
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 341,47
	D	764	Konštrukcie klampiarske				18,22
7	K	764711114.S	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 250 mm	m	0,750	24,29	18,22
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>				
	W		VoH19		0,750		
	W		0,75				
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 323,25
9	K	767612100	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	4,900	26,37	129,21
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>				
	W		WO19		4,900		
	W		(1,7*2)+(0,75*2)				
10	M	283290006000	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér	m	5,145	7,01	36,07
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>				
	W		5% nadspotreba		5,145		
	W		4,9*1,05				
11	M	283290006400	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 150 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér	m	5,145	5,34	27,47
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>				
12	M	553voH_19	Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, jednokridlové OS, vxš 1700x750 mm izolačné trojsklo	ks	1,000	1 115,64	1 115,64
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>				
13	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,508	1,10	14,86
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>				



PRIKAZ K ZMENE č. 13
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00320277	DIČ: 2021339397
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Sliac, Letecká 1, 962 31 Sliac	
	zast: Ing. Mgr. Et. Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta	
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov	
	zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	

Projekt: Centrum sociálnych služieb Sliac

Dátum:	Príkaz k zmene č: 13	Na základe oznámenia č.
---------------	-----------------------------	--------------------------------

Predmet zmeny:

13 - Prípočet - Zateplenie jestvujúceho bytového domu

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 ods. 1 písm. b)			

Podrobný popis zmeny:

Počas realizácie stavby bolo zistená nezrovnalosť medzi projektovou dokumentáciou, kde nebolo zahrnuté v ocenenom výkaze výmer zateplenie jestvujúceho bytového domu, nakoľko stará kotolňa bola vyššej výšky ako DSS Sliac. Zhotoviteľ na túto skutočnosť upozornil objednávateľa a predložil zmenový list.

Dohodnutá cena zmeny:	738,89 €
Odpočet	0,00 €
Prípočet	738,89 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Má dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet 13 - Prípočet - Zateplenie jestvujúceho bytového domu

Dopady na termíny výstavby a iné: **ANO**

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

Súhlas zástupcu Objednávateľa:

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:

Súhlas Stavebný dozor:

Súhlas Projektant:

Distribúcia originálov:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Technický dozor

Projektant

Počet originálov: 4



ROZPOČET

Stavba:

Centrum sociálnych služieb Sliach

Objekt:

13 - Prípočet - Zateplenie jestvujúceho bytového domu

Miesto:

Sliach

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Sliach

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Tibor Poláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							738,89
D		HSV	Práce a dodávky HSV				738,89
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				737,91
1	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	13,650	16,36	223,31
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>				
	VV		zateplenie jestvujúceho bytového domu				
	VV		13,65*1,0		13,650		
2	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	13,650	6,45	88,04
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>				
3	K	625252208	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm weber.therm flex (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	13,650	31,25	426,56
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>				
D		99	Presun hmôt HSV				0,98
4	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,259	3,79	0,98
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>				



PRIKAZ K ZMENE č. 14
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a zväzuje si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 00320277	DIČ: 2021339397
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač	
	zast: Ing. Mgr. Et. Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta	
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov	
	zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	

Projekt: Centrum sociálnych služieb Sliač

Datum:	Príkaz k zmene č: 14	Na základe oznámenia č.:
---------------	-----------------------------	---------------------------------

Predmet zmeny:

14 - Prípočet + odpočet - Exteriérové žalúzie

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 ods. 1 písm. b)			

Podrobný popis zmeny:

Na základe návrhu objednávateľa, bol zmenený typ exteriérových žalúzií a zhotoviteľ predložil zmenový list.

Dohodnutá cena zmeny: 0,00 €

Odpočet: -3 790,70 €

Prípočet: 3 790,70 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Má dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet 14 - Prípočet + odpočet- Exteriérové žalúzie

Dopady na termíny výstavby a iné: ANO

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

Súhlas zástupcu Objedávateľa:

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:

Súhlas Stavebný dozor:

Súhlas Projektant:

Distribúcia originálov:

Počet originálov: 4

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Technický dozor

Projektant



ROZPOČET

Stavba:

Centrum sociálnych služieb Sliač

Objekt:

14 - Prípočet + odpočet - Exteriérové žalúzie

Miesto:

Sliač

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Sliač

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Tibor Poláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D	Prípočet						3 790,70
---	----------	--	--	--	--	--	----------

1	M	61153005910x1	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 5150x1900 mm	ks	3,000	1 221,00	3 663,00
---	---	---------------	--	----	-------	----------	----------

P
Poznámka k položke:
jednotková cena CENKROS

2	M	61153005910x2	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 5480x1900 mm	ks	1,000	127,70	127,70
---	---	---------------	--	----	-------	--------	--------

P
Poznámka k položke:
jednotková cena CENKROS

D	Odpočty						-3 790,70
---	---------	--	--	--	--	--	-----------

3	M	61153005910x1	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 5150x1900 mm	ks	-3,000	1 221,00	-3 663,00
---	---	---------------	--	----	--------	----------	-----------

P
Poznámka k položke:
jednotková cena dodatok č. 2

4	M	61153005910x2	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 5480x1900 mm	ks	-1,000	127,70	-127,70
---	---	---------------	--	----	--------	--------	---------

P
Poznámka k položke:
jednotková cena dodatok č. 2



PRÍKAZ K ZMENE č. 15
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 00320277 DIČ: 2021339397
 Mesto Sliac, Letecká 1, 962 31 Sliac
 zast: Ing. Mgr. El. Mgr. Lubica Balgová, primátorka mesta

Zhotoviteľ: IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749
 DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov
 zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva

Projekt: Centrum sociálnych služieb Sliac

Dátum: Príkaz k zmene č: 15 Na základe oznámenia č. _____

Predmet zmeny:
15 - Prípočet Búracie práce pri realizácii vonkajších rozvodov

Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 ods. 1 písm. b)			

Podrobný popis zmeny:
 Počas realizácie zemných pre vonkajšie rozvody sa v mieste výkopov nachádzali staré základy a podsypy, ktoré bolo potrebné odstrániť, na čo zhotoviteľ upozornil objedávateľa a predložil zmenový list.

Dohodnutá cena zmeny: 15 101,60 €
Odpočet: 0,00 €
Prípočet: 15 101,60 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Má dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet 15 - Prípočet Búracie práce pri realizácii vonkajších rozvodov

Dopady na termíny výstavby a iné: ANO

Odličok pečiatky Meno, Podpis Dátum

Súhlas zástupcu Objednávateľa:

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:

Súhlas Stavebný dozor:

Súhlas Projektant:

Distribúcia originálov:

Počet originálov: 4



Objednávateľ



Zhotoviteľ



Technický dozor



Projektant



ROZPOČET

Stavba:

Centrum sociálnych služieb Sliač

Objekt:

15 - Prípočet Búracie práce pri realizácii vonkajších rozvodov

Miesto:

Sliač

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Sliač

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Tibor Poláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 101,60

D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 101,60
D	1		Zemné práce				11 489,44
10	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	125,160	12,60	1 577,02
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena CENKROS</i>				
	VV		29,45*4,25		125,160		
8	K	130901122.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu prekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	42,000	236,01	9 912,42
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena CENKROS</i>				
	VV		pri výkopových prácach pre rozvody:				
	VV		starý základový pás				
	VV		35*1,5*0,8		42,000		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 612,16
9	K	965041341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škarobeton hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1,60000t	m3	8,400	65,44	549,70
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena CENKROS</i>				
	VV		pri výkopových prácach pre rozvody:				
	VV		starý základový pás				
	VV		35*0,8*0,3		8,400		
2	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	142,440	1,68	239,30
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>				
3	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	142,440	0,17	24,21
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>				
4	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	142,440	12,56	1 789,05
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>				
5	K	979083111	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	t	142,440	1,93	274,91
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>				
6	K	979083112	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	142,440	4,88	695,11
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>				
7	K	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	142,440	0,28	39,88
	P		<i>Poznámka k položke: Jednotková cena dodatok č. 2</i>				

