

## Nociarová Veronika Bc.

**Od:** Podbrežná Lenka <lenka.podbrezna@bbsk.sk>  
**Odoslané:** streda 9. augusta 2023 15:39  
**Komu:** Nociarová Veronika Bc.; Inžinierska činnosť v stavebníctve NoPe PLUS; Teltsch Dušan Ing.; Hujavý Jozef; Szalay Ján; Dorčík Tomáš Ing.; Glejteck Tomáš Ing.; Dobrotka Marian Ing.  
**Kópia:** Martincová Alena; Hamráková Jana; Bobák Miroslav; Šovčík Martin  
**Predmet:** RE: 094 Aktualizácia cenovej časti-nepredvídateľné fyzické okolnosti

Dobrý deň,

súhlasíme s predmetnými navyšiacimi prácami, ktoré sú z pohľadu NFP projektu neoprávnené a potvrdzujeme ich krytie z rozpočtu BBSK.

Pripomínam, že neoprávnené výdavky je možné fakturovať až po účinnosti dodatku.

Posielam doteraz schválené navyšiac práce:

Navyše práce	Suma bez DPH	Suma s DPH	Schválené dňa
201-00 Most ev. č.591-004 - Dobetonávka nosníkov	19 512,63 €	23 415,16 €	19.5.202
So 103-01 Uličná vpusť	693,19	831,828	17.7.202
101-001 Komunikácia	30 346,35	36 415,62	9.8.202
<b>SPOLU</b>	<b>50 552,17 €</b>	<b>60 662,61 €</b>	

Prajem pekný deň

S pozdravom

Ing. Lenka Podbrežná, MBA  
projektový manažér

**BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ**  
Oddelenie riadenia projektov

Námestie SNP 23  
974 01 Banská Bystrica

Táto správa je dôverná a je určená výlučne osobe (osobám) uvedenej (uvedených) ako príjemca. Pokiaľ nie ste zamýšľaný príjemca, bezodkladne ju, prosím, zmažte a upovedomte odosielateľa.

This message is confidential and addressed only to the person named in the message. If you are not the intended recipient of the message, please delete it immediately and notify sender.

**From:** Bobák Miroslav <miroslav.bobak@bbsk.sk>  
**Sent:** Wednesday, August 9, 2023 1:03 PM  
**To:** Podbrežná Lenka <lenka.podbrezna@bbsk.sk>; Šovčík Martin <martin.sovcik@bbsk.sk>



Metrostav DS a.s.

**Banskobystrický samosprávny kraj**  
Námestie SNP 23  
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/☎	Miesto odoslania/dátum
	ZS II-591/067/2023/VN	Bc. Veronika Nociarová +421 905 618 985	Zvolen/ 20.04.2023

**STAVBA: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica- hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina I. etapa (ďalej len „Stavba“ alebo „Zákazka“)**

**ZMLUVA: 1811/2022/ODDIPVIS (číslo objednávateľa), OS22050348 (číslo zhotoviteľa)**

**VEC: Oznámenie o navýšení ceny na So 201-00 z dôvodu navyac prác**

Vážený obchodný partner,

Na základe Zmluvy o Dielo, číslo Zhotoviteľa OS22050348 číslo Objednávateľa 1811/2022/ODDIPVIS zo dňa 29.12.2022, a v zmysle zmluvných podmienok pre projekt „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica- hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. etapa“ (ďalej ako „ZoD“) Vám Zhotoviteľ týmto listom oznamuje navýšenie cien na So 201-00 z dôvodu navyac prác, na základe vyjadrenia projektanta č. listu 005-006/2023-3013-1AD-JKu dňa 05.04.2023 a zo zápisu z kontrolného dňa 06.04.2023.

Aktuálne prebiehajú stavebné práce na So 201-00 a Zhotoviteľ v čase predloženia cenovej ponuky, nepredpokladal, že bude potrebné vybúranie krajných nosníkov na So 201-00 a dobetonovanie častí nosnej konštrukcie.

Týmto sa na Vás obraciame so žiadosťou o odsúhlasenie navyac prác. Navýšenie ceny je 19 512,63 € bez Dph.

S pozdravom

.....  
Ing. Dušan Teltšch  
riadiateľ stavby

Príloha:

- List 005-006/2023-3013-1AD-JKu dňa 05.04.2023
- Krycí list rozpočtu

Na vedomie:

NoPe PLUS s.r.o., Námestie slobody 22 971 01 Prievidza, SD- Ing. Peter Novota

Stránka 1 z 1

**Banskobystrický samosprávny kraj**  
Námestie SNP 23  
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/☎	Miesto odoslania/dátum
	ZS II-591/083/2023/VN	Bc. Veronika Nociarová +421 905 618 985	Zvolen/ 01.06.2023

**STAVBA: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica- hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina I. etapa (ďalej len „Stavba“ alebo „Zákazka“)**

**ZMLUVA:** 1811/2022/ODDIPVIS (číslo Objednávateľa), OS22050348 (číslo Zhotoviteľa)

**VEC: Oznámenie o nepredvídateľných fyzických okolnostiach  
Žiadosť o pokyn k naviac prácam**

Vážený obchodný partner,

Na základe Zmluvy o Dielo, číslo Zhotoviteľa OS22050348 číslo Objednávateľa 1811/2022/ODDIPVIS zo dňa 29.12.2022, a v zmysle zmluvných podmienok pre projekt „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica- hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. etapa“ (ďalej ako „ZoD“) Vám Zhotoviteľ oznamuje výskyt nepredvídateľných fyzických okolností na stavebných objektoch SO 101 – 002, 101 – 10, 102 – 01, 102 -001 a nesúlad v projektovej dokumentácii (ďalej len „projektová dokumentácia alebo PD“) s poukazom mimo iného na nezrovnalosti vo výkaze výmer predloženým projektantom Objednávateľa voči skutočne realizovaným prácam

Nezrovnalosti na So:

- **SO 101-002, 101-10**

Pri realizácii vybúraniu obrubníkov Zhotoviteľ zistil nesúlad v PD. Predmetné obrubníky podľa projektovej dokumentácie sú osadené **v ryhe 0,35 x 0,35 m**, avšak pri realizácii je hĺbka a šírka ryhy väčšia, ako sa pôvodne očakávalo. Nesúlad je z dôvodu vytrhaniu pôvodných kamenných obrúb a hrubšieho betónového lôžka, **čím vznikajú veľké kaverny**. Z tohto titulu sú vybúrané hmoty a súť väčšie ako uvažuje VV. Tým vznikajú naviac objemy hmôt, naviac práce a náklady na ich odstránenie (viď príloha č. 1).

- **SO 101-002**

Podľa projektovej dokumentácie (objekt 101-002) položka 5 Rozobratie dlažby - Zhotoviteľ zrealizoval rozobratie dlažby **v dĺžke cca 340 m<sup>2</sup>**. Podľa priloženej fotodokumentácie sú rozmery búraných konštrukcií hrúbky a šírky iné ako projektantom uvažované vo VV. Navýšenie predstavuje 45% nárast vybúraných hmôt a s tým súvisiacich položiek na odvoz a uskladnenie. Tento problém sa pravdepodobne vyskytne aj v budúcnosti pri rozoberaní dlažby a obrubníkov. Zhotoviteľ konštatuje, že v pôvodných rigoloch bolo lôžko a obetonovanie krajníka väčšie ako 10 cm, s ktorým uvažoval projektant (viď príloha č.2).

- **SO 101-002**

V projektovej dokumentácii je uvedená položka 1 Odstránenie asfaltového krytu s hrúbkou do 50 mm. V skutočnosti priemerná hrúbka odstraňovaného asfaltu krytu je 170 mm (viď príloha č.3).

- **SO 102-01**

V úseku medzi staničením 5,555 a 6,375 Zhotoviteľ má rozobrať dláždenú priekopu a dláždený rigol (116m+225m+140m+9m+191m=681m), ktoré sú zanesené nánosmi (viď foto). V rozpočte nemáme položku na čistenie týchto dláždených priekop (ktoré sa vlastne likvidujú - rozoberajú), zostávajúce priekopy sa čistia.

Na priložených fotkách je vidieť, že správca komunikácie dlho priekopy nečistil. Podľa nás sa jedná o práce navyiac (viď príloha č. 4)

- **So 102-001**

položka 22 Výplň odvodňovacieho rebra kamenivom frakcie 32/63 – projektant vykázal navýšenie výplne drenážnej ryhy o 30%, avšak základnú výmeru zabudol vo VV uviesť a tým pádom v rozpočte nie je nacenená dodávka a montáž.

**Popísané skutočnosti znamenajú, že v rámci realizácie stavebných objektov je nevyhnuté vykonať práce stanovené ZoD, ktoré nie sú uvedené v položkách v ocenenom súpise prác.**

**Na základe vyššie uvedených skutočností Zhotoviteľ žiada Objednávateľa a stavebný dozor o určenie ďalšieho postupu a o vydanie pokynu k realizácii prác.**

**Zhotoviteľ dáva na vedomie, že realizácia/oprava na vyššie uvedených stavebných objektoch, ktoré ich rozsah a množstvo nebolo možné predvídať a neboli uvedené v rozpočte Zhotoviteľa, sú navyiac práce, ktoré budú mať vplyv na cenu Diela a lehotu výstavby.**

**Presný cenový dopad Zhotoviteľ predloží po dokončení prác a potvrdení súpisu prác s výmerami realizovaných prác.**

Zhotoviteľ sa na základe tohto Oznámenia nevzdáva akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy, ani z príčiny uvedenej týmto listom, ktoré nie sú súčasťou tohto Oznámenia, ani nepotvrďuje neexistenciu akýchkoľvek iných nárokov v zmysle Zmluvy.

S pozdravom

.....  
Ing. Dušan Teltsch  
hlavný stavbyvedúci

Prílohy:

Príloha č.1 Fotodokumentácia obrubníkov na So 101-002,101-10

Príloha č.2 Fotodokumentácia rozobratie dlažby na So 101-002

Príloha č.3 Fotodokumentácia odstránenia asfaltového krytu So 101-002

Príloha č. 4 Fotodokumentácia nánosu v rigole na So 102-01

Príloha č. 5 Výpočet chýbajúceho materiálu odvodňovacieho rebra na So 102-001

Príloha č. 6 Cenová časť 01

Na vedomie:

NoPe PLUS s.r.o., Námestie slobody 22 971 01 Prievidza, SD- Ing. Peter Novota

Stránka 2 z 2

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892, IČ DPH: SK2023231892

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č.1010/S

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu/kód banky: 1127028435/1111, IBAN: SK61 1111 0000 0011 2702 8435, SWIFT kód (BIC): UNCRSKBX



Metrostav DS a.s.

**Banskobystrický samosprávny kraj**  
Námestie SNP 23  
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/☎	Miesto odoslania/dátum
	ZS II-591/093/2023/VN	Bc. Veronika Nociarová +421 905 618 985	Zvolen/ 11.07.2023

**STAVBA: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica- hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina I. etapa (ďalej len „Stavba“ alebo „Zákazka“)**

**ZMLUVA: 1811/2022/ODDIPVIS (číslo Objednávateľa), OS22050348 (číslo Zhotoviteľa)**

**VEC: Schválenie rozpočtu na uličnú vpusť**

Vážený obchodný partner,

Na základe Zmluvy o Dielo, číslo Zhotoviteľa OS22050348 číslo Objednávateľa 1811/2022/ODDIPVIS zo dňa 29.12.2022, a v zmysle zmluvných podmienok pre projekt „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica- hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. etapa“ (ďalej ako „ZoD“) Vám Zhotoviteľ predkladá na základe rokovania z kontrolného dňa rozpočet na schválenie uličnej vpusti napájanú do kalovej jamy priepustu na So 103-01.

S pozdravom

.....  
Ing. Dušan Teltsch  
hlavný stavbyvedúci

Prílohy: Cenová časť ✓

Na vedomie:

- NoPe PLUS s.r.o., Námestie slobody 22 971 01 Prievidza, SD- Ing. Peter Novota

Stránka 1 z 1

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov  
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892, IČ DPH: SK2023231892  
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č.1010/S  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky  
Číslo účtu/kód banky: 1127028435/1111, IBAN: SK61 1111 0000 0011 2702 8435, SWIFT kód (BIC): UNCRSKBX