

DODATOK č. 5 K ZMLUVE O DIELO č. 202/2215043

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)

(ďalej v texte len „Dodatok č. 5“)

**Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY**

Názov organizácie: **BARDTERM, s.r.o.**
Sídlo: Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
Zastúpený: Ing. Mária Vaňková, konateľka
Zapísaná v: v OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 13148/P
IČO: 36476277
DIČ: 2020028516
IČ DPH: SK2020028516
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN : SK95 1100 0000 0029 4213 2663

Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:

- a) zmluvných: Ing. Mária Vaňková
b) technických:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Názov: **MENERT spol. s r.o.**
Sídlo: Hlboká 3, 927 01 Šaľa
Zastúpený: Ing. Marta Wöllnerová, konateľka
JUDr. Miroslav Wöllner, konateľ
Zapísaná v: OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 16641/T
IČO: 17 330 165
DIČ: 2020 373 795
IČ DPH: SK2020 373 795
Bankové spojenie: TATRSKBX
IBAN: SK71 1100 0000 0029 4404 4771

Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach:

- a) zmluvných: JUDr. Miroslav Wöllner
b) technických: Ing. Andrej Vrábek

Číslo telefónu: +421905857354
Email: martin.sabol@menert.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia Dodatku č. 5

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.07.2022 Zmluvu o dielo č. 202/2215043 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je záväzok dodávateľa dodať stavebné práce v rámci stavebného projektu: **Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o.**, s názvom zákazky: **„REKONŠTRUKCIA OKRUHOV KOTOLNÍ“** (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“) za podmienok ustanovených v tejto Zmluve o dielo a jej prílohách, odovzdať toto dielo objednávateľovi a záväzok objednávateľa dokončené dielo v súlade s touto Zmluvou o dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Znenie Zmluvy o dielo bolo upravené Dodatkom č. 1 zo dňa 02.05.2023, Dodatkom č. 2 zo dňa 21.06.2023, Dodatkom č. 3 zo dňa 13.07.2023 a Dodatkom č. 4 zo dňa 08.09.2023.
2. Zmluvné strany sa dohodli na úprave zmluvných podmienok obsiahnutých v Článku VI. Bod 6.1 a Prílohe č. 3 Vypracovaný časový plán výstavby diela (harmonogram), tak ako je uvedené v tomto Dodatku.

Článok III.

Predmet Dodatku č. 5

1. Ruší sa znenie v Článku VI. Bod 6.1 a nahrádza sa nasledovným znením:
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy do 13 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska v súlade s časovým harmonogramom. Časový harmonogram vypracovaný Zhotoviteľom bude do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo Zhotoviteľom aktualizovaný a po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami bude tvoriť prílohu č. 3 tejto zmluvy. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

a znenie Prílohy č. 3 Vypracovaný časový plán výstavby diela (harmonogram) sa nahrádza novým znením, tak ako je uvedené v tomto Dodatku.

Článok IV.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a jej príloh, nezmenené týmto Dodatkom č. 5, zostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení dohodnutom v Zmluve o dielo.
2. Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom jeho zverejnenia tak, ako to predpokladá § 47a Občianskeho zákonníka.
3. Dodatok č. 5 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 5 (ako aj Zmluvy o dielo) je jeho:

Príloha č. 3 Vypracovaný časový plán výstavby diela (harmonogram)



5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 5 prečítali, jeho obsahu porozumeli, bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Objednávateľa:


Za Zhotoviteľa:

V Bardejove, dňa 18.09.2023

V Šali, dňa 18.09.2023



BARDTERM, s.r.o.
Ing. Mária Vaňková
konateľka



MENERT spol. s r.o.
Ing. Marta Wöllnerová
konateľka

BARDTERM, s.r.o.
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV
IČO: 36 476 277
Obchodný register Okresného
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P
IČ DPH: SK2020028516

MENERT spol. s r.o.
Hiboká 3, 927 01 ŠALA
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373795



Identifikačný úlohy	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Štvrť. 4, 2022		Štvrť. 1, 2023			Štvrť. 2, 2023			Štvrť. 3, 2023		Štvrť. 4, 2023	
						aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl
1	★	HMG Bardejov - K01	1 deň?	Pi 30.9.22	Pi 30.9.22												
2	📌	Prevzatie staveniska	0 dni	Pi 30.9.22	Pi 30.9.22												
3	📌	Príprava, dodávka a montáž V-TUV vrátane MaR, ELI, OPTI, vnútorných rozvodov TUV+UK+voda	216 dni	Pi 30.9.22	Pi 28.7.23												
4	📌	Vytýčenie inžinierskych sietí a trasy potrubia	5 dni	Str 1.3.23	Ut 7.3.23												
5	📌	Výkopové práce a príprava lôžka	60 dni	Po 6.3.23	Pi 26.5.23												
6	📌	Potrubné predizolované rozvody - dodávka + montáž	80 dni	Po 1.5.23	Pi 18.8.23												
7	📌	Tlakové skúšky a dokončovacie práce predizolovaného potrubia	10 dni	Po 21.8.23	Pi 1.9.23												
8	📌	Skúšky, revízie, uvádzanie do prevádzky	10 dni	Po 21.8.23	Pi 1.9.23												
9	📌	Montáž prepojov ELI a MaR	10 dni	Po 21.8.23	Pi 1.9.23												
10	📌	Zásyp potrubia a rozvodov ELI + OPT	30 dni	Po 4.9.23	Pi 13.10.23												
11	📌	Úprava komunikácií a spevnených plôch	10 dni	Po 16.10.23	Pi 27.10.23												
12	📌	Odobznanie stavby	0 dni	Pi 27.10.23	Pi 27.10.23												

MENERT spol. s r.o.

Identifikačný úlohy	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Štvrť. 4, 2022		Štvrť. 1, 2023			Štvrť. 2, 2023			Štvrť. 3, 2023		Štvrť. 4, 2023	
						aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl
1		HMG Bardejov - K02.3	1 deň?	Pi 30.9.22	Pi 30.9.22												
2		Prevzatie staveniska	0 dni	Pi 30.9.22	Pi 30.9.22												
3		Príprava, dodávka a montáž K-OST vrátane MaR, ELI, OPTI, vnútorných rozvodov TUV+UK+voda	216 dni	Pi 30.9.22	Pi 28.7.23												
4		Vytýčenie inžinierskych sietí a trasy potrubia	5 dni	Str 1.3.23	Ut 7.3.23												
5		Výkopové práce a príprava lôžka	60 dni	Po 6.3.23	Pi 26.5.23												
6		Potrúbné predizolované rozvody - dodávka + montáž	80 dni	Po 1.5.23	Pi 18.8.23												
7		Tlakové skúšky a dokončovacie práce predizolovaného potrubia	10 dni	Po 21.8.23	Pi 1.9.23												
8		Skúšky, revízie, uvádzanie do prevádzky	10 dni	Po 21.8.23	Pi 1.9.23												
9		Montáž prepojov ELI a MaR	10 dni	Po 21.8.23	Pi 1.9.23												
10		Zásyp potrubia a rozvodov ELI + OPT	30 dni	Po 4.9.23	Pi 13.10.23												
11		Úprava komunikácií a spevnených plôch	10 dni	Po 16.10.23	Pi 27.10.23												
12		Odozvdanie stavby	0 dni	Pi 27.10.23	Pi 27.10.23												

MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3, 927 01 ŠALA
IČO: 172 00 177

Identifik.	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Štvrť. 4, 2022		Štvrť. 1, 2023			Štvrť. 2, 2023			Štvrť. 3, 2023		Štvrť. 4, 2023	
						aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl
1	★	HMG Bardejov - K03	1 deň?	Pi 30.9.22	Pi 30.9.22												
2	🔧	Prevzatie staveniska	0 dni	Pi 30.9.22	Pi 30.9.22												
3	🔧	Príprava, dodávka a montáž V-TUV vrátane MaR, ELI, OPTI, vnútorných rozvodov TUV+UK+voda	216 dni	Pi 30.9.22	Pi 28.7.23												
4	🔧	Vytýčenie inžinierskych sietí a trasy potrubia	5 dni	Str 1.3.23	Ut 7.3.23												
5	🔧	Výkopové práce a príprava lôžka	60 dni	Po 6.3.23	Pi 26.5.23												
6	🔧	Potrubné predizolované rozvody - dodávka + montáž	80 dni	Po 1.5.23	Pi 18.8.23												
7	🔧	Tlakové skúšky a dokončovacie práce predizolovaného potrubia	10 dni	Po 21.8.23	Pi 1.9.23												
8	🔧	Skúšky, revízie, uvádzanie do prevádzky	10 dni	Po 21.8.23	Pi 1.9.23												
9	🔧	Montáž prepojov ELI a MaR	10 dni	Po 21.8.23	Pi 1.9.23												
10	🔧	Zásyp potrubia a rozvodov ELI + OPT	30 dni	Po 4.9.23	Pi 13.10.23												
11	🔧	Úprava komunikácií a spevnených plôch	10 dni	Po 16.10.23	Pi 27.10.23												
12	🔧	Odobznanie stavby	0 dni	Pi 27.10.23	Pi 27.10.23												

MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3, 927 01 ŠALA
IČO: 173 30 165
TEL: 09000272795

Identifil	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Štvrť. 4, 2022		Štvrť. 1, 2023			Štvrť. 2, 2023			Štvrť. 3, 2023		Štvrť. 4, 2023		
						aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl	aug
1		HMG Bardejov - K04	1 deň?	Pi 30.9.22	Pi 30.9.22													
2		Prevzatie staveniska	0 dni	Pi 30.9.22	Pi 30.9.22													
3		Príprava, dodávka a montáž OST vrátane MaR, ELI, OPTI, vnútorných rozvodov TUV+UK+voda	216 dni	Pi 30.9.22	Pi 28.7.23													
4		Vytýčenie inžinierskych sietí a trasy potrubia	5 dni	Str 1.3.23	Ut 7.3.23													
5		Výkopové práce a príprava lôžka	60 dni	Po 6.3.23	Pi 26.5.23													
6		Potrubné predizolované rozvody - dodávka + montáž	80 dni	Po 1.5.23	Pi 18.8.23													
7		Tlakové skúšky a dokončovacie práce predizolovaného potrubia	10 dni	Po 21.8.23	Pi 1.9.23													
8		Skúšky, revízie, uvádzanie do prevádzky	10 dni	Po 21.8.23	Pi 1.9.23													
9		Montáž prepojov ELI a MaR	10 dni	Po 21.8.23	Pi 1.9.23													
10		Zásyp potrubia a rozvodov ELI + OPT	30 dni	Po 4.9.23	Pi 13.10.23													
11		Úprava komunikácií a spevnených plôch	10 dni	Po 16.10.23	Pi 27.10.23													
12		Odobzdanie stavby	0 dni	Pi 27.10.23	Pi 27.10.23													

MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3, 927 01 ŠALA
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373795 (40)

Identifikačný úlohy	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Štvrť. 4, 2022		Štvrť. 1, 2023			Štvrť. 2, 2023			Štvrť. 3, 2023		Štvrť. 4, 2023	
						aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl
1	🚀	HMG Bardejov - K07	1 deň?	Pi 30.9.22	Pi 30.9.22												
2	🔧	Prevzatie staveniska	0 dni	Pi 30.9.22	Pi 30.9.22			30.9									
3	🔧	Príprava, dodávka a montáž OST vrátane MaR, ELI, OPTI, vnútorných rozvodov TUV+UK+voda	216 dni	Pi 30.9.22	Pi 28.7.23												
4	🔧	Vytýčenie inžinierskych sietí a trasy potrubia	5 dni	Str 1.3.23	Ut 7.3.23												
5	🔧	Výkopové práce a príprava lôžka	60 dni	Po 6.3.23	Pi 26.5.23												
6	🔧	Potrubné predizolované rozvody - dodávka + montáž	80 dni	Po 1.5.23	Pi 18.8.23												
7	🔧	Tlakové skúšky a dokončovacie práce predizolovaného potrubia	10 dni	Po 21.8.23	Pi 1.9.23												
8	🔧	Skúšky, revízie, uvádzanie do prevádzky	10 dni	Po 21.8.23	Pi 1.9.23												
9	🔧	Montáž prepojov ELI a MaR	10 dni	Po 21.8.23	Pi 1.9.23												
10	🔧	Zásyp potrubia a rozvodov ELI + OPT	30 dni	Po 4.9.23	Pi 13.10.23												
11	🔧	Úprava komunikácií a spevnených plôch	10 dni	Po 16.10.23	Pi 27.10.23												
12	🔧	Odobranie stavby	0 dni	Pi 27.10.23	Pi 27.10.23												27.10

MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3, 927 01 ŠALA
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373795 (40)

Identif.	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Štvrť. 4, 2022		Štvrť. 1, 2023			Štvrť. 2, 2023			Štvrť. 3, 2023		Štvrť. 4, 2023	
						aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl
1		HMG Bardejov - K08	1 deň?	Pi 30.9.22	Pi 30.9.22												
2		Prevzatie staveniska	0 dni	Pi 30.9.22	Pi 30.9.22			30.9									
3		Príprava, dodávka a montáž OST vrátane MaR, ELI, OPTI, vnútorných rozvodov TUV+UK+voda	216 dni	Pi 30.9.22	Pi 28.7.23												
4		Vytýčenie inžinierskych sietí a trasy potrubia	5 dni	Str 1.3.23	Ut 7.3.23												
5		Výkopové práce a príprava lôžka	60 dni	Po 6.3.23	Pi 26.5.23												
6		Potrubné predizolované rozvody - dodávka + montáž	80 dni	Po 1.5.23	Pi 18.8.23												
7		Tlakové skúšky a dokončovacie práce predizolovaného potrubia	10 dni	Po 21.8.23	Pi 1.9.23												
8		Skúšky, revízie, uvádzanie do prevádzky	10 dni	Po 21.8.23	Pi 1.9.23												
9		Montáž prepojov ELI a MaR	10 dni	Po 21.8.23	Pi 1.9.23												
10		Zásyp potrubia a rozvodov ELI + OPT	30 dni	Po 4.9.23	Pi 13.10.23												
11		Úprava komunikácií a spevnených plôch	10 dni	Po 16.10.23	Pi 27.10.23												
12		Odobzdanie stavby	0 dni	Pi 27.10.23	Pi 27.10.23												27.10

MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3, 927 01 ŠALA
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373795 (40)