

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: 1486/2022/ODDIPVIS	číslo zhotoviteľa: ZoD 173/2022/08411
---	---------------------------------------

na zhotovenie diela s názvom:
„Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I. etapa“

(ďalej len ako "Dodatok")

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán:	Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
IČO:	37828100
DIČ:	2021627333
IČ DPH:	SK2021627333
Bankové spojenie:	██████████
Číslo účtu:	████████████████████

Osoba oprávnená konať v zmluvných veciach:	Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry
---	---

Osoby oprávnené konať v technických (realizačných) veciach:	Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK, Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK
Telefón/ fax:	048/4325111, 048/4325523
E mail:	podatelna@bbsk.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:	
Obchodné meno:	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo:	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

Štatutárny orgán: predstavenstvo
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10798/T
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefón/fax: +421 33 55 45 243
Email: colas@colas-sk.sk
Oprávnení konať
- vo veciach zmluvy: Ing. Tomáš Žiaček, riaditeľ Divízie západ

(ďalej len ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.08.2022 Zmluvu o dielo, ev. č. objednávateľa 1486/2022/ODDIPVIS, na zhotovenie diela s názvom: „*Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I. etapa*“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 20.08.2022, ku ktorej dňa 06.09.2022 uzatvorili dodatok č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 08.09.2022 (ďalej len ako „Zmluva“).
2. V súlade s ustanovením čl. XIV ods. 2 a čl. XVI. ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia naviac prác z dôvodov uvedených v ods. 3 a 4 tejto preambuly.
3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác bola zistená potreba vykonania naviac prác, tak ako tieto vyplývajú z odsúhlasených oznámení o naviac prácach, špecifikovaných v bode 4 tejto preambuly (ďalej aj ako „NP“). Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a s tým súvisiacu zmenu termínu realizácie diela a zmenu celkovej ceny za realizáciu diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou naviac prác podľa tohto Dodatku nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy.
4. Potreba vykonania naviac prác je špecifikovaná v nasledovných odsúhlasených oznámeniach o naviac prácach, ktoré tvoria prílohu č. 3 tohto Dodatku:
 - NP č. 1 Kubatúra nespevnených krajníc súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa potrebného objemu oproti stavu v čase spracovania dokumentácie v sume 49 007,39 Eur bez DPH,
 - NP č. 2 Vyrovnávka existujúceho povrchu vozovky súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa zhoršeného stavu povrchu vozovky v sume 120 032,03 Eur bez DPH,
 - NP č. 3 Čistenie rigolov ručne súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa neidentifikovaného spevnenia v sume 13 256,44 Eur bez DPH,
 - NP č. 4 Výmena podložia vozovky súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa zníženia únosnosti podložia oproti stavu v čase spracovania dokumentácie v sume 73 564,39 Eur bez DPH,
 - NP č. 5 Recyklácia podkladu za studena nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa zníženia únosnosti horných podkladných vrstiev oproti stavu v čase spracovania dokumentácie v sume 626 479,14 Eur bez DPH,
 - NP č. 6 Prieput pod cestou s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa zistení pri búracích a zemných prácach v sume 48 074,73 Eur bez DPH,

- NP č. 8 Odstránenie nánosu krajníc súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa zvýšeného množstva v sume 25 895,80 Eur bez DPH,
- 5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“), keďže ide o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ (zhotoviteľ), zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, ako aj z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, nakoľko potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

Čl. 1

PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

- 1.1. Čl. IV. ods. 1 bod 1.2 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„1.2 dokončenie realizácie: najneskôr do 15 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.“

- 1.2. Čl. V. ods. 3 sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„3. Celková cena diela predstavuje:

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>7 431 266,03 Eur</i>
<i>DPH vo výške 20 %:</i>	<i>1 486 253,21 Eur</i>
<i>Cena s DPH:</i>	<i>8 917 519,24 Eur</i>
<i>(slovom: osem miliónov deväťstosedemnásttisíc päťstodevätnásť eur a dvadsaťštyri centov s DPH).</i>	

- 1.3 Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 1 nahrádza jej novým znením, ktoré zohľadňuje zmeny uvedené v tomto Dodatku a ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha č. 1.
- 1.4 Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 2 Zmluvy - Vecný a časový harmonogram postupu prác tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 2 Zmluvy nahrádza jej novým znením, ktoré zohľadňuje zmeny uvedené v tomto Dodatku a ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha č. 2.

Čl. 2

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky

zákoník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2: Upravený vecný a časový harmonogram postupu prác
Príloha č. 3: Odsúhlasené oznámenia o naviac prácach

V Banskej Bystrici dňa:

V Trnave dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter,
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

.....
COLAS Slovakia, a.s
Ing. Martin Papala,
predseda predstavenstva

.....
COLAS Slovakia, a.s
Ing. Kristína Brezanská,
člen predstavenstva