

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
číslo objednávateľa: 949/ 2022/ OPaI - 33331
číslo zhotoviteľa: 4905.2062076DDV

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom : „ID R007 II/552 Košice –
Veľké Kapušany – hranica UA – región Dolný Zemplín“
(ďalej len „dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

Objednávateľ	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 227
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK28 8180 0000 0070 0064 6911
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Peter Harčarik
realizačných	Ing. Ľubomíra Gajdošová

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a .s.
Sídlo	ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zastúpený	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ
IČO:	31651518
IČ pre DPH	2020490274
DIČ	SK 2020490274
Telefón	+421 55 72 61328
Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN	SK77 0900 0000 0050 2528 4698
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
ekonomických	Ing. Daniel Hanko, ekonomický riaditeľ
realizačných	Ing. Dušan Dvorčák, hlavný stavbyvedúci

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 949/ 2022/ OPaI - 33331 zo dňa 19.08.2022
(ďalej len „zmluva“) za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s

názvom: „ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Dolný Zemplín“ v rozsahu podľa čl. 2 až 6 tohto dodatku.

Článok 2

V Článku 1 Zmluvné strany v časti Objednávateľ sa vypúšťa:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

Telefón	+421 55 7268 227
zmluvných	Ing. Peter Harčarik
realizačných	Ing. Ľubomíra Gajdošová

a znenie Článku 1 Zmluvné strany v časti objednávateľ sa nahrádza týmto znením:

Objednávateľ	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 432
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK28 8180 0000 0070 0064 6911
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Vladimír Hlivák
realizačných	Ing. Ingrid Banáry

(ďalej len „objednávateľ“)

ČLÁNOK 3

Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 16.12 čl. 16 zmluvy tak, že pôvodné znenie tohto bodu sa nahrádza nasledovným znením:

„Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom doručovania písomností elektronickou poštou sa použijú nasledovné čísla a emailové adresy:

16.12.1 v prípade objednávateľa: t.č.: 055/7268 432, vladimir.hlivak@vucke.sk

16.12.2 v prípade zhotoviteľa: t.č.: +421 557 261 328, ponuky-ke@eurovia.sk

Článok 4

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše. Tieto práce vznikli v rámci SO časť II.11 Stanča na základe výsledkov zrealizovaných statických zaťažovacích skúšok z dôvodu, že namerané hodnoty únosnosti zemnej pláne nevyhovovali normou požadovanej únosnosti. Vzhľadom na tieto nevyhovujúce hodnoty únosnosti dochádza k zmene technického riešenia, a to: výmenou nevyhovujúceho podlažia a vybudovaním vystuženej

geodosky v nevyhovujúcich úsekoch. Ide o skutočnosti, ktoré sú potrebné pre plynulé pokračovanie prebiehajúcej rekonštrukcie, potrebu ktorých objednávateľ ako ani zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.

2. Cena stavebných prác navyše je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena bez DPH: **455 981,11** EUR (slovom: štyristopäťdesiatpäťtisícdeväťstoosemdesiatjeden eur a jedenásť centov)

DPH 20 %: **91 196,22** EUR (slovom: deväťdesiatjedentisícjednostodeväťdesiatšesť eur a dvadsaťdva centov)

Cena s DPH: **547 177,33** EUR (slovom: päťstoštyridsaťsedemtisícjednostosedemdesiat-sedem eur a tridsaťtri centov)

3. Špecifikácia zmeneného rozsahu stavebných prác je uvedená v aktualizovanej Prílohe č. 2 zmluvy, t.j. Rozpis ceny za dielo podľa jednotlivých stavebných objektov, resp. častí diela, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

ČLÁNOK 5

Vzhľadom na článok 4 tohto dodatku sa čl. 4 bod 4.1 zmluvy mení nasledovne:

„4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne:

Cena bez DPH : **5 299 278,95 EUR** (slovom: päť miliónov dvestodeväťdesiatdeväťtisíc - dvestosedemdesiatosem eur deväťdesiatpäť centov)

DPH 20%: **1 059 855,79 EUR** (slovom: jeden milión päťdesiatdeväťtisícosemstopäťdesiatpäť eur a sedemdesiatdeväť centov)

Cena s DPH: **6 359 134,74 EUR** (slovom: šesť miliónov trisťpäťdesiatdeväťtisícjednosto - tridsaťštyri eur a sedemdesiatštyri centov)

Rozpis ceny za dielo podľa jednotlivých stavebných objektov (častí diela) vymedzených v čl. 2 bod 2.1.1 až 2.1.10 je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy.“

ČLÁNOK 6

1. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v článku 4 sa Zmluvné strany dohodli na predĺžení ukončenia diela o 30 dní so zreteľom na rozsah a časovú náročnosť požadovaných technologických procesov. Ide o prekážku nezávislú od vôle zhotoviteľa, ktorá mu bráni v riadnom ukončení diela.
2. Znenie zmluvy v Článku 5 Čas plnenia bod 5.1 sa mení nasledovne:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo z hľadiska času nasledovne:

5.1.1 Zahájenie diela: **do 5 dní** od odovzdania staveniska;

5.1.2 Ukončenie diela: **do 395 dní** odo dňa zahájenia diela;

5.1.3 Termíny zhotovenia jednotlivých častí diela:

- SO časť I. Obnova krytu, dopravné značenie
a BECEP

do: **365** dní od zahájenia prác

- SO časť II.7 Zemplínska Teplica

do: **250** dní od zahájenia prác

- SO časť II.8 Egreš

do: **250** dní od zahájenia prác

- SO časť II.9 Čelovce

do: **125** dní od zahájenia prác

- SO časť II.10 Nižný Žipov

do: **305** dní od zahájenia prác

- SO časť II.11 Stanča

do: **395** dní od zahájenia prác

- SO časť II.12 Zemplínsky Branč

do: **335** dní od zahájenia prác

- SO časť II.13 Brehov

do: **335** dní od zahájenia prác

- SO časť II.14 Oborín

do: **215** dní od zahájenia prác

- SO časť II.15 Veľké Raškovce

do: **365** dní od zahájenia prác

(ďalej len „postupové termíny“)

Prílohou tohto dodatku je aktualizovaný Plán realizácie výstavby častí: Podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela, t.j. Príloha č.1 zmluvy zohľadňujúci zmeny v termínoch realizovania diela.

Článok 7

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom štyri vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií v znení neskorších predpisov) v Centrálnom registri zmlúv v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. V súlade so zmenami opísanými v článku 2 až 6 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že prílohou tohto dodatku bude aktuálne znenie Prílohy č.1 zmluvy Plán realizácie výstavby; časť: Podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela, aktuálne znenie Prílohy č. 2 zmluvy Rozpis ceny za dielo podľa jednotlivých stavebných objektov, resp. častí diela a aktuálne znenie Prílohy č. 3 zmluvy Podrobný rozpočet diela.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa

Ing. Rastislav Trnka
predseda

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a
ekonomický riaditeľ

Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva a
obchodný riaditeľ