

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 16. 05. 2023 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na stavbu:

### „ROZŠÍRENIE KAPACITY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE ZŠ E. LÁNIHO – PRÍSTAVBA“

#### Zmluvné strany

##### Objednávateľ:

**Mesto Bytča, Námestie SR č. 1, 014 01 Bytča**  
zastúpený: Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta  
IČO: 00 321 192  
DIČ: 2020626399  
Banka: VÚB, a. s. Bratislava, pobočka Bytča  
číslo účtu IBAN: SK12 0200 0000 0000 2352 5432  
kontakt: 0905510922

(ďalej len „objednávateľ“)

##### Zhotoviteľ:

**LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.**  
013 62 Veľké Rovné 586  
Zastúpený: Ing. Róbert Škrkoň, konateľ  
IČO: 31 600 042  
IČ DPH: SK2020442600  
DIČ: 2020442600  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
BIC (SWIFT) : SUBASKBX  
Č. účtu IBAN: SK28 0200 0000 0030 2904 1432  
kontakt: 0911 107 332

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „Zmluvné strany“)

#### PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16. 05. 2023 Zmluvu o dielo na zhotovenie diela „Rozšírenie kapacity školskej jedálne ZŠ E. Lániho – prístavba“.
2. Počas realizácie predmetu Zmluvy z dôvodu existencie prekážok, ktoré nastali nezávisle od vôle Zhotoviteľa a bránili splneniu jeho povinností a bolo nemožné rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ tieto prekážky odvrátil, alebo predpokladal, a ktoré by v čase uzavretia zmluvy Zhotoviteľ predvídal, došlo k prerušeniu prác na diele. Vzhľadom na to, že bolo nevyhnutné vykonať prekládku elektrického kábla a potrebné vykonať práce navyše v zmysle vyššie uvedeného, ktoré nebolo možné predvídať, sa Zmluvné strany dohodli na



nevyhnutnom a primeranom predĺžení lehoty plnenia, čím sa mení článok III, bod 1 Zmluvy.

3. Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené skutočnosti, ktoré neboli obsiahnuté v schválenej projektovej dokumentácii a ani v zmluvnom rozpočte stavby. Tieto skutočnosti nemohol Objednávateľ ani projektant stavby rozpoznať v čase spracovania projektovej dokumentácie a nebolo možné ich identifikovať ani pri príprave verejného obstarávania, resp. v jeho procese. Ide o skutkový stav, zistený až po odkrytí konštrukcií počas realizácie stavebných prác. Rovnako zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase predkladania ponuky ani v čase uzavretia Zmluvy potrebu vykonania prác nad rámec Zmluvy. Na základe uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na zmene ceny v zmysle článku IV., bod 1 Zmluvy.
4. Zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1 a zmene Zmluvy. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 sa nemení charakter Zmluvy. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 dochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o 12 992,03 Eur bez DPH a predĺženiu lehoty výstavby diela.

## **Článok II. Predmet dodatku č.1**

### **1.1 Mení sa bod 1. článku III. Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo do **24. 11. 2023** odo dňa podpisu ZoD.

### **2.2 Mení sa bod 1 článku IV. Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:**

1. Cena za vykonanie Diela podľa Zmluvy je určená na základe výsledkov procesu verejného obstarávania a v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje sumu:

Pôvodná cena diela bola stanovená ako výsledok procesu verejného obstarávania:

Cena bez DPH v € : 266 585,90

DPH 20% v €: 53 317,18

Cena celkom s DPH v €: 319 903,08

Slovom: Tristodevättnásťtisícdeväťstotri Eur osem centov

Hodnota zmeny ceny diela v zmysle Dodatku č.1

Cena bez DPH v € : 12 992,03

DPH 20% v €: 2 598,41

Cena celkom s DPH v €: 15 590,44


Cena za celý predmet Zmluvy v zmysle Dodatku č. 1:

Cena bez DPH v € : 279 577,93

DPH 20% v €: 55 915,59

Cena celkom s DPH v €: 335 493,52

Slovom: Tristotridsaťpäťtisícštyristodevädiesiattri Eur a päťdesiat dva centov



### Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na centrálnom registri zmlúv.
3. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1 tvorí:  
a) Prílohe č. 1 – rozpočet prác navyš z dňa 18.09.2023
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, pričom objednávatel' obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ jedno jej vyhotovenie.
5. Obidve zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, prehlasujú, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Bytči, dňa: 25.09.2023

Ing. Miroslav Minárčík  
primátor Mesta Bytča  
Objednávateľ

V Žiline, dňa: 25.09.2023

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Ing. Róbert Škrkoň  
konateľ spoločnosti  
Zhotoviteľ

