

DODATOK Č. 1

DkZ 172/1/2023

**k Zmluve o dielo č. 2023/ED/01/002 a zároveň
ZoD 142/127/2023 zo dňa 04.07.2023**

uzavretý medzi:

OBJEDNÁVATEĽ:

Mesto Ilava

Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

Slovenská republika

IČO: 00317331

DIČ: 2020610911

Zastúpený Ing. Viktorom Wiedermannom, primátorom

a

ZHOTOVITEĽ:

STRABAG s. r. o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 17 317 282

Zápis: Mestský súd Bratislava III, Odd. Sro, Vložka č. 991/B

DIČ: 2020316298 IČ DPH: SK2020316298

Konajúci prostredníctvom: Ing. Milada Kušnírová – konateľka
Ing. Branislav Lukáč - konateľ

(ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 04.07.2023 Zmluvu o dielo č. 2023/ED/01/002 a zároveň ZoD č. 142/127/2023, na základe ktorej má Zhotoviteľ vykonať pre Objednávateľa dielo presne špecifikované v uvedenej Zmluve.
- 1.2 Podľa Článku IV. uvedenej Zmluvy bod 1. termín ukončenia prác do 30.09.2023.
- 1.3 Dňa 13.09.2023 požiadal Zhotoviteľ o predĺženie lehoty výstavby do 10.11.2023 z dôvodov zabezpečenia rozhodnutí a súhlasov príslušných správcov inžinierskych sietí, ktoré Objednávateľ pri odovzdaní staveniska dňa 10.07.2023 nepredložil. Súhlasy správcov inžinierskych sietí boli Zhotoviteľovi zaslané s oneskorením, ktoré nebolo však spôsobené nečinnosťou Zhotoviteľa. Zhotoviteľ predložil k žiadosti o predĺženie lehoty ďalej uvedené listiny.
- 1.4 Objednávateľ odovzdal stavenisko Zhotoviteľovi dňa 10.07.2023. Zhotoviteľ prevzal stavenisko a vykonal zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí u jednotlivých správcov – právnických osôb. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bratislava bola elektronicky požiadaná dňa 12.07.2023, pričom Vyjadrenie k stavbe bolo vydané dňa 17.07.2023 a vytýčenie sietí na stavenisku bolo vykonané dňa 01.08.2023. Spoločnosť Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica bola písomne dňa 19.07.2023 požiadaná, pričom vyjadrenie bolo vydané dňa 08.08.2023 a fyzické vytýčenie sietí bolo vykonané dňa 23.08.2023, Správa ciest TSK Trenčín vydala dňa 04.08.2023 Stanovisko k čiastočnej uzávierke cesty II/574 na Pivovarskej ulici v Ilave.

1.5 Pri realizácii prác na ulici Záhumenskej došlo k odkrytiu telekomunikačných sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bratislava, pričom bolo zistené, že tieto siete nie sú uložené v žiadnej chráničke. K dnešnému dňu prebiehajú rokovania so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., Bratislava o technickom riešení a finančnom plnení na zabezpečenie a uloženie optickej siete v jej vlastníctve. Predpoklad technického riešenia a finančného vyčíslenia ochrany optickej siete vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. je v prvom kalendárnom týždni mesiaca október 2023. Uvedené okolnosti sú okolnosťami vyššej moci podľa Čl. 10 bod 10.3. Zmluvy o dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť.

Článok II. Predmet Dodatku

2.1 Zmluvné strany sa v súlade s Čl. 10 bod 10.2 Zmluvy o dielo č. 2023/ED/01/002 a zároveň ZoD č. 142/127/2023 zo dňa 04.07.2023 dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 a zmene ukončenia realizácie prác, a to tak, termín realizácie zhotovenia diela v zmysle Čl. 4 bod 4.1 je 01.07.2023-10.11.2023.

2.2 Ostatné časti Zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých tri sú určené pre Objednávateľa a dve vyhotovenia sú určené pre Zhotoviteľa.

3.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a CRZ.

3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 1 uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Ilave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Viktor Wiedermann
primátor mesta

.....
Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

.....
Ing. Vladimír Zajac
Ekonom oblasti
Na základe plnej moci