







DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. TS-0137/2023

Názov stavby: „*Urnový háj – cintorín Levoča, 1. etapa – základové konštrukcie, oporné múry, spevnené plochy*“

Článok 1 Zmluvné strany

1. **Objednávateľ :** **Technické služby mesta Levoča**
Sídlo : Hradby 2, 054 01 Levoča
Štatutárny orgán : Mgr. Branislav Mindáš
IČO : 355 280 52
DIČ: 2020 731 713
IČ DPH: SK 2020731713
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK97 0900 0000 0051 7080 1313
- a*
2. **Zhotoviteľ :** **Alkon SV s.r.o.**
Sídlo : Hviezdoslavova 50, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO : 45 261 661
DIČ : 2022909218
IČ DPH: SK2022909218
Bankové spojenie : Tatrabanka, a.s. Spišská Nová Ves
IBAN: 
štatutárny orgán: Ing. Radomír Habas - konateľ
Ing. Ladislav Kráľ - prokurista
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel:
Sro, vložka číslo: 24531/V
- Oprávnený konateľ: 
Vo veciach technických: 
- Vo veciach realizácie: 
Číslo telefónu: 
e-mail: 

Článok 2 Preambula

- Zmluvné strany uzavreli dňa 24.5.2023 Zmluvu o dielo číslo: č. TS-0137/2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.5.2023 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa riadne vykonať dielo – stavbu s názvom: „*Urnový háj – cintorín Levoča, 1. etapa – základové konštrukcie, oporné múry, spevnené plochy*“. Dňa 09.08.2023 bol uzavretý Dodatok č.1 k Zmluve, predmetom ktorého bolo úprava termínu plnenia diela a úprava platobných podmienok.
- V priebehu stavebných prác na diele sa vyskytli nasledovné skutočnosti, ktoré si vyžiadali zmeny na realizovaných stavebných prácach:
 - Po realizácii výkopu pre základovú konštrukciu ST1 sa zistilo, že časť základovej škáry sa nachádza v násype, nenachádza sa v nezámrznej hĺbke a základová škára sa javí ako neúnosná. Uvedené uviedol stavbyvedúci do stavebného denníka dňa 24.7.2023, na základe uvedeného static navrhoval riešenie, ktoré spočívalo v úprave rozmerov steny ST1 tak, aby

základová škára nebola v násype, zároveň navrhol úpravu základovej škáry lomovým kameňom a štrkodrvou. Výkop steny ST1 sa prehĺbil tak, aby bola základová škára v nezamrznej hĺbke. Navyše bolo potrebné doplniť stenové debnenie, pretože betonáž základu ST1 nemohla byť realizovaná do výkopu. Na základe tejto zmeny vznikla potreba prác na viac, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k Dodatku / Položky číslo: 1,2,3,27,31,78,79,80,81,82,83,88,89,90/

- 2.2 Po ukončení betonárskych prác na stenách ST1 a ST4 vzišla požiadavka objednávateľa stavby na vylepšenie odtokových pomerov vody v styku svahov so stenami, a to doplnením drenáže s vyvedením do priekopy. Na základe tejto zmeny vznikla potreba prác navyiac, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k Dodatku / Položky číslo: 10,11,22,23,24,38/
 - 2.3 Zhotoviteľ stavby upozornil objednávateľa /zápis zo dňa 24.7.2023/, že plotové striešky betónové /položka č. 36 a 37 rozpočtu/ nie sú bežne dostupné na trhu v daných rozmeroch. Na základe uvedenej skutočnosti objednávateľ navrhol zameniť betónové striešky za žulové /v odtieni budú ich u rnových stien/. Na základe tejto zmeny vznikla potreba prác na viac, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k Dodatku / Položky číslo: 36,37,84,85/. Pôvodné materiálové položky budú započítané ako práce menej.
 - 2.4 Na základe porealizačného zamerania zo dňa 02.10.2023 sa zistilo, že skutočná výmera realizovanej spevnenej plochy zo betónovej dlažby /a súvisiacich prác/ je väčšia o 17,1 m² oproti projektovanej výmere. Uvedené bolo spôsobené úpravou plochy v styku s okolitými hrobovými miestami. Na základe tejto zmeny vznikla potreba prác navyiac, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k Dodatku / Položky číslo: 39,40,41/
 - 2.5 Objednávateľ stavby požiadal zhotoviteľa stavby o zmenu povrchovej úpravy zábradlia, a to konkrétne o doplnenie po zinkovania všetkých z ábradlí, a následne aplikáciou práškovej farby v dohodnutom odtieni. Na základe tejto zmeny vznikla potreba prác navyiac, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k Dodatku / Položka číslo: 86/.
 - 2.6 Objednávateľ stavby požiadal zhotoviteľa stavby o doplnenie odvodňovacieho žľabu v mieste ukončenia chodníka, s jeho vyústením do žľabu z betónových tvaroviek, z dôvodu zamedzenia stekania dažďovej vody do priestoru medzi hrobovými miestami. Na základe tejto zmeny vznikla potreba prác navyiac, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k Dodatku / Položky číslo: 96,97,98/.
 - 2.7 Objednávateľ stavby požiadal zhotoviteľa stavby o doplnenie betónovej dlažby 50 x 50 cm v rozsahu 1,8 m² na konci steny ST1 za účelom vytvorenia okapového chodníka, ktorý má zamedziť zašpineniu omietky steny ST1 pri dažďoch. Na základe tejto zmeny vznikla potreba prác navyiac, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k Dodatku / Položky číslo: 93,94,95/.
 - 2.8 Objednávateľ stavby a zhotoviteľ stavby sa dohodli, že výsadbu drevín a založenie trávniku /a s úvisiacich po ložíek/, ako aj dodávku a montážu mývadla z kameňa si zabezpečí objednávateľ vlastnými kapacitami. Dané položky budú za počítané ako práce menej. / Položky číslo: 12,13,14,15,19,20,21,36,37,63,64/.
3. Na základe potreby vykonania dodatočných stavebných prác /bod č. 2.2 až 2.7/ sa objednávateľ stavby a zhotoviteľ stavby dohodli na zmene termínu dokončenia diela do 17.10.2023.
 4. Objednávateľ stavby a zhotoviteľ stavby sa dohodli, že práce v rámci bodov 2.1 až 2.8 tejto zmluvy budú uplatnené zo strany zhotoviteľa samostatnou vyúčtovacou faktúrou – práce menej a práce navyiac.
 5. Zmeny, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č.2 sú zmenami s poukazom na § 18 ods. 1 písm. b) a c), §18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom ide o doplnujúci materiál, stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na realizovanie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a zároveň zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických a technických dôvodov, nakoľko dielo je potrebné realizovať ako celok ako aj z dôvodu prevzatia záruky za zhotovené dielo ako celok, v opačnom prípade by to spôsobilo objednávateľovi významné ťažkosti ako aj podstatnú duplicitu

nákladov. Zároveň potreba z mien vyplynula z okolností, ktoré neboli oznámené pri vyanalizovaní náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

6. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve v súlade s Článkom XII ods. 12.5 Zmluvy (ďalej len „dodatok č. 2“), ktorým sa mení Zmluva nasledovne:

Článok 3 Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v čl. IV. bod 4.1 Zmluvy v nasledovnom znení:

čl. IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 *Termíny plnenia diela:*

Dokončenie diela do 17.10.2023

Predpokladaný termín odovzdania staveniska: jún 2023.

Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska. Zhotoviteľ je povinný začať so zhotovovaním Stavby najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. Vyššie uvedené termíny a lehoty je možné meniť len na základe písomného súhlasu Objednávateľa.

2. Zmluvné strany sa dohodli na doplnení Zmluvy v čl. V bod 5.1 Zmluvy v nasledovnom znení:

čl. V. CENA

- 5.1 Cena diela je cenou stanovenou na základe Prílohy č. 1 k Zmluve o dielo: Položkový rozpočet s výkazom výmer v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb., o cenách, v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 k Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo: Rozpočet prác menej a prác na viac v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb., o cenách, v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

Cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy	47 286,65 EUR
<u>Rozdiel navyč prác a menej prác bez DPH</u>	<u>6 343,01 EUR</u>
Celková cena diela bez DPH	53 629,66 EUR

(slovami: Päťdesiattritisícšesťstodvadsaťdeväť eur a 66 centov)

3. Zmluvné strany sa dohodli na doplnení Zmluvy v čl. VI. bod 6.1 Zmluvy v nasledovnom znení:

čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 *Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu za vykonané práce 1 čiastkovou faktúrou, 1 konečnou vyúčtovacou faktúrou a samostatnou vyúčtovacou faktúrou – práce m enej a práce n aviac. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.*

Článok 4 Záverčné ustanovenia


1. Ostatné ustanovenia Zmluvy a Dodatku č.1 k Zmluve, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto Dodatkom č. 2, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť

v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a súhlasí so zverejneným obsahom tohto Dodatku č. 2.

3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jeho podpise tri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č.2 bol uzatvorený slobodne, v ážne, bez s kutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
5. Dodatok č. 2 bol nahlas prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na znak toho, že tomuto dodatku porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle tento dodatok vlastnoručne podpisujú.

V Levoči, dňa:


Objednávateľ:



Mgr. Branislav Mind'aš
riaditeľ

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

Zhotoviteľ:



Ing. Radomír Habas
konateľ

Prílohy:

- Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo: Rozpočet prác menej a prác navyše

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Urnový háj - cintorín Levoča, 1.etapa -základové konštrukcie, oporné múry, spevnené plochy

Objekt:

Rozpočet prác menej a prác navyč /príloha č. 1 k Dodatku č.2 k Zmluve o dielo č. TS-0137/2023

JKSO:

Miesto:

Mestský cintorín v Levoči, Prešovská cesta č. 14, 054 01 Levoča

Objednávateľ:

Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, Levoča

Zhotoviteľ:

Alkon SV, s.r.o.

Projektant:

Rosinová Mária,Ing.

Spracovateľ:

Ing. Anna Bajžíková

Poznámka:

Prenesenie daňovej povinnosti:

Pri fakturácii stavebných prác bude uplatnený režim prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia.

KS:

Dátum:

IČO:

35528052

IČ DPH:

SK2020731713

IČO:

45261661

IČ DPH:

SK2022909218

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

53 629,66

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	53 629,66	20,00%	10 725,93
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zníž. prenesená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

64 355,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Urnový háj - cintorín Levoča, 1.etapa -základové konštrukcie, oporné múry, spevnené

Objekt:

Rozpočet prác menej a prác navyše /príloha č. 1 k Dodatku č.2 k Zmluve o dielo č. TS-0137/2023

Miesto:

Mestský cintorín v Levoči, Prešovská cesta č. 14, 054 01 Levoča

Dátum:

10.10.2023

Objednávateľ:

Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, Levoča

Projektant:

Rosinová Mária,Ing.

Zhotoviteľ:

Alkon SV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Anna Bajžíková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

53 629,66

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

44 792,02

1 - Zemné práce

9 322,95

2 - Zakladanie

35 469,07

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

5 419,11

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

626,96

772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa

4 792,15

D3 - OSTATNÉ

2 152,00

HSV - Práce a dodávky HSV

863,53

5 - Komunikácie

85,44

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

778,09

PSV - Práce a dodávky PSV

253,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

253,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

150,00

ROZPOČET

Stavba:

Urnový háj - cintorín Levoča, 1.etapa -základové konštrukcie, oporné múry, spevnené

Objekt:

Rozpočet prác menej a prác navyše /príloha č. 1 k Dodatku č.2 k Zmluve o dielo č. TS-0137/2023

Miesto:

Mestský cintorín v Levoči, Prešovská cesta č. 14, 054 01 Levoča

Dátum:

10.10.2023

Objednávateľ:

Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, Levoča

Projektant:

Rosinová Mária,Ing.

Zhotoviteľ:

Alkon SV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Anna Bajžíková

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

53 629,66

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

44 792,02

D 1

Zemné práce

9 322,95

1	K	113107137	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. 150-300 mm, do 200 m2	m2	180,000	22,60	4 068,00
1	K	113107137	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. 150-300 mm, do 200 m2	m2	20,000	22,60	452,00
2	K	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	45,000	8,13	365,85
2	K	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	4,000	8,13	32,52
3	K	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	45,000	1,24	55,80
3	K	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	4,000	1,24	4,96
4	K	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	21,685	45,00	975,83
5	K	132301110	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm s urovnaním dna	m3	21,685	16,99	368,43
6	K	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	29,700	30,00	891,00
7	K	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	29,700	2,79	82,86

78	K	132311101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	6,691	128,31	858,52
79	M	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm	t	3,941	16,86	66,45
80	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	1,765	17,96	31,70
8	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	89,365	6,20	554,06
8	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	-89,365	6,20	-554,06
87	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m ručne	m3	35,746	15,50	554,06
9	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,020	4,45	31,24
10	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	0,720	20,42	14,70
10	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	-0,720	20,42	-14,70
10	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	9,700	20,42	198,07
11	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	0,720	4,08	2,94
11	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	-0,720	4,08	-2,94
11	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	9,700	4,08	39,58
12	M	583311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	1,152	21,50	24,77
12	M	583311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	-1,152	21,50	-24,77
13	K	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	80,000	0,95	76,00
13	K	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	-80,000	0,95	-76,00
14	M	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg	4,000	8,24	32,96
14	M	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg	-4,000	8,24	-32,96
15	K	181006114	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,20-0,30 m	m2	80,000	0,75	60,00
15	K	181006114	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,20-0,30 m	m2	-80,000	0,75	-60,00
16	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	180,000	0,52	93,60
17	K	181101133	Úprava pozemku s rozpoj. a prehrnutím zeminy tr. 3 do 60 m	m3	80,000	1,60	128,00
18	K	182101101	Úprava terénu-vytvorenie rigolu	m2	12,000	2,04	24,48
19	K	183101215	Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%, objemu 0,125-0,40 m3 v rovine	kus	60,000	15,86	951,60
19	K	183101215	Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%, objemu 0,125-0,40 m3 v rovine	kus	-60,000	15,86	-951,60
20	K	184102112	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 200-300 mm	kus	60,000	3,79	227,40
20	K	184102112	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 200-300 mm	kus	-60,000	3,79	-227,40
21	M	026512330	Vždyzelený Buxus sempervirens krík D 30-40 cm	kus	60,000	6,40	384,00
21	M	026512330	Vždyzelený Buxus sempervirens krík D 30-40 cm	kus	-60,000	6,40	-384,00
D	2	Zakladanie					35 469,07
22	K	211971110	Zhotovenie opláštenia odv. rebier z geotextílie sklon do 1:2,5	m2	1,600	1,53	2,45
22	K	211971110	Zhotovenie opláštenia odv. rebier z geotextílie sklon do 1:2,5	m2	40,000	1,53	61,20
22	K	211971110	Zhotovenie opláštenia odv. rebier z geotextílie sklon do 1:2,5	m2	29,600	1,53	45,29
23	M	693665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m2	m2	2,000	1,51	3,02
23	M	693665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m2	m2	50,000	1,51	75,50
23	M	693665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m2	m2	36,000	1,51	54,36
24	K	212752210	Trativody z PP drenážnych rúrok DN do 100 so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	5,000	12,05	60,25
24	K	212752210	Trativody z PP drenážnych rúrok DN do 100 so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	20,000	12,05	241,00
24	K	212752210	Trativody z PP drenážnych rúrok DN do 100 so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	37,000	12,05	445,85
25	K	271521111	Vankúš pod palisády z kameniva hrubého drveného 63-125 mm	m3	1,166	70,86	82,62
26	K	271531111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	m3	5,600	71,33	399,45
81	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	6,700	71,33	477,91
82	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,000	54,03	162,09

27	K	274316231	Základové pásy z betónu vodostav. V 4 T 50 betón tr. C 25/30	m3	37,307	138,22	5 156,57
27	K	274316231	Základové pásy z betónu vodostav. V 4 T 50 betón tr. C 25/30	m3	1,440	138,22	199,04
88	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	27,000	18,50	499,50
89	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	27,000	3,57	96,39
90	K	27435306pc	Denný prenájom na debnenie základových pásov	m2	27,000	14,18	382,86
28	K	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	t	0,570	1 860,63	1 060,56
29	K	311272201	Murivo nosné z betónových tvárnic DT20 hr. 200mm s výplňou C16/20	m3	1,400	241,61	338,25
30	K	311272202	Murivo nosné z betónových tvárnic DT25 hr. 250mm s výplňou C16/20	m3	13,938	206,35	2 876,11
31	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	0,411	1 880,33	772,82
31	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	0,023	1 880,33	43,25
32	K	338950242	Osadenie palisád	kus	66,000	5,97	394,02
33	M	5923B0127	Palisáda Premac výška 80cm sivá	kus	66,660	10,10	673,27
34	K	348171211	Osadenie zábradlia oceľového do 100 kg/m	m	16,400	25,42	416,89
35	M	553042945	Zábradlie oceľové-dodávka	kg	417,972	5,19	2 169,27
36	K	348278401	Plotová strieška 270 x 390 mm betónová D+M	kus	6,500	14,08	91,52
36	K	348278401	Plotová strieška 270 x 390 mm betónová D+M	kus	-6,500	14,08	-91,52
37	K	348278404	Plotová strieška 600 x 500 mm betónová D+M	kus	11,000	18,53	203,83
37	K	348278404	Plotová strieška 600 x 500 mm betónová D+M	kus	-11,000	18,53	-203,83
38	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	1,170	52,02	60,86
38	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	4,000	52,02	208,08
39	K	564851111	Podklad zo štrkodrvy hr. 150 mm	m2	170,000	6,41	1 089,70
39	K	564851111	Podklad zo štrkodrvy hr. 150 mm	m2	17,100	6,41	109,61
83	K	567124112pc.S	Podklad z podkladového betónu I tr. C 20/25 hr. 120 mm	m2	10,920	19,62	214,25
40	K	596211232	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. C 100-300 m2	m2	170,000	16,27	2 765,90
40	K	596211232	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. C 100-300 m2	m2	17,100	16,27	278,22
41	M	592450040	Dlažba zámková hr.8cm prírodná	m2	171,700	10,60	1 820,02
41	M	592450040	Dlažba zámková hr.8cm prírodná	m2	17,440	10,60	184,86
92	M	583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	7,487	23,49	175,87
42	K	622448122	Omietka vonk. stien PROFI, silikónová, ryhovaná, hr. 2 mm	m2	30,000	17,87	536,10
43	K	622451101	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	m2	30,000	13,95	418,50
44	K	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou	m2	30,000	9,71	291,30
45	K	631311121	Podbetónovanie muríva (zarovnanie) betónom prostým hr. 20 mm	m3	0,632	177,05	111,90
46	K	6313458PC	Doprava betónu pumpou	hod	4,000	100,00	400,00
47	K	871251111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 110, tesnených gumovým krúžkom	m	9,000	0,77	6,93
47	K	871251111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 110, tesnených gumovým krúžkom	m	-4,000	0,77	-3,08
48	M	286102000	Rúrka tlaková PVC d 90x3,5x6000 hrdlovaná	kus	2,000	83,00	166,00
48	M	286102000	Rúrka tlaková PVC d 90x3,5x6000 hrdlovaná	kus	-1,000	83,00	-83,00
49	K	917762111	Osad. chodník. obrubníka palisádového do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	21,500	12,58	270,47
49	K	917762111	Osad. chodník. obrubníka palisádového do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	7,000	12,58	88,06
50	M	59217C104	Obrubník palisádový 50x6x30cm	kus	43,430	3,10	134,63
50	M	59217C104	Obrubník palisádový 50x6x30cm	kus	14,140	3,10	43,83
51	K	935112111	Osadenie priekop. žľabu z bet. tvárnic š. do 500 mm do lôžka z bet. tr. C 12/15 hr. 100 mm	m	26,000	9,36	243,36
51	K	935112111	Osadenie priekop. žľabu z bet. tvárnic š. do 500 mm do lôžka z bet. tr. C 12/15 hr. 100 mm	m	0,370	9,36	3,46
52	M	59227A0102	Žľab odvodňovací TBZ 40/40/13 400/400/130mm	kus	70,700	17,17	1 213,92
52	M	59227A0102	Žľab odvodňovací TBZ 40/40/13 400/400/130mm	kus	1,000	17,17	17,17
53	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	m2	180,000	2,32	417,60

53	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	m2	17,100	2,32	39,67
54	K	961055111	Búranie železobet.šachty	m3	1,000	265,96	265,96
55	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	101,400	12,50	1 267,50
55	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-49,060	12,50	-613,25
56	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	2 332,200	0,51	1 189,42
56	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	-1 128,342	0,51	-575,45
57	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	101,400	10,50	1 064,70
57	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	-49,060	10,50	-515,13
58	K	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	101,400	0,41	41,57
58	K	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	-49,060	0,41	-20,11
59	K	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	101,400	35,00	3 549,00
59	K	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	-49,060	35,00	-1 717,10
60	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	253,976	9,46	2 402,61
60	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	38,875	9,46	367,76
60	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	26,615	9,46	251,78
61	K	998223091	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt pozemnej komunikácie dláždený	t	253,976	0,30	76,19
61	K	998223091	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt pozemnej komunikácie dláždený	t	38,875	0,30	11,66
61	K	998223091	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt pozemnej komunikácie dláždený	t	26,615	0,30	7,98
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				5 419,11
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				626,96
86	M	5530429pc	Zábradlie oceľové-dodávka - pozinkovanie zábradlia s dopravou	kg	417,972	1,50	626,96
D	772		Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa				4 792,15
84	K	7725011pc.S	Kladenie dosiek z kameňa z pravouhlých dosiek hr. 40 - 50 mm, s vyškarovanim	m2	7,775	62,40	485,16
85	M	5838400111pc.S	Doska obkladová kamenná žulová, hrúbka 40 mm, vrátane okapničky a hrany	m2	8,242	420,00	3 461,64
62	K	711.422	Izolácia proti tlakovej vode zvislá 2x Hydrobit 1x NAP 1x NA	m2	30,000	14,14	424,20
63	K	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	2,000	22,87	45,74
63	K	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	-2,000	22,87	-45,74
64	K	725.211	ZT - umývadlo z kameňa s ventilom	komple	1,000	325,00	325,00
64	K	725.211	ZT - umývadlo z kameňa s ventilom	komple	-1,000	325,00	-325,00
65	K	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	m2	39,360	10,70	421,15
D	D3		OSTATNÉ				2 152,00
66	K	00119	Zariadenie staveniska 4,7%(dočasné oplotenie 40m)	EUR	1,000	800,00	800,00
67	K	002101	Prevádzka investora 0,9%	EUR	1,000	406,00	406,00
68	K	0021011	Územie so sťaženými podmienkami 0,6%	EUR	1,000	271,00	271,00
69	K	00312	Geodetické práce-vytýčenie stavby	bod	20,000	14,40	288,00
70	K	003123	Geodetické práce po výstavbe	m2	215,000	1,80	387,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				863,53
D	5		Komunikácie				85,44
93	K	564851111	Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm	m2	1,800	6,41	11,54
94	K	596811320	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	1,800	16,61	29,90
95	M	592460014300	Platňa betónová PREMAC ESTER, rozmer 500x500x50 mm. grafit	ks	8,000	5,50	44,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				778,09

96	K	935114624.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu svetlej šírky 100 mm a s roštom	m	2,570	28,44	73,09
97	M	592270014300.S	Mriežkový rošt, pozinkovaný	ks	3,000	109,54	328,62
98	M	592270033200.S	Odvodňovací žľab betónový s ochrannou hranou, svetlá šírka 100 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	3,000	125,46	376,38
D PSV Práce a dodávky PSV				253,00			
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti				253,00			
99	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	40,000	3,91	156,40
100	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	46,000	2,10	96,60
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				150,00			
101	K	000700051.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútroštaveniskový presun bez rozlíšenia	eur	1,000	150,00	150,00

1. Položky - Zmluva o dielo	47 286,65 €
2. Položky - práce menej	- 6 521,64 €
3. Položky - práce navyč /položky Zmluvy o dielo/	3 504,76 €
4. Položky - práce navyč /nové položky/	9 359,89 €
Spolu /1.+ 2.+ 3.+ 4./	53 629,66 €